



SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Reportes Gerenciales preliminar al 31 de Diciembre

Sistema Integral de Gestión por Resultados

Contenido

REPORTES GERENCIALES	1
1. Resumen General Estado GADT	5
1.1 Ejecución Financiera 2018 – Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija	5
1.1.1 Ejecución Presupuestaria de la GADT Vs. Ejecución Presupuestaria de Proyectos de Inversión	6
1.1.2 Ejecución Presupuestaria por principales ingresos al 2018 – Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija.....	6
2. Órganos del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija.....	7
2.1 Ejecución Financiera según Órganos del Gobierno Autónomo de Tarija.....	7
2.2 Ejecución Financiera.....	7
3. Ejecución por Tipo de Operación al 31 de diciembre de 2018.....	8
3.1 Ejecución Física	8
3.1.1 Programas No Recurrentes	8
3.1.2 Programas Recurrentes.....	9
3.1.3 Operaciones de Funcionamiento	10
3.2 Ejecución Financiera.....	10
3.2.1 Programas No Recurrentes	10
3.2.2 Programas Recurrentes.....	11
3.2.3 Operaciones de Funcionamiento	12
4. Ejecución de Proyectos de Inversión Pública – Acumulada	13
4.1 Ejecución Física de Proyectos de Inversión.....	13
4.2 Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos de Inversión	14
4.3 Ejecución Física acumulada de Proyectos de Inversión Directa	14
4.4 Ejecución Financiera acumulada de Proyectos de Inversión Directa	15
4.5 Ejecución Física Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada	16
4.6 Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada.....	17
5. Análisis de Desempeño por Dirección Administrativa	19
5.1 Análisis de Ejecución Financiera por Dirección Administrativa.....	19
6 Cumplimiento de modelo de Gestión – Agenda del Bienestar	22
6.1 Cumplimiento de modelo de Gestión – Agenda del Bienestar y áreas de intervención	23
7.- Ejecución financiera por Sectores de Inversión	25
7.2 Ejecución Presupuestaria por sectores de Inversión publica	25

REPORTES GERENCIALES

La Gobernación del Departamento de Tarija implementó el Sistema Integrado de Gestión por Resultados (SIGRE), que permite la administración y toma de decisión oportuna a partir de la información fiable que brinda el nivel operativo de la ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual ejecutado por las unidades organizacionales del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, esto con la finalidad de promover una nueva cultura institucional orientada a resultados, y la transparencia institucional.

El presente Reporte Gerencial preliminar cuenta con información de las 25 Direcciones Administrativas registradas en el SIGEP correspondiente a proyectos, programas y operaciones de funcionamiento del POA 2018 de la Gobernación del Departamento de Tarija; contando el SIGRE hasta el 31 de diciembre del 2018 con el siguiente registro:

Operación	Cantidad
Proyectos de Inversión	206
Programas	108
Operaciones de Funcionamiento	23
TOTAL	335

A partir de estos datos se presenta Reportes de Ejecución física y financiera de gestión; como así también acumulada en el caso de proyectos de inversión directa y delegada al 31 de diciembre del 2018.

De acuerdo a los Reporte Generales se puede observar la siguiente información preliminar para la toma de decisiones, debido a que la Secretaria de Economía y Finanzas continúa realizando el pago a devengados:

1. En el **gráfico N°1 y 2** observamos: La Gobernación del Departamento de Tarija al 31 de diciembre del 2018 cuenta con una ejecución financiera preliminar del **75.47%** con un presupuesto vigente de Bs. 1.948.220.007,09 y una ejecución de Bs. 1.470.325.156,37. Mientras que el **grafico N° 3** muestra la relación entre la ejecución presupuestaria de la GADT de Bs. 1.470.325.156,37 con la ejecución financiera de inversión pública que asciende a Bs. 408.931.450,22 representando el 52,56% de participación de la ejecución financiera.
2. En el **gráfico N°4** se presenta la ejecución presupuestaria por principales ingresos: Regalías Hidrocarburíferas con un porcentaje de desembolso del

100%, IDH 90,64%, IEHD 97,90%, ORE 155,83% y otras transferencia TGN 54.97%. Esto significa que del presupuesto total programado de Bs. 1.948.220.007 la gobernación hasta el 31 de diciembre ha percibido Bs. 1.507.595.692,00 haciendo un porcentaje del 77.38% de los ingresos efectivamente percibidos.

3. En el **Gráfico N° 5**, muestra la ejecución Financiera de los órganos del Gobierno Autónomo donde observamos que el Órgano Ejecutivo tiene un porcentaje de ejecución del 75,15%, el Órgano Legislativo del 96,92%, haciendo un total del 75.47,41% de ejecución financiera en la GADT.
4. En el **gráfico N°6**, con respecto a la Ejecución Presupuestaria de las unidades ejecutoras del órgano ejecutivo los porcentajes son los siguientes: Administración Central representada por las 13 Secretarías Departamentales tienen una ejecución financiera del 58,47%, las Unidades Desconcentradas un 87,08% y las Sub Gobernaciones un 79,92%.
5. En el **gráfico N°7 y 8**, advertimos que de 42 Programas No Recurrentes inscritos, 8 se encuentran en el rango de ejecución física de 0 a 25% representando un 19,05%, 11 en el rango de 26 a 50% con un 26,19%, 9 programas de 51 a 75% con un porcentaje de 21,43% y 14 programa en el rango 76 a 100% con el 33,33%.
6. En el **gráfico 9 y 10**, muestra los 66 programas recurrentes con los siguientes datos respecto a la ejecución física: 14 programas se encuentran situados en el rango 0 a 25% representando el 21%, 4 en el rango 26 a 50% con el 6%, 6 programas en el rango 51 a 75% con un porcentaje del 9% y 42 en el rango 76 a 100% con un porcentaje del 64%.
7. El **grafico N° 11** nos presenta la ejecución física de las 23 operaciones de funcionamiento donde: 5 operaciones se encuentran en el rango de 51 a 75% y 18 en el rango de 76 a 100%.
8. Los **gráficos 12 y 13** muestran las ejecuciones presupuestarias de los 42 Programas No Recurrentes donde 9 programas se encuentra con muy baja ejecución financiera situada en el rango de 0 a 25 % representando el 21.4%, 12 programas se localiza con una ejecución baja en el rango 26 a 50% con el 28,6% y 9 programas en el rango de 51 a 75% con un porcentaje del 21,4% y 12 programa en el rango del 76 a 100% con un porcentaje de 28,6%.
9. Los **gráficos 14 y 15** muestran las ejecuciones presupuestarias de los 66 Programas Recurrentes donde 15 programas se encuentra con muy baja ejecución financiera situada en el rango de 0 a 25 % con el 22,7%, 4

programas se localiza con una ejecución baja en el rango 26 a 50 % con un porcentaje del 6,1%, 8 programa en el rango de 51 a 75% en mediana ejecución con el 12,1% y 39 programa con ejecución a tiempo (76 a 100%) con el 59.1%.

10. Los **gráficos 16 y 17** muestran las ejecuciones presupuestarias de las 23 Operaciones de Funcionamiento, 5 se ubican en el rango de 51 a 75% y 18 operación de funcionamiento en el rango 76 a 100%.
11. El **gráfico N° 18** presenta las ejecución físicas acumulada de los 204 proyectos inscritos de inversión pública, donde 45 proyectos que representa el 22,06% se encuentran con muy baja ejecución, 26 proyectos con un 12,75% con baja ejecución, 38 proyectos con el 18,63% con mediana ejecución y 95 proyectos con el 46,57% se encuentran con alta ejecución física.
12. El **gráfico 19:** Con respecto a la ejecución financiera acumulada de los 204 proyectos de inversión pública, 55 proyectos con el 26,96% tienen una muy baja ejecución, 47 proyectos con el 23,04% se encuentran en el rango de ejecución baja, mientras que 44 proyectos con el 21,57% tienen una ejecución mediana y solo 58 proyectos con el 28,43% tienen una alta ejecución.
13. El **grafico N° 20 y 21** nos muestra la ejecución física de los 65 proyectos de inversión directa, observando que 11 proyectos se encuentran con muy baja ejecución (rango de 0% a 25%) con el 16,92%, 13 proyectos con baja ejecución (rango 26% a 50%) representando el 20%, 13 proyectos con mediana ejecución (rango 51% a 75%) con el 20%, 28 proyectos con alta ejecución (rango 76% a 100%) con el 43,08%.
14. El **grafico N° 22 y 23** representa la ejecución financiera acumulada de los 65 proyectos de inversión directa donde 13 proyectos tienen muy baja ejecución representando el 20%, 26 proyectos con baja ejecución con el 40%, 15 proyectos con mediana ejecución con el 23,08% y 11 proyectos con alta ejecución representando el 16,92%.
15. En el **gráfico N° 24 y 25**, muestra la ejecución física de los 139 proyectos de inversión delegada: 34 proyectos se encuentran con muy baja ejecución con el 24,46%, 13 proyectos con baja ejecución representando el 9,56%, 25 proyectos se encuentran con mediana ejecución con el 17,99% y 67 proyectos tiene una ejecución alta con el 48,20%. En el **gráfico 27** se observa la ejecución financiera donde 42 proyectos tienen muy baja ejecución financiera con el 30,2%, 21 proyectos se sitúan en el rango de baja ejecución con el 15,1%, 29 proyectos en mediana ejecución con el

20,09% y solo 47 proyectos cuentan con una ejecución alta representando el 33,8%.

16. En el **gráfico N°28**, con respecto a la Ejecución financiera de las Direcciones Administrativas, se puede observar que el PROSOL tiene la mayor ejecución, seguido de la Asamblea Departamental con el 96,93 y la Sub Gobernación de Uriondo con el 96,34% . Mientras el **gráfico N° 28.1** muestra la ejecución financiera de los proyectos de inversión con los siguientes porcentajes: la Sub Gobernación de Uriondo con el 96,93%, le sigue el Sedes con el 87,18% y la Sub Gobernación de Padcaya con el 86,01%. El **Grafico N° 28.2** muestra la ejecución financiera de los programas donde el PROSOL tiene el mayor porcentaje con el 99,75%, Sub Gobernación de El Puente con el 99,47 %, la Sub Gobernación de San Lorenzo con el 98.99%.
17. En el **gráfico N° 29**, presentamos una evaluación de la Agenda del Bienestar con respecto a la ejecución presupuestaria, donde se observa que el Plan Vida cuenta con el 64,23%, Plan Oportunidad el 54,44%, el Plan Transparencia con el 58,93%, y el Plan Alegría con 51,77% y el Plan Dignidad con un 24,72%.
18. En el **gráfico N° 31**, muestra la ejecución física acumulada de la Agenda del Bienestar donde los datos nos muestran los siguientes resultados: Plan Vida con un porcentaje de ejecución del 80,97%, el Plan Dignidad con el 28,46%, Plan Oportunidad con el 81,40%, Plan Alegría el 58,20% y el Plan Transparencia con un 73,84%.
19. El **grafico N° 32** muestra el comportamiento de los sectores económicos con respecto a la ejecución presupuestaria de inversión pública, donde se puede observar que los sectores con mayor movimiento presupuestario son: el Sector Transporte tiene un presupuesto vigente de Bs. 330.631.520,15 y una ejecución de Bs. 273.973.416,90, seguido del Sector Agropecuario con un presupuesto de Bs. 138.570.100,34 con una ejecución de Bs. 109.808.969,68 y el Sector Salud con un presupuesto de Bs. 105.501.050,33 y una ejecución de Bs. 56.162.210,50.

1. Resumen General Estado GADT

1.1 Ejecución Financiera 2018 – Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija

Gráfico 1: Ejecución del Presupuesto al 31 de diciembre GADT






Gráfico 2 Ejecución del Presupuesto al 31 de diciembre GADT




1.1.1 Ejecución Presupuestaria de la GADT Vs. Ejecución Presupuestaria de Proyectos de Inversión

Gráfico 3 Ejecución del Presupuesto al 31 de diciembre GADT



1.1.2 Ejecución Presupuestaria por principales ingresos al 2018 – Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija


Gráfico 4: Ejecución Presupuestaria por Principales Ingresos al 31 de diciembre de 2018



2. Órganos del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija


2.1 Ejecución Financiera según Órganos del Gobierno Autónomo de Tarija

Gráfico 5: Ejecución Financiera Según Órganos del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija



2.2 Ejecución Financiera

Gráfico 6: Ejecución Financiera según Unidad Ejecutora del Órgano Ejecutivo Gobierno Autónomo Departamental de Tarija



3. Ejecución por Tipo de Operación al 31 de diciembre de 2018

3.1 Ejecución Física

3.1.1 Programas No Recurrentes

Gráfico 7: Ejecución Física de Programas No Recurrentes al 31 de diciembre 2018






Gráfico 8: Ejecución Física de Programas No Recurrentes al 31 de diciembre 2018




[*Ver anexo1*](#)

3.1.2 Programas Recurrentes

**Gráfico 9: Ejecución Física de Programas Recurrentes
al 31 de diciembre de 2018**




**Gráfico 10: Ejecución Física de Programas Recurrentes
al 31 de diciembre 2018**



[*Ver Anexo2*](#)

3.1.3 Operaciones de Funcionamiento

Gráfico 11: Ejecución Física de Operaciones de Funcionamiento al 31 de diciembre 2018




[*Ver Anexo3*](#)


3.2 Ejecución Financiera

3.2.1 Programas No Recurrentes

Gráfico 12: Ejecución Financiera de Programas No Recurrentes al 31 de diciembre de 2018




**Gráfico 13: Ejecución Financiera de Programas No Recurrentes
al 31 de diciembre 2018**




[*Ver Anexo4*](#)

3.2.2 Programas Recurrentes

**Gráfico 14: Ejecución Financiera de Programas Recurrentes
al 31 de diciembre 2018**



**Gráfico 15: Ejecución Financiera de Programas Recurrentes
al 30 de Septiembre de 2018**



[*Ver Anexo5*](#)

3.2.3 Operaciones de Funcionamiento

**Gráfico 16: Ejecución Financiera de Operaciones de Funcionamiento
al 31 de diciembre de 2018**





Gráfico 17: Ejecución Financiera de Operaciones de Funcionamiento al 31 de diciembre de 2018




[*Ver Anexo6*](#)

4. Ejecución de Proyectos de Inversión Pública – Acumulada


4.1 Ejecución Física de Proyectos de Inversión

Gráfico 18: Ejecución Física Acumulada de Proyectos de Inversión al 31 de diciembre de 2018



4.2 Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos de Inversión

Gráfico 19: Ejecución Financiera de Proyectos de Inversión



4.3 Ejecución Física acumulada de Proyectos de Inversión Directa

Gráfico 20: Ejecución Física Acumulada de Proyectos De Inversión Directa al 31 de diciembre 2018





Gráfico 21: Ejecución Física acumulada de Proyectos de Inversión Directa



[*Ver Anexo7*](#)

4.4 Ejecución Financiera acumulada de Proyectos de Inversión Directa

Gráfico 22: Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos De Inversión Directa al 31 de diciembre 2018





Gráfico 23: Ejecución Financiera acumulada de Proyectos de Inversión Directa



[*Ver Anexo8*](#)

4.5 Ejecución Física Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada

Gráfico 24: Ejecución Física Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada al 31 de diciembre 2018





Gráfico 25: Ejecución Física de Proyectos de Inversión Delegada



[*Ver Anexo9*](#)

4.6 Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada

Gráfico 26: Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos De Inversión Delegada al 30 de Septiembre 2018





Gráfico 27: Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada



[*Ver Anexo10*](#)

5. Análisis de Desempeño por Dirección Administrativa

5.1 Análisis de Ejecución Financiera por Dirección Administrativa

Gráfico 28: Análisis de Desempeño por Dirección Administrativas Ejecución Financiera






Gráfico 28.1: Análisis de Desempeño por Dirección Administrativas de Inversión Ejecución Financiera


28.2: Análisis de Desempeño por Dirección Administrativas de Programas Ejecución Financiera



6 Cumplimiento de modelo de Gestión – Agenda del Bienestar

COMPONENTE ESTRATÉGICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
I. Plan Vida	685.466.199,05	555.028.314,59	80,97 %
II. Plan Dignidad	106.840.598,42	30.401.656,48	28,46 %
III. Plan Oportunidad	604.893.484,21	492.397.814,44	81,40 %
IV. Plan Transparencia	459.194.902,36	339.057.972,25	73,84 %
V. Plan Alegría	91.824.823,05	53.439.398,61	58,20 %
TOTAL	1.948.220.007,09	1.470.325.156,37	75,47 %

Gráfico 29 Ejecución Presupuestaria de la Agenda del Bienestar al 31 de diciembre de 2018



6.1 Cumplimiento de modelo de Gestión – Agenda del Bienestar y áreas de intervención

Plan / Área de Intervención	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejecución
I. Plan Vida	685.466.199,05	555.028.314,59	80,97 %
i) Salud	544.819.072,26	463.809.561,61	85,13 %
ii) Educación	55.727.639,66	26.422.422,29	47,41 %
iii) Gestión Social	67.403.630,00	53.943.131,97	80,03 %
iv) Medio Ambiente	17.515.857,13	10.853.198,72	61,96 %
II. Plan Dignidad	106.840.598,42	30.401.656,48	28,46 %
i) Agua potable y saneamiento Básico	76.420.940,43	18.822.028,43	24,63 %
ii) Energía eléctrica	30.419.657,99	11.579.628,05	38,07 %
III. Plan Oportunidad	604.893.484,21	492.397.814,44	81,40 %
i) Hidrocarburos y Energía	6.685.246,00	3.369.522,88	50,40 %
ii) Desarrollo Productivo	114.189.381,79	82.198.951,55	71,98 %
iii) Turismo	9.920.180,07	8.751.747,54	88,22 %
iv) Infraestructura Vial	359.371.813,39	296.488.403,92	82,50 %
vi) Riego	114.726.862,96	101.589.188,55	88,55 %
IV. Plan Transparencia	459.194.902,36	339.057.972,25	73,84 %
i) Transparencia	379.261.337,86	271.000.526,18	71,45 %
ii) Autonomía	79.933.564,50	68.057.446,07	85,14 %
V. Plan Alegría	91.824.823,05	53.439.398,61	58,20 %
i) Cultura y arte	5.094.918,00	3.967.671,13	77,88 %
ii) Cultura de la alegría	3.089.956,00	2.665.015,68	86,25 %
iii) Deporte	74.599.314,05	40.077.721,21	53,72 %
iv) Convivencia y seguridad ciudadana	9.040.635,00	6.728.990,59	74,43 %
Total general	1.948.220.007,09	1.470.325.156,37	75,47 %

Gráfico 30 Ejecución Financiera Acumulada de la Agenda del Bienestar al 31 de diciembre de 2018






Gráfico 31 Avance Físico Acumulado de la Agenda del Bienestar al 31 de diciembre de 2018



7.- Ejecución financiera por Sectores de Inversión

7.2 Ejecución Presupuestaria por sectores de Inversión publica

Gráfico 32: Ejecución Presupuestaria Vigente por Sectores de Inversión al 31 de diciembre 2018





SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL

ANEXOS

Ejecución Física Programas No Recurrentes

ANEXO 1

*Sistema Integrado de Gestión por
Resultados*

**PROGRAMAS NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 0 A 25% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA LA UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO	26.241.616,88	0,00	0,00%	0,00%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FONDO DE LUCHA CONTRA EL CANCER LEY 159	10.000,00	0	0,00%	0,00%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PROGRAMA DPTAL APOYO AL EMPRENDIMIENTO SOCIOPRODUCTIVO DPTO.TJA	3.377.404,00	192053,77	5,69%	0,00%
5	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE HEMODIALISIS EN BERMEJO	303.172,00	194850	64,27%	0,00%
6	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	PROGRAMA CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PRESAS DPTO. TARIJA	799.998,00	478551,34	59,82%	5,00%
7	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE PLANTINES DE FRUTALES Y SEMILLAS CERTIFICADAS, PARA EL VALLE CENTRAL Y LA ZONA ALTA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	301.415,00	283.520,86	94,06%	12,53%
8	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	201.333,00	59.888,67	29,75%	18,48%

PROGRAMAS NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FÍSICA

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PROGRAMA DPTAL APOYO TURISMO RURAL DPTO. TARIJA	34.400,00	18.850,00	54,80%	27,73%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	PROGRAMA SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA DE TARIJA - SEMAT	806.016,00	784.954,44	97,39%	31,14%
3	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	PROGRAMA DE MANT. SISTEMA RIEGO A PRESION-ESTACION DE BOMBEO Y EQUIP. ÁREA PRESA Y OBRAS DE TOMA DEL PMSJ	800.000,00	564.635,64	70,58%	31,97%
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL ITS/VIH - SIDA	207.288,00	190.020,67	91,67%	34,60%
5	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTT	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTT	PROGRAMA PLANTINES FORESTALES NATIVAS Y EXOTICAS	487.401,00	212.137,00	43,52%	35,00%
6	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	PROMOCION DE UVA, VINOS Y SINGANIS MARCA TARIJA	96.274,00	35.663,05	37,04%	36,77%
7	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	AGENCIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	488.552,00	177.676,87	36,37%	40,00%
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FONDO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DPTAL. TARIJA - FOPEDT	20.000.000,00	8.000.000,00	40,00%	40,00%
9	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO EMBOROZU	100.000,00	38.846,80	38,85%	45,00%
10	CEVITA	CEVITA	PROGRAMA DE INVESTIGACION Y CERTIFICACION DE LA PRODUCCION VITIVINICOLA EN EL DPTO DE TARIJA CEVITA	1.369.145,66	714.284,76	52,17%	48,00%
11	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA BERMEJO TERCER NIVEL	5.295.397,00	4.873.406,06	92,03%	50,05%

**PROGRAMAS NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	CONTROL Y MONITOREO INTEGRAL DE LA SALUD	900.631,00	875.435,40	97,20%	57,30%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DPTAL. DE CAPACITACIÓN MUSICAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES.	534.978,00	345.272,68	64,54%	64,26%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL AL PLAN DPTAL. DEL AGUA	104.500,00	45.151,34	43,21%	66,67%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO TÉCNICO SAN ANDRES	200.000,00	164.480,85	82,24%	66,67%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	INSTITUTO DE CONTABILIDAD SUPERIOR TARIJA (INCOS)	242.500,00	202.622,10	83,56%	66,67%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SAN IGNACIO DE LOYOLA	101.000,00	82.392,05	81,58%	67,02%
7	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	INSTITUTO TECNOLÓGICO TARIJA	202.000,00	126.948,03	62,85%	67,41%
8	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA INST.TECNICO 2 DE AGOSTO ISLAYACHI	68.064,00	67.831,08	99,66%	70,00%
9	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	FORTALECIMIENTO A LA EQUIDAD DE GENERO	142.420,00	119.996,37	84,26%	75,00%

**PROGRAMAS NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	1.103.063,00	997.879,16	90,46%	76,51%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE DES. SOCIAL E INTEGRAL DE LA JUVENTUD DPTO. DE TARIJA	515.500,00	402.888,83	78,15%	85,00%
3	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	APOYO A FERIAS PRODUCTIVAS PROVINCIA CERCADO	677.811,00	630.575,20	93,03%	85,00%
4	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO TECNOLÓGICO YUNCHARA	100.000,00	73.733,52	73,73%	88,70%
5	SEDEGES	SEDEGES	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL LEY 031	999.912,00	878.610,95	87,87%	89,31%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DESARROLLO DE LA GESTIÓN COMUNICACIONAL PARA EL CONTROL SOCIAL	3.926.000,00	3.643.822,01	92,81%	90,00%
7	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO Y CULTURA DE LA 2DA SECCION PROV. MENDEZ	610.236,00	589.082,63	96,53%	97,54%
8	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	PROGRAMA DE MONITORIO DE FUENTES HIDRÍCAS DE APOORTE AL EMBALSE HUACATA	125.000,00	122.749,63	98,20%	98,73%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PROGRAMA CITE TURISMO TARIJA	372.570,00	268.317,76	72,02%	100,00%
10	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO EUSTAQUIO MENDEZ	95.000,00	92.106,50	96,95%	100,00%
11	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROMOCIÓN INTRA E INTER CULTURAL DE GESTIÓN	2.179.978,00	2.129.743,00	97,70%	100,00%
12	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	PROGRAMA BOCA SANITA	182.765,00	171.335,52	93,75%	100,00%
13	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO BERMEJO	100.000,00	99.910,92	99,91%	100,00%
14	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	PROGRAMA VIGILANCIA, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE VECTORES TRANSMISORES DE ENFERMEDADES ENDÉMICAS	88.720,00	88.687,30	99,96%	100,00%

Ejecución Física Programas Recurrentes

ANEXO 2

*Sistema Integrado de Gestión por
Resultados*

PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 0 A 25% DE EJECUCIÓN FÍSICA

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL CANCER LEY 159	1.990.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	PROVISIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	449.747,00	0,00	0,00%	0,00%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS	LEY DE DEFENSA DE LOS CAMPOS MARGARITA Y HUACATA	292.090,00	0,00	0,00%	0,00%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS GAD A GAR	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FESTIVIDAD DE CANTO, CUECA Y BAILECITO NILO SORUCO LEY 3383	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FESTIVIDAD DE SAN ROQUE LEY 3132	105.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FERIA DEL LIBRO LEY N° 045	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	PROVISIONES PARA CONTRAPARTES CON EL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	49.962.086,00	0,00	0,00%	0,00%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO SEDER	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
10	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	EL ARETE GUASU LEY N° 075	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
11	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	PREVISIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION	1.029.647,20	0,00	0,00%	0,00%
12	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	CARNAVAL DE INTEGRACIÓN LEY N° 038	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
13	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (ADICIONALES)	138.784,00	0,00	0,00%	0,00%
14	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE CHAGUAYA LEY N° 115	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%

PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 26 A 50% DE EJECUCIÓN FÍSICA

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA EMAGUA	42.943.618,43	1.499.999,57	3,49%	30,84%
2	SEDEGES	SEDEGES	PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONA CON DISCAPACIDAD	7.517.817,00	2.596.672,55	34,54%	35,00%
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO-SEDEM	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO-SEDEM	PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL	995.430,00	398.085,12	39,99%	40,00%
4	UNIDAD DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	UNIDAD DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	6.005.094,00	2.981.664,00	49,65%	50,00%

PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FÍSICA

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30-11-2018		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SEGURO UNIVERSAL DE SALUD PROV. GRAN CHACO - SUSAT GARCH	6.246.640,00	3.470.548,08	55,56%	56,00%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SEGURO UNIVERSAL DE SALUD AUTÓNOMO DE TARIJA - SUSAT	22.848.897,00	15.680.508,75	68,63%	61,81%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL A LAS ACTIVIDADES, OBRAS Y PROYECTOS EN EL DPTO. DE TARIJA	398.080,00	245.915,72	61,78%	62,88%
4	SEDECA	SEDECA	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SEDECA	19.196.594,00	13.093.956,66	68,21%	68,00%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	1.798.558,00	1.464.046,53	81,40%	70,00%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS	206.085,00	169.250,51	82,13%	74,00%

PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS PROYECTOS CONCURRENTES	124.757.771,66	96.923.088,17	77,69%	76,00%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DEFENSA Y PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	495.722,00	380.922,69	76,84%	76,48%
3	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE	2.010.081,00	1.756.391,22	87,38%	76,69%
4	PROSOL	PROSOL	PROGRAMA SOLIDARIO DE APOYO A LA PRODUCCION PROSOL LEY 3741	40.108.293,20	40.007.250,00	99,75%	78,00%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	3.400.136,00	2.826.806,43	83,14%	80,00%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	RENTA DIGNIDAD	34.240.466,00	31.411.254,55	91,74%	83,33%
7	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO URIONDO	131.546,00	98.939,23	75,21%	85,00%
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DEUDA INTERNA	25.347.221,00	21.881.045,34	86,33%	85,10%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	38.603.785,00	30.648.079,19	79,39%	85,54%
10	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DPTO. DE TARIJA	977.050,00	863.572,88	88,39%	86,00%
11	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	FORTALECIMIENTO CON RECURSO HUMANO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE TERCER NIVEL	12.115.586,00	10.227.358,09	84,41%	87,17%

PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
12	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	CASA DE LA CULTURA Y CASA DORADA	1.170.500,00	1.035.816,00	88,49%	88,49%
13	SEDEGES	SEDEGES	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER - IDH D.S. 2145	707.750,00	401.354,43	56,71%	89,30%
14	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	EDUCACION CIVICA PATRIOTICA D.S. 859	228.283,00	193.583,72	84,80%	90,00%
15	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	PREVISIONES FINANCIERAS	20.000.000,00	18.000.000,00	90,00%	90,00%
16	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	5.972.147,00	5.323.593,14	89,14%	91,17%
17	SEDEGES	SEDEGES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL - TGN	5.610.484,00	5.588.172,82	99,60%	91,67%
18	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO	12.149.374,00	11.175.426,81	91,98%	91,82%
19	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	7.944.281,00	5.638.736,16	70,98%	91,82%
20	SEDEGES	SEDEGES	PROGRAMA DE SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL	10.435.226,00	8.291.977,48	79,46%	92,95%
21	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - TGN	284.066.278,00	283.424.168,91	99,77%	94,29%
22	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	FORTALECIMIENTO HUMANO EN REDES DE SALUD	46.206.141,93	36.644.192,70	79,31%	94,65%
23	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	INSTITUTO TÉCNICO TECNOLÓGICO PROVINCIA O'CONNOR	233.000,00	232.203,06	99,66%	95,00%
24	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	INTEGRACION ECONOMICA PRODUCTIVA Y SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE TJA.EN EL COTEXTO INTER.	698.491,00	678.950,58	97,20%	96,98%
25	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	30.989.139,00	25.923.172,58	83,65%	97,70%

PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
26	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	BONO DE VACUNACION ESCALAFON AL MERITO	7.313.908,00	7.145.043,00	97,69%	98,10%
27	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DEUDA EXTERNA	9.084.158,00	8.911.565,88	98,10%	99,98%
28	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	CENTRO DE REHABILITACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA CIEGOS - CERECI	799.001,00	798.853,00	99,98%	100,00%
29	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	APOYO A LA FISCALIA DE DISTRITO TARIJA	25.000,00	9.994,00	39,98%	100,00%
30	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	30.000,00	19.900,00	66,33%	100,00%
31	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	FESTIVIDAD VIRGEN DE GUADALUPE LEY 2078	430.000,00	414.969,00	96,50%	100,00%
32	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	PROGRAMA FESTIVIDAD A LA VENDIMIA	230.000,00	229.617,00	99,83%	100,00%
33	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DEUDA COMERCIAL Y RECURRENTE	420.889,00	420.863,02	99,99%	100,00%
34	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	696.896,00	696.896,00	100,00%	100,00%
35	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	HOMENAJE A LA OBRA POETICA OSCAR ALFARO LEY 3682	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
36	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	FIESTA GRANDE PATRONAL DE SAN LORENZO LEY N° 016	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%
37	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	FESTIVIDAD DE SAN SANTIAGO LEY 3393	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
38	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	FESTIVIDAD INTERNACIONAL DEL LAPACHO LEY 2925	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%

PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
39	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	COMPLEJO CONVENTUAL SAN FRANCISCO LEY 3463	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
40	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	OFICINA TECNICA DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO	2.178.294,00	2.178.294,00	100,00%	100,00%
41	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	OBSERVATORIO SANTA ANA	599.220,00	599.220,00	100,00%	100,00%
42	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	MUSEO NACIONAL PALEONTOLOGICO ARQUEOLOGICO	540.200,00	540.200,00	100,00%	100,00%

Ejecución Física Operaciones de Funcionamiento

ANEXO 3

*Sistema Integrado de Gestión por
Resultados*

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO-SEDEM	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO-SEDEM	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO - SEDEM	113.497,00	75.574,96	66,59%	51,00%
2	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS	45.112.988,00	39.129.502,64	86,74%	63,02%
3	SEDEDE	SEDEDE	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	1.573.796,00	1.041.544,25	66,18%	66,07%
4	PROSOL	PROSOL	PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	357.500,00	242.505,41	67,83%	68,00%
5	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG	5.621.698,00	3.938.055,10	70,05%	69,85%

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	CEVITA	CEVITA	CEVITA	2.140.679,34	1.666.770,53	77,86%	78,00%
2	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL SECCION O'CONNOR	3.513.148,00	3.490.810,15	99,36%	80,00%
3	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	5.961.517,00	4.851.212,49	81,38%	82,00%
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	3.012.767,00	2.572.992,93	85,40%	86,99%
5	INTRAID	INTRAID	REHABILITACION Y PREVENCIÓN TRATAMIENTO DE DROGODEPENDENCIA	399.413,00	358.066,73	89,65%	88,77%
6	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	SERVICIO DPTAL DE GESTION INTEGRAL DE AGUA	400.000,00	360.824,61	90,21%	91,00%
7	SEDEGES	SEDEGES	APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	809.491,00	693.733,75	85,70%	91,67%
8	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL PROVINCIA AVILES YUNCHARA	2.572.416,00	2.378.876,51	92,48%	92,40%
9	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL PADCAYA	3.196.771,00	2.963.237,58	92,69%	93,00%
10	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTT	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTT	PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA	1.749.813,00	1.520.320,30	86,88%	93,67%
11	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL CERCADO	3.874.068,00	3.636.530,46	93,87%	94,00%
12	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	64.027.205,00	55.785.597,11	87,13%	95,00%
13	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE TARIJA	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE TARIJA	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	28.925.078,00	28.033.931,86	96,92%	96,24%
14	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL SECCION PROVINCIA AVILES	2.768.487,00	2.530.892,50	91,42%	98,28%
15	SEDECA	SEDECA	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	9.543.699,00	9.421.030,36	98,71%	100,00%
16	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL SAN LORENZO	3.034.788,00	2.863.153,41	94,34%	100,00%
17	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL EL PUENTE	2.982.876,00	2.869.686,54	96,21%	100,00%
18	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL PROVINCIA ARCE BERMEJO	5811346	5.629.944,64	96,88%	100,00%

Ejecución Financiera Programas No Recurrentes

ANEXO 4

*Sistema Integrado de Gestión por
Resultados*

**PROGRAMAS NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN DEL COSTO TOTAL
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA LA UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO	26.241.616,88	0	0,00%	26.241.616,88	0,00	0,00%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	4.000.000,00	0	0,00%	40.000.000,00	0,00	0,00%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FONDO DE LUCHA CONTRA EL CANCER LEY 159	10.000,00	0	0,00%	2.000.000,00	0,00	0,00%
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	PROGRAMA CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PRESAS DPTO. TARIJA	799.998,00	478551,34	59,82%	13.682.728,60	478.551,34	3,50%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PROGRAMA DPTAL APOYO AL EMPRENDIMIENTO SOCIOPRODUCTIVO DPTO.TJA	3.377.404,00	192.053,77	5,69%	3.683.212,00	192.053,77	5,21%
6	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	201.333,00	59.888,67	29,75%	1.056.052,00	59.888,67	5,67%
7	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PROGRAMA DPTAL APOYO TURISMO RURAL DPTO. TARIJA	34.400,00	18.850,00	54,80%	1.173.450,00	79.398,80	6,77%
8	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	PROGRAMA SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA DE TARIJA - SEMAT	806.016,00	784.954,44	97,39%	7.598.983,08	1.374.066,84	18,08%
9	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL ITS/VIH - SIDA	207.288,00	190.020,67	91,67%	737.635,00	190.020,67	25,76%

**PROGRAMAS NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	INSTITUTO TECNOLÓGICO TARIJA	202.000,00	126.948,03	62,85%	750.000,00	203.614,28	27,15%
2	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	PROMOCION DE UVA, VINOS Y SINGANIS MARCA TARIJA	96.274,00	35.663,05	37,04%	121.000,00	35.663,00	29,47%
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE PLANTINES DE FRUTALES Y SEMILLAS CERTIFICADAS, PARA EL VALLE CENTRAL Y LA ZONA ALTA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	301.415,00	283.520,86	94,06%	959.736,28	283.520,86	29,54%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SAN IGNACIO DE LOYOLA	101.000,00	82.392,05	81,58%	500.000,00	156.059,07	31,21%
5	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTI	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTI	PROGRAMA PLANTINES FORESTALES NATIVAS Y EXOTICAS	487.401,00	212.137,00	43,52%	1.119.923,00	380.751,50	34,00%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	AGENCIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	488.552,00	177.676,87	36,37%	500.000,00	177.676,87	35,54%
7	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO EMBOROZU	100.000,00	38.846,80	38,85%	100.000,00	38.846,80	38,85%
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FONDO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DPTAL. TARIJA - FOPEDT	20.000.000,00	8.000.000,00	40,00%	20.000.000,00	8.000.000,00	40,00%
9	CEVITA	CEVITA	PROGRAMA DE INVESTIGACION Y CERTIFICACION DE LA PRODUCCION VITIVINICOLA EN EL DPTO DE TARIJA CEVITA	1.369.145,66	714.284,76	52,17%	1.500.000,00	714.284,76	47,62%
10	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	INSTITUTO DE CONTABILIDAD SUPERIOR TARIJA (INCOS)	242.500,00	202.622,10	83,56%	900.000,00	433.002,44	48,11%
11	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DPTAL. DE CAPACITACIÓN MUSICAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	534.978,00	345.272,68	64,54%	1.500.000,00	724.431,61	48,30%
12	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO TÉCNICO SAN ANDRES	200.000,00	164.480,85	82,24%	750.000,00	364.480,85	48,60%

PROGRAMAS NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCION ACUMULADA PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PROGRAMA CITE TURISMO TARIJA	372.570,00	268.317,76	72,02%	510.000,00	268.317,76	52,61%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA BERMEJO TERCER NIVEL	5.295.397,00	4.873.406,06	92,03%	30.000.000,00	17.262.974,06	57,54%
3	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE HEMODIALISIS EN BERMEJO	303.172,00	194.850,00	64,27%	333.172,00	194.850,00	58,48%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL AL PLAN DPTAL. DEL AGUA	104.500,00	45.151,34	43,21%	500.000,00	336.032,29	67,21%
5	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA INST.TECNICO 2 DE AGOSTO ISLAYACHI	68.064,00	67.831,08	99,66%	100.000,00	67.831,08	67,83%
6	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	FORTALECIMIENTO A LA EQUIDAD DE GENERO	142.420,00	119.996,37	84,26%	175.000,00	119.996,37	68,57%
7	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	CONTROL Y MONITOREO INTEGRAL DE LA SALUD	900.631,00	875.435,40	97,20%	1.000.000,00	687.477,78	68,75%
8	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	PROGRAMA DE MANT. SISTEMA RIEGO A PRESION- ESTACION DE BOMBEO Y EQUIP.ÁREA PRESA Y OBRAS DE TOMA DEL PMSJ	800.000,00	564.635,64	70,58%	800.000,00	564.635,64	70,58%
9	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO TECNOLÓGICO YUNCHARA	100.000,00	73.733,52	73,73%	100.000,00	73.733,52	73,73%

**PROGRAMAS NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCION ACUMULADA PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE DES. SOCIAL E INTEGRAL DE LA JUVENTUD DPTO. DE TARIJA	515.500,00	402.888,83	78,15%	500.000,00	380.922,69	76,18%
2	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	APOYO A FERIAS PRODUCTIVAS PROVINCIA CERCADO	677.811,00	630.575,20	93,03%	763.548,00	615.075,20	80,55%
3	SEDEGES	SEDEGES	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL LEY 031	999.912,00	878.610,95	87,87%	1.000.000,00	878.610,95	87,86%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DESARROLLO DE LA GESTIÓN COMUNICACIONAL PARA EL CONTROL SOCIAL	3.926.000,00	3.643.822,01	92,81%	6.802.058,75	6.119.880,76	89,97%
5	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	1.103.063,00	997.879,16	90,46%	1.103.063,00	997.879,16	90,46%
6	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO EUSTAQUIO MENDEZ	95.000,00	92.106,50	96,95%	100.000,00	92.106,50	92,11%
7	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO Y CULTURA DE LA 2DA SECCION PROV. MENDEZ	610.236,00	589.082,63	96,53%	610.236,00	589.082,63	96,53%
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROMOCIÓN INTRA E INTER CULTURAL DE GESTIÓN	2.179.978,00	2.129.743,00	97,70%	2.180.000,00	2.129.743,00	97,69%
9	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	PROGRAMA BOCA SANITA	182.765,00	171.335,52	93,75%	175.000,00	171.335,52	97,91%
10	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	PROGRAMA DE MONITORIO DE FUENTES HIDRÍCAS DE APOORTE AL EMBALSE HUACATA	125.000,00	122.749,63	98,20%	125.000,00	122.749,63	98,20%
11	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO BERMEJO	100.000,00	99.910,92	99,91%	100.000,00	99.910,92	99,91%
12	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	PROGRAMA VIGILANCIA, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE VECTORES TRANSMISORES DE ENFERMEDADES ENDÉMICAS	88.720,00	88.687,30	99,96%	88.720,00	88.687,30	99,96%

Ejecución Financiera Programas Recurrentes

ANEXO 5

*Sistema Integrado de Gestión por
Resultados*

**PROGRAMAS RECURRENTES
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL CANCER LEY 159	1.990.000,00	0,00	0,00%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	PROVISIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	449.747,00	0,00	0,00%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS	LEY DE DEFENSA DE LOS CAMPOS MARGARITA Y HUACATA	292.090,00	0,00	0,00%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS GAD A GAR	500.000,00	0,00	0,00%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FESTIVIDAD DE CANTO, CUECA Y BAILECITO NILO SORUCO LEY 3383	20.000,00	0,00	0,00%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FESTIVIDAD DE SAN ROQUE LEY 3132	105.000,00	0,00	0,00%
7	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FERIA DEL LIBRO LEY N° 045	10.000,00	0,00	0,00%
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	PROVISIONES PARA CONTRAPARTES CON EL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO	49.962.086,00	0,00	0,00%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO SEDER	100.000,00	0,00	0,00%
10	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	EL ARETE GUASU LEY N° 075	40.000,00	0,00	0,00%
11	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	PREVISIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION	1.029.647,20	0,00	0,00%
12	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	CARNAVAL DE INTEGRACIÓN LEY N° 038	20.000,00	0,00	0,00%
13	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE CHAGUAYA LEY N° 115	20.000,00	0,00	0,00%
14	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (ADICIONALES)	138.784,00	0,00	0,00%
15	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA EMAGUA	42.943.618,43	1.499.999,57	3,49%

PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FINANCIERA

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO-SEDEM	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO-SEDEM	PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL	995.430,00	398.085,12	39,99%
2	SEDEGES	SEDEGES	PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONA CON DISCAPACIDAD	7.517.817,00	2.596.672,55	34,54%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	APOYO A LA FISCALIA DE DISTRITO TARIJA	25.000,00	9.994,00	39,98%
4	UNIDAD DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	UNIDAD DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	6.005.094,00	2.981.664,00	49,65%

**PROGRAMAS RECURRENTES
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SEGURO UNIVERSAL DE SALUD PROV. GRAN CHACO - SUSAT GARCH	6.246.640,00	3.470.548,08	55,56%
2	SEDEGES	SEDEGES	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER - IDH D.S. 2145	707.750,00	401.354,43	56,71%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL A LAS ACTIVIDADES, OBRAS Y PROYECTOS EN EL DPTO. DE TARIJA	398.080,00	245.915,72	61,78%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	30.000,00	19.900,00	66,33%
5	SEDECA	SEDECA	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SEDECA	19.196.594,00	13.093.956,66	68,21%
6	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SEGURO UNIVERSAL DE SALUD AUTÓNOMO DE TARIJA - SUSAT	22.848.897,00	15.680.508,75	68,63%
7	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	7.944.281,00	5.638.736,16	70,98%
8	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO URIONDO	131.546,00	98.939,23	75,21%

PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DEFENSA Y PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	495.722,00	380.922,69	76,84%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	3.400.136,00	2.826.806,43	83,14%
3	PROSOL	PROSOL	PROGRAMA SOLIDARIO DE APOYO A LA PRODUCCION PROSOL LEY 3741	40.108.293,20	40.007.250,00	99,75%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS PROYECTOS CONCURRENTES	124.757.771,66	96.923.088,17	77,69%
5	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE	2.010.081,00	1.756.391,22	87,38%
6	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	FORTALECIMIENTO HUMANO EN REDES DE SALUD	46.206.141,93	36.644.192,70	79,31%
7	SEDEGES	SEDEGES	PROGRAMA DE SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL	10.435.226,00	8.291.977,48	79,46%
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	1.798.558,00	1.464.046,53	81,40%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS	206.085,00	169.250,51	82,13%
10	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	30.989.139,00	25.923.172,58	83,65%
11	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	INSTITUTO TÉCNICO TECNOLÓGICO PROVINCIA O'CONNOR	233.000,00	232.203,06	99,66%
12	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	FORTALECIMIENTO CON RECURSO HUMANO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE TERCER NIVEL	12.115.586,00	10.227.358,09	84,41%
13	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DEUDA INTERNA	25.347.221,00	21.881.045,34	86,33%
14	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DPTO. DE TARIJA	977.050,00	863.572,88	88,39%
15	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	38.603.785,00	30.648.079,19	79,39%
16	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	CASA DE LA CULTURA Y CASA DORADA	1.170.500,00	1.035.816,00	88,49%
17	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	5.972.147,00	5.323.593,14	89,14%

PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
18	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	EDUCACION CIVICA PATRIOTICA D.S. 859	228.283,00	193.583,72	84,80%
19	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	PREVISIONES FINANCIERAS	20.000.000,00	18.000.000,00	90,00%
20	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	RENTA DIGNIDAD	34.240.466,00	31.411.254,55	91,74%
21	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO	12.149.374,00	11.175.426,81	91,98%
22	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	FESTIVIDAD VIRGEN DE GUADALUPE LEY 2078	430.000,00	414.969,00	96,50%
23	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	INTEGRACION ECONOMICA PRODUCTIVA Y SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE TJA.EN EL COTEXTO INTER.	698.491,00	678.950,58	97,20%
24	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	BONO DE VACUNACION ESCALAFON AL MERITO	7.313.908,00	7.145.043,00	97,69%
25	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DEUDA EXTERNA	9.084.158,00	8.911.565,88	98,10%
26	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	PROGRAMA FESTIVIDAD A LA VENDIMIA	230.000,00	229.617,00	99,83%
27	SEDEGES	SEDEGES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL - TGN	5.610.484,00	5.588.172,82	99,60%
28	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - TGN	284.066.278,00	283.424.168,91	99,77%
29	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	CENTRO DE REHABILITACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA CIEGOS - CERECCI	799.001,00	798.853,00	99,98%
30	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DEUDA COMERCIAL Y RECURRENTE	420.889,00	420.863,02	99,99%
31	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	696.896,00	696.896,00	100,00%
32	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	HOMENAJE A LA OBRA POETICA OSCAR ALFARO LEY 3682	20.000,00	20.000,00	100,00%

PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
33	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	FIESTA GRANDE PATRONAL DE SAN LORENZO LEY N° 016	150.000,00	150.000,00	100,00%
34	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	FESTIVIDAD DE SAN SANTIAGO LEY 3393	40.000,00	40.000,00	100,00%
35	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	FESTIVIDAD INTERNACIONAL DEL LAPACHO LEY 2925	40.000,00	40.000,00	100,00%
36	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	COMPLEJO CONVENTUAL SAN FRANCISCO LEY 3463	100.000,00	100.000,00	100,00%
37	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	OFICINA TECNICA DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO	2.178.294,00	2.178.294,00	100,00%
38	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	OBSERVATORIO SANTA ANA	599.220,00	599.220,00	100,00%
39	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	MUSEO NACIONAL PALEONTOLOGICO ARQUEOLOGICO	540.200,00	540.200,00	100,00%

Ejecución Financiera Operaciones de Funcionamiento

ANEXO 6

*Sistema Integrado de Gestión por
Resultados*

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	SEDEDE	SEDEDE	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	1.573.796,00	1.041.544,25	66,07%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO-SEDEM	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO-SEDEM	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO - SEDEM	113.497,00	75.574,96	51,00%
3	PROSOL	PROSOL	PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	357.500,00	242.505,41	68,00%
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG	5.621.698,00	3.938.055,10	69,85%
5	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL SECCION O´CONNOR	3.513.148,00	3.490.810,15	80,00%

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS	45.112.988,00	39.129.502,64	86,74%
2	CEVITA	CEVITA	CEVITA	2.140.679,34	1.666.770,53	77,86%
3	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	5.961.517,00	4.851.212,49	81,38%
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	3.012.767,00	2.572.992,93	85,40%
5	INTRAID	INTRAID	REHABILITACION Y PREVENCIÓN TRATAMIENTO DE DROGODEPENDENCIA	399.413,00	358.066,73	89,65%
6	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	SERVICIO DPTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE AGUA	400.000,00	360.824,61	90,21%
7	SEDEGES	SEDEGES	APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	809.491,00	693.733,75	85,70%
8	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL PROVINCIA AVILES YUNCHARA	2.572.416,00	2.378.876,51	92,48%
9	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL PADCAYA	3.196.771,00	2.963.237,58	92,69%
10	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTI	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTI	PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA	1.749.813,00	1.520.320,30	86,88%
11	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL CERCADO	3.874.068,00	3.636.530,46	93,87%
12	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	64.027.205,00	55.785.597,11	87,13%
13	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE TARIJA	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE TARIJA	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	28.925.078,00	28.033.931,86	96,92%
14	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL SECCION PROVINCIA AVILES	2.768.487,00	2.530.892,50	91,42%
15	SEDECA	SEDECA	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	9.543.699,00	9.421.030,36	98,71%
16	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL SAN LORENZO	3.034.788,00	2.863.153,41	94,34%
17	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL EL PUENTE	2.982.876,00	2.869.686,54	96,21%
18	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL PROVINCIA ARCE BERMEJO	5.811.346,00	5.629.944,64	96,88%

Ejecución Física Acumulada Proyectos de Inversión Directa

ANEXO 7

*Sistema Integrado de Gestión
por Resultados*

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	SEDECA	SEDECA	RECONST. PUENTE LA HIGUERA	1.300.000,00	0,00	0,00%	1.300.000,00	-	1.300.000,00	0,00%
2	SEDECA	SEDECA	CONST. CAMINO CR F11 (SANTA ANA) - YESERA	950.940,00	0	0,00%	950.940,00	-	950.940,00	0,00%
3	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	FOREST. DISTRITOS MISCAS - JUNTAS DEL ROSARIO CUENCA CAMACHO	1.238.353,78	101.902,89	8,23%	15.000.000,00	101.902,89	14.898.097,11	0,00%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS TARIJA (PPTAR)	4.090.566,00	1.241.374,15	30,35%	44.659.879,00	1.241.374,15	43.418.504,85	1,93%
5	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ Y CULTIVOS TRADICIONALES CON ENFOQUE AGROECOLOGICO PROV. O'CONNOR	480.308,00	408.123,24	84,97%	30.333.158,00	524.515,25	29.808.642,75	3,64%
6	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	IMPLEM. DE SISTEMAS DE PROD. Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL PROVINCIA CERCADO	1.793.702,83	820.417,83	45,74%	33.316.010,26	2.608.856,75	30.707.153,51	6,83%
7	SEDECA	SEDECA	CONST. OBRAS DE CONCLUSION ASFALTADO ISCAYACHI - FINAL COPACABANA	9.822.956,83	5135486,21	52,28%	55.266.229,37	5.123.499,71	50.142.729,66	9,00%
8	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA	10.900.000,00	0,00	0,00%	23.505.000,00	2.170.422,50	21.334.577,50	9,23%
9	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	MEJ. Y MANT. VIAL DEPTAL. PROVINCIA MENDEZ PRIMERA SECCION	5.076.745,13	4.688.622,14	92,35%	66.411.718,00	25.899.533,94	40.512.184,06	16,45%
10	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	MEJ. Y APOYO AL DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA PROVINCIA CERCADO	1.633.005,09	1.233.011,18	75,51%	35.844.641,30	3.327.394,98	32.517.246,32	21,10%
11	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	MEJ. AMPL. SIST. RIEGO CANCHAS MAYO, CAÑAS, CRUCE ROSILLAS PADCAYA	244.386,08	244.386,07	100,00%	16.022.354,01	2.897.958,07	13.124.395,94	22,00%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	IMPLEM. Y FOMENTO AL DESARROLLO PECUARIO TRA.SECCION PROV. MENDEZ	987.308,96	939.802,44	95,19%	33.835.530,00	1.730.699,63	32.104.830,37	27,64%
2	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	REHAB. DE SUELOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	750.000,00	535.833,04	71,44%	42.552.787,00	14.176.431,87	28.376.355,13	29,85%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. COLISEO CERRADO DEPARTAMENTAL TARIJA	320.937,00	320.936,22	100,00%	64.790.408,35	21.230.757,99	43.559.650,36	31,87%
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	FORTAL. AL SISTEMA DE PRODUCCION Y ABASTECIMIENTO DE SEMILLAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	875.000,00	765.292,63	87,46%	19.734.523,40	5.720.306,65	14.014.216,75	34,85%
5	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	IMPLEM. SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS DISTRITOS 19,20,21,22 PROVINCIA CERCADO	7.084.960,36	5.382.278,05	75,97%	49.337.095,40	18.839.316,34	30.497.779,06	39,00%
6	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	DESAR. DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA ZONA DEL PROY. MULTIPLE SAN JACINTO	1.410.000,00	1.083.928,73	76,87%	22.469.901,85	8.825.718,86	13.644.182,99	39,87%
7	SEDECA	SEDECA	CONST. ASFALTADO RUTA D602-TRAMO-CR-RT-603 (CANASMORO) -RIO PILAYA SUBTRAMO 1 PUENTE UNION EUROPEA-EL ROSAL	21.316.970,00	19.519.155,55	91,57%	39.848.865,39	28.352.324,88	11.496.540,51	41,42%
8	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	PREVEN. Y ATENCION CHURA SONRISA PROVINCIA CERCADO	2.029.896,88	1.753.188,34	86,37%	8.022.192,80	3.495.902,12	4.526.290,68	44,40%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONTROL FITOSANITARIO DEL QUEMA QUEMA 2DA FASE EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	150.000,00	128.587,30	85,72%	807.346,00	380.833,98	426.512,02	45,68%
10	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	EQUIP. MEDICO Y LABORATORIO PARA EL BANCO DE SANGRE DPTO. DE TARIJA	2.292.425,00	0,00	0,00%	4.978.533,00	2.263.711,00	2.714.822,00	47,73%
11	SUBGOBERNACION URIONDO	SUBGOBERNACION URIONDO	EQUIP. Y APOYO A LA PRODUCCION SECCION URIONDO	2.901.238,99	2.482.158,84	85,56%	114.520.127,41	51.778.437,00	62.741.690,41	48,69%
12	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. PAVIMENTO 180 CUADRAS - CIUDAD DE BERMEJO	5.950.698,00	5.930.697,54	99,66%	93.599.762,30	40.850.572,18	52.749.190,12	49,59%
13	SEDECA	SEDECA	CONST. OBRAS DE CONCLUSION MEJ. CAMINO MATADERO -TEMPORAL-S.J. NORTE-S.J. SUD -TABLADA-SAN LUI-S.J. OESTE	17.167.100,00	15.325.801,88	89,27%	36.977.425,84	22.948.956,39	14.028.469,45	49,66%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	IMPLEM. CENTRO DE MEJ. GENETICO DE GAN. BOVINO EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	560.982,00	433.790,30	77,33%	17.765.649,56	8.701.943,72	9.063.705,84	52,37%
2	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTIT	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTIT	RESTAU. Y MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA MEDIA DEL RIO SANTA ANA	2.042.725,23	1575124,95	77,11%	32.380.723,92	22.497.019,38	9.883.704,54	53,76%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	EQUIP. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS TARIJA	9.770.548,03	0,00	0,00%	43.702.984,00	19.806.770,79	23.896.213,21	54,14%
4	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	CONTROL DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN TRANSITO AL LAGO SAN JACINTO	1.000.000,00	638.325,65	63,83%	27.500.000,02	14.004.716,27	13.495.283,75	54,97%
5	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	IMPLEM. PROG. DE MANEJO INTEGRADO DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL DEPTO. DE TARIJA	500.000,00	444.356,90	88,87%	29.352.736,00	9.073.508,63	20.279.227,37	54,98%
6	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA 2DA SECC. BERMEJO.	3.250.829,00	1.326.159,90	40,79%	28.259.696,00	16.898.923,77	11.360.772,23	55,05%
7	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	FORTALECIMIENTO. A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CITRICOS EN LA PROVINCIA ARCE DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	459.084,00	442.200,99	96,32%	15.851.763,00	9.028.356,59	6.823.406,41	61,45%
8	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	MEJ. COMPETITIVO DE LA CADENA DE MANZANILLA DE ALTURA 2DA FASE EN EL DPTO. DE TARIJA	370.000,00	274.826,66	74,28%	6.710.539,00	2.727.577,49	3.982.961,51	64,55%
9	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	DESAR. DE LA PRODUCCION APICOLA EN SEIS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	400.000,00	304.834,19	76,21%	12.384.472,00	3.331.163,12	9.053.308,88	66,26%
10	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTIT	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTIT	RESTAU. HIDROLOGICA FORESTAL SUBCUENCA DEL RIO TOLOMOSA	2.182.632,65	1.440.961,14	66,02%	41.931.746,97	31.010.721,69	10.921.025,28	66,64%
11	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	MEJ. Y MANT. DE LA RED VIAL DPTAL PROVINCIA ARCE	2.900.000,00	2.365.945,18	81,58%	44.468.477,76	25.529.223,56	18.939.254,20	70,36%
12	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	IMPLEM. PROGR. DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN EL DEPTO. DE TARIJA	500.000,00	352.019,00	70,40%	14.289.698,50	9.039.400,60	5.250.297,90	71,42%
13	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTIT	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTIT	RESTAU. Y MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA ALTA DEL RIO GUADALQUIVIR	1.526.385,12	1.186.455,11	77,73%	36.265.442,71	25.704.250,38	10.561.192,33	72,82%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	IMPLEM. PROG. DE CONTROL DE RABIA PARESIANTE EN EL DEPTO. DE TARIJA	127.576,00	110.915,14	86,94%	20.124.394,50	8.737.424,39	11.386.970,11	76,42%
2	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	REHAB. Y MANTENIMIENTO VIAL CAMINOS CAÑEROS BERMEJO	2.244.942,22	790.862,62	35,23%	45.937.268,00	44.267.911,45	1.669.356,55	77,13%
3	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	IMPLEM. SISTEMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS ARTESANALES 1 SECC. PROV. ARCE	923.745,49	865.734,69	93,72%	32.503.424,24	11.724.128,33	20.779.295,91	78,39%
4	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. Y EQUIPAMIENTO ESTACION POLICIAL INTEGRAL ENTRE RIOS	149.820,00	149.820,00	100,00%	15.144.195,62	149.820,00	14.994.375,62	80,00%
5	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA 1RA SECCION PROVINCIA ARCE	3.100.771,91	2.798.161,79	90,24%	34.909.915,00	20.857.935,44	14.051.979,56	80%
6	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	IMPLEM. PROG. DE ERRADICACION DE FIEBRE AFTOSA (PRODEFA) EN EL DEPTO. DE TARIJA	500.000,00	476.301,49	95,26%	43.930.340,00	21.804.040,10	22.126.299,90	80,13%
7	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	MEJ. RED VIAL DEPARTAMENTAL EN LA PROV. O'CONNOR	6.021.597,24	5.659.045,62	93,98%	107.326.535,53	74.670.461,18	32.656.074,35	81,53%
8	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	MEJ. Y APOYO AL DESARROLLO DE LA PROD. FRUTICOLA 1RA SECCION PROVINCIA ARCE	839.266,02	744.853,98	88,75%	27.572.801,00	13.713.844,74	13.858.956,26	82,90%
9	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ESTADIO DEPARTAMENTAL GUADALUPANO PROV. O'CONNOR	15.198.224,61	0,00	0,00%	45.524.197,15	38.136.243,39	7.387.953,76	85,00%
10	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	CONTROL DE LA MALARIA EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	161.504,40	140.414,77	86,94%	7.350.606,00	3.900.867,88	3.449.738,12	85,32%
11	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	REFAC. Y AMPL. SERVICIOS DE EMERG., ESTERILIZ. Y ARCHIVO CLINICO HOSP. REG. S. JUAN DE DIOS TARIJA	5.672.546,00	4850635,8	85,51%	59.356.460,81	22.077.578,20	37.278.882,61	86,71%
12	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. E IMPLEMENTACION CENTROS DE CAPACITACION PRODUCTIVA AREA RURAL BERMEJO	660.390,24	79.579,00	12,05%	6.362.048,95	4.638.205,51	1.723.843,44	87,21%
13	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	CONST. EQUIP. CENTRO PRODUC. SEMILL. AGAMICAS-CEPROSA DPTO. TARIJA	713.326,00	614.161,20	86,10%	12.184.593,41	6.831.379,64	5.353.213,77	88,21%
14	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	MEJ. RED VIAL DEPARTAMENTAL 2DA SECCION PROV. MENDEZ	2.385.474,11	2.348.734,26	98,46%	39.643.912,00	2.348.734,26	37.295.177,74	88,45%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
15	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	DESAR. DE LA PRODUCC. DE HORTALIZAS Y BAYAS PARA LA SEGUR. ALIMENTARIA PROV. CERCADO	204.599,00	148.356,68	72,51%	993.772,40	859.821,84	133.950,56	89,00%
16	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	CONTROL INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	443.372,83	379.344,00	85,56%	13.432.151,13	10.606.079,90	2.826.071,23	89,42%
17	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	IMPLEM. DEL AREA DE INUNDACION DE LA PRESA SELLA RUMICANCHA	3.881.839,00	3.372.582,64	86,88%	6.943.515,43	3.372.582,64	3.570.932,79	90,00%
18	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	MEJ. RED VIAL DEPARTAMENTAL EN LA 2DA. SECC.PROV. AVILES	2.574.743,60	2.092.283,59	81,26%	46.181.352,70	45.147.833,65	1.033.519,05	90,33%
19	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	AMPL. Y MEJ. ELECTRIFICACION RURAL 2DA SECCION PROV. MENDEZ	9.780.428,71	9.749.010,16	99,68%	36.062.177,34	34.568.661,31	1.493.516,03	91,14%
20	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. INFRAEST.CORREGIMIENTO MAYOR EL PUENTE E ISCAYACHI	1.870.694,00	1.835.561,61	98,12%	7.384.181,37	6.752.351,25	631.830,12	91,15%
21	INTRAID	INTRAID	EQUIP. FORTALC. INSTITUTO DE DROGODEPENDENCIA Y SALUD MENTAL TARIJA	858.336,99	272.370,70	31,73%	4.812.554,00	2.293.846,21	2.518.707,79	92,70%
22	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	DESAR. DE LA PRODUCCION DEL OREGANO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	150.000,00	114.084,86	76,06%	7.833.152,00	5.043.226,59	2.789.925,41	96,99%
23	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	IMPLEM. BRIGADAS DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD COMUNIT. INTERCULT.(SAFCI) DPTO. DE TARIJA	670.388,00	591.975,68	88,30%	39.574.066,66	18.999.905,10	20.574.161,56	97,66%
24	SEDECA	SEDECA	CONST. CAMINO CARLAZO PIEDRA LARGA	10.051.827,31	10.000.000,00	99,48%	10.051.827,30	10.000.000,00	51.827,30	100,00%
25	SEDECA	SEDECA	CONST. OBRAS DE CONCLUSION ASFALTADO CAMINO TOLOMOSA-CAMACHO- SUB TRAMO TOLOMOSA PAMPA REDONDA	1.728.000,00	1.728.000,00	100,00%	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	100,00%
26	SEDECA	SEDECA	CONST. ASFALTADO CAMINO ISCAYACHI-TOJO-CARRETAS (TRAMO FINAL COPACABANA YUNCHARA)	3.330.024,89	0,00	0,00%	83.626.980,75	68.785.660,26	14.841.320,49	100,00%
27	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. TRAMO INTERCONEXION RUTA TARIJA - BERMEJO - CARAPARI	1.051.278,75	0,00	0,00%	59.706.782,90	28.561.021,22	31.145.761,68	100,00%
28	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	CONST. SIST. MICRORIEGO POTRERILLOS ENTRE RIOS	374.946,00	177.837,85	47,43%	11.215.446,40	11.018.338,25	197.108,15	100,00%

Ejecución Financiera Acumulada Proyectos de Inversión Directa

ANEXO 8

*Sistema Integrado de Gestión
por Resultados*

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA
1	SEDECA	SEDECA	RECONST. PUENTE LA HIGUERA	1.300.000,00	0,00	0,00%	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00%
2	SEDECA	SEDECA	CONST. CAMINO CR F11 (SANTA ANA) - YESERA	950.940,00	0,00	0,00%	950.940,00	0,00	950.940,00	0,00%
3	SUBGOBERNACION URIONDO	SUBGOBERNACION URIONDO	FOREST. DISTRITOS MISCAS - JUNTAS DEL ROSARIO CUENCA CAMACHO	1.238.353,78	101.902,89	8,23%	15.000.000,00	101.902,89	14.898.097,11	0,68%
4	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. Y EQUIPAMIENTO ESTACION POLICIAL INTEGRAL ENTRE RIOS	149.820,00	149.820,00	100,00%	15.144.195,62	149.820,00	14.994.375,62	0,99%
5	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO- SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ Y CULTIVOS TRADICIONALES CON ENFOQUE AGROECOLOGICO PROV. O'CONNOR	480.308,00	408.123,24	84,97%	30.333.158,00	524.515,25	29.808.642,75	1,73%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS TARIJA (PPTAR)	4.090.566,00	1.241.374,15	30,35%	44.659.879,00	1.241.374,15	43.418.504,85	2,78%
7	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	IMPLEM. Y FOMENTO AL DESARROLLO PECUARIO 1RA. SECCION PROV. MENDEZ	987.308,96	939.802,44	95,19%	33.835.530,00	1.730.699,63	32.104.830,37	5,12%
8	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	MEJ. RED VIAL DEPARTAMENTAL 2DA SECCION PROV. MENDEZ	2.385.474,11	2.348.734,26	98,46%	39.643.912,00	2.348.734,26	37.295.177,74	5,92%
9	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	IMPLEM. DE SISTEMAS DE PROD. Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL PROVINCIA CERCADO	1.793.702,83	820.417,83	45,74%	33.316.010,26	2.608.856,75	30.707.153,51	7,83%
10	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA	10.900.000,00	0,00	0,00%	23.505.000,00	2.170.422,50	21.334.577,50	9,23%
11	SEDECA	SEDECA	CONST. OBRAS DE CONCLUSION ASFALTADO ISCAYACHI - FINAL COPACABANA	9.822.956,83	5.135.486,21	52,28%	55.266.229,37	5.123.499,71	50.142.729,66	9,27%
12	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	MEJ. Y APOYO AL DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA PROVINCIA CERCADO	1.633.005,09	1.233.011,18	75,51%	35.844.641,30	3.327.394,98	32.517.246,32	9,28%
13	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	MEJ. AMPL. SIST. RIEGO CANCHAS MAYO, CAÑAS, CRUCE ROSILLAS PADCAYA	244.386,08	244.386,07	100,00%	16.022.354,01	2.897.958,07	13.124.395,94	18,09%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	DESAR. DE LA PRODUCCION APICOLA EN SEIS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	400.000,00	304.834,19	76,21%	12.384.472,00	3.331.163,12	9.053.308,88	26,90%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	FORTAL. AL SISTEMA DE PRODUCCION Y ABASTECIMIENTO DE SEMILLAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	875.000,00	765.292,63	87,46%	19.734.523,40	5.720.306,65	14.014.216,75	28,99%
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	IMPLEM. PROG. DE MANEJO INTEGRADO DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL DEPTO. DE TARIJA	500.000,00	444.356,90	88,87%	29.352.736,00	9.073.508,63	20.279.227,37	30,91%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. COLISEO CERRADO DEPARTAMENTAL TARIJA	320.937,00	320.936,22	100,00%	64.790.408,35	21.230.757,99	43.559.650,36	32,77%
5	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	REHAB. DE SUELOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	750.000,00	535.833,04	71,44%	42.552.787,00	14.176.431,87	28.376.355,13	33,31%
6	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	IMPLEM. SISTEMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS ARTESANALES 1 SECC. PROV. ARCE	923.745,49	865.734,69	93,72%	32.503.424,24	11.724.128,33	20.779.295,91	36,07%
7	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	REFAC. Y AMPL. SERVICIOS DE EMERG., ESTERILIZ. Y ARCHIVO CLINICO HOSP. REG. S. JUAN DE DIOS TARIJA	5.672.546,00	4.850.635,80	85,51%	59.356.460,81	22.077.578,20	37.278.882,61	37,19%
8	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	IMPLEM. SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS DISTRITOS 19,20,21,22 PROVINCIA CERCADO	7.084.960,36	5.382.278,05	75,97%	49.337.095,40	18.839.316,34	30.497.779,06	38,18%
9	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	MEJ. Y MANT. VIAL DEPTAL. PROVINCIA MENDEZ PRIMERA SECCION	5.076.745,13	4.688.622,14	92,35%	66.411.718,00	25.899.533,94	40.512.184,06	39,00%
10	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	DESAR. DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA ZONA DEL PROY. MULTIPLE SAN JACINTO	1.410.000,00	1.083.928,73	76,87%	22.469.901,85	8.825.718,86	13.644.182,99	39,28%
11	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	MEJ. COMPETITIVO DE LA CADENA DE MANZANILLA DE ALTURA 2DA FASE EN EL DPTO. DE TARIJA	370.000,00	274.826,66	74,28%	6.710.539,00	2.727.577,49	3.982.961,51	40,65%
12	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	IMPLEM. PROG. DE CONTROL DE RABIA PARESIANTE EN EL DEPTO. DE TARIJA	127.576,00	110.915,14	86,94%	20.124.394,50	8.737.424,39	11.386.970,11	43,42%
13	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	PREVEN. Y ATENCION CHURA SONRISA PROVINCIA CERCADO	2.029.896,88	1.753.188,34	86,37%	8.022.192,80	3.495.902,12	4.526.290,68	43,58%
14	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. PAVIMENTO 180 CUADRAS - CIUDAD DE BERMEJO	5.950.698,00	5.930.697,54	99,66%	93.599.762,30	40.850.572,18	52.749.190,12	43,64%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA
16	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	EQUIP. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS TARIJA	9.770.548,03	0,00	0,00%	43.702.984,00	19.806.770,79	23.896.213,21	45,32%
17	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	EQUIP. MEDICO Y LABORATORIO PARA EL BANCO DE SANGRE DPTO. DE TARIJA	2.292.425,00	0	0,00%	4.978.533,00	2.263.711,00	2.714.822,00	45,47%
18	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONTROL FITOSANITARIO DEL QUEMA QUEMA 2DA FASE EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	150.000,00	128587,3	85,72%	807.346,00	380.833,98	426.512,02	47,17%
19	INTRAID	INTRAID	EQUIP. FORTALC. INSTITUTO DE DROGODEPENDENCIA Y SALUD MENTAL TARIJA	858.336,99	272.370,70	31,73%	4.812.554,00	2.293.846,21	2.518.707,79	47,66%
20	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. TRAMO INTERCONEXION RUTA TARIJA - BERMEJO - CARAPARI	1.051.278,75	0,00	0,00%	59.706.782,90	28.561.021,22	31.145.761,68	47,84%
21	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	IMPLEM. BRIGADAS DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD COMUNIT. INTERCULT.(SAFCI) DPTO. DE TARIJA	670.388,00	591.975,68	88,30%	39.574.066,66	18.999.905,10	20.574.161,56	48,01%
22	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	IMPLEM. DEL AREA DE INUNDACION DE LA PRESA SELLA RUMICANCHA	3.881.839,00	3.372.582,64	86,88%	6.943.515,43	3.372.582,64	3.570.932,79	48,57%
23	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	IMPLEM. CENTRO DE MEJ. GENETICO DE GAN. BOVINO EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	560.982,00	433.790,30	77,33%	17.765.649,56	8.701.943,72	9.063.705,84	48,98%
24	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	IMPLEM. PROG. DE ERRADICACION DE FIEBRE AFTOSA (PRODEFA) EN EL DEPTO. DE TARIJA	500.000,00	476.301,49	95,26%	43.930.340,00	21.804.040,10	22.126.299,90	49,63%
25	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	MEJ. Y APOYO AL DESARROLLO DE LA PROD. FRUTICOLA 1RA SECCION PROVINCIA ARCE	839.266,02	744.853,98	88,75%	27.572.801,00	13.713.844,74	13.858.956,26	49,74%
26	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	CONTROL DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN TRANSITO AL LAGO SAN JACINTO	1.000.000,00	638.325,65	63,83%	27.500.000,02	14.004.716,27	13.495.283,75	50,93%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	CONTROL DE LA MALARIA EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	161.504,40	140.414,77	86,94%	7.350.606,00	3.900.867,88	3.449.738,12	53,07%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	CONST. EQUIP. CENTRO PRODUC. SEMILL. AGAMICAS-CEPROSA DPTO. TARIJA	713.326,00	614.161,20	86,10%	12.184.593,41	6.831.379,64	5.353.213,77	56,07%
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	FORTALECIMIENTO. A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CITRICOS EN LA PROVINCIA ARCE DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	459.084,00	442.200,99	96,32%	15.851.763,00	9.028.356,59	6.823.406,41	56,95%
4	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	MEJ. Y MANT. DE LA RED VIAL DPTAL PROVINCIA ARCE	2.900.000,00	2.365.945,18	81,58%	44.468.477,76	25.529.223,56	18.939.254,20	57,41%
5	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA 1RA SECCION PROVINCIA ARCE	3.100.771,91	2.798.161,79	90,24%	34.909.915,00	20.857.935,44	14.051.979,56	59,75%
6	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA 2DA SECC. BERMEJO.	3.250.829,00	1.326.159,90	40,79%	28.259.696,00	16.898.923,77	11.360.772,23	59,80%
7	SEDECA	SEDECA	CONST. OBRAS DE CONCLUSION MEJ. CAMINO MATADERO -TEMPORAL-S.J. NORTE-S.J. SUD -TABLADA-SAN LUI-S.J. OESTE	17.167.100,00	15.325.801,88	89,27%	36.977.425,84	22.948.956,39	14.028.469,45	62,06%
8	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	IMPLEM. PROGR. DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN EL DEPTO. DE TARIJA	500.000,00	352.019,00	70,40%	14.289.698,50	9.039.400,60	5.250.297,90	63,26%
9	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	DESAR. DE LA PRODUCCION DEL OREGANO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	150.000,00	114.084,86	76,06%	7.833.152,00	5.043.226,59	2.789.925,41	64,38%
10	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTI	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTI	RESTAU. Y MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA MEDIA DEL RIO SANTA ANA	2.042.725,23	1.575.124,95	77,11%	32.380.723,92	22.497.019,38	9.883.704,54	69,48%
11	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	MEJ. RED VIAL DEPARTAMENTAL EN LA PROV. O'CONNOR	6.021.597,24	5.659.045,62	93,98%	107.326.535,53	74.670.461,18	32.656.074,35	69,57%
12	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTI	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTI	RESTAU. Y MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA ALTA DEL RIO GUADALQUIVIR	1.526.385,12	1.186.455,11	77,73%	36.265.442,71	25.704.250,38	10.561.192,33	70,88%
13	SEDECA	SEDECA	CONST. ASFALTADO RUTA D602-TRAMO-CR-RT-603 (CANASMORO) -RIO PILAYA SUBTRAMO 1 PUENTE UNION EUROPEA-EL ROSAL	21.316.970,00	19.519.155,55	91,57%	39.848.865,39	28.352.324,88	11.496.540,51	71,15%
14	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. E IMPLEMENTACION CENTROS DE CAPACITACION PRODUCTIVA AREA RURAL BERMEJO	660.390,24	79.579,00	12,05%	6.362.048,95	4.638.205,51	1.723.843,44	72,90%
15	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTI	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERTI	RESTAU. HIDROLOGICA FORESTAL SUBCUENCA DEL RIO TOLOMOSA	2.182.632,65	1.440.961,14	66,02%	41.931.746,97	31.010.721,69	10.921.025,28	73,96%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES	CONTROL INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	443.372,83	379.344,00	85,56%	13.432.151,13	10.606.079,90	2.826.071,23	78,96%
2	SEDECA	SEDECA	CONST. ASFALTADO CAMINO ISCAYACHI-TOJO-CARRETAS (TRAMO FINAL COPACABANA -YUNCHARA)	3.330.024,89	0,00	0,00%	83.626.980,75	68.785.660,26	14.841.320,49	82,25%
3	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ESTADIO DEPARTAMENTAL GUADALUPANO PROV. O CONNOR	15.198.224,61	0	0,00%	45.524.197,15	38.136.243,39	7.387.953,76	83,77%
4	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	DESAR. DE LA PRODUCC. DE HORTALIZAS Y BAYAS PARA LA SEGUR. ALIMENTARIA PROV. CERCADO	204.599,00	148.356,68	72,51%	993.772,40	859.821,84	133.950,56	86,52%
5	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. INFRAEST.CORREGIMIENTO MAYOR EL PUENTE E ISCAYACHI	1.870.694,00	1.835.561,61	98,12%	7.384.181,37	6.752.351,25	631.830,12	91,44%
6	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	AMPL. Y MEJ. ELECTRIFICACION RURAL 2DA SECCION PROV. MENDEZ	9.780.428,71	9.749.010,16	99,68%	36.062.177,34	34.568.661,31	1.493.516,03	95,86%
7	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	REHAB. Y MANTENIMIENTO VIAL CAMINOS CAÑEROS BERMEJO	2.244.942,22	790.862,62	35,23%	45.937.268,00	44.267.911,45	1.669.356,55	96,37%
8	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	MEJ. RED VIAL DEPARTAMENTAL EN LA 2DA. SECC.PROV. AVILES	2.574.743,60	2.092.283,59	81,26%	46.181.352,70	45.147.833,65	1.033.519,05	97,76%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	CONST. SIST. MICRORIEGO POTRERILLOS ENTRE RIOS	374.946,00	177.837,85	47,43%	11.215.446,40	11.018.338,25	197.108,15	98,24%
10	SEDECA	SEDECA	CONST. CAMINO CARLAZO PIEDRA LARGA	10.051.827,31	10.000.000,00	99,48%	10.051.827,30	10.000.000,00	51.827,30	99,48%
11	SEDECA	SEDECA	CONST. OBRAS DE CONCLUSION ASFALTADO CAMINO TOLOMOSA-CAMACHO- SUB TRAMO TOLOMOSA PAMPA REDONDA	1.728.000,00	1.728.000,00	100,00%	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	100,00%

Ejecución Física Acumulada Proyectos de Inversión Delegada

ANEXO 9

*Sistema Integrado de Gestión
por Resultados*

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	CONST. OBRAS DE ALMACENAMIENTO, PARA USO OPTIMO DEL AGUA EN CINCO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	0	0	0,00%	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	CONST. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PARA UN AFLUENTE DEL RIO HUACATA	100.000,00	0	0,00%	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00%
3	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	REHAB. DE LA CASA Y CUEVAS DE MOTO MENDEZ EN CARACHIMAYO	97.629,00	0	0,00%	7.788.141,66	0,00	7.788.141,66	0,00%
4	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. PRESA EL ROSAL	0,00	0	0,00%	980.628,00	0,00	980.628,00	0,00%
5	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. GAVIONES RIO GUADALQUIVIR Y AFLUENTES	284.320,00	0	0,00%	108.708.304,34	0,00	108.708.304,34	0,00%
6	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. CASA DEL ADULTO MAYOR 1RA SECC. PROV. MENDEZ	0	0	0,00%	90.650,34	0,00	90.650,34	0,00%
7	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR EN LA PRIMERA SECCIÓN DE LA PROVINCIA MÉNDEZ	74.000,00	0	0,00%	365.620,00	0,00	365.620,00	0,00%
8	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. CASA DE LA MUJER PRIMERA SECCION PROV. MENDEZ	100.000,00	0	0,00%	164.923,20	0,00	164.923,20	0,00%
9	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. Y MEJORMIENTO ESTANQUES CANTON CURQUI	401.379,64	401379,64	100,00%	401.379,64	8.888,00	392.491,64	0,00%
10	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	MEJ. Y APERTURA CAMINO RUPASKA - TOJO	2.228.290,00	0	0,00%	11.141.193,57	0,00	11.141.193,57	0,00%
11	SUBGOBERNACIÓN URIONDO	SUBGOBERNACIÓN URIONDO	CONST. ASFALTADO LA HIGUERA - COLON SUD	100.084,73	95084,73	95,00%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
12	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	MEJ. CAMINO SUARURO - TRANCAS	482,00	64,56	13,39%	482,00	64,56	417,44	0,00%
13	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. PUENTE VEHICULAR PINOS SUD - CALDERILLAS PASAJES	2.042.481,00	0	0,00%	7.712.399,41	0,00	7.712.399,41	0,00%
14	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	AMPL. Y READECUACION CAMPO FERIA SAN JACINTO	4.355.129,29	0	0,00%	6.047.327,55	0,00	6.047.327,55	0,00%
15	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	AMPL. INFRAESTRUCTURA INSTITUTO TECNOLÓGICO TARIJA- D8 TARIJA	150.146,00	0	0,00%	150.146,00	0,00	150.146,00	0,00%
16	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO SAN ANDRES TARIJA	369.119,00	0	0,00%	18.353.192,76	0,00	18.353.192,76	0,00%
17	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA COIMATA	380.000,00	0	0,00%	837.382,39	90.740,00	746.642,39	0,00%
18	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA ERQUIZ.	320.000,00	0	0,00%	825.550,00	0,00	825.550,00	0,00%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
19	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. Y ESTRUCTURACION DEL PARQUE OLIMPICO TARIJA	0,00	0	0,00%	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
20	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA TARIJA - SECTOR MULTISECTORIAL	300.000,00	0	0,00%	6.815.810,00	0,00	6.815.810,00	0,00%
21	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CONTROL DE OLORES EN LAGUNAS DE ESTABILIZACION DE SAN LUIS	8.797.224,00	0	0,00%	32.950.000,00	0,00	32.950.000,00	0,00%
22	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	RESTAU. TEMPLO CATEDRAL METROPOLITANA DE TARIJA	820.919,00	0	0,00%	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00%
23	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	IMPLEMENTACION PROGRAMA INTEGRAL	3.998.483,00	0	0,00%	3.998.483,00	0,00	3.998.483,00	0,00%
24	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS	PROSP. GEOLOGICA MINERA EN AREAS ALEDAÑAS A ENTRE RIOS DEPTO. DE TARIJA	62.342,75	62342,75	100,00%	623.427,50	62.342,75	561.084,75	0,00%
25	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. MEJORAMIENTO Y REFACCION STADIUM IV CENTENARIO TARIJA FASE II	5.127.037,00	0	0,00%	17.709.998,74	0,00	17.709.998,74	0,00%
26	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION CASA FISCAL CIUDAD DE TARIJA	0,00	0	0,00%	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00%
27	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO DISTRITO COPACABANA 2DA FASE	3.982.979,00	3.770.668,96	94,67%	17.483.790,00	3.770.668,96	13.713.121,04	7,44%
28	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ASFALTADO QUEBRADA LAS VACAS - SALINAS PROV. O'CONNOR	869.122,00	0	0,00%	33.827.341,05	0,00	33.827.341,05	13,43%
29	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. DE PRESA ALTO DE CAJAS	200.000,00	200.000,00	100,00%	1.370.533,00	200.000,00	1.170.533,00	14,27%
30	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ASFALTADO TRAMO SALADITO -TIMBOY - TABASAI	24.652.463,00	24625306,35	99,89%	254.336.610,07	39.221.768,90	215.114.841,17	14,41%
31	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. PUENTE RIO PAJONAL EN EL TRAMO ENTRE RIOS-SALINAS PROV. O'CONNOR	1.527.855,00	1522702	99,66%	42.643.503,59	5.079.618,46	37.563.885,13	20,81%
32	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PUEBLOS INDÍGENAS	IMPLEM. RAZA DUROC PORCINA EN COMUNIDADES DEL PUEBLO WEENHAYEK	800.000,00	0,00	0,00%	5.079.650,09	325.184,28	4.754.465,81	21,50%
33	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. CIRCUITO ELECTRICO SAN LORENZO	57.234,00	0,00	0,00%	190.780,00	47.695,00	143.085,00	25,00%
34	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. Y EQUIPAMIENTO OFICINAS SETAR BERMEJO	100.000,00	100000	100,00%	7.890.662,80	986.744,54	6.903.918,26	25,25%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS- PERTI	CONST. SIST. DE RIEGO ERQUIS (SAN LORENZO)	26.969,80	26.969,60	100,00%	8.005.160,00	971.590,66	7.033.569,34	28,00%
2	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	AMPL. PRESA DE TIERRA EL CEMENTERIO	3.057.534,00	2.963.815,78	96,93%	28.267.484,63	2.963.815,78	25.303.668,85	28,36%
3	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. INFRAEST.PRODUCTIVA CANT. SUARURO Y TARUPAYO PROV. O'CONNOR	3.774.930,00	3.774.930,00	100,00%	23.859.686,07	5.493.033,98	18.366.652,09	28,87%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. Y EQUIPAMIENTO ONCOLOGICO TARIJA	35.795.275,21	13.111.904,39	36,63%	138.812.956,43	30.182.430,83	108.630.525,60	30,73%
5	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. PAVIMENTO RIGIDO TRAMO CAMPO GRANDE - NARANJITOS BERMEJO	180.000,00	179999,79	100,00%	26.521.101,99	1.816.166,08	24.704.935,91	31,22%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	CONST. SIST. DE RIEGO CUENCA MARQUIRI PROVINCIA MENDEZ(SAN LORENZO)	139.821,37	86354,31	61,76%	7.133.350,00	2.032.749,31	5.100.600,69	35,00%
7	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	MEJ. Y AMPL. SISTELECT FASE II TRA SEC PROV. ARCE	4.083.815,00	573457,18	14,04%	40.282.396,53	16.548.141,17	23.734.255,36	38,00%
8	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ASFALTADO CAMINO ENTRE RIOS - QDA. LAS VACAS	10.000.000,00	0,00	0,00%	89.593.893,65	56.275.045,48	33.318.848,17	39,11%
9	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	CONST. DE DEFENSIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN LA CUENCA DEL RIO TOLOMOSA	1.500.000,00	0	0,00%	10.595.261,12	4.383.733,78	6.211.527,34	44,29%
10	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES HUAYCO GRANDE NUEVA ESPERANZA	9.023.496,00	9.023.391,04	100,00%	40.312.231,42	12.416.941,08	27.895.290,34	45,00%
11	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. HOSPITAL MATERNO INFANTIL TARIJA	36.808.997,67	34.964.617,50	94,99%	128.591.224,59	35.397.460,72	93.193.763,87	45,50%
12	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. Y EQUIP.CENTRO DE APOYO INTEGRAL COMUNIDAD SANTA ANA LA VIEJA	4.517.597,00	3.185.468,45	70,51%	5.960.728,33	3.135.093,91	2.825.634,42	49,65%
13	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	CONST. SISTEMA DE RIEGO TACUARA (PADCAYA)	106.706,94	9.868,76	9,25%	14.141.046,00	3.487.828,67	10.653.217,33	50,00%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	SUBGOBERNACION URIONDO	SUBGOBERNACION URIONDO	CONST. OFICINAS DE LA GOBERNACION DE TARIJA SECCION URIONDO	2.259.219,50	2.250.301,55	99,61%	27.870.946,01	11.386.281,11	16.484.664,90	55,70%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. OBRAS DE CONCLUSION PISCINA OLIMPICA DEPARTAMENTAL TARIJA	27.621.837,33	16.397.000,55	59,36%	49.526.511,26	25.072.661,32	24.453.849,94	55,72%
3	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	IMPLEM. DE SISTEMAS AGROSILVOPASTORIL CANT. LA CUEVA, SALINAS Y CHIQUIACA PROV. OCONNOR	2.473.584,03	1.020.142,15	41,24%	30.636.509,05	18.355.201,63	12.281.307,42	55,95%
4	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	APOYO PRODUC. GANADO BOVINO CANTON IPAGUAZU Y CHIMEO PROV. OCONNOR	2.352.546,32	1.786.835,24	75,95%	15.882.933,76	8.246.985,08	7.635.948,68	56,96%
5	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ELECTRIF. RURAL LOMA ALTA - PAMPA REDONDA	1.151.457,00	1.148.537,00	99,75%	10.744.972,72	10.076.550,62	668.422,10	58,81%
6	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES DE ERQUIS	2.500.000,00	2.499.940,57	100,00%	6.989.248,20	2.849.940,57	4.139.307,63	59,78%
7	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. SISTEMA DE RIEGO TOMATAS GRANDE	92.716,00	92.715,82	100,00%	324.506,00	231.789,54	92.716,46	60,00%
8	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD SELLA CERCADO	3.171.738,00	2.062.320,46	65,02%	7.729.809,35	5.264.241,91	2.465.567,44	60,00%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	MEJ. AMPL. SIST. MICRORIEGO HUAYCO EL TIGRE (ENTRE RIOS)	262.786,42	235.214,4	89,51%	4.745.466,00	1.425.494,27	3.319.971,73	60,00%
10	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO TRANCAS	1.152.196,00	1.131.428,00	98,20%	3.238.982,84	1.131.428,00	2.107.554,84	60,04%
11	SEDECA	SEDECA	CONST. CAMINO PUERTA DEL CHACO - CANALETAS KM 9+504.6 A KM 24+840,6	78.088.543,00	74.904.788,07	95,92%	202.596.457,00	136.438.048,74	66.158.408,26	61,30%
12	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE PRESA HUACATA VALLE CENTRAL DE TARIJA	1.458.269,00	947.874,71	65,00%	1.458.269,00	947.874,71	510.394,29	61,75%
13	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMAS DE RIEGO PROVINCIA CERCADO FASE I COMUNIDAD PANTIPANPA	5.645.490,20	2.844.596,17	50,39%	5.207.484,26	0,00	5.207.484,26	61,96%
14	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. OBRAS DE PROTEC. AREAS PRODUC. MARGENES RIO BJO. Y RIO GRANDE DE TARIJA	112.617,00	112.617,00	100,00%	51.562.110,90	22.018.953,15	29.543.157,75	62,00%
15	SEDECA	SEDECA	CONST. CAMINO SAN JOSECITO - EL PESCADO	2.630.238,00	2.630.238,00	100,00%	59.651.890,24	40.570.302,84	19.081.587,40	67,16%
16	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	APOYO PRODUC. GANADO BOVINO CANTON TARUPAYO Y SUARURO PROV. OCONNOR	3.611.303,04	2.409.279,63	66,71%	27.663.437,01	15.669.227,37	11.994.209,64	67,96%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
17	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. INFRAEST.PRODUCTIVA CANT. DE IPAGUAZU Y CHIMEO PROV. O'CONNOR	70.000,00	69.797,28	99,71%	20.410.949,95	12.998.918,68	7.412.031,27	68,00%
18	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO PALOS BLANCOS	1.000.000,00	0,00	0,00%	16.576.735,02	11.475.385,10	5.101.349,92	70%
19	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL EL PUENTE	10.708.674,00	10.682.642,60	99,76%	20.310.248,33	15.185.820,83	5.124.427,50	70,31%
20	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. Y EQUIPAMIENTO CASA DE LA MUJER PROV. O'CONNOR	4.329.429,00	4.329.429,00	100,00%	26.013.591,80	8.619.504,02	17.394.087,78	70,44%
21	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. INFRAESTRUCT.PRODUCT. SAN JOSECITO PROV. O'CONNOR	815.416,00	112.247,45	13,77%	45.031.173,82	28.661.935,00	16.369.238,82	70,84%
22	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD TOLOMOSA NORTE	1.738.181,00	1.663.843,56	95,72%	4.369.871,49	3.838.067,90	531.803,59	73,00%
23	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. SIST. RIEGO SAN ANTONIO STA. CLARA	465.170,00	0,00	0,00%	2.488.580,85	1.519.020,24	969.560,61	74,93%
24	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. COLEGIO INTERNADO TREMENTINAL 1º SECCION PROV. ARCE	3.521.963,00	3.501.828,51	99,43%	13.868.197,20	9.383.147,32	4.485.049,88	75,00%
25	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. CAMPUS AGROPECUARIO Y CULTURAL PROV. O'CONNOR	3.031.793,93	1.172.846,89	38,68%	45.739.536,01	36.122.389,36	9.617.146,65	75,27%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. PAVIMENTO AEROPUERTO - CAMPO GRANDE - BERMEJO	2.075.704,49	500000	24,09%	22.875.014,84	14.174.157,04	8.700.857,80	77,66%
2	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. INFRAESTRUCTURA CIRCUITO TURISTICO 2DA. SECC. PROV. MENDEZ	1.189.412,00	239.411,20	20,13%	4.318.989,25	2.158.400,45	2.160.588,80	79,57%
3	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	INSTAL. SERVICIOS COMPLEMENT. PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS BERMEJO	117.535,00	0	0,00%	6.939.136,91	4.402.293,07	2.536.843,84	80,00%
4	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ASFALTADO CARRETERA CARAPARI-PALOS BLANCOS TRAMO CHOERE-PALOS BLANCOS	50.048.531,00	48.851.925,59	97,61%	115.687.653,36	92.484.686,65	23.202.966,71	82,55%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA CHAMATA	285.680,00	0,00	0,00%	952.265,00	285.679,50	666.585,50	85,43%
6	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	APOYO FOM. A LA TRANS Y COMERC DE CITRICOS BJO	4.881.938,52	2493744	51,08%	70.989.190,53	63.730.849,60	7.258.340,93	90,00%
7	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. SISTEMA DE ADUCCION PROVINCIA ARCE BERMEJO	15.132.780,00	15.132.780,00	100,00%	137.599.995,37	111.333.235,86	26.266.759,51	91,00%
8	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	CONST. ASFALTADO CRUCE PANAMERICANO LA CHOZA - SAN ISIDRO	13.898.000,00	13.702.500,00	98,59%	48.133.664,07	33.524.254,31	14.609.409,76	91,00%
9	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	CONST. SISTEMA DE RIEGO GUADALQUIVIR-CENAVIT-CALAMUCHITA	38.079.252,34	37684172,2	98,96%	209.387.457,59	165.253.020,08	44.134.437,51	94,57%
10	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA SANTA ANA	180.000,00	0	0,00%	600.000,00	420.000,00	180.000,00	94,85%
11	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA YESERA NORTE	144.000,00	144.000,00	100,00%	480.000,00	144.000,00	336.000,00	95,04%
12	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. PUENTE VEHICULAR YESERA-CHIGUAYPOLLA	3.439.034,49	3424862,39	99,59%	4.204.484,98	3.424.862,39	779.622,59	95,34%
13	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. SISTEMA DE RIEGO CARACHIMAYO	1.728,00	0	0,00%	6.091.269,19	4.524.874,22	1.566.394,97	96,15%
14	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	AMPL. SISTEMA DE RIEGO SAN ANTONIO SANTA CLARA	101.850,00	0,00	0,00%	7.708.170,05	2.938.616,20	4.769.553,85	98,00%
15	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS	CONST. Y ADECUACION TECNICA AL SIN DEL SISTEMA CENTRAL TARIJA	11.027.591,00	0	0,00%	185.883.135,62	15.000.000,00	170.883.135,62	98,33%
16	SEDECA	SEDECA	CONST. ASFALTADO CAMINO T. VIAL CARAPARI-EL CAJON-BERMEJO SUB T. COLONIA LINARES -P. S. TELMO-P. S. ANTONIO	17.687.651,45	11375131,66	64,31%	213.424.210,42	180.806.794,41	32.617.416,01	100,00%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
17	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. YEQUIP. CIRCUITO TURISTICO EUSTAQUIO MENDEZ SAN LORENZO	113.400,00	113400	100,00%	324.000,00	324.000,00	0,00	100,00%
18	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. DE GAVIONES HUACATA	12.842,00	0	0,00%	114.297,13	114.297,13	0,00	100,00%
19	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. PARQUE HISTORICO CULTURAL OSCAR ALFARO EN LA PRIMERA SECCION PROV. MENDEZ	1.000,00	0,00	0,00%	325.000,00	250.000,00	75.000,00	100,00%
20	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. ESTANQUES COM. ZONA ALTA DEL RIO PILAYA	603.856,78	0,00	0,00%	15.708.898,06	15.122.299,75	586.598,31	100,00%
21	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. DOBLE VIA MOTO MENDEZ TOMATITAS SAN LORENZO	335.186,00	335.185,99	100,00%	1.685.806,00	1.280.619,26	405.186,74	100,00%
22	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. SISTEMA DE RIEGO SELLA MENDEZ	0,00	0,00	0,00%	245.000,00	145.000,00	100.000,00	100,00%
23	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. CAMPO DEPORTIVO CON CESPED SINTEICO EN TOMATITAS	265.271,50	257.269,57	96,98%	2.209.186,56	2.058.844,06	150.342,50	100,00%
24	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. SISTEMAS DE RIEGO HUACATA ZAPATERA	56.000,00	56.000,00	100,00%	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00%
25	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	MEJ. Y CONST. SISTEMA DE RIEGO PRIMERA SECCION PROVINCIA MENDEZ FASE II	11.390,00	11389,56	100,00%	497.118,44	399.308,00	97.810,44	100,00%
26	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. CAMINO ASFALTADO IRCALAYA - EL PUENTE - LA VERDIGUERA	16.224.988,39	5.564.988,39	34,30%	166.452.923,94	146.176.294,56	20.276.629,38	100,00%
27	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. INSTITUTO TECNOLOGICO 2 DE AGOSTO ISCAYACHI	398.981,87	398981,87	100,00%	2.125.955,38	2.125.955,38	0,00	100,00%
28	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	MEJ. Y AMPLIAC. SIST. DE RIEGO DISTR.5 QUEBRADA HONDA	1.384.977,58	984.984,00	71,12%	27.161.660,00	26.359.428,52	802.231,48	100,00%
29	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	AMPL. ELECTRIFICACION RURAL 2DA. SECCION PROV. AVILES	61.512,70	8.623,71	14,02%	35.657.034,85	23.847.599,87	11.809.434,98	100,00%
30	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	AMPL. SISTEMA DE RIEGO CONCEPCION (CANAL DEL MEDIO)	71.230,65	71.151,45	99,89%	7.484.170,53	7.484.170,51	0,02	100,00%
31	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	CONST. LABORATORIO INSTITUTO TECNOLOGICO URIONDO	411.464,91	410476,51	99,76%	1.766.850,73	1.766.850,72	0,01	100,00%
32	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	MEJ. SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA DE ARRIBA (CONCEPCION)	552.433,05	551.466,49	99,83%	5.167.836,00	4.248.221,19	919.614,81	100,00%
33	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD DE NOGALITOS MUNICIPIO DE PADCAYA	149.165,00	124873,89	83,72%	18.446.111,34	18.421.820,23	24.291,11	100,00%
34	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. CANCHA DEPORTIVA CON CESPED SINTEICO HUACANQUI	373.474,31	373474,31	100,00%	1.869.053,25	1.869.053,25	0,00	100,00%
35	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. INFRAEST. PARA FORTALECIM. Y PROM. TURISTICA COMUNIT. PADCAYA	8.111.769,07	8.111.768,58	100,00%	45.000.994,53	36.386.235,37	8.614.759,16	100,00%
36	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. ASFALTADO CHALAMARCA - ALISOS DEL CARMEN	139.419,00	139.408,80	99,99%	348.533,00	348.521,20	11,80	100,00%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
37	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. E IMPLEMENTACION GENERADORES DE ENERGIA ZONA PRODUCTIVA BERMEJO	4.157.619,58	0,00	0,00%	21.438.681,65	17.281.062,07	4.157.619,58	100,00%
38	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	IMPLEM. SISTEMA CIUDAD SEGURA BERMEJO	0,00	0,00	0,00%	21.249.392,00	20.880.000,00	369.392,00	100,00%
39	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	AMPL. INFRAESTRUTURA HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA 3ER NIVEL BERMEJO	97.759,32	97759,32	100,00%	1.946.846,71	1.946.846,71	0,00	100,00%
40	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS GRANJA PISCICOLA - BERMEJO	2.273.281,98	50000	2,20%	5.156.329,54	2.595.582,83	2.560.746,71	100,00%
41	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. Y EQUIPAMIENTO CETHA POTREROS PROV. O'CONNOR	382.371,00	382.332,00	99,99%	382.332,00	303.322,00	79.010,00	100,00%
42	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ASFALTADO CRUCE RUTA 11 (SAN SIMON)- LOS NARANJOS PROV. OCONNOR	59.704,00	59.704,00	100,00%	59.704,00	59.704,00	0,00	100,00%
43	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. INFRAEST. PRODUCTIVA CHIQUEACA MARGEN IZQUIERDO	318.062,00	318061,6	100,00%	318.062,00	318.061,60	0,40	100,00%
44	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. CANCHA DE CESPED SINTETICO EN SELLA CERCADO DE LA CIUDAD DE TARIJA	486.964,58	486964,54	100,00%	2.114.261,70	2.114.261,70	0,00	100,00%
45	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	REHAB. DE AREAS DEGRADADAS EN LA PROV. CERCADO	90.613,00	90.612,90	100,00%	302.043,00	302.043,00	0,00	100,00%
46	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD SAN MATEO	37.131,00	37.130,83	100,00%	6.053.535,78	6.053.535,77	0,01	100,00%
47	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD PANTIPAMPA CHURQUIS	2.044.456,32	1.085.098,40	53,08%	3.942.645,31	2.789.824,58	1.152.820,73	100,00%
48	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. PUENTE VEHICULAR TOLOMOSA OESTE	776.892,76	776.892,76	100,00%	5.533.676,29	5.346.383,24	187.293,05	100,00%
49	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA GAMONEDA	194.281,00	194.280,60	100,00%	647.602,00	388.561,20	259.040,80	100,00%
50	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE BASQUETBALL TARIJA	746.654,16	0,00	0,00%	18.359.122,07	16.872.702,08	1.486.419,99	100,00%
51	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. CENTRO DE TECNOLOGIAS APROPIADAS COMUNIDAD YUTICANCHA	45.419,00	0,00	0,00%	959.404,01	913.985,98	45.418,03	100,00%
52	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. OBRAS DE CONCLUSION VELODROMO OLIMPICO DEPARTAMENTAL TARIJA	3.872.963,00	3.872.962,47	100,00%	26.400.148,71	24.612.786,66	1.787.362,05	100,00%
53	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. PRESA RIO POTRERO	640.099,00	480.000,00	74,99%	1.200.000,00	480.000,00	720.000,00	100,00%
54	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. ASFALTADO MONTE MENDEZ-SAN MATEO	9.453.552,00	9.399.999,23	99,43%	21.815.363,27	9.399.999,23	12.415.364,04	100,00%
55	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. DEFENSIVOS RIO PAJCHANI	1.137.014,58	328.169,00	28,86%	2.278.750,80	1.022.898,02	1.255.852,78	100,00%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
56	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	MEJ. Y CONST. SISTEMA DE RIEGO 1RA SECC, PROV. MENDEZ	3.281.575,40	1.477.127,04	45,01%	17.161.683,57	13.984.569,00	3.177.114,57	100,00%
57	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO ZONA ALTA DEPTO. DE TARIJA	1.321.333,56	1.321.333,56	100,00%	15.158.677,90	15.158.677,90	0,00	100,00%
58	SUBGOBERNACIÓN URIONDO	SUBGOBERNACIÓN URIONDO	ESTUDIO TESA CONST. SISTEMA DE RIEGO Y EMBALSES DE REGULACIÓN CHAGUAYA-COLON	1.998.874,00	1.998.873,31	100,00%	1.998.873,32	1.998.873,31	0,01	100,00%
59	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. ATAJADOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS	12.000.000,00	11.974.983,44	99,79%	43.519.066,14	38.506.583,95	5.012.482,19	100,00%
60	SUBGOBERNACIÓN BERMEJO	SUBGOBERNACIÓN BERMEJO	CONST. CAMPUS UNIVERSITARIO U.A.J.M.S MODULO II - FACULTAD DE CIENCIAS INTEGRADAS - BERMEJO	5.289.041,00	5.289.041,00	100,00%	21.132.888,01	18.289.844,51	2.843.043,50	100,00%
61	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	MEJ. Y AMPLIACIÓN CAMINO CRUCE SANTA ANA LA VIEJA - LADERAS NORTE	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00%
62	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD LAZARETO	3.586.856,00	3.341.222,48	93,15%	6.775.325,33	6.529.693,46	245.631,87	100,00%
63	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS SISTEMA DE RIEGO PRESA EL MOLINO	480.000,00	288.000,00	60,00%	480.000,00	288.000,00	192.000,00	100,00%
64	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. DE ALBERGUE PARA VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN TARIJA	1.558.490,00	332.075,17	21,31%	7.708.533,89	7.482.122,75	226.411,14	100,00%
65	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA LEON CANCHA	144.000,00	0,00	0,00%	480.000,00	144.000,00	336.000,00	100,00%
66	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA PRESA PAYUYO	141.391,00	57.165,30	40,43%	190.551,00	114.330,30	76.220,70	100,00%
67	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA PRESA CALDERAS	119.590,00	90.000,00	75,26%	300.000,00	180.000,00	120.000,00	100,00%

Ejecución Financiera Acumulada Proyectos de Inversión Delegada

ANEXO 10

*Sistema Integrado de Gestión
por Resultados*

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO-SEDAG	CONST. OBRAS DE ALMACENAMIENTO, PARA USO OPTIMO DEL AGUA EN CINCO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	0	0,00	0,00%	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	CONST. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PARA UN AFLUENTE DEL RIO HUACATA	100.000,00	0,00	0,00%	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00%
3	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	REHAB. DE LA CASA Y CUEVAS DE MOTO MENDEZ EN CARACHIMAYO	97.629,00	0,00	0,00%	7.788.141,66	0,00	7.788.141,66	0,00%
4	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. PRESA EL ROSAL	0,00	0,00	0,00%	980.628,00	0,00	980.628,00	0,00%
5	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. GAVIONES RIO GUADALQUIVIR Y AFLUENTES	284.320,00	0,00	0,00%	108.708.304,34	0,00	108.708.304,34	0,00%
6	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. CASA DEL ADULTO MAYOR 1RA SECC. PROV. MENDEZ	0	0,00	0,00%	90.650,34	0,00	90.650,34	0,00%
7	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR EN LA PRIMERA SECCIÓN DE LA PROVINCIA MÉNDEZ	74.000,00	0,00	0,00%	365.620,00	0,00	365.620,00	0,00%
8	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. CASA DE LA MUJER PRIMERA SECCION PROV. MENDEZ	100.000,00	0,00	0,00%	164.923,20	0,00	164.923,20	0,00%
9	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	MEJ. Y APERTURA CAMINO RUPASKA - TOJO	2.228.290,00	0,00	0,00%	11.141.193,57	0,00	11.141.193,57	0,00%
10	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	CONST. ASFALTADO LA HIGUERA - COLON SUD	100.084,73	95.084,73	95,00%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
11	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. PUENTE VEHICULAR PINOS SUD - CALDERILLAS PASAJES	2.042.481,00	0,00	0,00%	7.712.399,41	0,00	7.712.399,41	0,00%
12	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	AMPL. Y READECUACION CAMPO FERIA SAN JACINTO	4.355.129,29	0,00	0,00%	6.047.327,55	0,00	6.047.327,55	0,00%
13	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	AMPL. INFRAESTRUCTURA INSTITUTO TECNOLÓGICO TARIJA- D8 TARIJA	150.146,00	0,00	0,00%	150.146,00	0,00	150.146,00	0,00%
14	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO SAN ANDRES TARIJA	369.119,00	0,00	0,00%	18.353.192,76	0,00	18.353.192,76	0,00%
15	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA ERQUIZ.	320.000,00	0,00	0,00%	825.550,00	0,00	825.550,00	0,00%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
16	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. Y ESTRUCTURACION DEL PARQUE OLIMPICO TARIJA	0,00	0,00	0,00%	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
17	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA TARIJA - SECTOR MULTISECTORIAL	300.000,00	0,00	0,00%	6.815.810,00	0,00	6.815.810,00	0,00%
18	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CONTROL DE OLORES EN LAGUNAS DE ESTABILIZACION DE SAN LUIS	8.797.224,00	0,00	0,00%	32.950.000,00	0,00	32.950.000,00	0,00%
19	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	RESTAU. TEMPLO CATEDRAL METROPOLITANA DE TARIJA	820.919,00	0,00	0,00%	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00%
20	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	IMPLEMENTACION PROGRAMA INTEGRAL	3.998.483,00	0,00	0,00%	3.998.483,00	0,00	3.998.483,00	0,00%
21	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. MEJORAMIENTO Y REFACCION STADIUM IV CENTENARIO TARIJA FASE II	5.127.037,00	0,00	0,00%	17.709.998,74	0,00	17.709.998,74	0,00%
22	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION CASA FISCAL CIUDAD DE TARIJA	0,00	0,00	0,00%	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00%
23	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ASFALTADO QUEBRADA LAS VACAS - SALINAS PROV. O'CONNOR	869.122,00	0,00	0,00%	33.827.341,05	0,00	33.827.341,05	0,00%
24	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMAS DE RIEGO PROVINCIA CERCADO FASE I COMUNIDAD PANTIPANPA	5.645.490,20	2.844.596,17	50,39%	5.207.484,26	0,00	5.207.484,26	0,00%
25	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. Y MEJORMIENTO ESTANQUES CANTON CURQUI	401.379,64	401.379,64	100,00%	401.379,64	8.888,00	392.491,64	2,21%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
26	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PUEBLOS INDÍGENAS	IMPLEM. RAZA DUROC PORCINA EN COMUNIDADES DEL PUEBLO WEENHAYEK	800.000,00	0,00	0,00%	5.079.650,09	325.184,28	4.754.465,81	6,40%
27	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. PAVIMENTO RIGIDO TRAMO CAMPO GRANDE - NARANJITOS BERMEJO	180.000,00	179.999,79	100,00%	26.521.101,99	1.816.166,08	24.704.935,91	6,85%
28	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS	CONST. Y ADECUACION TECNICA AL SIN DEL SISTEMA CENTRAL TARIJA	11.027.591,00	0,00	0,00%	185.883.135,62	15.000.000,00	170.883.135,62	8,07%
29	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS	PROSP. GEOLOGICA MINERA EN AREAS ALEDAÑAS A ENTRE RIOS DEPTO. DE TARIJA	62.342,75	62.342,75	100,00%	623.427,50	62.342,75	561.084,75	10,00%
30	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	AMPL. PRESA DE TIERRA EL CEMENTERIO	3.057.534,00	2.963.815,78	96,93%	28.267.484,63	2.963.815,78	25.303.668,85	10,48%
31	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA COIMATA	380.000,00	0,00	0,00%	837.382,39	90.740,00	746.642,39	10,84%
32	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. PUENTE RIO PAJONAL EN EL TRAMO ENTRE RIOS-SALINAS PROV. O'CONNOR	1.527.855,00	1.522.702,00	99,66%	42.643.503,59	5.079.618,46	37.563.885,13	11,91%
33	ADMINISTRACION CENTRAL	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS-PERIT	CONST. SIST. DE RIEGO ERQUIS (SAN LORENZO)	26.969,80	26.969,60	100,00%	8.005.160,00	971.590,66	7.033.569,34	12,14%
34	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. Y EQUIPAMIENTO OFICINAS SETAR BERMEJO	100.000,00	100.000,00	100,00%	7.890.662,80	986.744,54	6.903.918,26	12,51%
35	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	MEJ. CAMINO SUARURO - TRANCAS	482,00	64,56	13,39%	482,00	64,56	417,44	13,39%
36	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. DE PRESA ALTO DE CAJAS	200.000,00	200.000,00	100,00%	1.370.533,00	200.000,00	1.170.533,00	14,59%
37	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ASFALTADO TRAMO SALADITO - TIMBOY - TABASAI	24.652.463,00	24.625.306,35	99,89%	254.336.610,07	39.221.768,90	215.114.841,17	15,42%
38	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO DISTRITO COPACABANA 2DA FASE	3.982.979,00	3.770.668,96	94,67%	17.483.790,00	3.770.668,96	13.713.121,04	21,57%
39	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. Y EQUIPAMIENTO ONCOLOGICO TARIJA	35.795.275,21	13.111.904,39	36,63%	138.812.956,43	30.182.430,83	108.630.525,60	21,74%
40	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. INFRAEST.PRODUCTIVA CANT. SUARURO Y TARUPAYO PROV. O'CONNOR	3.774.930,00	3.774.930,00	100,00%	23.859.686,07	5.493.033,98	18.366.652,09	23,02%
41	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	CONST. SISTEMA DE RIEGO TACUARA (PADCAYA)	106.706,94	9.868,76	9,25%	14.141.046,00	3.487.828,67	10.653.217,33	24,66%
42	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. CIRCUITO ELECTRICO SAN LORENZO	57.234,00	0,00	0,00%	190.780,00	47.695,00	143.085,00	25,00%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. HOSPITAL MATERNO INFANTIL TARIJA	36.808.997,67	34.964.617,50	94,99%	128.591.224,59	35.397.460,72	93.193.763,87	27,53%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	CONST. SIST. DE RIEGO CUENCA MARQUIRI PROVINCIA MENDEZ(SAN LORENZO)	139.821,37	86354,31	61,76%	7.133.350,00	2.032.749,31	5.100.600,69	28,50%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA CHAMATA	285.680,00	0,00	0,00%	952.265,00	285.679,50	666.585,50	30,00%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA YESERA NORTE	144.000,00	144000	100,00%	480.000,00	144.000,00	336.000,00	30,00%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA LEON CANCHA	144.000,00	0	0,00%	480.000,00	144.000,00	336.000,00	30,00%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	MEJ. AMPL. SIST. MICROIRIEGO HUAYCO EL TIGRE (ENTRE RIOS)	262.786,42	235214,4	89,51%	4.745.466,00	1.425.494,27	3.319.971,73	30,04%
7	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES HUAYCO GRANDE NUEVA ESPERANZA	9.023.496,00	9.023.391,04	100,00%	40.312.231,42	12.416.941,08	27.895.290,34	30,80%
8	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. Y EQUIPAMIENTO CASA DE LA MUJER PROV. O'CONNOR	4.329.429,00	4.329.429,00	100,00%	26.013.591,80	8.619.504,02	17.394.087,78	33,13%
9	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO TRANCAS	1.152.196,00	1.131.428,00	98,20%	3.238.982,84	1.131.428,00	2.107.554,84	34,93%
10	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	AMPL. SISTEMA DE RIEGO SAN ANTONIO SANTA CLARA	101.850,00	0,00	0,00%	7.708.170,05	2.938.616,20	4.769.553,85	38,12%
11	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. PRESA RIO POTRERO	640.099,00	480000	74,99%	1.200.000,00	480.000,00	720.000,00	40,00%
12	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES DE ERQUIS	2.500.000,00	2.499.940,57	100,00%	6.989.248,20	2.849.940,57	4.139.307,63	40,78%
13	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	CONST. OFICINAS DE LA GOBERNACION DE TARIJA SECCION URIONDO	2.259.219,50	2.250.301,55	99,61%	27.870.946,01	11.386.281,11	16.484.664,90	40,85%
14	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	MEJ. Y AMPL. SIST ELECT FASE II IRA SEC PROV. ARCE	4.083.815,00	573457,18	14,04%	40.282.396,53	16.548.141,17	23.734.255,36	41,08%
15	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	CONST. DE DEFENSIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN LA CUENCA DEL RIO TOLOMOSA	1.500.000,00	0,00	0,00%	10.595.261,12	4.383.733,78	6.211.527,34	41,37%
16	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. OBRAS DE PROTEC. AREAS PRODUC. MARGENES RIO BJO. Y RIO GRANDE DE TARIJA	112.617,00	112.617,00	100,00%	51.562.110,90	22.018.953,15	29.543.157,75	42,70%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
17	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. ASFALTADO MONTE MENDEZ-SAN MATEO	9.453.552,00	9.399.999,23	99,43%	21.815.363,27	9.399.999,23	12.415.364,04	43,09%
18	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. DEFENSIVOS RIO PAJCHANI	1.137.014,58	328169	28,86%	2.278.750,80	1.022.898,02	1.255.852,78	44,89%
19	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. INFRAESTRUCTURA CIRCUITO TURISTICO 2DA. SECC. PROV. MENDEZ	1.189.412,00	239411,2	20,13%	4.318.989,25	2.158.400,45	2.160.588,80	49,97%
20	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS GRANJA PISCICOLA - BERMEJO	2.273.281,98	50000	2,20%	5.156.329,54	2.595.582,83	2.560.746,71	50,34%
21	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. OBRAS DE CONCLUSION PISCINA OLIMPICA DEPARTAMENTAL TARIJA	27.621.837,33	16.397.000,55	59,36%	49.526.511,26	25.072.661,32	24.453.849,94	50,62%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 51% A 75 % DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
1	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	APOYO PRODUC. GANADO BOVINO CANTON IPAGUAZU Y CHIMEO PROV. OCONNOR	2.352.546,32	1.786.835,24	75,95%	15.882.933,76	8.246.985,08	7.635.948,68	51,92%
2	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. Y EQUIP. CENTRO DE APOYO INTEGRAL COMUNIDAD SANTA ANA LA VIEJA	4.517.597,00	3.185.468,45	70,51%	5.960.728,33	3.135.093,91	2.825.634,42	52,60%
3	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	APOYO PRODUC. GANADO BOVINO CANTON TARUPAYO Y SUARURO PROV. OCONNOR	3.611.303,04	2409279,63	66,71%	27.663.437,01	15.669.227,37	11.994.209,64	56,64%
4	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. SISTEMA DE RIEGO SELLA MENDEZ	0,00	0	0,00%	245.000,00	145.000,00	100.000,00	59,18%
5	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	IMPLEM. DE SISTEMAS AGROSILVOPASTORIL CANT. LA CUEVA, SALINAS Y CHIQUIACA PROV. OCONNOR	2.473.584,03	1.020.142,15	41,24%	30.636.509,05	18.355.201,63	12.281.307,42	59,91%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA PRESA PAYUYO	141.391,00	57.165,30	40,43%	190.551,00	114.330,30	76.220,70	60,00%
7	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA GAMONEDA	194.281,00	194.280,60	100,00%	647.602,00	388.561,20	259.040,80	60,00%
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS SISTEMA DE RIEGO PRESA EL MOLINO	480.000,00	288.000,00	60,00%	480.000,00	288.000,00	192.000,00	60,00%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA PRESA CALDERAS	119.590,00	90.000,00	75,26%	300.000,00	180.000,00	120.000,00	60,00%
10	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. SIST. RIEGO SAN ANTONIO STA. CLARA	465.170,00	0,00	0,00%	2.488.580,85	1.519.020,24	969.560,61	61,04%
11	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. PAVIMENTO AEROPUERTO - CAMPO GRANDE - BERMEJO	2.075.704,49	500000	24,09%	22.875.014,84	14.174.157,04	8.700.857,80	61,96%
12	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ASFALTADO CAMINO ENTRE RIOS - QDA, LAS VACAS	10.000.000,00	0	0,00%	89.593.893,65	56.275.045,48	33.318.848,17	62,81%
13	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	INSTAL. SERVICIOS COMPLEMENT. PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS BERMEJO	117.535,00	0,00	0,00%	6.939.136,91	4.402.293,07	2.536.843,84	63,44%
14	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. INFRAESTRUCT.PRODUCT. SAN JOSECITO PROV. O'CONNOR	815.416,00	112.247,45	13,77%	45.031.173,82	28.661.935,00	16.369.238,82	63,65%
15	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. INFRAEST.PRODUCTIVA CANT. DE IPAGUAZU Y CHIMEO PROV. O'CONNOR	70.000,00	69.797,28	99,71%	20.410.949,95	12.998.918,68	7.412.031,27	63,69%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 51% A 75 % DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
16	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE PRESA HUACATA VALLE CENTRAL DE TARIJA	1.458.269,00	947874,71	65,00%	1.458.269,00	947.874,71	510.394,29	65,00%
17	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	AMPL. ELECTRIFICACION RURAL 2DA. SECCION PROV. AVILES	61.512,70	8.623,71	14,02%	35.657.034,85	23.847.599,87	11.809.434,98	66,88%
18	SEDECA	SEDECA	CONST. CAMINO PUERTA DEL CHACO - CANALETAS KM 9+504.6 A KM 24+840.6	78.088.543,00	74.904.788,07	95,92%	202.596.457,00	136.438.048,74	66.158.408,26	67,34%
19	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. COLEGIO INTERNADO TREMENTINAL 1° SECCION PROV. ARCE	3.521.963,00	3501828,51	99,43%	13.868.197,20	9.383.147,32	4.485.049,88	67,66%
20	SEDECA	SEDECA	CONST. CAMINO SAN JOSECITO - EL PESCAO	2.630.238,00	2.630.238,00	100,00%	59.651.890,24	40.570.302,84	19.081.587,40	68,01%
21	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD SELLA CERCADO	3.171.738,00	2062320,46	65,02%	7.729.809,35	5.264.241,91	2.465.567,44	68,10%
22	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO PALOS BLANCOS	1.000.000,00	0	0,00%	16.576.735,02	11.475.385,10	5.101.349,92	69,23%
23	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	CONST. ASFALTADO CRUCE PANAMERICANO LA CHOZA - SAN ISIDRO	13.898.000,00	13.702.500,00	98,59%	48.133.664,07	33.524.254,31	14.609.409,76	69,65%
24	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA SANTA ANA	180.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	420.000,00	180.000,00	70,00%
25	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD PANTIPAMPA CHURQUIS	2.044.456,32	1.085.098,40	53,08%	3.942.645,31	2.789.824,58	1.152.820,73	70,76%
26	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. SISTEMA DE RIEGO TOMATAS GRANDE	92.716,00	92.715,82	100,00%	324.506,00	231.789,54	92.716,46	71,43%
27	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. SISTEMA DE RIEGO CARACHIMAYO	1.728,00	0,00	0,00%	6.091.269,19	4.524.874,22	1.566.394,97	74,28%
28	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL EL PUENTE	10.708.674,00	10.682.642,60	99,76%	20.310.248,33	15.185.820,83	5.124.427,50	74,77%
29	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. DOBLE VIA MOTO MENDEZ TOMATITAS SAN LORENZO	335.186,00	335.185,99	100,00%	1.685.806,00	1.280.619,26	405.186,74	75,96%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
1	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. PARQUE HISTORICO CULTURAL OSCAR ALFARO EN LA PRIMERA SECCION PROV. MENDEZ	1.000,00	0,00	0%	325.000,00	250.000,00	75.000,00	76,92%
2	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	CONST. SISTEMA DE RIEGO GUADALQUIVIR-CENAVIT-CALAMUCHITA	38.079.252,34	37684172,2	98,96%	209.387.457,59	165.253.020,08	44.134.437,51	78,92%
3	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. CAMPUS AGROPECUARIO Y CULTURAL PROV. O'CONNOR	3.031.793,93	1.172.846,89	38,68%	45.739.536,01	36.122.389,36	9.617.146,65	78,97%
4	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. Y EQUIPAMIENTO CETHA POTREROS PROV. O'CONNOR	382.371,00	382.332,00	99,99%	382.332,00	303.322,00	79.010,00	79,33%
5	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ASFALTADO CARRETERA CARAPARI-PALOS BLANCOS TRAMO CHOERE-PALOS BLANCOS	50.048.531,00	48.851.925,59	97,61%	115.687.653,36	92.484.686,65	23.202.966,71	79,94%
6	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	MEJ. Y CONST. SISTEMA DE RIEGO PRIMERA SECCION PROVINCIA MENDEZ FASE II	11.390,00	11.389,56	100,00%	497.118,44	399.308,00	97.810,44	80,32%
7	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. E IMPLEMENTACION GENERADORES DE ENERGIA ZONA PRODUCTIVA BERMEJO	4.157.619,58	0,00	0,00%	21.438.681,65	17.281.062,07	4.157.619,58	80,61%
8	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. INFRAEST. PARA FORTALECIM. Y PROM. TURISTICA COMUNIT. PADCAYA	8.111.769,07	8.111.768,58	100,00%	45.000.994,53	36.386.235,37	8.614.759,16	80,86%
9	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. SISTEMA DE ADUCCION PROVINCIA ARCE BERMEJO	15.132.780,00	15132780	100,00%	137.599.995,37	111.333.235,86	26.266.759,51	80,91%
10	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. PUENTE VEHICULAR YESERA-CHIGUAYPOLLA	3.439.034,49	3.424.862,39	99,59%	4.204.484,98	3.424.862,39	779.622,59	81,46%
11	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	MEJ. Y CONST. SISTEMA DE RIEGO 1RA SECC. PROV. MENDEZ	3.281.575,40	1.477.127,04	45,01%	17.161.683,57	13.984.569,00	3.177.114,57	81,49%
12	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	MEJ. SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA DE ARRIBA (CONCEPCION)	552.433,05	551.466,49	99,83%	5.167.836,00	4.248.221,19	919.614,81	82,21%
13	SEDECA	SEDECA	CONST. ASFALTADO CAMINO T. VIAL CARAPARI-EL CAJON-BERMEJO SUB T. COLONIA LINARES -P. S. TELMO-P. S. ANTONIO	17.687.651,45	11.375.131,66	64,31%	213.424.210,42	180.806.794,41	32.617.416,01	84,72%
14	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	CONST. CAMPUS UNIVERSITARIO U.A.J.M.S MODULO II - FACULTAD DE CIENCIAS INTEGRADAS - BERMEJO	5.289.041,00	5.289.041,00	100,00%	21.132.888,01	18.289.844,51	2.843.043,50	86,55%
15	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. CAMINO ASFALTADO IRLCALAYA - EL PUENTE - LA VERDIGUERA	16.224.988,39	5564988,39	34,30%	166.452.923,94	146.176.294,56	20.276.629,38	87,82%
16	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD TOLOMOSA NORTE	1.738.181,00	1.663.843,56	95,72%	4.369.871,49	3.838.067,90	531.803,59	87,83%
17	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. ATAJADOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS	12.000.000,00	11.974.983,44	99,79%	43.519.066,14	38.506.583,95	5.012.482,19	88,48%
18	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	APOYO FOM. A LA TRANS Y COMERC DE CITRICOS BJO	4.881.938,52	2.493.744,00	51,08%	70.989.190,53	63.730.849,60	7.258.340,93	89,78%
19	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE BASQUETBALL TARIJA	746.654,16	0,00	0,00%	18.359.122,07	16.872.702,08	1.486.419,99	91,90%
20	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. CAMPO DEPORTIVO CON CESPED SINTETICO EN TOMATITAS	265.271,50	257269,57	96,98%	2.209.186,56	2.058.844,06	150.342,50	93,19%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
21	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. OBRAS DE CONCLUSION VELODROMO OLIMPICO DEPARTAMENTAL TARIJA	3.872.963,00	3.872.962,47	100,00%	26.400.148,71	24.612.786,66	1.787.362,05	93,23%
22	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ELECTRIF. RURAL LOMA ALTA - PAMPA REDONDA	1.151.457,00	1148537	99,75%	10.744.972,72	10.076.550,62	668.422,10	93,78%
23	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. CENTRO DE TECNOLOGIAS APROPIADAS COMUNIDAD YUTICANCHA	45.419,00	0,00	0,00%	959.404,01	913.985,98	45.418,03	95,27%
24	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. ESTANQUES COM. ZONA ALTA DEL RIO PILAYA	603.856,78	0,00	0,00%	15.708.898,06	15.122.299,75	586.598,31	96,27%
25	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD LAZARETO	3.586.856,00	3341222,48	93,15%	6.775.325,33	6.529.693,46	245.631,87	96,37%
26	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. PUENTE VEHICULAR TOLOMOSA OESTE	776.892,76	776892,76	100,00%	5.533.676,29	5.346.383,24	187.293,05	96,62%
27	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	MEJ. Y AMPLIAC. SIST. DE RIEGO DISTR.5 QUEBRADA HONDA	1.384.977,58	984.984,00	71,12%	27.161.660,00	26.359.428,52	802.231,48	97,05%
28	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONST. DE ALBERGUE PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN TARIJA	1.558.490,00	332.075,17	21,31%	7.708.533,89	7.482.122,75	226.411,14	97,06%
29	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	IMPLEM. SISTEMA CIUDAD SEGURA BERMEJO	0,00	0,00	0,00%	21.249.392,00	20.880.000,00	369.392,00	98,26%
30	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD DE NOGALITOS MUNICIPIO DE PADCAYA	149.165,00	124.873,89	83,72%	18.446.111,34	18.421.820,23	24.291,11	99,87%
31	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. ASFALTADO CHALAMARCA - ALISOS DEL CARMEN	139.419,00	139.408,80	99,99%	348.533,00	348.521,20	11,80	100,00%
32	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. INFRAEST. PRODUCTIVA CHIQUIACA MARGEN IZQUIERDO	318.062,00	318.061,60	100,00%	318.062,00	318.061,60	0,40	100,00%
33	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	CONST. LABORATORIO INSTITUTO TECNOLÓGICO URIONDO	411.464,91	410.476,51	99,76%	1.766.850,73	1.766.850,72	0,01	100,00%
34	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	ESTUDIO TESA CONST. SISTEMA DE RIEGO Y EMBALSES DE REGULACION CHAGUAYA-COLON	1.998.874,00	1.998.873,31	100,00%	1.998.873,32	1.998.873,31	0,01	100,00%
35	SUBGERNACION URIONDO	SUBGERNACION URIONDO	AMPL. SISTEMA DE RIEGO CONCEPCION (CANAL DEL MEDIO)	71.230,65	71.151,45	99,89%	7.484.170,53	7.484.170,51	0,02	100,00%
36	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD SAN MATEO	37.131,00	37.130,83	100,00%	6.053.535,78	6.053.535,77	0,01	100,00%
37	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. YEQUIP. CIRCUITO TURISTICO EUSTAQUIO MENDEZ SAN LORENZO	113.400,00	113.400,00	100,00%	324.000,00	324.000,00	0,00	100,00%
38	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. DE GAVIONES HUACATA	12.842,00	0,00	0,00%	114.297,13	114.297,13	0,00	100,00%
39	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	SUBGOBERNACIÓN SAN LORENZO	CONST. SISTEMAS DE RIEGO HUACATA ZAPATERA	56.000,00	56.000,00	100,00%	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00%
40	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	SUBGOBERNACIÓN EL PUENTE	CONST. INSTITUTO TECNOLÓGICO 2 DE AGOSTO ISLAYACHI	398.981,87	398.981,87	100,00%	2.125.955,38	2.125.955,38	0,00	100,00%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2018		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
41	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	SUBGOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. CANCHA DEPORTIVA CON CESPED SINTETICO HUACANQUI	373.474,31	373.474,31	100,00%	1.869.053,25	1.869.053,25	0,00	100,00%
42	SUBGOBERNACION BERMEJO	SUBGOBERNACION BERMEJO	AMPL. INFRAESTRUCTURA HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA 3ER NIVEL BERMEJO	97.759,32	97.759,32	100,00%	1.946.846,71	1.946.846,71	0,00	100,00%
43	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	SUBGOBERNACIÓN O CONNOR	CONST. ASFALTADO CRUCE RUTA 11 (SAN SIMON)- LOS NARANJOS PROV. OCONNOR	59.704,00	59.704,00	100,00%	59.704,00	59.704,00	0,00	100,00%
44	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. CANCHA DE CESPED SINTETICO EN SELLA CERCADO DE LA CIUDAD DE TARIJA	486.964,58	486.964,54	100,00%	2.114.261,70	2.114.261,70	0,00	100,00%
45	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	REHAB. DE AREAS DEGRADADAS EN LA PROV. CERCADO	90.613,00	90.612,90	100,00%	302.043,00	302.043,00	0,00	100,00%
46	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	SUBGOBERNACIÓN YUNCHARA	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO ZONA ALTA DEPTO. DE TARIJA	1.321.333,56	1.321.333,56	100,00%	15.158.677,90	15.158.677,90	0,00	100,00%
47	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	MEJ. Y AMPLIACION CAMINO CRUCE SANTA ANA LA VIEJA - LADERAS NORTE	300.000,00	300000	100,00%	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00%