



SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE  
GESTIÓN INSTITUCIONAL

# Reportes Gerenciales al 30 de junio 2020

Sistema Integral de Gestión por Resultados

## Contenido

<b>REPORTES GERENCIALES</b> .....	1
1. Resumen general de estado del GADT .....	6
1.1 Ejecución Financiera a junio 2020 – Gobierno Autónomo Del Departamento De Tarija .....	6
1.1.1 Ejecución presupuestaria de la GADT vs. Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión .....	7
1.1.2 Ejecución Presupuestaria por principales ingresos al 30 de junio – Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija.....	7
2. Órganos del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija .....	8
2.1 Ejecución Financiera según Órganos del Gobierno Autónomo de Tarija .....	8
2.2 Ejecución Financiera .....	8
2.3 Reporte de Ejecución Presupuestaria por Tipo de Objeto de Gasto.....	9
3. Ejecución por Tipo de Operación al 30 de junio de 2020 .....	10
3.1 Ejecución Física .....	10
3.1.1 Programas No Recurrentes .....	10
3.1.2 Programas Recurrentes.....	11
3.1.3 Operaciones de Funcionamiento .....	12
3.2 Ejecución Financiera .....	12
3.2.1 Programas No Recurrentes .....	12
3.2.2 Programas Recurrentes.....	13
3.2.3 Operaciones de Funcionamiento .....	14
4. Ejecución de Proyectos de Inversión Pública – Acumulada .....	15
4.1 Ejecución Física de Proyectos de Inversión .....	15
4.2 Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos de Inversión .....	16
4.3 Ejecución Física acumulada de Proyectos de Inversión Directa .....	16
4.4 Ejecución Financiera acumulada de Proyectos de Inversión Directa .....	17
4.5 Ejecución Física Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada .....	18
4.6 Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada .....	19
5. Análisis de Desempeño por Dirección Administrativa .....	21
5.1 Análisis de Ejecución Financiera por Dirección Administrativa .....	21
6. Cumplimiento de modelo de Gestión – Agenda del Bienestar .....	24
6.1 Cumplimiento de modelo de Gestión – Agenda del Bienestar y áreas de intervención .....	25
7.- Ejecución financiera por Sectores de Inversión .....	27
7.2 Ejecución Presupuestaria por sectores de Inversión publica .....	27

## Índice de Gráficos

Gráfico 1: Ejecución del Presupuesto al 30 de junio .....	6
Gráfico 2: Ejecución del Presupuesto al 30 de junio .....	6
Gráfico 3: Ejecución del Presupuesto al 30 de junio .....	7
Gráfico 4: Ejecución Presupuestaria por Principales Ingresos.....	7
Gráfico 5: Ejecución Financiera Según Órganos del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija .....	8
Gráfico 6: Ejecución Financiera según Unidad Ejecutora del Órgano Ejecutivo .....	8
Gráfico 7 Ejecución Presupuestaria por Tipo de Objeto de Gasto .....	9
Gráfico 8 : Ejecución Física de Programas No Recurrentes .....	10
Gráfico 9: Ejecución Física de Programas No Recurrentes .....	10
Gráfico 10: Ejecución Física de Programas Recurrentes .....	11
Gráfico 11: Ejecución Física de Programas Recurrentes .....	11
Gráfico 12: Ejecución Física de Operaciones de Funcionamiento .....	12
Gráfico 13: Ejecución Financiera de Programas No Recurrentes .....	12
Gráfico 14: Ejecución Financiera de Programas No Recurrentes .....	13
Gráfico 15: Ejecución Financiera de Programas Recurrentes .....	13
Gráfico 16: Ejecución Financiera de Programas Recurrentes .....	14
Gráfico 17: Ejecución Financiera de Operaciones de Funcionamiento .....	14
Gráfico 18: Ejecución Financiera de Operaciones de Funcionamiento .....	15
Gráfico 19: Ejecución Física Acumulada de Proyectos de Inversión.....	15
Gráfico 20: Ejecución Financiera de Proyectos de Inversión .....	16
Gráfico 21: Ejecución Física Acumulada de Proyectos De Inversión Directa.....	16
Gráfico 22: Ejecución Física acumulada de Proyectos de Inversión Directa .....	17
Gráfico 23: Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos De Inversión Directa .....	17
Gráfico 24: Ejecución Financiera acumulada de Proyectos de Inversión Directa.....	18
Gráfico 25 : Ejecución Física Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada .....	18
Gráfico 26: Ejecución Física de Proyectos de Inversión Delegada .....	19
Gráfico 27: Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos De Inversión Delegada.....	19
Gráfico 28: Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada.....	20
Gráfico 29: Análisis por Dirección Administrativa en Ejecución Financiera .....	21
Gráfico 30: Ejecución Presupuestaria de la Agenda del Bienestar.....	24
Gráfico 31: Ejecución Financiera Acumulada de la Agenda del Bienestar .....	26
Gráfico 32: Ejecución Presupuestaria Vigente por Sectores de Inversión .....	27

## REPORTES GERENCIALES

La Gobernación del Departamento de Tarija, implementó **el Sistema Integrado de Gestión por Resultados (SIGRE)**, que permite la administración y toma de decisiones administrativas oportunas a partir de la información fiable que brinda el nivel operativo sobre la ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual, ejecutado por las unidades organizacionales del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, esto con la finalidad de promover una nueva cultura institucional orientada a resultados, y la transparencia institucional.

Importante mencionar, que el presente reporte semestral tiene particularidades diferentes por la coyuntura en salud que actualmente vive el país con la PANDEMIA del COVID-19. Se menciona alguna de ellas que permitirá realizar el análisis entre el comportamiento en las ejecuciones física y financieras en programas y proyectos.

- ❑ Mediante el Instructivo N° 01/2020 emitido por la Secretaría Departamental de Gestión Institucional, se realizó la capacitación y registro del POA 2020 a las Unidades Ejecutoras de la Gobernación en febrero y mediados de marzo.
- ❑ La Pandemia en Bolivia se inicia el 10 de marzo, y a partir del 22 del mismo mes, se declara cuarentena con suspensión de actividades en el sector público y privado, para prevenir la propagación de la enfermedad.
- ❑ La Gobernación del Departamento de Tarija, de manera oportuna realiza la reformulación de presupuesto para incorporar proyectos y programas que permitan la atención de la PANDEMIA, incorporando 1 proyecto para compra de equipamiento y Programas en diferentes unidades ejecutoras como ser: Desarrollo Humano, Hospital San Juan de Dios, Sub Gobernación de Bermejo, Cercado y el Puente.
- ❑ Los programas y proyectos durante esta cuarentena han sufrido paralización de sus actividades, esto por preservar la salud de servidores públicos y por cumplir con las disposiciones nacionales y departamentales. Acciones que han incidido a no ejecutar actividades, pero si a ejecutar presupuesto para el pago del personal contratado. Datos que se reflejan en el algunas Unidades ejecutoras.

El presente Reporte Gerencial cuenta con información de las 25 Direcciones Administrativas registradas en el SIGEP correspondiente a proyectos, programas y operaciones de funcionamiento inscritos en el POA 2020 de la Gobernación del Departamento de Tarija; el SIGRE hasta el 30 de junio presenta el siguiente registro:

Operación	Cantidad
Proyectos de Inversión	136
Programas	203
Previsiones	1
Servicio de la Deuda	6
Operaciones de Funcionamiento	21
Transferencia de Capital	6
<b>TOTAL</b>	<b>373</b>

A partir de estos datos se presenta Reportes de Ejecución física y financiera de gestión; como así también acumulada en el caso de proyectos de inversión directa y delegada al 30 de junio de la gestión 2020.

1. En el **gráfico 1 y 2** observamos: La Gobernación del Departamento de Tarija al 30 de junio del 2020 cuenta con una ejecución financiera del 24,51% con un presupuesto vigente de Bs. 1.522.046.596,07 y una ejecución de Bs. 373.019.429,65. Mientras que el **gráfico 3** muestra la relación entre la ejecución presupuestaria de la GADT de Bs. 373.019.429,65 con la ejecución financiera de inversión pública que asciende a Bs. 63.718.449,72 representando el **17,08 %** de participación de la ejecución financiera.
2. En el **gráfico 4** se presenta la ejecución presupuestaria por principales ingresos: Regalías Hidrocarburíferas con un porcentaje de desembolso del 53,86%, IDH 46,91%, IEHD 17,91%, ORE 12,20% y otras transferencias TGN 19,05%. Esto significa que del presupuesto total programado de Bs. 1.522.046.596,14 la gobernación hasta el 30 de junio ha percibido Bs. 524.904.796,43 haciendo un porcentaje del 34,49% de los ingresos efectivamente percibidos.
3. En el **Gráfico 5**, en la ejecución Financiera de los órganos del Gobierno Autónomo observamos que el Órgano Ejecutivo tiene un porcentaje de ejecución del 24,25 %, el Órgano Legislativo del 38,18 %, haciendo un total del **24,51 %** de ejecución financiera en la GADT.
4. En el **Gráfico 6**, con respecto a la Ejecución Presupuestaria de las unidades ejecutoras del órgano ejecutivo los porcentajes son los siguientes: Administración Central representada por las 13 Secretarías Departamentales tienen una ejecución financiera del 24,54%, las Subgubernaciones un 12,88% y las Unidades Desconcentradas un 29,25%.
5. En el **gráfico 7** se desglosa el Reporte de Ejecución Presupuestaria por Tipo de Objeto de Gasto de acuerdo se tiene un Porcentaje de Ejecución

Financiera: dentro de la **Inversión Pública** que corresponde a Proyectos de Inversión Delegada un 14,41% y en Proyectos de Inversión Directa 8,58%, en **Programas** corresponden los No Recurrentes con 24,23% y los Recurrentes un 29,02%; el **Gasto Corriente** tiene una ejecución de 34,64%; Las **Transferencias de Capital** un 32,70%; el **Servicio de la Deuda** un 28,83% y las **Previsiones Financieras** tiene una ejecución de 47,08%.

6. En el **gráfico N°8 y 9**, advertimos que de 69 Programas No Recurrentes inscritos, las ejecuciones físicas se encuentran en los siguientes rangos: 49 programas de 0 a 25% con el 71,01%, 11 programas en 26 a 50% representando el 15,94%, 5 programas en el rango 51 a 75% con el 7,25% y 4 programas en el rango 76 al 100% con el 5,80%.
7. En el **gráfico 10 y 11**, muestra los 147 programas recurrentes con los siguientes datos con respecto a la ejecución física: 109 programas se encuentran situados en el rango 0 a 25% representando el 74%, 27 en el rango 26 a 50% con el 18%, 10 en el rango 51 a 75% con un porcentaje del 7% y 1 programas en el rango de 76 a 100% que representa el 1%.
8. El **gráfico N° 12** nos presenta la ejecución física de las 21 operaciones de funcionamiento donde 5 operaciones se encuentran en el rango de 0 a 25%, 14 en el rango de 26 a 50% y 2 está ubicada en el rango 51 a 75%.
9. Los **gráficos 13 y 14** muestran las ejecuciones presupuestarias de los 69 Programas No Recurrentes donde 48 programas se encuentra con muy baja ejecución financiera situada en el rango de 0 a 25 % representando el 69,6%, 14 programas se localizan con una ejecución baja en el rango 26 a 50% con el 20,3% y 6 programas en el rango de 51 a 75% con un porcentaje del 8,7% y 1 programa en el rango del 76 a 100% con un porcentaje de 1%.
10. Los **gráficos 15 y 16** muestran las ejecuciones presupuestarias de los 147 Programas Recurrentes donde 106 programas se encuentra con muy baja ejecución financiera situada en el rango de 0 a 25 % con el 72,1%, 34 programas se localizan con una ejecución baja en el rango 26 a 50 % con un porcentaje del 23,1%, 6 programas de 51 a 75% con el 4,1% y 1 programas situado en el rango 76 a 100% con el 0,7%.
11. Los **gráficos 17 y 18** muestran las ejecuciones presupuestarias de las 21 Operaciones de Funcionamiento, 7 operaciones de funcionamiento en el rango 26 a 50%, 13 en el rango de 26 a 50% y 1 operación en el rango de 51 a 75%.
12. El **gráfico N° 19** presenta la ejecución física acumulada de los 136 proyectos de inversión pública inscritos, donde 42 proyectos que representan el 30,88%

se encuentran con muy baja ejecución, 16 proyectos con un 11,76% con baja ejecución, 20 proyectos con el 14,71% con mediana ejecución y 58 proyectos que representan el 42,65% se encuentran con alta ejecución física.

13. El **gráfico 20**: Con respecto a la ejecución financiera acumulada de los 136 proyectos de inversión pública, 47 proyectos con el 34,56% tienen una muy baja ejecución, 30 proyectos con el 22,06% se encuentran en el rango de ejecución baja, mientras que 32 proyectos con el 23,53% tienen una ejecución mediana y 27 proyectos con el 19,85% tienen una alta ejecución.
14. El **grafico N° 21 y 22** nos muestra la ejecución física de los 32 proyectos de inversión directa, observando que 7 proyectos se encuentran con muy baja ejecución (rango de 0% a 25%) con el 21,88%, 6 proyectos con baja ejecución (rango 26% a 50%) representando el 18,75%, 6 proyectos con mediana ejecución (rango 51% a 75%) con el 18,75% y 13 proyectos con alta ejecución (rango 76% a 100%) con el 40,63%.
15. El **grafico N° 23 y 24** representa la ejecución financiera acumulada de los 32 proyectos de inversión directa donde 8 proyectos tienen muy baja ejecución representando el 25,00%, 10 proyectos con baja ejecución con el 31,25%, 5 proyectos con mediana ejecución con el 15,63% y 9 proyectos con alta ejecución representando el 28,13%.
16. En el **gráfico N° 25 y 26**, muestra la ejecución física de los 104 proyectos de inversión delegada: 35 proyectos se encuentran con muy baja ejecución con el 33,65%, 10 proyectos con baja ejecución representando el 9,62%, 14 proyectos se encuentran con mediana ejecución con el 13,46% y 45 proyectos tiene una ejecución alta con el 43,27%. En el gráfico **N° 28** se observa la ejecución financiera donde 39 proyectos tienen muy baja ejecución financiera con el 37,5%, 20 proyectos se sitúan en el rango de baja ejecución con el 19,2%, 27 proyectos en mediana ejecución con el 26,0% y solo 18 proyectos cuentan con una ejecución alta representando el 17,3%.
17. En el **gráfico N°29**, con respecto a la Ejecución financiera de las Direcciones Administrativas, se puede observar que la Asamblea Departamental tiene la mayor ejecución con el 38,18%, seguido del SEDES con el 36,35 % y el Banco de Sangre con el 30,30% y. Mientras el **gráfico N° 29.1 muestra** la ejecución financiera de los proyectos de inversión con los siguientes porcentajes: la Administración Central con el 23,69%, le sigue el Servicio Departamental de Caminos con el 20,50% y la Subgobernación de O'Connor con el 19,55%. El **Gráfico N° 29.2** muestra la ejecución financiera de los programas donde la Subgobernación de Cercado tiene el mayor porcentaje con el 57,35,


seguido del Servicio Departamental de Caminos con el 40,81 % y el Servicio Departamental de Salud con un 36,43%.

18. En el **gráfico N° 30**, presentamos una evaluación de la Agenda del Bienestar con respecto a la ejecución presupuestaria, donde se observa que el Plan Vida cuenta con el 28,33%, el Plan Dignidad con un 8,57%, el Plan Oportunidad el 14,94%, el Plan Transparencia con el 30,36%, y el Plan Alegría con 23,10%.
19. El **grafico N° 32** muestra el comportamiento de los sectores económicos con respecto a la ejecución presupuestaria de inversión pública, donde se puede observar que los sectores con mayor movimiento presupuestario son: el Sector **Transporte** tiene un presupuesto vigente de Bs. 333.280.330,42 y una ejecución de Bs. 162.737.315,65; seguido del Sector **Salud** con un presupuesto de Bs. 84.330.094,07 con una ejecución de Bs. 14.225.330,32 y el Sector **Deporte** con un presupuesto de Bs. 21.454.760,66 y una ejecución de Bs. 7.870.036,02.un presupuesto de Bs. 100.288.928,48 y una ejecución de Bs. 29.384.910,02.


## 1. Resumen general de estado del GADT

### 1.1 Ejecución Financiera a junio 2020 – Gobierno Autónomo Del Departamento De Tarija

**Gráfico 1: Ejecución del Presupuesto al 30 de junio GADT**




**Gráfico 2: Ejecución del Presupuesto al 30 de junio GADT**




### 1.1.1 Ejecución presupuestaria de la GADT vs. Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión

**Gráfico 3: Ejecución del Presupuesto al 30 de junio GADT**



### 1.1.2 Ejecución Presupuestaria por principales ingresos al 30 de junio – Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija


**Gráfico 4: Ejecución Presupuestaria por Principales Ingresos al 30 de junio**



## 2. Órganos del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija


### 2.1 Ejecución Financiera según Órganos del Gobierno Autónomo de Tarija

**Gráfico 5: Ejecución Financiera Según Órganos del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija**



### 2.2 Ejecución Financiera


**Gráfico 6: Ejecución Financiera según Unidad Ejecutora del Órgano Ejecutivo Gobierno Autónomo Departamental de Tarija**



### 2.3 Reporte de Ejecución Presupuestaria por Tipo de Objeto de Gasto

DETALLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>488.788.500,06</b>	<b>63.718.449,72</b>	<b>13,04%</b>
Proyecto de Inversión Delegada	373.707.051,79	53.840.399,15	14,41%
Proyecto de Inversión Directa	115.081.448,27	9.878.050,57	8,58%
<b>PROGRAMAS</b>	<b>730.489.084,45</b>	<b>208.910.913,71</b>	<b>28,60%</b>
Programa No Recurrente	64.215.794,00	15.562.598,50	24,23%
Programa Recurrente	666.273.290,45	193.348.315,21	29,02%
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>133.947.719,36</b>	<b>46.396.882,02</b>	<b>34,64%</b>
Gasto Corriente	133.947.719,36	46.396.882,02	34,64%
<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>	<b>67.486.183,00</b>	<b>22.066.183,42</b>	<b>32,70%</b>
Transferencia de Capital	67.486.183,00	22.066.183,42	32,70%
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>86.465.816,00</b>	<b>24.927.000,78</b>	<b>28,83%</b>
Servicio de la Deuda	86.465.816,00	24.927.000,78	28,83%
<b>PREVISIONES FINANCIERAS</b>	<b>14.869.293,20</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>47,08%</b>
Previsiones	14.869.293,20	7.000.000,00	47,08%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.522.046.596,07</b>	<b>373.019.429,65</b>	<b>24,51%</b>

Gráfico 7 Ejecución Presupuestaria por Tipo de Objeto de Gasto



### 3. Ejecución por Tipo de Operación al 30 de junio de 2020


#### 3.1 Ejecución Física

##### 3.1.1 Programas No Recurrentes

**Gráfico 8 : Ejecución Física de Programas No Recurrentes al 30 de junio**




**Gráfico 9: Ejecución Física de Programas No Recurrentes al 30 de junio**




[\\*Ver anexo1\\*](#)

### 3.1.2 Programas Recurrentes

**Gráfico 10: Ejecución Física de Programas Recurrentes al 30 de junio**




**Gráfico 11: Ejecución Física de Programas Recurrentes al 30 de junio**



[\\*Ver Anexo2\\*](#)

### 3.1.3 Operaciones de Funcionamiento

**Gráfico 12: Ejecución Física de Operaciones de Funcionamiento al 30 de junio**




[\\*Ver Anexo3\\*](#)


### 3.2 Ejecución Financiera

#### 3.2.1 Programas No Recurrentes

**Gráfico 13: Ejecución Financiera de Programas No Recurrentes al 30 de junio**




**Gráfico 14: Ejecución Financiera de Programas No Recurrentes al 30 de junio**




[\\*Ver Anexo4\\*](#)

### 3.2.2 Programas Recurrentes

**Gráfico 15: Ejecución Financiera de Programas Recurrentes al 30 de junio**




**Gráfico 16: Ejecución Financiera de Programas Recurrentes al 30 de junio**




[\\*Ver Anexo5\\*](#)

### 3.2.3 Operaciones de Funcionamiento

**Gráfico 17: Ejecución Financiera de Operaciones de Funcionamiento al 30 de junio**



**Gráfico 18: Ejecución Financiera de Operaciones de Funcionamiento al 30 de junio**




[\\*Ver Anexo6\\*](#)

## 4. Ejecución de Proyectos de Inversión Pública – Acumulada


### 4.1 Ejecución Física de Proyectos de Inversión

**Gráfico 19: Ejecución Física Acumulada de Proyectos de Inversión al 30 de junio**




## 4.2 Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos de Inversión

Gráfico 20: Ejecución Financiera de Proyectos de Inversión




## 4.3 Ejecución Física acumulada de Proyectos de Inversión Directa

Gráfico 21: Ejecución Física Acumulada de Proyectos De Inversión Directa al 30 de junio




**Gráfico 22: Ejecución Física acumulada de Proyectos de Inversión Directa**




[\\*Ver Anexo7\\*](#)

#### 4.4 Ejecución Financiera acumulada de Proyectos de Inversión Directa

**Gráfico 23: Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos De Inversión Directa al 30 de junio**




**Gráfico 24: Ejecución Financiera acumulada de Proyectos de Inversión Directa**




[\\*Ver Anexo8\\*](#)

#### 4.5 Ejecución Física Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada

**Gráfico 25 : Ejecución Física Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada al 30 de junio**




**Gráfico 26: Ejecución Física de Proyectos de Inversión Delegada**




[\\*Ver Anexo9\\*](#)

#### 4.6 Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada

**Gráfico 27: Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos De Inversión Delegada al 30 de junio**



**Gráfico 28: Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada**




[\\*Ver Anexo10\\*](#)


## 5. Análisis de Desempeño por Dirección Administrativa

### 5.1 Análisis de Ejecución Financiera por Dirección Administrativa


Gráfico 29: Análisis por Dirección Administrativa en Ejecución Financiera



**Gráfico 29.1: Análisis de Desempeño por Dirección Administrativas de Inversión Ejecución Financiera**




**Gráfico 29.2: Análisis de Desempeño por Dirección Administrativas de Programas Ejecución Financiera**



## 6. Cumplimiento de modelo de Gestión – Agenda del Bienestar

COMPONENTE ESTRATÉGICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
I. Plan Vida	722.026.425,65	204.543.051,28	28,33%
II. Plan Dignidad	55.306.369,59	4.742.407,11	8,57%
III. Plan Oportunidad	382.820.330,33	57.205.404,92	14,94%
IV. Plan Transparencia	315.653.555,84	95.846.247,02	30,36%
V. Plan Alegría	46.239.914,66	10.682.319,32	23,10%
<b>TOTAL</b>	<b>1.522.046.596,07</b>	<b>373.019.429,65</b>	<b>24,51%</b>


Gráfico 30: Ejecución Presupuestaria de la Agenda del Bienestar al 30 de junio



## 6.1 Cumplimiento de modelo de Gestión – Agenda del Bienestar y áreas de intervención

Plan / Área de Intervención	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejecución
<b>I. Plan Vida</b>	<b>722.026.425,65</b>	<b>204.543.051,28</b>	<b>28,33%</b>
i) Salud	540.393.498,23	180.750.105,42	33,45%
ii) Educación	25.274.616,79	2.402.129,83	9,50%
iii) Gestión Social	91.508.416,98	18.065.616,70	19,74%
iv) Medio Ambiente	64.849.893,65	3.325.199,33	5,13%
<b>II. Plan Dignidad</b>	<b>55.306.369,59</b>	<b>4.742.407,11</b>	<b>8,57%</b>
i) Agua potable y saneamiento Básico	37.517.586,59	2.521.112,22	6,72%
ii) Energía eléctrica	12.039.877,00	2.221.294,89	18,45%
iii) Gas natural	5.748.906,00	0,00	0,00%
<b>III. Plan Oportunidad</b>	<b>382.820.330,33</b>	<b>57.205.404,92</b>	<b>14,94%</b>
i) Hidrocarburos y Energía	1.161.766,00	312.204,82	26,87%
ii) Desarrollo Productivo	129.405.093,62	14.291.697,36	11,04%
iii) Turismo	13.315.778,71	295.543,20	2,22%
iv) Infraestructura Vial	182.769.979,65	41.109.532,83	22,49%
vi) Riego	56.167.712,35	1.196.426,71	2,13%
<b>IV. Plan Transparencia</b>	<b>315.653.555,84</b>	<b>95.846.247,02</b>	<b>30,36%</b>
i) Transparencia	306.221.403,19	95.385.695,85	31,15%
ii) Autonomía	9.432.152,65	460.551,17	4,88%
<b>V. Plan Alegría</b>	<b>46.239.914,66</b>	<b>10.682.319,32</b>	<b>23,10%</b>
i) Cultura y arte	7.542.404,00	572.557,93	7,59%
ii) Cultura de la alegría	1.937.896,00	986.581,18	50,91%
iii) Deporte	29.364.499,66	8.451.996,46	28,78%
iv) Convivencia y seguridad ciudadana	7.245.115,00	648.183,75	8,95%
v) Recreación y entretenimiento	150.000,00	23.000,00	15,33%
<b><u>TOTAL GENERAL</u></b>	<b>1.522.046.596,07</b>	<b>373.019.429,65</b>	<b>24,51%</b>


**Gráfico 31: Ejecución Financiera Acumulada de la Agenda del Bienestar al 30 de junio**



## 7.- Ejecución financiera por Sectores de Inversión

### 7.2 Ejecución Presupuestaria por sectores de Inversión pública

Gráfico 32: Ejecución Presupuestaria Vigente por Sectores de Inversión al 30 de junio



**Anexos**

---

# **Ejecución Física Programas No Recurrentes**

---

## **ANEXO 1**

---

*Sistema Integrado de Gestión por  
Resultados*

---

**PROGRAMAS NO RECURRENTE  
EN EL RANGO DE 0 A 25% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

<b>N°</b>	<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	<b>NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	<b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b>		<b>% DE EJECUCIÓN FÍSICA</b>
1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	41.504,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	FORTALECIMIENTO A LA FALCA	303.680,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROMOCIÓN INTRA E INTER CULTURAL DE GESTIÓN	987.896,00	833.020,04	84,32%	<b>0,00%</b>
4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS JOSÉ SANTOS MUJICA	120.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
5	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	INSTITUTO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA MARIO ESTENSSORO	120.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
6	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	GOBIERNO ELECTRÓNICO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	450.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
7	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS	PROGRAMA DE RECONVERSIÓN VEHICULAR GNV	266.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
8	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS	CONTROL Y MONITOREO PRODUCC. COMERC. Y EXPLOTACIÓN DE PRODUCTOS MINERALÓGICOS EN EL DPTO. DE T	365.036,00	195.276,93	53,50%	<b>0,00%</b>
9	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS	PROGRAMA DE MONITOREO Y ANÁLISIS TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN HIDROCARBURÍFERA EN EL DPTO. DE TARIJA	230.730,00	116.927,89	50,68%	<b>0,00%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
10	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	993.000,00	45.995,17	4,63%	<b>0,00%</b>
11	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CUENCA	8.000,00	2.500,00	31,25%	<b>0,00%</b>
12	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	REHABILITACIÓN DE SUELOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA PMSJ	450.000,00	81.153,37	18,03%	<b>0,00%</b>
13	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	500.000,00	94.765,40	18,95%	<b>0,00%</b>
14	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	CONTROL DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS	450.000,00	50.619,67	11,25%	<b>0,00%</b>
15	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	PROGRAMA DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD PRESAS Y DIQUES	450.000,00	44.960,60	9,99%	<b>0,00%</b>
16	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA PERTT.	RECUPERACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LAS SUBCUENCAS ALTA DEL RIO GUADALQUIVIR Y MEDIA DEL RIO SANTA ANA	250.000,00	101.025,13	40,41%	<b>0,00%</b>
17	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA PERTT.	REHABILITACIÓN DE PRESAS Y ATAJADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL VALLE CENTRAL DE TARIJA	250.000,00	9.829,86	3,93%	<b>0,00%</b>
18	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA PERTT.	CONSERVACIÓN Y MANEJO EN TRES SUBCUENCAS DEL VALLE CENTRAL DE TARIJA (GUADALQUIVIR, SANTA ANA, CAMACHO)	250.000,00	6.911,93	2,76%	<b>0,00%</b>
19	SEDEGIA	SEDEGIA	MEJORA DE LA GOBERNANZA PARA DISEÑO, EJECUCIÓN Y MONITOREO DE POLÍTICAS SOSTENIBLES DE GESTIÓN INTEGRAL DEL	4.639.451,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
20	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	APOYO Y FORTALECIMIENTO AL SECTOR APÍCOLA DEL DPTO. TARIJA	150.000,00	25.531,12	17,02%	<b>0,00%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
21	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS EN EL GANADO CAMÉLIDO ZONA ALTA DPTO. TARIJA	435.500,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
22	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	SANIDAD ANIMAL EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	150.000,00	23.500,33	15,67%	<b>0,00%</b>
23	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTINES FRUTALES TROPICALES EN EL SUBANDINO SUR	300.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
24	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SEDECA.	345.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
25	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y NIÑEZ	5.242.075,00	239.630,31	4,57%	<b>0,00%</b>
26	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	REINTEGRACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CENTROS DE ACOGIDA	156.961,00	17.182,20	10,95%	<b>0,00%</b>
27	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	FORTALECIMIENTO A CERETROP-BERMEJO	94.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
28	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS DE VECTORES (CHAGAS-MALARIA)	422.932,00	51.656,40	12,21%	<b>0,00%</b>
29	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	BRIGADAS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD COMUNITARIO INTERCULTURAL (SAFCI)	311.378,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
30	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE CÍTRICOS	1.000.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
31	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	FORTALECIMIENTO A LA FALCA	12.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
32	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA	70.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
33	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PMSJ	800.000,00	152.525,30	19,07%	<b>0,22%</b>
34	SEDEGIA	SEDEGIA	RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA CORDILLERA DE SAMA	252.800,00	48.784,33	19,30%	<b>1,28%</b>
35	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA PERTT.	MITIGACIÓN DE LOS PROCESOS EROSIVOS EN EL ÁREA DE APOORTE DE LA MICROCUENCA DE LA PRESA EL MOLINO	762.558,00	12.500,00	1,64%	<b>3,29%</b>
36	CEVITA	CEVITA	PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN	500.000,00	36.216,12	7,24%	<b>3,47%</b>
37	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PLAN QUINQUENAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER	600.000,00	66.825,11	11,14%	<b>12,00%</b>
38	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO DE CONTABILIDAD SUPERIOR TARIJA (INCOS)	400.000,00	22.812,47	5,70%	<b>15,00%</b>
39	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	TRANSFERENCIA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA,	4.000.000,00	0,00	0,00%	<b>15,00%</b>
40	SEDEGIA	SEDEGIA	PROGRAMA DE MONITORIO DE FUENTES HÍDRICAS DE APOORTE AL EMBALSE HUACATA	188.800,00	29.477,00	15,61%	<b>16,00%</b>
41	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PUEBLOS INDÍGENAS	FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA LOS PUEBLOS WEENHAYEK, TAPIETE, GUARANÍ DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	970.000,00	83.612,39	8,62%	<b>17,14%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
42	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	AGENCIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	210.000,00	37.276,16	17,75%	<b>17,75%</b>
43	SEDEGIA	SEDEGIA	CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PRESAS DPTO. TARIJA	829.500,00	131.505,00	15,85%	<b>17,99%</b>
44	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	INSTITUTO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA ORQUESTA JUVENIL TARIJA	120.000,00	19.015,00	15,85%	<b>20,00%</b>
45	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL	150.000,00	32.400,00	21,60%	<b>21,60%</b>
46	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DPTAL. DE CAPACITACIÓN MUSICAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	350.000,00	87.486,50	25,00%	<b>25,00%</b>
47	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SAN IGNACIO DE LOYOLA	250.000,00	20.710,57	8,28%	<b>25,00%</b>
48	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL A LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	230.809,00	83.171,96	36,03%	<b>25,33%</b>
49	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DESARROLLO DE LA GESTIÓN COMUNICACIONAL PARA EL CONTROL SOCIAL	5.150.000,00	1.512.660,78	29,37%	<b>25,51%</b>

**PROGRAMAS NO RECURRENTE  
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	PROGRAMA BOCA SANITA	130.000,00	41.905,39	32,23%	<b>28,29%</b>
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	150.000,00	28.638,00	19,09%	<b>29,05%</b>
3	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS ARTESANALES	960.000,00	262.734,98	27,37%	<b>30,00%</b>
4	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	MEJOR. Y APOYO AL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	950.000,00	229.824,90	24,19%	<b>30,00%</b>
5	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	FORTALECIMIENTO A LA EQUIDAD DE GENERO	120.000,00	30.157,00	25,13%	<b>30,94%</b>
6	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTINES FRUTALES EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	150.000,00	54.406,28	36,27%	<b>34,70%</b>
7	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DEFENSA Y PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	372.000,00	34.248,00	9,21%	<b>35,72%</b>
8	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	RÉGIMEN PENITENCIARIO	3.800.000,00	254.048,12	6,69%	<b>38,46%</b>
9	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SEDECA	16.853.987,00	6.877.708,05	40,81%	<b>40,00%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
10	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	747.671,00	256.181,05	34,26%	<b>46,70%</b>
11	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL LEY 031	1.297.067,00	250.623,19	19,32%	<b>49,64%</b>

**PROGRAMAS NO RECURRENTE  
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DPTO. DE TARIJA	1.882.823,00	856.836,50	45,51%	<b>54,57%</b>
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	CONTROL Y MONITOREO INTEGRAL DE LA SALUD	755.894,00	94.425,05	12,49%	<b>59,88%</b>
3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL AL PLAN DPTAL. DEL AGUA	371.640,00	236.692,08	63,69%	<b>60,51%</b>
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH	250.000,00	31.816,75	12,73%	<b>68,24%</b>
5	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PROGRAMA DPTAL. DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO SOCIO PRODUCTIVO	1.500.000,00	66.453,44	4,43%	<b>73,31%</b>

**PROGRAMAS NO RECURRENTE  
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE TEATRO DE LA CULTURA	62.540,00	23.000,00	36,78%	<b>80,00%</b>
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA BERMEJO TERCER NIVEL	6.470.020,00	1.699.736,70	26,27%	<b>80,00%</b>
3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DPTO. DE TARIJA	536.762,00	25.543,20	4,76%	<b>80,60%</b>
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	PROGRAMA SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA DE TARIJA - SEMAT	640.000,00	242.250,20	37,85%	<b>89,42%</b>

---

# **Ejecución Física Programas Recurrentes**

---

## **ANEXO 2**

---

*Sistema Integrado de Gestión por  
Resultados*

---

**PROGRAMAS RECURRENTE  
EN EL RANGO DE 0 A 25% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

<b>N°</b>	<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	<b>NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	<b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b>		<b>% DE EJECUCIÓN FÍSICA</b>
1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	FESTIVIDAD DE SAN ROQUE LEY 3132.	105.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	COMPLEJO CONVENTUAL SAN FRANCISCO LEY 3463.	49.520,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE CHAGUAYA LEY N° 115.	20.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	LEY DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CONCURSO DE LA PINTURA (JOSÉ LUIS MUJICA)	50.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
5	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - CERCADO	17.353.144,75	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
6	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - PADCAYA	2.006.130,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
7	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - SAN LORENZO	2.688.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
8	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - EL PUENTE	1.222.763,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
9	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - BERMEJO	3.097.500,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
10	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - YUNCHARÁ	621.621,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
11	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - O'CONNOR	2.162.080,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
12	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - URIONDO	1.528.800,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
13	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	LEY N°149 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y MERCADEO DEL TRIGO	200.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
14	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA EMAGUA.	45.170.056,65	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
15	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	SERVICIOS CIVILES	253.134,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
16	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	OBSERVATORIO SANTA ANA.	799.844,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
17	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	MUSEO NACIONAL PALEONTOLÓGICO ARQUEOLÓGICO.	540.200,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
18	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	BONO DE VACUNACIÓN - ESCALAFÓN AL MÉRITO - BECAS DE MEDICINA	8.252.525,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
19	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (MIN. EDUCACIÓN)	462.200,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
20	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIV. JMS)	3.500.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
21	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FONDO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DPTAL. TARIJA - FOPEDT	15.000.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
22	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DEUDA COMERCIAL Y RECURRENTE	1.519.700,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
23	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DEUDA EXTERNA	3.836.300,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
24	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS.	5.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
25	HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA	HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA - BERMEJO	SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS	393.794,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
26	INTRAID	INTRAID	SEGURO UNIVERSAL GRATUITO - SUS	105.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
27	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO TECNOLÓGICO YUNCHARÁ	64.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
28	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	34.580,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
29	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	40.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
30	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	FESTIVIDAD DE SAN SANTIAGO LEY 3393.	40.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
31	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	FESTIVIDAD INTERNACIONAL DEL LAPACHO LEY 2925.	40.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
32	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	EL ARETE GUASU LEY N° 075 .	20.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
33	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS BERMEJO	200.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
34	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO BERMEJO	100.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
35	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	50.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
36	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	100.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
37	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	75.000,00	5.685,00	7,58%	<b>0,00%</b>
38	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	1.500.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
39	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	250.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
40	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	HOMENAJE A LA OBRA POÉTICA OSCAR ALFARO LEY 3682.	20.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
41	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	FIESTA GRANDE PATRONAL DE SAN LORENZO LEY N° 016.	120.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
42	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	LEY N° 248 DECLARATORIA DE ROSQUETE.	10.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
43	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO EUSTAQUIO MÉNDEZ	120.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
44	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	FESTIVIDAD VIRGEN DE GUADALUPE LEY 2078.	60.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
45	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	EL ARETE GUASU LEY N° 075.	20.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
46	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	188.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
47	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	LEY N° 261 DECLARATORIA DE LA EMPANADA BLANQUEADA.	10.000,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
48	UNIDAD DE RECONVERSIÓN VEHICULAR GNV	UNIDAD DE RECONVERSIÓN VEHICULAR GNV	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE RECONVERSIÓN VEHICULAR GNV	5.748.906,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
49	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS	4.709.973,00	1.600,00	0,03%	<b>0,00%</b>
50	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS	100.000,00	398,18	0,40%	<b>0,00%</b>
51	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	75.000,00	371,00	0,49%	<b>0,00%</b>
52	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	FONDO DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER	2.000.000,00	14.246,95	0,71%	<b>0,00%</b>
53	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	PROGRAMA GENERO GENERACIONAL	100.000,00	3.196,00	3,20%	<b>0,00%</b>
54	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SEGURO UNIVERSAL DE SALUD - SUSAT	8.902.017,00	579.592,68	6,51%	<b>0,00%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
55	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INST. TÉCNICO 2 DE AGOSTO ISCAYACHI	150.000,00	6.493,32	4,33%	<b>0,00%</b>
56	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	183.132,00	12.136,63	6,63%	<b>0,00%</b>
57	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER - IDH D.S. 2145	50.000,00	3.596,00	7,19%	<b>0,00%</b>
58	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	160.000,00	13.390,70	8,37%	<b>0,00%</b>
59	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONA CON DISCAPACIDAD	5.000.000,00	423.351,47	8,47%	<b>0,00%</b>
60	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	1.960.950,00	210.235,31	10,72%	<b>0,00%</b>
61	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	100.000,00	13.416,60	13,42%	<b>0,00%</b>
62	SEDEGIA	SEDEGIA	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	350.000,00	51.658,00	14,76%	<b>0,00%</b>
63	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	200.000,00	31.343,73	15,67%	<b>0,00%</b>
64	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	120.000,00	23.690,47	19,74%	<b>0,00%</b>
65	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	CENTRO DE ESTADÍSTICA TARIJA	5.982,00	4.998,00	83,55%	<b>0,00%</b>
66	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	LÍDERES INNOVADORES Y ESPECIALISTAS DEL BICENTENARIO	1.669.000,00	412.415,00	24,71%	<b>0,00%</b>
67	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	767.317,00	223.136,54	29,08%	<b>0,00%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
68	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	FORTALECIMIENTO CON RECURSO HUMANO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE TERCER NIVEL	11.323.259,00	3.877.461,67	34,24%	<b>0,00%</b>
69	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	500.000,00	181.005,16	36,20%	<b>0,00%</b>
70	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - TGN	286.632.531,00	113.102.767,57	39,46%	<b>0,00%</b>
71	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	FORTALECIMIENTO HUMANO EN REDES DE SALUD	47.835.986,00	13.570.659,23	28,37%	<b>0,00%</b>
72	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	SEGURO UNIVERSAL GRATUITO - SUS	6.044.885,00	3.022.055,36	49,99%	<b>0,00%</b>
73	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	125.000,00	74.965,51	59,97%	<b>0,00%</b>
74	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	300.000,00	31.570,52	10,52%	<b>2,39%</b>
75	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	585.427,00	121.093,71	20,68%	<b>4,86%</b>
76	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER - IDH D.S. 2145	75.000,00	8.898,60	11,86%	<b>5,00%</b>
77	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	120.000,00	3.750,00	3,13%	<b>5,20%</b>
78	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	PROGRAMA FESTIVIDAD A LA VENDIMIA	160.000,00	6.896,27	4,31%	<b>5,95%</b>
79	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	100.000,00	22.547,59	22,55%	<b>6,67%</b>
80	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	140.000,00	38.982,00	27,84%	<b>7,15%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
81	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	REPRESENTACIÓN LA PAZ	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	560.000,00	43.639,85	7,79%	<b>7,79%</b>
82	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	305.216,00	54.820,33	17,96%	<b>7,80%</b>
83	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO - SEDEM	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO TARIJA - SEDEM TARIJA	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEPARTAMENTAL - LEY N° 66	1.250.000,00	94.965,26	7,60%	<b>9,71%</b>
84	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO TÉCNICO SAN ANDRÉS	350.000,00	8.224,03	2,35%	<b>10,00%</b>
85	CEVITA	CEVITA	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	579.751,00	69.530,28	11,99%	<b>11,01%</b>
86	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO Y CULTURA	150.000,00	23.000,00	15,33%	<b>12,15%</b>
87	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO Y CULTURA	250.000,00	53.580,04	21,43%	<b>13,38%</b>
88	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO TARIJA	340.000,00	22.772,96	6,70%	<b>15,00%</b>
89	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	6.000.000,00	231.553,68	3,86%	<b>15,47%</b>
90	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	100.000,00	40.588,77	40,59%	<b>16,48%</b>
91	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	200.000,00	66.559,03	33,28%	<b>16,54%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
92	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	30.888,00	0,00	0,00%	<b>16,67%</b>
93	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	150.000,00	19.920,00	13,28%	<b>16,67%</b>
94	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	APOYO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE EMPLEO DEPARTAMENTAL - LEY 151	1.335.198,00	224.884,74	16,84%	<b>16,84%</b>
95	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	UNIVERSIDADES	9.540.877,00	1.703.054,15	17,85%	<b>17,85%</b>
96	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	APOYO A FERIAS PRODUCTIVAS PROVINCIA CERCADO	450.000,00	53.435,57	11,87%	<b>17,92%</b>
97	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	945.865,00	169.918,56	17,96%	<b>17,97%</b>
98	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CASA DE LA CULTURA Y CASA DORADA.	1.170.500,00	211.000,00	18,03%	<b>18,30%</b>
99	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS PROYECTOS CONCURRENTES	49.088.472,00	9.502.788,33	19,36%	<b>19,36%</b>
100	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	685.650,00	134.125,25	19,56%	<b>19,56%</b>
101	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	73.600,00	8.135,16	11,05%	<b>20,00%</b>
102	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	INSTITUTO TÉCNICO TECNOLÓGICO PROVINCIA O'CONNOR	119.000,00	22.491,67	18,90%	<b>20,00%</b>
103	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	100.000,00	20.528,50	20,53%	<b>20,00%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
104	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	385.000,00	80.228,61	20,84%	<b>20,84%</b>
105	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	16.777.809,00	3.662.387,38	21,83%	<b>21,83%</b>
106	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	50.000,00	10.242,00	20,48%	<b>22,00%</b>
107	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	8.042.000,00	2.116.437,99	26,32%	<b>24,35%</b>
108	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO URIONDO	200.000,00	37.274,37	18,64%	<b>25,00%</b>
109	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	256.000,00	56.795,03	22,19%	<b>25,23%</b>

**PROGRAMAS RECURRENTE  
EN EL RANGO DE 26 A 50% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO - SEDEM	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO TARIJA - SEDEM TARIJA	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	530.000,00	70.493,52	13,30%	<b>26,34%</b>
2	INTRAID	INTRAID	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	262.600,00	83.132,00	31,66%	<b>26,86%</b>
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER - IDH D.S. 2145	914.277,00	91.881,38	10,05%	<b>26,99%</b>
4	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	786.905,00	215.157,34	27,34%	<b>27,13%</b>
5	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	27.349.947,00	7.577.414,96	27,71%	<b>27,80%</b>
6	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	1.596.290,00	446.947,92	28,00%	<b>28,00%</b>
7	ADMINISTRACIÓN DE EL PROSOL	ADMINISTRACIÓN DE EL PROSOL	PROGRAMA SOLIDARIO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN PROSOL LEY 3741.	30.400.000,00	8.997.177,09	29,60%	<b>29,60%</b>
8	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	100.000,00	20.508,00	20,51%	<b>29,79%</b>
9	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	807.149,00	176.936,50	21,92%	<b>30,00%</b>
10	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO SEDERI	500.000,00	150.000,00	30,00%	<b>30,00%</b>
11	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO EMBOROZÚ	55.000,00	14.827,40	26,96%	<b>31,44%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
12	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	1.500.000,00	532.535,12	35,50%	<b>35,00%</b>
13	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	5.625.988,00	2.017.012,31	35,85%	<b>36,00%</b>
14	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	160.000,00	45.350,00	28,34%	<b>36,31%</b>
15	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DEUDA INTERNA	65.759.816,00	24.927.000,78	37,91%	<b>37,91%</b>
16	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	MANT. Y REHAB. INFRAESTRUCTURA VIAL PRODUCTIVA BERMEJO	566.360,00	147.822,80	26,10%	<b>38,46%</b>
17	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	593.786,00	238.650,54	40,19%	<b>40,00%</b>
18	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA PERTT.	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	400.000,00	177.029,80	44,26%	<b>44,26%</b>
19	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL - TGN	5.643.716,00	2.169.229,50	38,44%	<b>45,00%</b>
20	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	PROGRAMA DE SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL	7.000.000,00	1.759.681,68	25,14%	<b>45,04%</b>
21	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	228.000,00	72.248,00	31,69%	<b>45,84%</b>
22	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICO PATRIÓTICA	174.152,00	81.693,49	46,91%	<b>46,91%</b>
23	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	RENTA DIGNIDAD	26.122.206,00	12.254.020,82	46,91%	<b>46,91%</b>
24	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	PREVISIONES FINANCIERAS	14.869.293,20	7.000.000,00	47,08%	<b>47,08%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
25	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	150.000,00	10.147,84	6,77%	<b>50,00%</b>
26	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	OFICINA TÉCNICA DE LOS RÍOS PILCOMAYO Y BERMEJO.	2.391.608,00	1.200.000,00	50,18%	<b>50,18%</b>
27	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS	138.000,00	26.813,33	19,43%	<b>50,83%</b>

**PROGRAMAS RECURRENTE  
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	INTRAID	INTRAID	SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS	35.400,00	19.574,49	55,30%	<b>55,00%</b>
2	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	529.446,00	293.876,14	55,51%	<b>55,50%</b>
3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	CENTRO DE REHABILITACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA CIEGOS - CERECI .	799.001,00	450.000,00	56,32%	<b>56,32%</b>
4	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	180.000,00	57.056,00	31,70%	<b>60,00%</b>
5	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	87.500,00	44.249,29	50,57%	<b>60,00%</b>
6	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	60.000,00	30.345,40	50,58%	<b>60,54%</b>

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
7	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	VIGILANCIA, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE VECTORES TRANSMISORES DE ENFERMEDADES ENDÉMICAS	160.000,00	99.797,62	62,37%	<b>64,94%</b>
8	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	7.176.941,80	4.966.342,37	69,20%	<b>70,00%</b>
9	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	21.985.538,00	15.477.358,00	70,40%	<b>70,40%</b>
10	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	PROMOCIÓN DE UVA, VINOS Y SINGANIS MARCA TARIJA	101.753,00	1.000,00	0,98%	<b>73,38%</b>

**PROGRAMAS RECURRENTE  
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	205.606,25	205.606,25	100,00%	<b>100,00%</b>

---

# **Ejecución Física Operaciones de Funcionamiento**

---

## **ANEXO 3**

---

*Sistema Integrado de Gestión por  
Resultados*

---

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO  
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2.819.825,00	730.680,78	25,91%	<b>0,00%</b>
2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	REPRESENTACIÓN LA PAZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	818.981,00	54.366,40	6,64%	<b>6,64%</b>
3	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE	2.194.152,00	740.638,84	33,76%	<b>18,71%</b>
4	INTRAID	INTRAID	REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN TRATAMIENTO DE DROGODEPENDENCIA	295.956,00	67.468,80	22,80%	<b>21,09%</b>
5	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	PROYECTO MÚLTIPLE SAN JACINTO	5.607.018,00	1.349.560,42	24,07%	<b>24,11%</b>

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO  
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	CEVITA	CEVITA	CEVITA	1.692.545,00	530.439,00	31,34%	<b>28,33%</b>
2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	38.320.335,00	13.413.698,59	35,00%	<b>29,84%</b>
3	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL SECCIÓN O'CONNOR	3.644.386,00	1.155.466,77	31,71%	<b>33,00%</b>
4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS	19.162.809,36	3.744.723,97	19,54%	<b>33,32%</b>
5	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG	3.862.740,00	1.319.168,94	34,15%	<b>33,97%</b>

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
6	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL PROVINCIA AVILÉS YUNCHARÁ	1.933.184,00	667.508,32	34,53%	<b>34,53%</b>
7	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL CERCADO	2.521.294,00	955.844,64	37,91%	<b>37,89%</b>
8	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL PADCAYA	2.550.733,00	967.231,87	37,92%	<b>37,92%</b>
9	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL EL PUENTE	1.914.102,00	727.724,36	38,02%	<b>38,01%</b>
10	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	27.990.000,00	10.687.947,03	38,18%	<b>38,18%</b>
11	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA PERTT.	PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA	1.051.383,00	415.990,08	39,57%	<b>39,57%</b>
12	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL PROVINCIA ARCE BERMEJO	4.247.966,00	1.682.717,99	39,61%	<b>40,00%</b>
13	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL SAN LORENZO	2.228.967,00	857.768,33	38,48%	<b>41,74%</b>
14	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE	1.249.739,00	275.391,03	22,04%	<b>45,20%</b>

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO  
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL SECCIÓN PROVINCIA AVILÉS	2.135.177,00	947.202,13	44,36%	<b>56,64%</b>
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	7.706.427,00	5.105.343,73	66,25%	<b>66,00%</b>

---

# **Ejecución Financiera Programas No Recurrentes**

## **ANEXO 4**

---

*Sistema Integrado de Gestión por  
Resultados*

---

**PROGRAMAS NO RECURRENTE  
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

<b>Nº</b>	<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	<b>NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	<b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b>		<b>COSTO TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA</b>	<b>% DE EJECUCIÓN DEL COSTO TOTAL</b>
1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	41.504,00	0,00	0,00%	41.504,00	0,00	<b>0,00%</b>
2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	FORTALECIMIENTO A LA FALCA	303.680,00	0,00	0,00%	303.680,00	0,00	<b>0,00%</b>
3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS JOSÉ SANTOS MUJICA	120.000,00	0,00	0,00%	120.000,00	0,00	<b>0,00%</b>
4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	INSTITUTO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA MARIO ESTENSSORO	120.000,00	0,00	0,00%	120.000,00	0,00	<b>0,00%</b>
5	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	GOBIERNO ELECTRÓNICO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	0,00	<b>0,00%</b>
6	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS	PROGRAMA DE RECONVERSIÓN VEHICULAR GNV	266.000,00	0,00	0,00%	266.000,00	0,00	<b>0,00%</b>
7	SEDEGIA	SEDEGIA	MEJORA DE LA GOBERNANZA PARA DISEÑO, EJECUCIÓN Y MONITOREO DE POLÍTICAS SOSTENIBLES DE GESTIÓN INTEGRAL DEL	4.639.451,00	0,00	0,00%	4.639.451,00	0,00	<b>0,00%</b>
8	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS EN EL GANADO CAMÉLIDO ZONA ALTA DPTO. TARIJA	435.500,00	0,00	0,00%	435.500,00	0,00	<b>0,00%</b>

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN DEL COSTO TOTAL
9	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTINES FRUTALES TROPICALES EN EL SUBANDINO SUR	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	0,00	<b>0,00%</b>
10	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SEDECA.	345.000,00	0,00	0,00%	345.000,00	0,00	<b>0,00%</b>
11	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	FORTALECIMIENTO A CERETROP-BERMEJO	94.000,00	0,00	0,00%	94.000,00	0,00	<b>0,00%</b>
12	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	BRIGADAS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD COMUNITARIO INTERCULTURAL (SAFCI}	311.378,00	0,00	0,00%	311.378,00	0,00	<b>0,00%</b>
13	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE CÍTRICOS	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00	<b>0,00%</b>
14	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	FORTALECIMIENTO A LA FALCA	12.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	<b>0,00%</b>
15	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA	70.000,00	0,00	0,00%	70.000,00	0,00	<b>0,00%</b>
16	SEDEGIA	SEDEGIA	RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA CORDILLERA DE SAMA	252.800,00	48.784,33	19,30%	16.426.935,00	192.212,80	<b>1,17%</b>

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN DEL COSTO TOTAL
17	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA PERTT.	MITIGACIÓN DE LOS PROCESOS EROSIVOS EN EL ÁREA DE APOORTE DE LA MICROCUENCA DE LA PRESA EL MOLINO	762.558,00	12.500,00	1,64%	762.558,00	12.500,00	<b>1,64%</b>
18	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA PERTT.	CONSERVACIÓN Y MANEJO EN TRES SUBCUENCAS DEL VALLE CENTRAL DE TARIJA (GUADALQUIVIR, SANTA ANA, CAMACHO)	250.000,00	6.911,93	2,76%	250.000,00	6.911,93	<b>2,76%</b>
19	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA PERTT.	REHABILITACIÓN DE PRESAS Y ATAJADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL VALLE CENTRAL DE TARIJA	250.000,00	9.829,86	3,93%	250.000,00	9.829,86	<b>3,93%</b>
20	SEDEGIA	SEDEGIA	CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PRESAS DPTO. TARIJA	829.500,00	131.505,00	15,85%	13.682.728,60	610.604,41	<b>4,46%</b>
21	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y NIÑEZ	5.242.075,00	239.630,31	4,57%	5.242.075,00	239.630,31	<b>4,57%</b>
22	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	993.000,00	45.995,17	4,63%	993.000,00	45.995,17	<b>4,63%</b>

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN DEL COSTO TOTAL
23	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DPTO. DE TARIJA	536.762,00	25.543,20	4,76%	536.762,00	25.543,20	<b>4,76%</b>
24	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO DE CONTABILIDAD SUPERIOR TARIJA (INCOS)	400.000,00	22.812,47	5,70%	400.000,00	22.812,47	<b>5,70%</b>
25	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	RÉGIMEN PENITENCIARIO	3.800.000,00	254.048,12	6,69%	3.800.000,00	254.048,12	<b>6,69%</b>
26	CEVITA	CEVITA	PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN	500.000,00	36.216,12	7,24%	500.000,00	36.216,12	<b>7,24%</b>
27	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SAN IGNACIO DE LOYOLA	250.000,00	20.710,57	8,28%	250.000,00	20.710,57	<b>8,28%</b>
28	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PUEBLOS INDÍGENAS	FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA LOS PUEBLOS WEENHAYEK, TAPIETE, GUARANÍ DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	970.000,00	83.612,39	8,62%	970.000,00	83.612,39	<b>8,62%</b>

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN DEL COSTO TOTAL
29	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DEFENSA Y PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	372.000,00	34.248,00	9,21%	372.000,00	34.248,00	<b>9,21%</b>
30	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	PROGRAMA DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD PRESAS Y DIQUES	450.000,00	44.960,60	9,99%	450.000,00	44.960,60	<b>9,99%</b>
31	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	REINTEGRACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CENTROS DE ACOGIDA	156.961,00	17.182,20	10,95%	156.961,00	17.182,20	<b>10,95%</b>
32	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PLAN QUINQUENAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER	600.000,00	66.825,11	11,14%	600.000,00	66.825,11	<b>11,14%</b>
33	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	CONTROL DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS	450.000,00	50.619,67	11,25%	450.000,00	50.619,67	<b>11,25%</b>
34	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS DE VECTORES (CHAGAS-MALARIA)	422.932,00	51.656,40	12,21%	422.932,00	51.656,40	<b>12,21%</b>
35	SEDEGIA	SEDEGIA	PROGRAMA DE MONITORIO DE FUENTES HÍDRICAS DE APOORTE AL EMBALSE HUACATA	188.800,00	29.477,00	15,61%	188.800,00	29.477,00	<b>15,61%</b>
36	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	TRANSFERENCIA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA,	4.000.000,00	0,00	0,00%	32.000.000,00	5.000.000,00	<b>15,63%</b>
37	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	SANIDAD ANIMAL EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	150.000,00	23.500,33	15,67%	150.000,00	23.500,33	<b>15,67%</b>

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN DEL COSTO TOTAL
38	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	INSTITUTO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA ORQUESTA JUVENIL TARIJA	120.000,00	19.015,00	15,85%	120.000,00	19.015,00	<b>15,85%</b>
39	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	APOYO Y FORTALECIMIENTO AL SECTOR APÍCOLA DEL DPTO. TARIJA	150.000,00	25.531,12	17,02%	150.000,00	25.531,12	<b>17,02%</b>
40	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	AGENCIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	210.000,00	37.276,16	17,75%	210.000,00	37.276,16	<b>17,75%</b>
41	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	REHABILITACIÓN DE SUELOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA PMSJ	450.000,00	81.153,37	18,03%	450.000,00	81.153,37	<b>18,03%</b>
42	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	500.000,00	94.765,40	18,95%	500.000,00	94.765,40	<b>18,95%</b>
43	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PMSJ	800.000,00	152.525,30	19,07%	800.000,00	152.525,30	<b>19,07%</b>
44	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL LEY 031	1.297.067,00	250.623,19	19,32%	1.297.067,00	250.623,19	<b>19,32%</b>
45	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL	150.000,00	32.400,00	21,60%	150.000,00	32.400,00	<b>21,60%</b>
46	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	MEJOR. Y APOYO AL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	950.000,00	229.824,90	24,19%	950.000,00	229.824,90	<b>24,19%</b>

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN DEL COSTO TOTAL
47	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DPTAL. DE CAPACITACIÓN MUSICAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	350.000,00	87.486,50	25,00%	350.000,00	87.486,50	<b>25,00%</b>
48	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	FORTALECIMIENTO A LA EQUIDAD DE GENERO	120.000,00	30.157,00	25,13%	120.000,00	30.157,00	<b>25,13%</b>

**PROGRAMAS NO RECURRENTE  
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
1	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS ARTESANALES	960.000,00	262.734,98	27,37%	960.000,00	262.734,98	<b>27,37%</b>
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	150.000,00	28.638,00	19,09%	1.056.052,00	305.566,86	<b>28,93%</b>
3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DESARROLLO DE LA GESTIÓN COMUNICACIONAL PARA EL CONTROL SOCIAL	5.150.000,00	1.512.660,78	29,37%	5.150.000,00	1.512.660,78	<b>29,37%</b>
4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CUENCA	8.000,00	2.500,00	31,25%	8.000,00	2.500,00	<b>31,25%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
5	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	PROGRAMA BOCA SANITA	130.000,00	41.905,39	32,23%	130.000,00	41.905,39	<b>32,23%</b>
6	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	PROGRAMA SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA DE TARIJA - SEMAT	640.000,00	242.250,20	37,85%	7.598.983,08	2.467.958,98	<b>32,48%</b>
7	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	747.671,00	256.181,05	34,26%	747.671,00	256.181,05	<b>34,26%</b>
8	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL A LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	230.809,00	83.171,96	36,03%	230.973,00	83.171,96	<b>36,01%</b>
9	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTINES FRUTALES EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	150.000,00	54.406,28	36,27%	150.000,00	54.406,28	<b>36,27%</b>
10	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE TEATRO DE LA CULTURA	62.540,00	23.000,00	36,78%	62.540,00	23.000,00	<b>36,78%</b>
11	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA PERTT.	RECUPERACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LAS SUBCUENCAS ALTA DEL RIO GUADALQUIVIR Y MEDIA DEL RIO SANTA ANA	250.000,00	101.025,13	40,41%	250.000,00	101.025,13	<b>40,41%</b>
12	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SEDECA	16.853.987,00	6.877.708,05	40,81%	16.853.987,00	6.877.708,05	<b>40,81%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
13	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DPTO. DE TARIJA	1.882.823,00	856.836,50	45,51%	1.882.823,00	856.836,50	<b>45,51%</b>
14	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH	250.000,00	31.816,75	12,73%	737.635,00	355.347,36	<b>48,17%</b>

**PROGRAMAS NO RECURRENTE  
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN
1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS	CONTROL Y MONITOREO PRODUCC. COMERC. Y EXPLOTACIÓN DE PRODUCTOS MINERALÓGICOS EN EL DPTO. DE T	365.036,00	195.276,93	53,50%	365.036,00	195.276,93	<b>53,50%</b>
2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS	PROGRAMA DE MONITOREO Y ANÁLISIS TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN HIDROCARBURÍFERA EN EL DPTO. DE TARIJA	230.730,00	116.927,89	50,68%	365.036,00	195.276,93	<b>53,50%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	CONTROL Y MONITOREO INTEGRAL DE LA SALUD	755.894,00	94.425,05	12,49%	3.000.000,00	1.639.095,08	<b>54,64%</b>
4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL AL PLAN DPTAL. DEL AGUA	371.640,00	236.692,08	63,69%	1.393.478,00	858.785,39	<b>61,63%</b>
5	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA BERMEJO TERCER NIVEL	6.470.020,00	1.699.736,70	26,27%	30.000.000,00	19.283.330,40	<b>64,28%</b>
6	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PROGRAMA DPTAL. DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO SOCIO PRODUCTIVO	1.500.000,00	66.453,44	4,43%	2.500.000,00	1.678.577,89	<b>67,14%</b>

**PROGRAMAS NO RECURRENTE  
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN
1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROMOCIÓN INTRA E INTER CULTURAL DE GESTIÓN	987.896,00	833.020,04	84,32%	987.896,00	833.020,04	<b>84,32%</b>

---

# **Ejecución Financiera Programas Recurrentes**

---

## **ANEXO 5**

---

*Sistema Integrado de Gestión por  
Resultados*

---

**PROGRAMAS RECURRENTE  
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

<b>N°</b>	<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	<b>NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	<b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	<b>% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>
1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	FESTIVIDAD DE SAN ROQUE LEY 3132.	105.000,00	0,00	<b>0,00%</b>
2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	COMPLEJO CONVENTUAL SAN FRANCISCO LEY 3463.	49.520,00	0,00	<b>0,00%</b>
3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE CHAGUAYA LEY N° 115.	20.000,00	0,00	<b>0,00%</b>
4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	LEY DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CONCURSO DE LA PINTURA (JOSÉ LUIS MUJICA)	50.000,00	0,00	<b>0,00%</b>
5	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - CERCADO	17.353.144,75	0,00	<b>0,00%</b>
6	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - PADCAYA	2.006.130,00	0,00	<b>0,00%</b>
7	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - SAN LORENZO	2.688.000,00	0,00	<b>0,00%</b>
8	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - EL PUENTE	1.222.763,00	0,00	<b>0,00%</b>
9	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - BERMEJO	3.097.500,00	0,00	<b>0,00%</b>
10	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - YUNCHARÁ	621.621,00	0,00	<b>0,00%</b>
11	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR	2.162.080,00	0,00	<b>0,00%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
			UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - O'CONNOR			
12	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - URIONDO	1.528.800,00	0,00	0,00%
13	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	LEY N°149 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y MERCADEO DEL TRIGO	200.000,00	0,00	0,00%
14	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA EMAGUA.	45.170.056,65	0,00	0,00%
15	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	SERVICIOS CIVILES	253.134,00	0,00	0,00%
16	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	OBSERVATORIO SANTA ANA.	799.844,00	0,00	0,00%
17	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	MUSEO NACIONAL PALEONTOLÓGICO ARQUEOLÓGICO.	540.200,00	0,00	0,00%
18	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	BONO DE VACUNACIÓN - ESCALAFÓN AL MÉRITO - BECAS DE MEDICINA	8.252.525,00	0,00	0,00%
19	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (MIN. EDUCACIÓN)	462.200,00	0,00	0,00%
20	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIV. JMS)	3.500.000,00	0,00	0,00%
21	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FONDO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DPTAL. TARIJA - FOPEDT	15.000.000,00	0,00	0,00%
22	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DEUDA COMERCIAL Y RECURRENTE	1.519.700,00	0,00	0,00%
23	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DEUDA EXTERNA	3.836.300,00	0,00	0,00%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
24	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS.	5.000,00	0,00	0,00%
25	HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA	HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA - BERMEJO	SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS	393.794,00	0,00	0,00%
26	INTRAID	INTRAID	SEGURO UNIVERSAL GRATUITO - SUS	105.000,00	0,00	0,00%
27	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO TECNOLÓGICO YUNCHARÁ	64.000,00	0,00	0,00%
28	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	34.580,00	0,00	0,00%
29	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	40.000,00	0,00	0,00%
30	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	FESTIVIDAD DE SAN SANTIAGO LEY 3393.	40.000,00	0,00	0,00%
31	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	FESTIVIDAD INTERNACIONAL DEL LAPACHO LEY 2925.	40.000,00	0,00	0,00%
32	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	EL ARETE GUASU LEY N° 075 .	20.000,00	0,00	0,00%
33	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS BERMEJO	200.000,00	0,00	0,00%
34	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO BERMEJO	100.000,00	0,00	0,00%
35	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	50.000,00	0,00	0,00%
36	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	100.000,00	0,00	0,00%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
37	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	1.500.000,00	0,00	0,00%
38	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	250.000,00	0,00	0,00%
39	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	HOMENAJE A LA OBRA POÉTICA OSCAR ALFARO LEY 3682.	20.000,00	0,00	0,00%
40	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	FIESTA GRANDE PATRONAL DE SAN LORENZO LEY N° 016.	120.000,00	0,00	0,00%
41	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	LEY N° 248 DECLARATORIA DE ROSQUETE.	10.000,00	0,00	0,00%
42	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO EUSTAQUIO MÉNDEZ	120.000,00	0,00	0,00%
43	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	FESTIVIDAD VIRGEN DE GUADALUPE LEY 2078.	60.000,00	0,00	0,00%
44	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	EL ARETE GUASU LEY N° 075.	20.000,00	0,00	0,00%
45	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	188.000,00	0,00	0,00%
46	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	LEY N° 261 DECLARATORIA DE LA EMPANADA BLANQUEADA.	10.000,00	0,00	0,00%
47	UNIDAD DE RECONVERSIÓN VEHICULAR GNV	UNIDAD DE RECONVERSIÓN VEHICULAR GNV	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE RECONVERSIÓN VEHICULAR GNV	5.748.906,00	0,00	0,00%
48	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	30.888,00	0,00	0,00%
49	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS	4.709.973,00	1.600,00	0,03%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
50	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS	100.000,00	398,18	<b>0,40%</b>
51	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	75.000,00	371,00	<b>0,49%</b>
52	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	FONDO DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER	2.000.000,00	14.246,95	<b>0,71%</b>
53	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	PROMOCIÓN DE UVA, VINOS Y SINGANIS MARCA TARIJA	101.753,00	1.000,00	<b>0,98%</b>
54	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	CENTRO DE ESTADÍSTICA TARIJA	5.982,00	4.998,00	<b>83,55%</b>
55	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO TÉCNICO SAN ANDRÉS	350.000,00	8.224,03	<b>2,35%</b>
56	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	120.000,00	3.750,00	<b>3,13%</b>
57	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	PROGRAMA GENERO GENERACIONAL	100.000,00	3.196,00	<b>3,20%</b>
58	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	6.000.000,00	231.553,68	<b>3,86%</b>
59	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SEGURO UNIVERSAL DE SALUD - SUSAT	8.902.017,00	579.592,68	<b>6,51%</b>
60	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	PROGRAMA FESTIVIDAD A LA VENDIMIA	160.000,00	6.896,27	<b>4,31%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
61	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INST. TÉCNICO 2 DE AGOSTO ISCAYACHI	150.000,00	6.493,32	<b>4,33%</b>
62	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO - SEDEM	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO TARIJA - SEDEM TARIJA	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEPARTAMENTAL - LEY N° 66	1.250.000,00	94.965,26	<b>7,60%</b>
63	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	183.132,00	12.136,63	<b>6,63%</b>
64	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO TARIJA	340.000,00	22.772,96	<b>6,70%</b>
65	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	150.000,00	10.147,84	<b>6,77%</b>
66	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER - IDH D.S. 2145	50.000,00	3.596,00	<b>7,19%</b>
67	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	75.000,00	5.685,00	<b>7,58%</b>
68	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	REPRESENTACIÓN LA PAZ	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	560.000,00	43.639,85	<b>7,79%</b>
69	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	160.000,00	13.390,70	<b>8,37%</b>
70	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONA CON DISCAPACIDAD	5.000.000,00	423.351,47	<b>8,47%</b>
71	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER - IDH D.S. 2145	914.277,00	91.881,38	<b>10,05%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
72	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	300.000,00	31.570,52	<b>10,52%</b>
73	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	1.960.950,00	210.235,31	<b>10,72%</b>
74	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	73.600,00	8.135,16	<b>11,05%</b>
75	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER - IDH D.S. 2145	75.000,00	8.898,60	<b>11,86%</b>
76	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	APOYO A FERIAS PRODUCTIVAS PROVINCIA CERCADO	450.000,00	53.435,57	<b>11,87%</b>
77	CEVITA	CEVITA	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	579.751,00	69.530,28	<b>11,99%</b>
78	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	150.000,00	19.920,00	<b>13,28%</b>
79	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO - SEDEM	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO TARIJA - SEDEM TARIJA	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	530.000,00	70.493,52	<b>13,30%</b>
80	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	100.000,00	13.416,60	<b>13,42%</b>
81	SEDEGIA	SEDEGIA	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	350.000,00	51.658,00	<b>14,76%</b>
82	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO Y CULTURA	150.000,00	23.000,00	<b>15,33%</b>
83	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	200.000,00	31.343,73	<b>15,67%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
84	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	APOYO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE EMPLEO DEPARTAMENTAL - LEY 151	1.335.198,00	224.884,74	<b>16,84%</b>
85	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	UNIVERSIDADES	9.540.877,00	1.703.054,15	<b>17,85%</b>
86	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	305.216,00	54.820,33	<b>17,96%</b>
87	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	945.865,00	169.918,56	<b>17,96%</b>
88	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CASA DE LA CULTURA Y CASA DORADA.	1.170.500,00	211.000,00	<b>18,03%</b>
89	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO URIONDO	200.000,00	37.274,37	<b>18,64%</b>
90	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	INSTITUTO TÉCNICO TECNOLÓGICO PROVINCIA O'CONNOR	119.000,00	22.491,67	<b>18,90%</b>
91	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS PROYECTOS CONCURRENTES	49.088.472,00	9.502.788,33	<b>19,36%</b>
92	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS	138.000,00	26.813,33	<b>19,43%</b>
93	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	685.650,00	134.125,25	<b>19,56%</b>
94	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	120.000,00	23.690,47	<b>19,74%</b>
95	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	50.000,00	10.242,00	<b>20,48%</b>
96	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	100.000,00	20.508,00	<b>20,51%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
97	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	100.000,00	20.528,50	<b>20,53%</b>
98	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	385.000,00	80.228,61	<b>20,84%</b>
99	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO Y CULTURA	250.000,00	53.580,04	<b>21,43%</b>
100	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	16.777.809,00	3.662.387,38	<b>21,83%</b>
101	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	807.149,00	176.936,50	<b>21,92%</b>
102	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	585.427,00	121.093,71	<b>20,68%</b>
103	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	256.000,00	56.795,03	<b>22,19%</b>
104	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	100.000,00	22.547,59	<b>22,55%</b>
105	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	LÍDERES INNOVADORES Y ESPECIALISTAS DEL BICENTENARIO	1.669.000,00	412.415,00	<b>24,71%</b>
106	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	PROGRAMA DE SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL	7.000.000,00	1.759.681,68	<b>25,14%</b>

**PROGRAMAS RECURRENTE  
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

<b>N°</b>	<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	<b>NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	<b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	<b>% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>
1	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	MANT. Y REHAB. INFRAESTRUCTURA VIAL PRODUCTIVA BERMEJO	566.360,00	147.822,80	<b>26,10%</b>
2	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	8.042.000,00	2.116.437,99	<b>26,32%</b>
3	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO EMBOROZÚ	55.000,00	14.827,40	<b>26,96%</b>
4	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	786.905,00	215.157,34	<b>27,34%</b>
5	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	27.349.947,00	7.577.414,96	<b>27,71%</b>
6	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	140.000,00	38.982,00	<b>27,84%</b>
7	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	1.596.290,00	446.947,92	<b>28,00%</b>
8	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	160.000,00	45.350,00	<b>28,34%</b>
9	ADMINISTRACIÓN DE EL PROSOL	ADMINISTRACIÓN DE EL PROSOL	PROGRAMA SOLIDARIO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN PROSOL LEY 3741.	30.400.000,00	8.997.177,09	<b>29,60%</b>
10	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO SEDERI	500.000,00	150.000,00	<b>30,00%</b>
11	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	767.317,00	223.136,54	<b>29,08%</b>

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
12	INTRAID	INTRAID	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	262.600,00	83.132,00	<b>31,66%</b>
13	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	228.000,00	72.248,00	<b>31,69%</b>
14	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	180.000,00	57.056,00	<b>31,70%</b>
15	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	200.000,00	66.559,03	<b>33,28%</b>
16	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	529.446,00	293.876,14	<b>55,51%</b>
17	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	FORTALECIMIENTO CON RECURSO HUMANO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE TERCER NIVEL	11.323.259,00	3.877.461,67	<b>34,24%</b>
18	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	1.500.000,00	532.535,12	<b>35,50%</b>
19	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	5.625.988,00	2.017.012,31	<b>35,85%</b>
20	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	500.000,00	181.005,16	<b>36,20%</b>
21	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DEUDA INTERNA	65.759.816,00	24.927.000,78	<b>37,91%</b>
22	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL - TGN	5.643.716,00	2.169.229,50	<b>38,44%</b>
23	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - TGN	286.632.531,00	113.102.767,57	<b>39,46%</b>
24	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	593.786,00	238.650,54	<b>40,19%</b>

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
25	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	100.000,00	40.588,77	<b>40,59%</b>
26	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	FORTALECIMIENTO HUMANO EN REDES DE SALUD	47.835.986,00	13.570.659,23	<b>28,37%</b>
27	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA PERTT.	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	400.000,00	177.029,80	<b>44,26%</b>
28	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICO PATRIÓTICA	174.152,00	81.693,49	<b>46,91%</b>
29	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	RENTA DIGNIDAD	26.122.206,00	12.254.020,82	<b>46,91%</b>
30	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	PREVISIONES FINANCIERAS	14.869.293,20	7.000.000,00	<b>47,08%</b>
31	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	SEGURO UNIVERSAL GRATUITO - SUS	6.044.885,00	3.022.055,36	<b>49,99%</b>
32	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	OFICINA TÉCNICA DE LOS RÍOS PILCOMAYO Y BERMEJO.	2.391.608,00	1.200.000,00	<b>50,18%</b>
33	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	87.500,00	44.249,29	<b>50,57%</b>
34	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	60.000,00	30.345,40	<b>50,58%</b>

**PROGRAMAS RECURRENTE  
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	INTRAID	INTRAID	SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS	35.400,00	19.574,49	<b>55,30%</b>
2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	CENTRO DE REHABILITACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA CIEGOS - CERECI .	799.001,00	450.000,00	<b>56,32%</b>
3	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	VIGILANCIA, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE VECTORES TRANSMISORES DE ENFERMEDADES ENDEMICAS	160.000,00	99.797,62	<b>62,37%</b>
4	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	7.176.941,80	4.966.342,37	<b>69,20%</b>
5	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	21.985.538,00	15.477.358,00	<b>70,40%</b>
6	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	125.000,00	74.965,51	<b>59,97%</b>

**PROGRAMAS RECURRENTE  
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	205.606,25	205.606,25	<b>100,00%</b>

---

# **Ejecución Financiera Operaciones de Funcionamiento**

---

## **ANEXO 6**

---

*Sistema Integrado de Gestión por  
Resultados*

---

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO  
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

<b>N°</b>	<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	<b>NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	<b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	<b>% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>
1	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE	2.194.152,00	740.638,84	<b>33,76%</b>
2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	REPRESENTACIÓN LA PAZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	818.981,00	54.366,40	<b>6,64%</b>
3	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS	19.162.809,36	3.744.723,97	<b>19,54%</b>
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE	1.249.739,00	275.391,03	<b>22,04%</b>
5	INTRAID	INTRAID	REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN TRATAMIENTO DE DROGODEPENDENCIA	295.956,00	67.468,80	<b>22,80%</b>
6	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	PROYECTO MÚLTIPLE SAN JACINTO	5.607.018,00	1.349.560,42	<b>24,07%</b>
7	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2.819.825,00	730.680,78	<b>25,91%</b>

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO  
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

<b>N°</b>	<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	<b>NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	<b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	<b>% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>
1	CEVITA	CEVITA	CEVITA	1.692.545,00	530.439,00	<b>31,34%</b>
2	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL SECCIÓN O'CONNOR	3.644.386,00	1.155.466,77	<b>31,71%</b>
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG	3.862.740,00	1.319.168,94	<b>34,15%</b>

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
4	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL PROVINCIA AVILÉS YUNCHARÁ	1.933.184,00	667.508,32	<b>34,53%</b>
5	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	38.320.335,00	13.413.698,59	<b>35,00%</b>
6	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL CERCADO	2.521.294,00	955.844,64	<b>37,91%</b>
7	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL PADCAYA	2.550.733,00	967.231,87	<b>37,92%</b>
8	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL EL PUENTE	1.914.102,00	727.724,36	<b>38,02%</b>
9	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	27.990.000,00	10.687.947,03	<b>38,18%</b>
10	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL SAN LORENZO	2.228.967,00	857.768,33	<b>38,48%</b>
11	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA PERTT.	PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA	1.051.383,00	415.990,08	<b>39,57%</b>
12	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL PROVINCIA ARCE BERMEJO	4.247.966,00	1.682.717,99	<b>39,61%</b>
13	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL SECCIÓN PROVINCIA AVILÉS	2.135.177,00	947.202,13	<b>44,36%</b>

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO  
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	7.706.427,00	5.105.343,73	<b>66,25%</b>

---

**Ejecución  
Física  
Acumulada  
Proyectos de  
Inversión  
Directa**

---

**ANEXO 7**

---

*Sistema Integrado de Gestión  
por Resultados*

---

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA  
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	REPOS. Y CONST. DEL SISTEMA CENTRAL DE RIEGO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA P.M.S.J.	20.042.834,00	0,00	0,00%	20.042.834,00	0,00	20.042.834,00	<b>0,00%</b>
2	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA PERTT.	CONST. DEFENSIVOS Y ENCAUZAMIENTO COMUNIDADES SAN PEDRO DE SOLA Y BELLA VISTA	2.000.000,00	0,00	0,00%	3.105.421,00	0,00	3.105.421,00	<b>0,00%</b>
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. DEL ASFALTADO DEL TRAMO BERMEJO SAN ANTONIO	20.524.210,61	3.402.875,45	16,58%	42.146.585,54	7.950.156,77	34.196.428,77	<b>0,00%</b>
4	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	IMPLEN. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL-SUBGOBERNACIÓN DE CERCADO	3.050.389,00	0,00	0,00%	3.050.389,00	0,00	3.050.389,00	<b>0,00%</b>
5	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. SISTEMA DE RIEGO RANCHO NORTE ZONA LA HACIENDA	400.000,00	0,00	0,00%	7.501.301,53	0,00	7.501.301,53	<b>0,00%</b>
6	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	IMPLEN. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL-SUBGOBERNACIÓN DE SAN LORENZO	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	<b>0,00%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
7	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. OBRAS DE CONCLUSIÓN ASFALTADO ISCAYACHI - FINAL COPACABANA	10.400.000,00	2.579.076,92	24,80%	44.473.304,38	18.786.293,92	25.687.010,46	<b>19,15%</b>

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA  
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS TARIJA (PPTAR)	4.500.000,00	171.678,70	3,82%	13.223.453,00	4.275.545,92	8.947.907,08	<b>28,52%</b>
2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	EQUIPO. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS TARIJA	1.650.000,00	0,00	0,00%	43.702.984,00	14.406.892,81	29.296.091,19	<b>33,94%</b>
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. ASFALTADO RUTA D602-TRAMO-CR-RT-603 (CANASMORO) -RIO PILAYA SUBTRAMO 1 PUENTE UNIÓN EUROPEA-EL ROSAL	274.248,00	0,00	0,00%	39.848.865,39	28.353.168,08	11.495.697,31	<b>41,42%</b>
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	DESAR. DE LA PRODUCCIÓN APÍCOLA EN SEIS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	1.050.000,00	5.499,56	0,52%	12.384.471,00	3.263.282,89	9.121.188,11	<b>42,49%</b>
5	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	IMPLEN. SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS DISTRITOS 19,20,21,22 PROVINCIA CERCADO	1.500.000,00	300.988,74	20,07%	49.337.095,40	19.140.307,43	30.196.787,97	<b>42,97%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
6	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	EQUIPO. COMPLEMENTARIO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA	19.000.000,00	0,00	0,00%	32.570.423,00	12.834.022,50	19.736.400,50	<b>44,85%</b>

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA  
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	MEJ. Y MANT. DE LA RED VIAL DPTAL PROVINCIA ARCE	2.949.500,00	303.816,62	10,30%	48.796.870,81	23.625.435,93	25.171.434,88	<b>51,44%</b>
2	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	PREVEN. Y ATENCIÓN CHURA SONRISA PROVINCIA CERCADO	1.600.000,00	202.294,70	12,64%	7.098.642,20	3.498.643,63	3.599.998,57	<b>51,76%</b>
3	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA PERTT.	RESTAU. Y MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA MEDIA DEL RIO SANTA ANA	34.288,00	26.503,72	77,30%	24.750.733,00	19.864.674,52	4.886.058,48	<b>54,72%</b>
4	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	EQUIPO. MEDICO Y LABORATORIO PARA EL BANCO DE SANGRE DPTO. DE TARIJA	250.000,00	0,00	0,00%	4.978.533,00	1.918.542,27	3.059.990,73	<b>56,82%</b>
5	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA 1RA SECCIÓN PROVINCIA ARCE	879.999,00	327.649,41	37,23%	34.909.915,00	17.846.401,06	17.063.513,94	<b>66,45%</b>
6	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	FORTAL. A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CÍTRICOS EN LA PROVINCIA ARCE DEPARTAMENTO DE TARIJA	1.050.000,00	50.625,48	4,82%	15.851.763,00	8.679.207,11	7.172.555,89	<b>72,28%</b>

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA  
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	FOREST. DISTRITOS MISCAS - JUNTAS DEL ROSARIO CUENCA CAMACHO	312.500,00	55.651,32	17,81%	15.000.000,00	1.036.769,59	13.963.230,41	<b>80,52%</b>
2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONTROL FITOSANITARIO DEL QUEMA QUEMA 2DA FASE EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	135.959,00	52.160,00	38,36%	807.354,00	375.019,48	432.334,52	<b>80,90%</b>
3	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	MEJ. Y MANT. VIAL DEPTAL. PROVINCIA MÉNDEZ PRIMERA SECCIÓN	2.715.750,00	524.839,92	19,33%	32.680.284,00	24.972.124,01	7.708.159,99	<b>82,66%</b>
4	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA PERTT.	RESTAU. HIDROLÓGICA FORESTAL SUBCUENCA DEL RIO TOLOMOSA	102.408,00	63.319,06	61,83%	33.440.390,00	30.234.495,84	3.205.894,16	<b>84,38%</b>
5	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	MEJ. COMPETITIVO DE LA CADENA DE MANZANILLA DE ALTURA 2DA FASE EN EL DPTO. DE TARIJA	800.000,00	139.349,13	17,42%	3.842.577,49	2.812.890,07	1.029.687,42	<b>84,61%</b>
6	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. ESTADIO DEPARTAMENTAL GUADALUPANO PROV. O'CONNOR	6.619.456,66	0,00	0,00%	45.524.197,15	41.478.525,51	4.045.671,64	<b>85,00%</b>
7	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. E IMPLEMENTACIÓN CENTROS DE CAPACITACIÓN PRODUCTIVA	956.260,00	0,00	0,00%	6.362.048,95	4.897.277,85	1.464.771,10	<b>87,21%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
			ÁREA RURAL BERMEJO							
8	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA PERTT.	RESTAU. Y MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA ALTA DEL RIO GUADALQUIVIR	128.606,00	108.803,89	84,60%	28.545.738,00	24.875.633,60	3.670.104,40	<b>89,79%</b>
9	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	IMPLEN. CENTRO DE MEJ. GENÉTICO DE GAN. BOVINO EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	2.108.338,00	363.719,87	17,25%	12.136.107,00	6.579.955,82	5.556.151,18	<b>90,96%</b>
10	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	EQUIPO. Y APOYO A LA PRODUCCIÓN SECCIÓN URIONDO	3.000.000,00	1.042.967,38	34,77%	60.266.893,00	53.964.486,36	6.302.406,64	<b>91,98%</b>
11	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. OBRAS DE CONCLUSIÓN MEJ. CAMINO MATADERO - TEMPORAL-S.J. NORTE-S.J. SUD - TABLADA-SAN LUI-S.J. OESTE	1.000.000,00	156230,7	15,62%	26.149.228,29	24.082.164,57	2.067.063,72	<b>94,23%</b>
12	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. ASFALTADO CAMINO ISCAYACHI-TOJO-CARRETAS (TRAMO FINAL COPACABANA - YUNCHARÁ)	3.424.878,00	0,00	0,00%	82.034.302,93	72.115.688,49	9.918.614,44	<b>100,00%</b>
13	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. VÍAS DE ACCESO ZONA PRODUCTIVA CAMPANARIO - VILLANUEVA 2DA	1.421.824,00	0,00	0,00%	35.264.744,64	8.424.772,39	26.839.972,25	<b>100,00%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
			SECC. PROV. ARCE BERMEJO							

---

# **Ejecución Financiera Acumulada Proyectos de Inversión Directa**

---

## **ANEXO 8**

---

*Sistema Integrado de Gestión  
por Resultados*

---

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA  
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA
1	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	REPOS. Y CONST. DEL SISTEMA CENTRAL DE RIEGO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA P.M.S.J.	20.042.834,00	0,00	0,00%	20.042.834,00	0,00	20.042.834,00	<b>0,00%</b>
2	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA PERTT.	CONST. DEFENSIVOS Y ENCAUZAMIENTO COMUNIDADES SAN PEDRO DE SOLA Y BELLA VISTA	2.000.000,00	0,00	0,00%	3.105.421,00	0,00	3.105.421,00	<b>0,00%</b>
3	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	IMPLEN. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL-SUBGOBERNACIÓN DE CERCADO	3.050.389,00	0,00	0,00%	3.050.389,00	0,00	3.050.389,00	<b>0,00%</b>
4	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. SISTEMA DE RIEGO RANCHO NORTE ZONA LA HACIENDA	400.000,00	0,00	0,00%	7.501.301,53	0,00	7.501.301,53	<b>0,00%</b>
5	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	IMPLEN. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL-SUBGOBERNACIÓN DE SAN LORENZO	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	<b>0,00%</b>
6	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	FOREST. DISTRITOS MISCAS - JUNTAS DEL ROSARIO CUENCA CAMACHO	312.500,00	55.651,32	17,81 %	15.000.000,00	1.036.769,59	13.963.230,41	<b>6,91%</b>
7	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. DEL ASFALTADO DEL TRAMO BERMEJO SAN ANTONIO	20.524.210,61	3.402.875,45	16,58 %	42.146.585,54	7.950.156,77	34.196.428,77	<b>18,86%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA
8	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. VÍAS DE ACCESO ZONA PRODUCTIVA CAMPANARIO - VILLANUEVA 2DA SECC. PROV. ARCE BERMEJO	1.421.824,00	0,00	0,00%	35.264.744,64	8.424.772,39	26.839.972,25	<b>23,89%</b>

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA  
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	DESAR. DE LA PRODUCCIÓN APÍCOLA EN SEIS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	1.050.000,00	5.499,56	0,52%	12.384.471,00	3.263.282,89	9.121.188,11	<b>26,35%</b>
2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS TARIJA (PPTAR)	4.500.000,00	171.678,70	3,82%	13.223.453,00	4.275.545,92	8.947.907,08	<b>32,33%</b>
3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	EQUIPO. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS TARIJA	1.650.000,00	0,00	0,00%	43.702.984,00	14.406.892,81	29.296.091,19	<b>32,97%</b>
4	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	EQUIPO. MEDICO Y LABORATORIO PARA EL BANCO DE SANGRE DPTO. DE TARIJA	250.000,00	0,00	0,00%	4.978.533,00	1.918.542,27	3.059.990,73	<b>38,54%</b>
5	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	IMPLEN. SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS DISTRITOS 19,20,21,22 PROVINCIA CERCADO	1.500.000,00	300.988,74	20,07%	49.337.095,40	19.140.307,43	30.196.787,97	<b>38,79%</b>

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA
6	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	EQUIPO. COMPLEMENTARIO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA	19.000.000,00	0,00	0,00%	32.570.423,00	12.834.022,50	19.736.400,50	<b>39,40%</b>
7	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. OBRAS DE CONCLUSIÓN ASFALTADO ISCAYACHI - FINAL COPACABANA	10.400.000,00	2.579.076,92	24,80%	44.473.304,38	18.786.293,92	25.687.010,46	<b>42,24%</b>
8	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONTROL FITOSANITARIO DEL QUEMA QUEMA 2DA FASE EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	135.959,00	52.160,00	38,36%	807.354,00	375.019,48	432.334,52	<b>46,45%</b>
9	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	MEJ. Y MANT. DE LA RED VIAL DPTAL PROVINCIA ARCE	2.949.500,00	303.816,62	10,30%	48.796.870,81	23.625.435,93	25.171.434,88	<b>48,42%</b>
10	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	PREVEN. Y ATENCIÓN CHURA SONRISA PROVINCIA CERCADO	1.600.000,00	202.294,70	12,64%	7.098.642,20	3.498.643,63	3.599.998,57	<b>49,29%</b>

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA  
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA
1	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA 1RA SECCIÓN PROVINCIA ARCE	879.999,00	327.649,41	37,23%	34.909.915,00	17.846.401,06	17.063.513,94	<b>51,12%</b>
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	IMPLEN. CENTRO DE MEJ. GENÉTICO DE GAN. BOVINO EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	2.108.338,00	363.719,87	17,25%	12.136.107,00	6.579.955,82	5.556.151,18	<b>54,22%</b>

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	FORTAL. A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CÍTRICOS EN LA PROVINCIA ARCE DEPARTAMENTO DE TARIJA	1.050.000,00	50.625,48	4,82%	15.851.763,00	8.679.207,11	7.172.555,89	<b>54,75%</b>
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. ASFALTADO RUTA D602-TRAMO-CR-RT-603 (CANASMORO) - RIO PILAYA SUBTRAMO 1 PUENTE UNIÓN EUROPEA-EL ROSAL	274.248,00	0,00	0,00%	39.848.865,39	28.353.168,08	11.495.697,31	<b>71,15%</b>
5	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	MEJ. COMPETITIVO DE LA CADENA DE MANZANILLA DE ALTURA 2DA FASE EN EL DPTO. DE TARIJA	800.000,00	139.349,13	17,42%	3.842.577,49	2.812.890,07	1.029.687,42	<b>73,20%</b>

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA  
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA
1	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	MEJ. Y MANT. VIAL DEPTAL. PROVINCIA MÉNDEZ PRIMERA SECCIÓN	2.715.750,00	524.839,92	19,33%	32.680.284,00	24.972.124,01	7.708.159,99	<b>76,41%</b>
2	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. E IMPLEMENTACIÓN CENTROS DE CAPACITACIÓN PRODUCTIVA ÁREA RURAL BERMEJO	956.260,00	0,00	0,00%	6.362.048,95	4.897.277,85	1.464.771,10	<b>76,98%</b>
3	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA PERT.	RESTAU. Y MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA MEDIA DEL RIO SANTA ANA	34.288,00	26.503,72	77,30%	24.750.733,00	19.864.674,52	4.886.058,48	<b>80,26%</b>

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA
4	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA PERTT.	RESTAU. Y MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA ALTA DEL RIO GUADALQUIVIR	128.606,00	108803,89	84,60%	28.545.738,00	24.875.633,60	3.670.104,40	<b>87,14%</b>
5	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. ASFALTADO CAMINO ISCAYACHI-TOJO-CARRETAS (TRAMO FINAL COPACABANA - YUNCHARÁ)	3.424.878,00	0,00	0,00%	82.034.302,93	72.115.688,49	9.918.614,44	<b>87,91%</b>
6	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	EQUIPO. Y APOYO A LA PRODUCCIÓN SECCIÓN URIONDO	3.000.000,00	1.042.967,38	34,77%	60.266.893,00	53.964.486,36	6.302.406,64	<b>89,54%</b>
7	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA PERTT.	RESTAU. HIDROLÓGICA FORESTAL SUBCUENCA DEL RIO TOLOMOSA	102.408,00	63.319,06	61,83%	33.440.390,00	30.234.495,84	3.205.894,16	<b>90,41%</b>
8	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. ESTADIO DEPARTAMENTAL GUADALUPANO PROV. O'CONNOR	6.619.456,66	0,00	0,00%	45.524.197,15	41.478.525,51	4.045.671,64	<b>91,11%</b>
9	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. OBRAS DE CONCLUSIÓN MEJ. CAMINO MATADERO -TEMPORAL-S.J. NORTE-S.J. SUD - TABLADA-SAN LUI-S.J. OESTE	1.000.000,00	156.230,70	15,62%	26.149.228,29	24.082.164,57	2.067.063,72	<b>92,10%</b>

---

# **Ejecución Física Acumulada Proyectos de Inversión Delegada**

---

## **ANEXO 9**

---

*Sistema Integrado de Gestión  
por Resultados*

---

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA  
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CONST. EQUIPO. MUSEO VINOS Y SINGANIS PROVINCIA AVILÉS	500000	0	0,00%	9.368.653,00	0,00	9.368.653,00	<b>0,00%</b>
2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	IMPLEN. PROG. INTEGRAL SANEAMIENTO AMBIENTAL QDA. EL MONTE	6.469.250,00	1997839,15	30,88%	52.057.745,00	10.902.606,38	41.155.138,62	<b>0,00%</b>
3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. CASA FISCAL CIUDAD DE TARIJA	110.000,00	0	0,00%	450.000,00	0,00	450.000,00	<b>0,00%</b>
4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	RESTAU. TEMPLO CATEDRAL METROPOLITANA DE TARIJA	4.530.000,00	299575,93	6,61%	6.000.000,00	1.121.881,51	4.878.118,49	<b>0,00%</b>
5	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. Y EQUIPO. INSTITUTO MODELO NORMAL SUPERIOR DE CANASMORO	3.000.000,00	0	0,00%	37.028.073,21	0,00	37.028.073,21	<b>0,00%</b>
6	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	IMPLEN. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL - TARIJA	918961,99	0	0,00%	918.961,99	0,00	918.961,99	<b>0,00%</b>
7	SEDEGIA	SEDEGIA	CONST. PRESA COIMATA	370.000,00	0	0,00%	837.382,39	90.740,00	746.642,39	<b>0,00%</b>
8	SEDEGIA	SEDEGIA	CONST. PRESA ERQUIZ.	290.000,00	0	0,00%	320.000,00	0,00	320.000,00	<b>0,00%</b>
9	SEDEGIA	SEDEGIA	CONST. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PARA UN AFLUENTE DEL RIO HUACATA	35.000,00	0	0,00%	165.000,00	0,00	165.000,00	<b>0,00%</b>
10	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	MEJ. Y CONST. CAMINO CARAPARÍ SANTA BÁRBARA	100.000,00	0	0,00%	187.714,33	0,00	187.714,33	<b>0,00%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
11	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	MEJ. Y APERTURA CAMINO RUPASKA - TOJO	2.475.000,00	0	0,00%	9.604.550,28	0,00	9.604.550,28	<b>0,00%</b>
12	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	IMPLEN. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL-SUBGOBERNACIÓN DE BERMEJO	2.184.591,00	0,00	0,00%	2.184.591,00	0,00	2.184.591,00	<b>0,00%</b>
13	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	CONST. PRESA QDA. SALADILLO	170.000,00	0	0,00%	692.837,00	0,00	692.837,00	<b>0,00%</b>
14	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	AMPL. INFRAESTRUCTURA INSTITUTO TECNOLÓGICO TARIJA- D8 TARIJA	40.335,00	0	0,00%	150.146,00	0,00	150.146,00	<b>0,00%</b>
15	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	CONST. DEFENSIVOS EN LA CUENCA RIO SANTA ANA	7.036.310,00	0	0,00%	37.752.615,95	0,00	37.752.615,95	<b>0,00%</b>
16	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	CONST. PUENTE VEHICULAR CAMPANARIO-PUEBLO NUEVO	204.632,00	0	0,00%	204.631,79	0,00	204.631,79	<b>0,00%</b>
17	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	REHAB. DE LA CASA Y CUEVAS DE MOTO MÉNDEZ EN CARACHIMAYO	750.000,00	0	0,00%	7.885.770,66	0,00	7.885.770,66	<b>0,00%</b>
18	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. CASA DE LA MUJER PRIMERA SECCIÓN PROV. MÉNDEZ	32.985,00	0	0,00%	164.923,20	0,00	164.923,20	<b>0,00%</b>
19	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR EUSTAQUIO MÉNDEZ SAN LORENZO	73.125,00	0	0,00%	365.620,00	0,00	365.620,00	<b>0,00%</b>

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
20	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. CASA DEL ADULTO MAYOR 1RA SECC. PROV. MÉNDEZ	18.131,00	0	0,00%	90.651,00	0,00	90.651,00	<b>0,00%</b>
21	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS CORANA SUD	1.050.000,00	0	0,00%	4.166.792,87	0,00	4.166.792,87	<b>0,00%</b>
22	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. CENTRO INTEGRAL DE APOYO SOCIOEDUCATIVO EL CHIRIMOLLAR PROV. O'CONNOR	55.000,00	0	0,00%	55.000,00	0,00	55.000,00	<b>0,00%</b>
23	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	IMPLEN. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL-SUBGOBERNACIÓN DE O'CONNOR	4.420.000,00	0	0,00%	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	<b>0,00%</b>
24	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. Y EQUIPAMIENTO CETHA POTREROS PROV. O'CONNOR	396.000,00	0	0,00%	382.370,00	382.202,00	168,00	<b>0,00%</b>
25	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO PALOS BLANCOS	3.000.000,00	0	0,00%	16.576.735,02	11.475.385,10	5.101.349,92	<b>0,00%</b>
26	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. DE ATAJADOS COMUNIDAD SAN FRANCISCO	2.953.374,00	0	0,00%	2.953.374,00	0,00	2.953.374,00	<b>0,00%</b>
27	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CONTROL DE OLORES EN LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN DE SAN LUIS	7.590.000,00	0,00	0,00%	32.950.000,00	0,00	32.950.000,00	<b>1,62%</b>
28	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SALINAS	143.000,00	0,00	0,00%	8.550.471,46	5.996.043,40	2.554.428,06	<b>2,16%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
29	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. GAVIONES RIO GUADALQUIVIR Y AFLUENTES	3.356.918,00	0,00	0,00%	108.992.624,30	2.499.999,15	106.492.625,15	<b>2,93%</b>
30	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	AMPL. ELECTRIFICACIÓN 1RA SECC. PROVINCIA MÉNDEZ II FASE	2.300.000,00	0,00	0,00%	36.213.164,28	150.117,60	36.063.046,68	<b>12,00%</b>
31	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. ASFALTADO QUEBRADA LAS VACAS - SALINAS PROV. O'CONNOR	929.308,00	0,00	0,00%	33.827.341,05	0,00	33.827.341,05	<b>13,43%</b>
32	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. ASFALTADO TRAMO SALADITO - TIMBOY - TABASAI	17.283.802,41	11.582.526,68	67,01%	254.336.610,10	43.716.313,42	210.620.296,68	<b>14,41%</b>
33	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. PUENTE RIO PAJONAL EN EL TRAMO ENTRE RÍOS-SALINAS PROV. O'CONNOR	4.843.180,00	0,00	0,00%	42.643.503,59	3.624.464,61	39.019.038,98	<b>20,81%</b>
34	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. CIRCUITO ELÉCTRICO SAN LORENZO	57.234,00	0,00	0,00%	190.780,00	47.695,00	143.085,00	<b>25,00%</b>
35	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. Y EQUIPAMIENTO OFICINAS SETAR BERMEJO	240.338,00	0	0,00%	7.890.662,80	2.054.826,84	5.835.835,96	<b>25,25%</b>

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA  
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	MEJ. Y AMPL. SIST ELECT FASE II 1RA SEC PROV. ARCE	6.975.445,00	2.221.294,89	31,84%	24.745.402,79	18.606.276,05	6.139.126,74	<b>27,11%</b>
2	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. INFRAEST. PRODUCTIVA CANT. SUARURO Y TARUPAYO PROV. O'CONNOR	904.535,00	41.907,99	4,63%	23.859.686,07	3.311.928,74	20.547.757,33	<b>28,87%</b>
3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. Y EQUIPAMIENTO ONCOLÓGICO TARIJA	16.215.016,67	183.617,39	1,13%	138.812.956,40	40.091.504,68	98.721.451,72	<b>30,73%</b>
4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN STADIUM IV CENTENARIO TARIJA FASE II	6.090.301,00	5.799.086,07	95,22%	18.986.730,59	16.058.174,97	2.928.555,62	<b>30,75%</b>
5	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. COLISEO CERRADO DEPARTAMENTAL TARIJA	1.000.000,00	0,00	0,00%	48.112.480,06	21.230.757,99	26.881.722,07	<b>31,18%</b>
6	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. PAVIMENTO RÍGIDO TRAMO CAMPO GRANDE - NARANJITOS BERMEJO	2.271.260,00	505.149,50	22,24%	26.521.101,99	4.196.662,08	22.324.439,91	<b>31,22%</b>
7	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	RECONST. PUENTE LA HIGUERA	2.000.000,00	732.786,71	36,64%	6.322.700,80	775.135,85	5.547.564,95	<b>36,78%</b>
8	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. ASFALTADO CAMINO ENTRE RÍOS - QDA. LAS VACAS	6.906.075,00	478.201,91	6,92%	89.593.893,65	46.876.782,25	42.717.111,40	<b>39,11%</b>
9	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. HOSPITAL MATERNO INFANTIL TARIJA	14.964.643,00	10.264.001,60	68,59%	128.591.224,60	64.864.095,09	63.727.129,51	<b>45,42%</b>
10	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. PAVIMENTO 180 CUADRAS -	521.900,00	0,00	0,00%	93.599.762,30	36.613.948,73	56.985.813,57	<b>49,59%</b>

CIUDAD DE  
BERMEJO

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA  
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. OBRAS DE CONCLUSIÓN PISCINA OLÍMPICA DEPARTAMENTAL TARIJA	3.015.173,00	2.036.840,54	67,55%	49.526.511,26	41.709.557,40	7.816.953,86	<b>55,72%</b>
2	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	APOYO PRODUC. GANADO BOVINO CANTÓN IPAGUAZU Y CHIMEO PROV. O'CONNOR	1.186.727,00	0,00	0,00%	15.882.933,76	7.644.215,84	8.238.717,92	<b>56,41%</b>
3	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	AMPL. PRESA DE TIERRA EL CEMENTERIO	7.175.335,19	0,00	0,00%	28.267.484,63	11.291.503,00	16.975.981,63	<b>59,76%</b>
4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA CHAMATA	190.453,00	0,00	0,00%	952.265,00	285.679,50	666.585,50	<b>59,80%</b>
5	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. CAMINO PUERTA DEL CHACO - CANALETAS KM 9+504.6 A KM 24+840.6	32.810.068,81	9.910.570,12	30,21%	202.596.457,00	146.348.626,71	56.247.830,29	<b>61,32%</b>
6	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. OBRAS DE PROTEC. ÁREAS PRODUC. MÁRGENES RIO BJO. Y RIO GRANDE DE TARIJA	7.299.214,62	0,00	0,00%	51.562.110,90	22.118.953,15	29.443.157,75	<b>62,00%</b>
7	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	APOYO PRODUC. GANADO BOVINO CANTÓN TARUPAYO Y SUARURO PROV. O'CONNOR	2.475.166,00	0,00	0,00%	27.663.437,01	13.403.183,34	14.260.253,67	<b>62,58%</b>
8	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	CONST. OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DE TARIJA SECCIÓN URIONDO	4.180.000,00	245.393,83	5,87%	22.690.221,19	11.881.682,20	10.808.538,99	<b>67,00%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
9	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES HUAYCO GRANDE NUEVA ESPERANZA	16.554.253,11	0,00	0,00%	40.312.231,42	3.717.259,25	36.594.972,17	<b>69,00%</b>
10	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. Y EQUIPAMIENTO CASA DE LA MUJER PROV. O'CONNOR	5.935.633,98	0,00	0,00%	26.013.591,80	7.172.014,71	18.841.577,09	<b>70,51%</b>
11	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. INFRASTRUCT. PRODUCT. SAN JOSECITO PROV. O'CONNOR	2.197.787,00	0,00	0,00%	45.031.173,82	23.248.609,63	21.782.564,19	<b>70,68%</b>
12	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. CAMINO SAN JOSECITO - EL PESCADO	664.381,00	0,00	0,00%	59.651.890,24	39.793.090,76	19.858.799,48	<b>71,44%</b>
13	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	CONST. DE DEFENSIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN LA CUENCA DEL RIO TOLOMOSA	577.500,00	0,00	0,00%	10.595.261,12	5.339.627,37	5.255.633,75	<b>72,22%</b>
14	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. CAMPUS AGROPECUARIO Y CULTURAL PROV. O'CONNOR	2.810.010,00	0,00	0,00%	45.739.536,01	35.130.751,86	10.608.784,15	<b>75,20%</b>

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA  
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	MEJ. Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE RIEGO DISTRITO COPACABANA 2DA FASE	6.800.152,00	404.832,58	5,95%	17.483.790,00	12.419.394,95	5.064.395,05	<b>77,20%</b>
2	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. PAVIMENTO AEROPUERTO - CAMPO GRANDE - BERMEJO	1.100.000,00	100.000,00	9,09%	22.875.014,84	14.066.868,06	8.808.146,78	<b>77,70%</b>
3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	EQUIPO. MEDICO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL COVID-19 EN EL DPTO. DE TARIJA	23.900.434,40	3.575.161,44	14,96%	23.900.434,40	3.575.161,44	20.325.272,96	<b>77,86%</b>
4	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. COLEGIO INTERNADO TREMENTINAL 1º SECCIÓN PROV. ARCE	812.643,00	0,00	0,00%	13.868.197,20	8.368.201,31	5.499.995,89	<b>79,78%</b>
5	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	CONST. PUENTE VEHICULAR PINOS SUD - CALDERILLAS PASAJES	3.100.000,00	0,00	0,00%	7.712.399,41	4.859.304,21	2.853.095,20	<b>84,76%</b>
6	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. EMBOVEDADO QUEBRADA EL CINCO BERMEJO	165.000,00	0,00	0,00%	43.966.367,07	38.178.235,40	5.788.131,67	<b>87,76%</b>
7	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	IMPLEN. DE SISTEMAS AGROSILVOPASTORIL CANT. LA CUEVA, SALINAS Y CHIQUIACA PROV. O'CONNOR	3.029.574,00	0,00	0,00%	30.636.509,05	15.175.642,06	15.460.866,99	<b>89,98%</b>
8	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. SISTEMA DE ADUCCIÓN PROVINCIA ARCE BERMEJO	17.028.336,59	5.247,00	0,03%	137.599.995,40	111.657.542,61	25.942.452,79	<b>91,00%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
9	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	REFAC. Y AMPL. SERVICIOS DE EMERG., ESTERILIZ. Y ARCHIVO CLÍNICO HOSP. REG. S. JUAN DE DIOS TARIJA	6.750.000,00	0,00	0,00%	59.356.460,81	22.556.476,17	36.799.984,64	<b>91,16%</b>
10	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	CONST. INFRAESTRUCTURA CIRCUITO TURÍSTICO 2DA. SECC. PROV. MÉNDEZ	3.852.698,00	270.000,00	7,01%	5.171.247,22	3.349.721,18	1.821.526,04	<b>94,93%</b>
11	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	CONST. Y EQUIPO CENTRO DE APOYO INTEGRAL COMUNIDAD SANTA ANA LA VIEJA	331.832,00	0,00	0,00%	5.960.728,33	5.628.896,98	331.831,35	<b>95,12%</b>
12	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	MEJ. Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES DE ERQUIS	1.821.345,74	0,00	0,00%	6.989.248,20	5.304.238,25	1.685.009,95	<b>96,85%</b>
13	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. ASFALTADO CARRETERA CARAPARÍ-PALOS BLANCOS TRAMO CHOERE-PALOS BLANCOS	14.378.366,95	3.052.255,79	21,23%	110.404.681,50	62.615.594,11	47.789.087,39	<b>97,09%</b>
14	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	MEJ. Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE RIEGO TRANCAS	483.201,00	0,00	0,00%	3.238.933,26	1.131.430,02	2.107.503,24	<b>98,58%</b>
15	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL EL PUENTE	1.729.830,00	34.110,03	1,97%	20.310.248,33	5.615.176,91	14.695.071,42	<b>99,00%</b>
16	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. ASFALTADO CAMINO T. VIAL CARAPARÍ-EL CAJÓN-BERMEJO SUB T. COLONIA LINARES -P. S. TELMO-P. S. ANTONIO	10.766.780,89	0,00	0,00%	213.424.210,40	164.830.893,68	48.593.316,72	<b>99,87%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
17	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS	PROSP. GEOLÓGICA MINERA Y CUANTIFICACIÓN DE LAS RESERVAS CALCÁREAS EN LA ZONA ALTA DEL DEPTO. DE TARIJA	424.600,00	0,00	0,00%	3.679.322,50	2.907.400,64	771.921,86	100,00%
18	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. DE ALBERGUE PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN TARIJA	600.000,00	0,00	0,00%	7.708.533,89	7.482.122,75	226.411,14	100,00%
19	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA YESERA NORTE	162.000,00	0,00	0,00%	480.000,00	144.000,00	336.000,00	100,00%
20	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA SANTA ANA	180.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	420.000,00	180.000,00	100,00%
21	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS GRANJA PISCÍCOLA - BERMEJO	129.073,00	0,00	0,00%	5.156.329,54	2.753.978,10	2.402.351,44	100,00%
22	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	APOYO FOM. A LA TRANSF Y COMERC DE CÍTRICOS BJO	3.876.200,00	0,00	0,00%	70.989.190,53	56.959.784,77	14.029.405,76	100,00%
23	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	INSTAL. SERVICIOS COMPLEMENT. PLANTA PROCESADORA DE CÍTRICOS BERMEJO	2.186.845,00	0,00	0,00%	6.939.136,91	1.484.424,92	5.454.711,99	100,00%
24	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. CAMPUS UNIVERSITARIO U.A.J.M.S MODULO II - FACULTAD DE CIENCIAS INTEGRADAS - BERMEJO	2.746.787,79	0,00	0,00%	21.566.209,78	16.572.206,05	4.994.003,73	100,00%
25	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. PAVIMENTO RÍGIDO COLONIA	852.002,00	0,00	0,00%	21.498.666,42	7.859.156,50	13.639.509,92	100,00%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
			LINARES PROV. ARCE - BERMEJO							
26	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. TRAMO INTERCONEXIÓN RUTA TARIJA - BERMEJO - CARAPARÍ	1.500.000,00	0,00	0,00%	59.706.782,90	33.668.879,60	26.037.903,30	100,00%
27	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	CONST. SISTEMA DE RIEGO GUADALQUIVIR-CENAVIT-CALAMUCHITA	9.580.000,00	100.000,00	1,04%	209.634.615,60	155.241.581,53	54.393.034,07	100,00%
28	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	CONST. ASFALTADO CRUCE PANAMERICANO LA CHOZA - SAN ISIDRO	12.830.570,98	0,00	0,00%	49.205.091,86	30.283.662,47	18.921.429,39	100,00%
29	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	CONST. SISTEMAS DE RIEGO PROVINCIA CERCADO FASE I COMUNIDAD PANTIPAMPA	500.000,00	0,00	0,00%	5.207.484,26	2.845.333,36	2.362.150,90	100,00%
30	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD PANTIPAMPA CHURQUIS	129.800,00	0,00	0,00%	3.942.645,31	3.812.975,89	129.669,42	100,00%
31	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD SELLA CERCADO	1.204.070,00	0,00	0,00%	9.680.277,96	5.314.569,38	4.365.708,58	100,00%
32	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD TOLOMOSA NORTE	531.805,00	0,00	0,00%	4.369.871,49	3.838.067,90	531.803,59	100,00%
33	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD LAZARETO	245.633,00	0,00	0,00%	6.775.325,33	6.529.939,09	245.386,24	100,00%
34	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	AMPL. Y READECUACIÓN	100.000,00	0,00	0,00%	62.689.033,29	5.873.949,40	56.815.083,89	100,00%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
			CAMPO FERIAL SAN JACINTO							
35	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	AMPL. Y MEJ. ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA SECCIÓN PROV. MÉNDEZ	1.216.860,00	0,00	0,00%	38.131.154,94	30.147.356,24	7.983.798,70	100,00%
36	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	CONST. INFRAEST. CORREGIMIENTO MAYOR EL PUENTE E ISCAYACHI	214.858,65	0,00	0,00%	7.384.181,37	5.333.762,96	2.050.418,41	100,00%
37	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	CONST. CAMINO ASFALTADO IRCALAYA - EL PUENTE - LA VERDIGUERA	264.080,00	0,00	0,00%	166.452.923,90	121.586.634,15	44.866.289,75	100,00%
38	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. SISTEMA DE RIEGO CARACHIMAYO	751.517,00	0,00	0,00%	6.091.269,19	3.139.758,46	2.951.510,73	100,00%
39	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. ESTANQUES COM. ZONA ALTA DEL RIO PILAYA	9.767,00	0,00	0,00%	15.708.898,06	10.767.434,20	4.941.463,86	100,00%
40	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. ASFALTADO MONTE MÉNDEZ-SAN MATEO	3.032.497,00	0,00	0,00%	21.815.363,27	10.161.182,57	11.654.180,70	100,00%
41	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. PRESA RIO POTRERO	160.099,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	240.480,00	959.520,00	100,00%
42	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. DE PRESA ALTO DE CAJAS	237.328,00	0,00	0,00%	1.370.500,00	1.360.500,00	10.000,00	100,00%
43	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. RED ELÉCTRICA TARIQUÍA	1.250.000,00	0,00	0,00%	736.800,00	240.000,00	496.800,00	100,00%
44	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. ATAJADOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS	2.256.991,31	0,00	0,00%	43.519.066,14	30.017.337,18	13.501.728,96	100,00%
45	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. INFRAEST. PARA FORTALECIM. Y PROM. TURÍSTICA COMUNIT. PADCAYA	7.636.118,71	0,00	0,00%	45.000.994,53	35.030.409,13	9.970.585,40	100,00%

---

# **Ejecución Financiera Acumulada Proyectos de Inversión Delegada**

---

## **ANEXO 10**

---

*Sistema Integrado de Gestión  
por Resultados*

---

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA  
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CONST. EQUIPO. MUSEO VINOS Y SINGANIS PROVINCIA AVILÉS	500.000	0,00	0,00%	9.368.653,00	0,00	9.368.653,00	<b>0,00%</b>
2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. CASA FISCAL CIUDAD DE TARIJA	110.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	0,00	450.000,00	<b>0,00%</b>
3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. Y EQUIPO. INSTITUTO MODELO NORMAL SUPERIOR DE CANASMORO	3.000.000,00	0,00	0,00%	37.028.073,21	0,00	37.028.073,21	<b>0,00%</b>
4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	IMPLEN. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL - TARIJA	918.961,99	0,00	0,00%	918.961,99	0,00	918.961,99	<b>0,00%</b>
5	SEDEGIA	SEDEGIA	CONST. PRESA ERQUIZ.	290.000,00	0,00	0,00%	320.000,00	0,00	320.000,00	<b>0,00%</b>
6	SEDEGIA	SEDEGIA	CONST. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PARA UN AFLUENTE DEL RIO HUACATA	35000	0,00	0,00%	165.000,00	0,00	165.000,00	<b>0,00%</b>
7	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	MEJ. Y CONST. CAMINO CARAPARÍ SANTA BÁRBARA	100.000,00	0,00	0,00%	187.714,33	0,00	187.714,33	<b>0,00%</b>
8	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	MEJ. Y APERTURA CAMINO RUPASKA - TOJO	2.475.000,00	0,00	0,00%	9.604.550,28	0,00	9.604.550,28	<b>0,00%</b>
9	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	IMPLEN. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL-	2.184.591,00	0,00	0,00%	2.184.591,00	0,00	2.184.591,00	<b>0,00%</b>

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
			SUBGOBERNACION DE BERMEJO							
10	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	CONST. PRESA QDA. SALADILLO	170.000,00	0,00	0,00%	692.837,00	0,00	692.837,00	<b>0,00%</b>
11	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	AMPL. INFRAESTRUCTURA INSTITUTO TECNOLÓGICO TARIJA- D8 TARIJA	40.335,00	0,00	0,00%	150.146,00	0,00	150.146,00	<b>0,00%</b>
12	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	CONST. DEFENSIVOS EN LA CUENCA RIO SANTA ANA	7.036.310,00	0,00	0,00%	37.752.615,95	0,00	37.752.615,95	<b>0,00%</b>
13	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	CONST. PUENTE VEHICULAR CAMPANARIO-PUEBLO NUEVO	204.632,00	0,00	0,00%	204.631,79	0,00	204.631,79	<b>0,00%</b>
14	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	REHAB. DE LA CASA Y CUEVAS DE MOTO MÉNDEZ EN CARACHIMAYO	750.000,00	0,00	0,00%	7.885.770,66	0,00	7.885.770,66	<b>0,00%</b>
15	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. CASA DE LA MUJER PRIMERA SECCIÓN PROV. MÉNDEZ	32.985,00	0,00	0,00%	164.923,20	0,00	164.923,20	<b>0,00%</b>
16	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR EUSTAQUIO MÉNDEZ SAN LORENZO	73.125,00	0,00	0,00%	365.620,00	0,00	365.620,00	<b>0,00%</b>
17	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. CASA DEL ADULTO MAYOR 1RA SECC. PROV. MÉNDEZ	18.131,00	0,00	0,00%	90.651,00	0,00	90.651,00	<b>0,00%</b>
18	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. PUENTE VEHICULAR Y	1.050.000,00	0,00	0,00%	4.166.792,87	0,00	4.166.792,87	<b>0,00%</b>

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
			ACCESOS CORANA SUD							
19	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. CENTRO INTEGRAL DE APOYO SOCIOEDUCATIVO EL CHIRIMOLLAR PROV. O'CONNOR	55.000,00	0,00	0,00%	55.000,00	0,00	55.000,00	<b>0,00%</b>
20	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	IMPLEN. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL-SUBGOBERNACIÓN DE O'CONNOR	4.420.000,00	0,00	0,00%	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	<b>0,00%</b>
21	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. DE ATAJADOS COMUNIDAD SAN FRANCISCO	2.953.374,00	0,00	0,00%	2.953.374,00	0,00	2.953.374,00	<b>0,00%</b>
22	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CONTROL DE OLORES EN LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN DE SAN LUIS	7.590.000,00	0,00	0,00%	32.950.000,00	0,00	32.950.000,00	<b>0,00%</b>
23	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. ASFALTADO QUEBRADA LAS VACAS - SALINAS PROV. O'CONNOR	929.308,00	0,00	0,00%	33.827.341,05	0,00	33.827.341,05	<b>0,00%</b>
24	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	AMPL. ELECTRIFICACIÓN 1RA SECC. PROVINCIA MÉNDEZ II FASE	2.300.000,00	0,00	0,00%	36.213.164,28	150.117,60	36.063.046,68	<b>0,41%</b>
25	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. GAVIONES RIO GUADALQUIVIR Y AFLUENTES	3.356.918,00	0,00	0,00%	108.992.624,30	2.499.999,15	106.492.625,15	<b>2,29%</b>
26	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. PUENTE RIO PAJONAL EN EL TRAMO ENTRE RÍOS-SALINAS PROV. O'CONNOR	4.843.180,00	0,00	0,00%	42.643.503,59	3.624.464,61	39.019.038,98	<b>8,50%</b>

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
27	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES HUAYCO GRANDE NUEVA ESPERANZA	16.554.253,11	0,00	0,00%	40.312.231,42	3.717.259,25	36.594.972,17	<b>9,22%</b>
28	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	AMPL. Y READECUACIÓN CAMPO FERIAL SAN JACINTO	100.000,00	0,00	0,00%	62.689.033,29	5.873.949,40	56.815.083,89	<b>9,37%</b>
29	SEDEGIA	SEDEGIA	CONST. PRESA COIMATA	370.000,00	0,00	0,00%	837.382,39	90.740,00	746.642,39	<b>10,84%</b>
30	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	RECONST. PUENTE LA HIGUERA	2.000.000,00	732.786,71	36,64%	6.322.700,80	775.135,85	5.547.564,95	<b>12,26%</b>
31	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. INFRAEST. PRODUCTIVA CANT. SUARURO Y TARUPAYO PROV. O'CONNOR	904.535,00	41.907,99	4,63%	23.859.686,07	3.311.928,74	20.547.757,33	<b>13,88%</b>
32	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	EQUIPO. MEDICO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL COVID-19 EN EL DPTO. DE TARIJA	23.900.434,40	3.575.161,44	14,96%	23.900.434,40	3.575.161,44	20.325.272,96	<b>14,96%</b>
33	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. PAVIMENTO RÍGIDO TRAMO CAMPO GRANDE - NARANJITOS BERMEJO	2.271.260,00	505.149,50	22,24%	26.521.101,99	4.196.662,08	22.324.439,91	<b>15,82%</b>
34	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. ASFALTADO TRAMO SALADITO - TIMBOY - TABASAI	17.283.802,41	11.582.526,68	67,01%	254.336.610,10	43.716.313,42	210.620.296,68	<b>17,19%</b>
35	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	RESTAU. TEMPLO CATEDRAL METROPOLITANA DE TARIJA	4.530.000,00	299.575,93	6,61%	6.000.000,00	1.121.881,51	4.878.118,49	<b>18,70%</b>
36	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. PRESA RIO POTRERO	160.099,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	240.480,00	959.520,00	<b>20,04%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
37	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	IMPLEN. PROG. INTEGRAL SANEAMIENTO AMBIENTAL QDA. EL MONTE	6.469.250,00	1.997.839,15	30,88%	52.057.745,00	10.902.606,38	41.155.138,62	<b>20,94%</b>
38	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	INSTAL. SERVICIOS COMPLEMENT. PLANTA PROCESADORA DE CÍTRICOS BERMEJO	2.186.845,00	0,00	0,00%	6.939.136,91	1.484.424,92	5.454.711,99	<b>21,39%</b>
39	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. CIRCUITO ELÉCTRICO SAN LORENZO	57.234,00	0,00	0,00%	190.780,00	47.695,00	143.085,00	<b>25,00%</b>

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA  
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
1	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. Y EQUIPAMIENTO OFICINAS SETAR BERMEJO	240.338,00	0,00	0,00%	7.890.662,80	2.054.826,84	5.835.835,96	<b>26,04%</b>
2	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. Y EQUIPAMIENTO CASA DE LA MUJER PROV. O'CONNOR	5.935.633,98	0,00	0,00%	26.013.591,80	7.172.014,71	18.841.577,09	<b>27,57%</b>
3	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL EL PUENTE	1.729.830,00	34.110,03	1,97%	20.310.248,33	5.615.176,91	14.695.071,42	<b>27,65%</b>
4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. Y EQUIPAMIENTO ONCOLÓGICO TARIJA	16.215.016,67	183.617,39	1,13%	138.812.956,40	40.091.504,68	98.721.451,72	<b>28,88%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
5	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA CHAMATA	190.453,00	0,00	0,00%	952.265,00	285.679,50	666.585,50	<b>30,00%</b>
6	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA YESERA NORTE	162.000,00	0,00	0,00%	480.000,00	144.000,00	336.000,00	<b>30,00%</b>
7	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. RED ELÉCTRICA TARIQUÍA	1.250.000,00	0,00	0,00%	736.800,00	240.000,00	496.800,00	<b>32,57%</b>
8	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	MEJ. Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE RIEGO TRANCAS	483.201,00	0,00	0,00%	3.238.933,26	1.131.430,02	2.107.503,24	<b>34,93%</b>
9	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. PAVIMENTO RÍGIDO COLONIA LINARES PROV. ARCE - BERMEJO	852.002,00	0,00	0,00%	21.498.666,42	7.859.156,50	13.639.509,92	<b>36,56%</b>
10	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	REFAC. Y AMPL. SERVICIOS DE EMERG., ESTERILIZ. Y ARCHIVO CLÍNICO HOSP. REG. S. JUAN DE DIOS TARIJA	6.750.000,00	0,00	0,00%	59.356.460,81	22.556.476,17	36.799.984,64	<b>38,00%</b>
11	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. PAVIMENTO 180 CUADRAS - CIUDAD DE BERMEJO	521.900,00	0,00	0,00%	93.599.762,30	36.613.948,73	56.985.813,57	<b>39,12%</b>
12	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	AMPL. PRESA DE TIERRA EL CEMENTERIO	7.175.335,19	0,00	0,00%	28.267.484,63	11.291.503,00	16.975.981,63	<b>39,95%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
13	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. OBRAS DE PROTEC. ÁREAS PRODUC. MÁRGENES RIO BJO. Y RIO GRANDE DE TARIJA	7.299.214,62	0,00	0,00%	51.562.110,90	22.118.953,15	29.443.157,75	<b>42,90%</b>
14	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTA L DE OBRAS PUBLICAS	CONST. COLISEO CERRADO DEPARTAMENTAL TARIJA	1.000.000,00	0,00	0,00%	48.112.480,06	21.230.757,99	26.881.722,07	<b>44,13%</b>
15	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. ASFALTADO MONTE MÉNDEZ-SAN MATEO	3.032.497,00	0,00	0,00%	21.815.363,27	10.161.182,57	11.654.180,70	<b>46,58%</b>
16	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	APOYO PRODUC. GANADO BOVINO CANTÓN IPAGUAZU Y CHIMEO PROV. O'CONNOR	1.186.727,00	0,00	0,00%	15.882.933,76	7.644.215,84	8.238.717,92	<b>48,13%</b>
17	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	APOYO PRODUC. GANADO BOVINO CANTÓN TARUPAYO Y SUARURO PROV. O'CONNOR	2.475.166,00	0,00	0,00%	27.663.437,01	13.403.183,34	14.260.253,67	<b>48,45%</b>
18	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	IMPLEN. DE SISTEMAS AGROSILVOPAST ORIL CANT. LA CUEVA, SALINAS Y CHIQUIACA PROV. O'CONNOR	3.029.574,00	0,00	0,00%	30.636.509,05	15.175.642,06	15.460.866,99	<b>49,53%</b>
19	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	ADMINISTRACIÓN SAN JACINTO	CONST. DE DEFENSIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN	577.500,00	0,00	0,00%	10.595.261,12	5.339.627,37	5.255.633,75	<b>50,40%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
			LA CUENCA DEL RIO TOLOMOSA							
20	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. HOSPITAL MATERNO INFANTIL TARIJA	14.964.643,00	10.264.001,60	68,59%	128.591.224,60	64.864.095,09	63.727.129,51	<b>50,44%</b>

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA  
EN EL RANGO DE 51% A 75 % DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
1	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. SISTEMA DE RIEGO CARACHIMAYO	751.517,00	0,00	0,00%	6.091.269,19	3.139.758,46	2.951.510,73	<b>51,55%</b>
2	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. INFRASTRUCT. PRODUCT. SAN JOSECITO PROV. O'CONNOR	2.197.787,00	0,00	0,00%	45.031.173,82	23.248.609,63	21.782.564,19	<b>51,63%</b>
3	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. ASFALTADO CAMINO ENTRE RÍOS - QDA. LAS VACAS	6.906.075,00	478.201,91	6,92%	89.593.893,65	46.876.782,25	42.717.111,40	<b>52,32%</b>
4	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	CONST. OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DE TARIJA SECCIÓN URIONDO	4.180.000,00	245.393,83	5,87%	22.690.221,19	11.881.682,20	10.808.538,99	<b>52,36%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
5	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS GRANJA PISCÍCOLA - BERMEJO	129.073,00	0,00	0,00%	5.156.329,54	2.753.978,10	2.402.351,44	<b>53,41%</b>
6	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	CONST. SISTEMAS DE RIEGO PROVINCIA CERCADO FASE I COMUNIDAD PANTIPAMPA	500.000,00	0,00	0,00%	5.207.484,26	2.845.333,36	2.362.150,90	<b>54,64%</b>
7	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD SELLA CERCADO	1.204.070,00	0,00	0,00%	9.680.277,96	5.314.569,38	4.365.708,58	<b>54,90%</b>
8	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. TRAMO INTERCONEXIÓN RUTA TARIJA - BERMEJO - CARAPARÍ	1.500.000,00	0,00	0,00%	59.706.782,90	33.668.879,60	26.037.903,30	<b>56,39%</b>
9	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. ASFALTADO CARRETERA CARAPARÍ-PALOS BLANCOS TRAMO CHOERE-PALOS BLANCOS	14.378.366,95	3.052.255,79	21,23%	110.404.681,50	62.615.594,11	47.789.087,39	<b>56,71%</b>
10	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. COLEGIO INTERNADO TREMENTINAL 1° SECCIÓN PROV. ARCE	812.643,00	0,00	0,00%	13.868.197,20	8.368.201,31	5.499.995,89	<b>60,34%</b>
11	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. PAVIMENTO AEROPUERTO - CAMPO GRANDE - BERMEJO	1.100.000,00	100.000,00	9,09%	22.875.014,84	14.066.868,06	8.808.146,78	<b>61,49%</b>
12	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	CONST. ASFALTADO CRUCE PANAMERICANO LA CHOZA - SAN ISIDRO	12.830.570,98	0,00	0,00%	49.205.091,86	30.283.662,47	18.921.429,39	<b>61,55%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
13	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	CONST. PUENTE VEHICULAR PINOS SUD - CALDERILLAS PASAJES	3.100.000,00	0,00	0,00%	7.712.399,41	4.859.304,21	2.853.095,20	<b>63,01%</b>
14	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	CONST. INFRAESTRUCTURA CIRCUITO TURÍSTICO 2DA. SECC. PROV. MÉNDEZ	3.852.698,00	270.000,00	7,01%	5.171.247,22	3.349.721,18	1.821.526,04	<b>64,78%</b>
15	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. CAMINO SAN JOSECITO - EL PESCADO	664.381,00	0,00	0,00%	59.651.890,24	39.793.090,76	19.858.799,48	<b>66,71%</b>
16	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. ESTANQUES COM. ZONA ALTA DEL RIO PILAYA	9.767,00	0,00	0,00%	15.708.898,06	10.767.434,20	4.941.463,86	<b>68,54%</b>
17	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. ATAJADOS Y RESERVIOS COMUNIDAD ROSILLAS	2.256.991,31	0,00	0,00%	43.519.066,14	30.017.337,18	13.501.728,96	<b>68,98%</b>
18	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO PALOS BLANCOS	3.000.000,00	0,00	0,00%	16.576.735,02	11.475.385,10	5.101.349,92	<b>69,23%</b>
19	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA SANTA ANA	180.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	420.000,00	180.000,00	<b>70,00%</b>
20	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SALINAS	143.000,00	0,00	0,00%	8.550.471,46	5.996.043,40	2.554.428,06	<b>70,13%</b>
21	SUB GOBERNACIÓN YUNCHARÁ AVILÉS	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS URIONDO	MEJ. Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE RIEGO DISTRITO COPACABANA 2DA FASE	6.800.152,00	404.832,58	5,95%	17.483.790,00	12.419.394,95	5.064.395,05	<b>71,03%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
22	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	CONST. INFRAEST. CORREGIMIENTO MAYOR EL PUENTE E ISCAYACHI	214.858,65	0,00	0,00%	7.384.181,37	5.333.762,96	2.050.418,41	<b>72,23%</b>
23	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. CAMINO PUERTA DEL CHACO - CANALETAS KM 9+504.6 A KM 24+840.6	32.810.068,81	9.910.570,12	30,21%	202.596.457,00	146.348.626,71	56.247.830,29	<b>72,24%</b>
24	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	CONST. CAMINO ASFALTADO IRCALAYA - EL PUENTE - LA VERDIGUERA	264.080,00	0,00	0,00%	166.452.923,90	121.586.634,15	44.866.289,75	<b>73,05%</b>
25	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	SUB GOBERNACIÓN AVILÉS - URIONDO	CONST. SISTEMA DE RIEGO GUADALQUIVIR-CENAVIT-CALAMUCHITA	9.580.000,00	100.000,00	1,04%	209.634.615,60	155.241.581,53	54.393.034,07	<b>74,05%</b>
26	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	MEJ. Y AMPL. SIST ELECT FASE II 1RA SEC PROV. ARCE	6.975.445,00	2.221.294,89	31,84%	24.745.402,79	18.606.276,05	6.139.126,74	<b>75,19%</b>
27	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	MEJ. Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES DE ERQUIS	1.821.345,74	0,00	0,00%	6.989.248,20	5.304.238,25	1.685.009,95	<b>75,89%</b>

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA  
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
1	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. CAMPUS AGROPECUARIO Y CULTURAL PROV. O'CONNOR	2.810.010,00	0,00	0,00%	45.739.536,01	35.130.751,86	10.608.784,15	<b>76,81%</b>
2	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. CAMPUS UNIVERSITARIO U.A.J.M.S MODULO II - FACULTAD DE CIENCIAS INTEGRADAS - BERMEJO	2.746.787,79	0	0,00%	21.566.209,78	16.572.206,05	4.994.003,73	<b>76,84%</b>
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. ASFALTADO CAMINO T. VIAL CARAPARÍ-EL CAJÓN-BERMEJO SUB T. COLONIA LINARES -P. S. TELMO-P. S. ANTONIO	10.766.780,89	0,00	0,00%	213.424.210,40	164.830.893,68	48.593.316,72	<b>77,23%</b>
4	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	SUB GOBERNACIÓN PADCAYA	CONST. INFRAEST. PARA FORTALECIM. Y PROM. TURÍSTICA COMUNIT. PADCAYA	7.636.118,71	0,00	0,00%	45.000.994,53	35.030.409,13	9.970.585,40	<b>77,84%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
5	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS	PROSP. GEOLÓGICA MINERA Y CUANTIFICACIÓN DE LAS RESERVAS CALCÁREAS EN LA ZONA ALTA DEL DEPTO. DE TARIJA	424.600,00	0,00	0,00%	3.679.322,50	2.907.400,64	771.921,86	<b>79,02%</b>
6	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN EL PUENTE MÉNDEZ	AMPL. Y MEJ. ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA SECCIÓN PROV. MÉNDEZ	1.216.860,00	0,00	0,00%	38.131.154,94	30.147.356,24	7.983.798,70	<b>79,06%</b>
7	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	APOYO FOM. A LA TRANSF Y COMERC DE CÍTRICOS BJO	3.876.200,00	0,00	0,00%	70.989.190,53	56.959.784,77	14.029.405,76	<b>80,24%</b>
8	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. SISTEMA DE ADUCCIÓN PROVINCIA ARCE BERMEJO	17.028.336,59	5.247,00	0,03%	137.599.995,40	111.657.542,61	25.942.452,79	<b>81,15%</b>
9	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. OBRAS DE CONCLUSIÓN PISCINA OLÍMPICA DEPARTAMENTAL TARIJA	3.015.173,00	2036840,54	67,55%	49.526.511,26	41.709.557,40	7.816.953,86	<b>84,22%</b>
10	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN STADIUM IV CENTENARIO TARIJA FASE II	6.090.301,00	5.799.086,07	95,22%	18.986.730,59	16.058.174,97	2.928.555,62	<b>84,58%</b>
11	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACIÓN ARCE BERMEJO	CONST. EMBOVEDADO QUEBRADA EL CINCO BERMEJO	165.000,00	0,00	0,00%	43.966.367,07	38.178.235,40	5.788.131,67	<b>86,84%</b>
12	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD TOLOMOSA NORTE	531.805,00	0,00	0,00%	4.369.871,49	3.838.067,90	531.803,59	<b>87,83%</b>

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
13	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	CONST. Y EQUIPO CENTRO DE APOYO INTEGRAL COMUNIDAD SANTA ANA LA VIEJA	331.832,00	0,00	0,00%	5.960.728,33	5.628.896,98	331.831,35	<b>94,43%</b>
14	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD LAZARETO	245.633,00	0,00	0,00%	6.775.325,33	6.529.939,09	245.386,24	<b>96,38%</b>
15	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD PANTIPAMPA CHURQUIS	129.800,00	0	0,00%	3.942.645,31	3.812.975,89	129.669,42	<b>96,71%</b>
16	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. DE ALBERGUE PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN TARIJA	600.000,00	0,00	0,00%	7.708.533,89	7.482.122,75	226.411,14	<b>97,06%</b>
17	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	SUB GOBERNACIÓN MÉNDEZ	CONST. DE PRESA ALTO DE CAJAS	237.328,00	0,00	0,00%	1.370.500,00	1.360.500,00	10.000,00	<b>99,27%</b>
18	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	SUB GOBERNACIÓN O'CONNOR	CONST. Y EQUIPAMIENTO CETHA POTREROS PROV. O'CONNOR	396.000,00	0	0,00%	382.370,00	382.202,00	168,00	<b>99,96%</b>