



SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Reportes Gerenciales al 31 de octubre 2020

Sistema Integral de Gestión por Resultados

Contenido

REPORTES GERENCIALES	1
1. Resumen general de estado del GADT	5
1.1 Ejecución Financiera a octubre 2020 – Gobierno Autónomo Del Departamento De Tarija	5
1.1.1 Ejecución presupuestaria de la GADT vs. Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión	6
1.1.2 Ejecución Presupuestaria por principales ingresos al 31 de octubre – Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija	6
2. Órganos del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija	7
2.1 Ejecución Financiera según Órganos del Gobierno Autónomo de Tarija	7
2.2 Ejecución Financiera	7
2.3 Reporte de Ejecución Presupuestaria por Tipo de Objeto de Gasto	8
3. Ejecución por Tipo de Operación al 31 de octubre de 2020	9
3.1 Ejecución Física	9
3.1.1 Programas No Recurrentes	9
3.1.2 Programas Recurrentes	10
3.1.3 Operaciones de Funcionamiento	11
3.2 Ejecución Financiera	11
3.2.1 Programas No Recurrentes	11
3.2.2 Programas Recurrentes	12
3.2.3 Operaciones de Funcionamiento	13
4. Ejecución de Proyectos de Inversión Pública – Acumulada	14
4.1 Ejecución Física de Proyectos de Inversión	14
4.2 Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos de Inversión	15
4.3 Ejecución Física acumulada de Proyectos de Inversión Directa	15
4.4 Ejecución Financiera acumulada de Proyectos de Inversión Directa	16
4.5 Ejecución Física Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada	17
4.6 Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada	18
5. Análisis de Desempeño por Dirección Administrativa	20
5.1 Análisis de Ejecución Financiera por Dirección Administrativa	20
6. Cumplimiento de modelo de Gestión – Agenda del Bienestar	23
6.1 Cumplimiento de modelo de Gestión – Agenda del Bienestar y áreas de intervención	24
7.- Ejecución financiera por Sectores de Inversión	26
7.2 Ejecución Presupuestaria por sectores de Inversión publica	26

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Ejecución del Presupuesto al 31 de octubre	5
Gráfico 2: Ejecución del Presupuesto al 31 de octubre	5
Gráfico 3: Ejecución del Presupuesto al 31 de octubre	6
Gráfico 4: Ejecución Presupuestaria por Principales Ingresos.....	6
Gráfico 5: Ejecución Financiera Según Órganos del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija	7
Gráfico 6: Ejecución Financiera según Unidad Ejecutora del Órgano Ejecutivo	7
Gráfico 7 Ejecución Presupuestaria por Tipo de Objeto de Gasto	8
Gráfico 8 : Ejecución Física de Programas No Recurrentes	9
Gráfico 9: Ejecución Física de Programas No Recurrentes	9
Gráfico 10: Ejecución Física de Programas Recurrentes	10
Gráfico 11: Ejecución Física de Programas Recurrentes	10
Gráfico 12: Ejecución Física de Operaciones de Funcionamiento	11
Gráfico 13: Ejecución Financiera de Programas No Recurrentes.....	11
Gráfico 14: Ejecución Financiera de Programas No Recurrentes.....	12
Gráfico 15: Ejecución Financiera de Programas Recurrentes	12
Gráfico 16: Ejecución Financiera de Programas Recurrentes	13
Gráfico 17: Ejecución Financiera de Operaciones de Funcionamiento.....	13
Gráfico 18: Ejecución Financiera de Operaciones de Funcionamiento.....	14
Gráfico 19: Ejecución Física Acumulada de Proyectos de Inversión	14
Gráfico 20: Ejecución Financiera de Proyectos de Inversión	15
Gráfico 21: Ejecución Física Acumulada de Proyectos De Inversión Directa	15
Gráfico 22: Ejecución Física acumulada de Proyectos de Inversión Directa	16
Gráfico 23: Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos De Inversión Directa	16
Gráfico 24: Ejecución Financiera acumulada de Proyectos de Inversión Directa	17
Gráfico 25 : Ejecución Física Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada	17
Gráfico 26: Ejecución Física de Proyectos de Inversión Delegada	17
Gráfico 27: Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos De Inversión Delegada	18
Gráfico 28: Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada	18
Gráfico 29: Análisis por Dirección Administrativa en Ejecución Financiera	20
Gráfico 30: Ejecución Presupuestaria de la Agenda del Bienestar	23
Gráfico 31: Ejecución Financiera Acumulada de la Agenda del Bienestar.....	25
Gráfico 32: Ejecución Presupuestaria Vigente por Sectores de Inversión.....	26

REPORTES GERENCIALES

La Gobernación del Departamento de Tarija, implementó el Sistema Integrado de Gestión por Resultados (SIGRE), que permite la administración y toma de decisiones administrativas oportunas a partir de la información fiable que brinda el nivel operativo sobre la ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual, ejecutado por las unidades organizacionales del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, esto con la finalidad de promover una nueva cultura institucional orientada a resultados, y la transparencia institucional.

Importante mencionar aspecto para el análisis entre el comportamiento en las ejecuciones física y financieras en programas y proyectos.

- ❑ Mediante el Instructivo N° 01/2020 emitido por la Secretaría Departamental de Gestión Institucional, se realizó la capacitación y registro del POA 2020 a las Unidades Ejecutoras de la Gobernación en febrero y mediados de marzo.
- ❑ La Pandemia en Bolivia se inicia el 10 de marzo, y a partir del 22 del mismo mes, se declara cuarentena con suspensión de actividades en el sector público y privado, para prevenir la propagación de la enfermedad.
- ❑ En cuanto a las ejecuciones físicas, unidades ejecutoras como: Obras Publicas, Secretaria de Hidrocarburos y Sub Gobernación de O'Connor, no actualizan la información de proyectos y programas, pese al seguimiento que se le realiza para la ejecución de las mismas

El presente Reporte Gerencial cuenta con información de las 25 Direcciones Administrativas registradas en el SIGEP correspondiente a proyectos, programas y operaciones de funcionamiento inscritos en el POA 2020 de la Gobernación del Departamento de Tarija; el SIGRE hasta el 31 de octubre presenta el siguiente registro:

Operación	Cantidad
Proyectos de Inversión	141
Programas	227
Previsiones	2
Servicio de la Deuda	5
Operaciones de Funcionamiento	21
Transferencia de Capital	7
TOTAL	403

1. El presupuesto vigente de Bs. 1.584.750.149,76 y una ejecución de Bs. 794.571.055,62. Mientras que el **gráfico 3** muestra la relación entre la ejecución presupuestaria del GADT de Bs. 794.571.055,62 con la ejecución

financiera de inversión pública que asciende a Bs. 193.196.506,40 representando el **24,31 %** de participación de la ejecución financiera.

2. En el **gráfico 4** se presenta la ejecución presupuestaria por principales ingresos: Regalías Hidrocarburíferas con un porcentaje de desembolso del 76,28%, IDH 83,83%, IEHD 48,66%, ORE 22,46% y otras transferencias TGN 42,59%. Esto significa que del presupuesto total programado de Bs. 1.584.750.149,76 la gobernación hasta el 31 de octubre ha percibido Bs. 923.335.748,62 haciendo un porcentaje del 58,26% de los ingresos efectivamente percibidos.
3. En el **Gráfico 5**, en la ejecución Financiera de los órganos del Gobierno Autónomo observamos que el Órgano Ejecutivo tiene un porcentaje de ejecución del 49,88 %, el Órgano Legislativo del 64,32%, haciendo un total del **50,14 %** de ejecución financiera en la GADT.
4. En el **Gráfico 6**, con respecto a la Ejecución Presupuestaria de las unidades ejecutoras del órgano ejecutivo los porcentajes son los siguientes: Administración Central representada por las 13 Secretarías Departamentales tienen una ejecución financiera del 47,57%, las Subgobiernaciones un 37,06% y las Unidades Desconcentradas un 58,21%.
5. En el **gráfico 7** se desglosa el Reporte de Ejecución Presupuestaria por Tipo de Objeto de Gasto de acuerdo se tiene un Porcentaje de Ejecución Financiera: dentro de la **Inversión Pública** que corresponde a Proyectos de Inversión Delegada un 44,2% y en Proyectos de Inversión Directa 20,7%, en **Programas** corresponden los No Recurrentes con 50,0% y los Recurrentes un 55,9%; el **Gasto Corriente** tiene una ejecución de 63,1%; Las **Transferencias de Capital** un 41,7%; el **Servicio de la Deuda** un 63,6% y las **Previsiones Financieras** tiene una ejecución de 60,50%.
6. En el **gráfico N°8 y 9**, advertimos que de 71 Programas No Recurrentes inscritos, las ejecuciones físicas se encuentran en los siguientes rangos: 23 programas de 0 a 25% con el 32,39%, 16 programas en 26 a 50% representando el 22,54%, 19 programas en el rango 51 a 75% con el 26,76% y 13 programas en el rango 76 al 100% con el 18,31%.
7. En el **gráfico 10 y 11**, muestra los 170 programas recurrentes con los siguientes datos con respecto a la ejecución física: 81 programas se encuentran situados en el rango 0 a 25% representando el 48%, 26 en el rango 26 a 50% con el 15%, 47 en el rango 51 a 75% con un porcentaje del 28% y 16 programas en el rango de 76 a 100% que representa el 9%.

8. El **gráfico N° 12** nos presenta la ejecución física de las 21 operaciones de funcionamiento donde se encuentra 6 en el rango de 26 a 50%, 11 está ubicada en el rango 51 a 75% y 4 en el rango 76 a 100%.
9. Los **gráficos 13 y 14** muestran las ejecuciones presupuestarias de los 71 Programas No Recurrentes donde 21 programas se encuentra con muy baja ejecución financiera situada en el rango de 0 a 25 % representando el 29,6%, 23 programas se localizan con una ejecución baja en el rango 26 a 50% con el 32,4% y 20 programas en el rango de 51 a 75% con un porcentaje del 28,2% y 7 programa en el rango del 76 a 100% con un porcentaje de 9,9%.
10. Los **gráficos 15 y 16** muestran las ejecuciones presupuestarias de los 170 Programas Recurrentes donde 73 programas se encuentra con muy baja ejecución financiera situada en el rango de 0 a 25 % con el 42,9%, 40 programas se localizan con una ejecución baja en el rango 26 a 50 % con un porcentaje del 23,5%, 42 programas de 51 a 75% con el 24,7% y 15 programas situado en el rango 76 a 100% con el 8,8%.
11. Los **gráficos 17 y 18** muestran las ejecuciones presupuestarias de las 21 Operaciones de Funcionamiento, 4 operaciones de funcionamiento en el rango 26 a 50%, 15 operación en el rango de 51 a 75% y 2 ubicado en el rango de 76 a 100%.
12. El **gráfico N° 19** presenta la ejecución física acumulada de los 141 proyectos de inversión pública inscritos, donde 44 proyectos que representan el 31,21% se encuentran con muy baja ejecución, 13 proyectos con un 9,22% con baja ejecución, 19 proyectos con el 13,48% con mediana ejecución y 65 proyectos que representan el 46,10% se encuentran con alta ejecución física.
13. El **gráfico 20**: Con respecto a la ejecución financiera acumulada de los 141 proyectos de inversión pública, 44 proyectos con el 31,21% tienen una muy baja ejecución, 24 proyectos con el 17,02% se encuentran en el rango de ejecución baja, mientras que 28 proyectos con el 19,86 % tienen una ejecución mediana y 45 proyectos con el 31,91% tienen una alta ejecución.
14. El **grafico N° 21 y 22** nos muestra la ejecución física de los 34 proyectos de inversión directa, observando que 6 proyectos se encuentran con muy baja ejecución (rango de 0% a 25%) con el 17,65%, 4 proyectos con baja ejecución (rango 26% a 50%) representando el 11,76%, 8 proyectos con mediana ejecución (rango 51% a 75%) con el 23,53% y 16 proyectos con alta ejecución (rango 76% a 100%) con el 47,06%.

15. El **grafico N° 23 y 24** representa la ejecución financiera acumulada de los 34 proyectos de inversión directa donde 7 proyectos tienen muy baja ejecución representando el 20,59%, 7 proyectos con baja ejecución con el 20,59%, 8 proyectos con mediana ejecución con el 23,53% y 12 proyectos con alta ejecución representando el 35,29%.
16. En el **gráfico N.º 25 y 26**, muestra la ejecución física de los 107 proyectos de inversión delegada: 38 proyectos se encuentran con muy baja ejecución con el 35,51%, 9 proyectos con baja ejecución representando el 8,41 %, 11 proyectos se encuentran con mediana ejecución con el 10,28% y 49 proyectos tiene una ejecución alta con el 45,79%. En el gráfico **N° 28** se observa la ejecución financiera donde 37 proyectos tienen muy baja ejecución financiera con el 34,6%, 17 proyectos se sitúan en el rango de baja ejecución con el 15,9%, 20 proyectos en mediana ejecución con el 18,7% y solo 33 proyectos cuentan con una ejecución alta representando el 30,8%.
17. En el **gráfico N°29**, con respecto a la Ejecución financiera de las Direcciones Administrativas, se puede observar que el SEDECA tiene la mayor ejecución con el 73,34%, seguido del Banco de Sangre con el 70,51 y el SEDES con el 66,18 %. Mientras el **gráfico N° 29.1 muestra** la ejecución financiera de los proyectos de inversión con los siguientes porcentajes: SEDECA con el 73,10%, le sigue la Subgobernación de Uriondo con el 66,95% y la Subgobernación de Padcaya con el 53,39%. El **Gráfico N° 29.2** muestra la ejecución financiera de los programas donde el SEDES tiene el mayor porcentaje con el 66,28%, seguido de la Subgobernación de Cercado con el 64,98 y la Subgobernación de Padcaya con un 64,35%.
18. En el **gráfico N.º 30**, presentamos una evaluación de la Agenda del Bienestar con respecto a la ejecución presupuestaria, donde se observa que el Plan Vida cuenta con el 53,34%, el Plan Dignidad con un 38,87%, el Plan Oportunidad el 41,95%, el Plan Transparencia con el 56,66%, y el Plan Alegría con 37,09%.
19. El **grafico N° 32** muestra el comportamiento de los sectores económicos con respecto a la ejecución presupuestaria de inversión pública, donde se puede observar que los sectores con mayor movimiento presupuestario son: el Sector **Transporte** tiene un presupuesto vigente de Bs. 187.353.216,34 y una ejecución de Bs. 100.352.305,39; seguido del Sector **Salud** con un presupuesto de Bs. 84.267.119,07 con una ejecución de Bs. 28.153.161,02 y el Sector **Agropecuario** con un presupuesto de Bs. 91.558.775,07 y una ejecución de Bs. 19.316.087,42.

1. Resumen general de estado del GADT

1.1 Ejecución Financiera a octubre 2020 – Gobierno Autónomo Del Departamento De Tarija

Gráfico 1: Ejecución del Presupuesto al 31 de octubre GADT






Gráfico 2: Ejecución del Presupuesto al 31 de octubre GADT




1.1.1 Ejecución presupuestaria de la GADT vs. Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión

Gráfico 3: Ejecución del Presupuesto al 31 de octubre GADT



1.1.2 Ejecución Presupuestaria por principales ingresos al 31 de octubre – Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija


Gráfico 4: Ejecución Presupuestaria por Principales Ingresos al 31 de octubre



2. Órganos del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija


2.1 Ejecución Financiera según Órganos del Gobierno Autónomo de Tarija

Gráfico 5: Ejecución Financiera Según Órganos del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija



2.2 Ejecución Financiera


Gráfico 6: Ejecución Financiera según Unidad Ejecutora del Órgano Ejecutivo Gobierno Autónomo Departamental de Tarija



2.3 Reporte de Ejecución Presupuestaria por Tipo de Objeto de Gasto

DETALLE	NRO. DE OPERACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA
INVERSIÓN PÚBLICA	141	498.180.637,75	193.196.506,40	38,8%
Proyecto de Inversión Delegada	107	383.741.303,77	169.481.887,82	44,2%
Proyecto de Inversión Directa	34	114.439.333,98	23.714.618,58	20,7%
PROGRAMAS	227	742.020.806,51	410.478.088,00	55,3%
Programa No Recurrente	70	71.019.722,05	35.496.353,76	50,0%
Programa Recurrente	157	671.001.084,46	374.981.734,24	55,9%
GASTO CORRIENTE	21	131.927.719,36	83.184.267,89	63,1%
Gasto Corriente	21	131.927.719,36	83.184.267,89	63,1%
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	7	123.286.643,65	51.390.089,77	41,7%
Transferencia de Capital	7	123.286.643,65	51.390.089,77	41,7%
SERVICIO A LA DEUDA	5	74.458.628,29	47.322.103,56	63,6%
Servicio de la Deuda	5	74.458.628,29	47.322.103,56	63,6%
PREVISIONES FINANCIERAS	2	14.875.714,20	9.000.000,00	60,5%
Provisiones Financieras	2	14.875.714,20	9.000.000,00	60,5%
Total general	403	1.584.750.149,76	794.571.055,62	50,1%

Gráfico 7 Ejecución Presupuestaria por Tipo de Objeto de Gasto



3. Ejecución por Tipo de Operación al 31 de octubre de 2020

3.1 Ejecución Física

3.1.1 Programas No Recurrentes

Gráfico 8 : Ejecución Física de Programas No Recurrentes al 31 de octubre





Gráfico 9: Ejecución Física de Programas No Recurrentes al 31 de octubre



[*Ver anexo1*](#)

3.1.2 Programas Recurrentes

Gráfico 10: Ejecución Física de Programas Recurrentes al 31 de octubre






Gráfico 11: Ejecución Física de Programas Recurrentes al 31 de octubre



[*Ver Anexo2*](#)

3.1.3 Operaciones de Funcionamiento

Gráfico 12: Ejecución Física de Operaciones de Funcionamiento al 31 de octubre



[*Ver Anexo3*](#)

3.2 Ejecución Financiera

3.2.1 Programas No Recurrentes

Gráfico 13: Ejecución Financiera de Programas No Recurrentes al 31 de octubre





Gráfico 14: Ejecución Financiera de Programas No Recurrentes al 31 de octubre



[*Ver Anexo4*](#)

3.2.2 Programas Recurrentes

Gráfico 15: Ejecución Financiera de Programas Recurrentes al 31 de octubre





Gráfico 16: Ejecución Financiera de Programas Recurrentes al 31 de octubre



[*Ver Anexo5*](#)

3.2.3 Operaciones de Funcionamiento

Gráfico 17: Ejecución Financiera de Operaciones de Funcionamiento al 31 de octubre





Gráfico 18: Ejecución Financiera de Operaciones de Funcionamiento al 31 de octubre




[*Ver Anexo6*](#)

4. Ejecución de Proyectos de Inversión Pública – Acumulada


4.1 Ejecución Física de Proyectos de Inversión

Gráfico 19: Ejecución Física Acumulada de Proyectos de Inversión al 31 de octubre



4.2 Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos de Inversión

Gráfico 20: Ejecución Financiera de Proyectos de Inversión



4.3 Ejecución Física acumulada de Proyectos de Inversión Directa

Gráfico 21: Ejecución Física Acumulada de Proyectos De Inversión Directa al 31 de octubre





Gráfico 22: Ejecución Física acumulada de Proyectos de Inversión Directa



[*Ver Anexo7*](#)

4.4 Ejecución Financiera acumulada de Proyectos de Inversión Directa

Gráfico 23: Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos De Inversión Directa al 31 de octubre





Gráfico 24: Ejecución Financiera acumulada de Proyectos de Inversión Directa



[*Ver Anexo8*](#)

4.5 Ejecución Física Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada

Gráfico 25 : Ejecución Física Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada al 31 de octubre





Gráfico 26: Ejecución Física de Proyectos de Inversión Delegada



[*Ver Anexo9*](#)

4.6 Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada

Gráfico 27: Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos De Inversión Delegada al 31 de octubre





Gráfico 28: Ejecución Financiera Acumulada de Proyectos de Inversión Delegada



[*Ver Anexo10*](#)

5. Análisis de Desempeño por Dirección Administrativa

5.1 Análisis de Ejecución Financiera por Dirección Administrativa

Gráfico 29: Análisis por Dirección Administrativa en Ejecución Financiera




Gráfico 29.1: Análisis de Desempeño por Dirección Administrativas de Inversión Ejecución Financiera






Gráfico 29.2: Análisis de Desempeño por Dirección Administrativas de Programas Ejecución Financiera



6. Cumplimiento de modelo de Gestión – Agenda del Bienestar

COMPONENTE ESTRATÉGICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
I. Plan Vida	754.681.656,65	402.533.104,01	53,34%
II. Plan Dignidad	53.993.482,59	20.986.614,97	38,87%
III. Plan Oportunidad	410.246.792,02	172.092.661,13	41,95%
IV. Plan Transparencia	323.277.711,84	183.177.137,29	56,66%
V. Plan Alegría	42.550.506,66	15.781.538,22	37,09%
TOTAL	1.584.750.149,76	794.571.055,62	50,14%


Gráfico 30: Ejecución Presupuestaria de la Agenda del Bienestar al 31 de octubre



6.1 Cumplimiento de modelo de Gestión – Agenda del Bienestar y áreas de intervención

Plan / Área de Intervención	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejecución
I. Plan Vida	754.681.656,65	402.533.104,01	53,3%
i) Salud	572.341.660,23	344.521.763,25	60,2%
ii) Educación	25.274.616,79	6.052.215,41	23,9%
iii) Gestión Social	91.508.416,98	45.552.100,13	49,8%
iv) Medio Ambiente	65.556.962,65	6.407.025,22	9,8%
II. Plan Dignidad	53.993.482,59	20.986.614,97	38,9%
i) Agua potable y saneamiento Básico	38.716.586,59	18.543.447,54	47,9%
ii) Energía eléctrica	9.309.631,00	2.443.167,43	26,2%
iii) Gas natural	5.967.265,00	0,00	0,0%
III. Plan Oportunidad	410.246.792,02	172.092.661,13	41,9%
i) Hidrocarburos y Energía	6.754.901,00	516.347,82	7,6%
ii) Desarrollo Productivo	129.785.309,91	32.276.784,78	24,9%
iii) Turismo	13.315.778,71	7.924.861,75	59,5%
iv) Infraestructura Vial	207.385.880,34	113.214.295,82	54,6%
vi) Riego	53.004.922,06	18.160.370,96	34,3%
IV. Plan Transparencia	323.277.711,84	183.177.137,29	56,7%
i) Transparencia	318.070.908,90	180.787.397,63	56,8%
ii) Autonomía	5.206.802,94	2.389.739,66	45,9%
V. Plan Alegría	42.550.506,66	15.781.538,22	37,1%
i) Cultura y arte	4.542.404,00	1.015.954,03	22,4%
ii) Cultura de la alegría	1.943.196,00	1.299.820,38	66,9%
iii) Deporte	28.669.791,66	10.742.894,87	37,5%
iv) Convivencia y seguridad ciudadana	7.245.115,00	2.682.615,94	37,0%
v) Recreación y entretenimiento	150.000,00	40.253,00	26,8%
<u>TOTAL GENERAL</u>	1.584.750.149,76	794.571.055,62	50,1%


Gráfico 31: Ejecución Financiera Acumulada de la Agenda del Bienestar al 31 de octubre



7.- Ejecución financiera por Sectores de Inversión

7.2 Ejecución Presupuestaria por sectores de Inversión pública

Gráfico 32: Ejecución Presupuestaria Vigente por Sectores de Inversión al 31 de octubre



Anexos

Ejecución Física Programas No Recurrentes

ANEXO 1

*Sistema Integrado de Gestión por
Resultados*

**PROGRAMAS NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 0 A 25% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CUENCA	8.000,00	7.500,00	93,75%	0,00%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	DEUDA COMERCIAL Y RECURRENTE	1.519.700,00	0,00	0,00%	0,00%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ENERGIA E HIDROCARBUROS	CONTROL Y MONITOREO PRODUCC. COMERC. Y EXPLOTACIÓN DE PRODUCTOS MINERALÓGICOS EN EL DPTO DE T	348.336,00	257.225,33	73,84%	0,00%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ENERGIA E HIDROCARBUROS	PROGRAMA DE MONITOREO Y ANALISIS TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN HIDROCARBURÍFERA EN EL DPTO DE TARIJA	232.130,00	207.240,63	89,28%	0,00%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE HOSPITALES	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	BIBLIOTECA DEL BICENTENARIO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE CÍTRICOS	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
8	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	FORTALECIMIENTO A LA FELCV	12.000,00	0,00	0,00%	0,00%
9	UNIDAD DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	UNIDDA DE RECONVERION VEHICULAR GNV	PROGRAMA DE RECONVERSIÓN VEHICULAR GNV	218.359,00	0,00	0,00%	0,00%
10	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	FORTALECIMIENTO A CERETROP-BERMEJO	94.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
11	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	BUENAS PROCTICAS PECUARIAS EN EL GANADO CAMELIDO ZONA ALTA DPTO. TARIJA	435.500,00	0,00	0,00%	0,00%
12	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE PLANTINES FRUTALES TROPICALES EN EL SUBANDINO SUR	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
13	SEDEGIA	SEDEGIA	MEJORA DE LA GOBERNANZA PARA DISEÑO, EJECUCIÓN Y MONITOREO DE POLÍTICAS SOSTENIBLES DE GESTIÓN INTEGRAL DEL	4.639.451,00	0,00	0,00%	0,00%
14	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%
15	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	BRIGADAS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD COMUNITARIO INTERCULTURAL (SAFCI)	311.378,00	30.173,10	9,69%	0,21%
16	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ENERGIA E HIDROCARBUROS	PROGRAMA DE RECONVERSIÓN VEHICULAR GNV	47.641,00	47.616,86	99,95%	11,57%
17	SEDEGIA	SEDEGIA	RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA CORDILLERA DE SAMA	252.800,00	107.127,27	42,38%	11,57%
18	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PLAN QUINQUENAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER	600.000,00	236.232,51	39,37%	12,00%
19	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS DE VECTORES (CHAGAS-MALARIA)	422.932,00	168.136,40	39,75%	13,11%
20	SEDEGIA	SEDEGIA	CONSERVACION, PRESERVACION Y MANTENIMIENTO PRESAS DPTO. TARIJA	829.500,00	288.731,21	34,81%	15,75%
21	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERTT.	MITIGACION DE LOS PROCESOS EROSIVOS EN EL AREA DE APOORTE DE LA MICROCUENCA DE LA PRESA EL MOLINO	690.558,00	48.781,30	7,06%	18,36%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
22	CEVITA	CEVITA	PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN	500.000,00	104.753,58	20,95%	21,67%
23	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	6.397.628,00	3.322.692,28	51,94%	22,02%

**PROGRAMAS NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERTT.	REHABILITACION DE PRESAS Y ATAJADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL VALLE CENTRAL DE TARIJA	250.000,00	95.577,40	38,23%	27,22%
2	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	PROGRAMA BOCA SANITA	130.000,00	60.910,46	46,85%	28,29%
3	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	FORTALECIMIENTO A LA EQUIDAD DE GENERO	120.000,00	76.292,00	63,58%	30,94%
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	APOYO Y FORTALECIMIENTO AL SECTOR APICOLA DEL DPTO. TARIJA	150.000,00	26.313,12	17,54%	31,26%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL A LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	230.809,00	151.554,49	65,66%	37,60%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS JOSE SANTOS MUJICA	120.000,00	44.920,00	37,43%	38,00%
7	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	INSTITUTO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA MARIO ESTENSSORO	120.000,00	45.550,00	37,96%	38,00%
8	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	500.000,00	315.187,08	63,04%	38,85%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO TÉCNICO SAN ANDRES	350.000,00	118.407,03	33,83%	40,00%
10	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SEDECA.	345.000,00	132.916,93	38,53%	40,00%
11	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	150.000,00	66.222,00	44,15%	40,29%
12	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	PROGRAMA DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD PRESAS Y DIQUES	450.000,00	115.041,20	25,56%	41,40%
13	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	REINTEGRACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CENTROS DE ACOGIDA	137.870,00	66.274,20	48,07%	45,77%
14	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERTT.	CONSERVACION Y MANEJO EN TRES SUBCUENCAS DEL VALLE CENTRAL DE TARIJA (GUADALQUIVIR, SANTA ANA, CAMACHO)	250.000,00	68.424,00	27,37%	49,47%
15	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL	41.504,00	15.000,00	36,14%	50,00%
16	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERTT.	RECUPERACION DE RECURSOS HIDRICOS EN LAS SUBCUENCAS ALTA DEL RIO GUADALQUIVIR Y MEDIA DEL RIO SANTA ANA	250.000,00	177.073,40	70,83%	50,79%

**PROGRAMAS NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PMSJ	800.000,00	327.843,04	40,98%	52,02%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	747.671,00	486.101,85	65,02%	54,49%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO TARIJA	340.000,00	190.568,67	56,05%	57,00%
4	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	REHABILITACIÓN DE SUELOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA PMSJ	450.000,00	249.428,56	55,43%	57,05%
5	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL LEY 031	1.345.985,60	541.186,45	40,21%	57,85%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL	150.000,00	87.400,00	58,27%	59,00%
7	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTINES FRUTALES EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	150.000,00	108.350,96	72,23%	59,36%
8	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	CONTROL Y MONITOREO INTEGRAL DE LA SALUD	755.894,00	248.109,84	32,82%	59,88%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	INSTITUTO DE FORMACION ARTISTICA ORQUESTA JUVENIL TARIJA	120.000,00	68.015,00	56,68%	60,00%
10	SEDEGIA	SEDEGIA	PROGRAMA DE MONITORIO DE FUENTES HIDRÍCAS DE APORTE AL EMBALSE HUACATA	188.800,00	73.582,67	38,97%	60,00%
11	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	GOBIERNO ELECTRÓNICO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	450.000,00	73.940,00	16,43%	61,54%
12	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL AL PLAN DPTAL. DEL AGUA	392.640,00	329.985,50	84,04%	65,00%
13	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SEDECA	16.853.987,00	10.790.600,71	64,02%	65,00%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
14	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	CONTROL DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS	450.000,00	136.587,48	30,35%	66,65%
15	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	SANIDAD ANIMAL EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	150.000,00	63.777,00	42,52%	67,78%
16	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH	250.000,00	49.340,05	19,74%	70,89%
17	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PUEBLOS INDIGENAS	FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA LOS PUEBLOS WEENHAYEK, TAPIETE, GUARANI DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	929.000,00	606.651,03	65,30%	71,38%
18	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PROGRAMA DPTAL. DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO SOCIO PRODUCTIVO	1.500.000,00	253.567,44	16,90%	73,31%
19	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DPTAL. DE CAPACITACIÓN MUSICAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	355.300,00	242.247,50	68,18%	75,00%

**PROGRAMAS NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	PROGRAMA SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA DE TARIJA - SEMAT	640.000,00	467.842,32	73,10%	76,34%
2	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	MEJOR. Y APOYO AL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	950.000,00	619.264,90	65,19%	78,28%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DPTO. DE TARIJA	536.762,00	162.307,60	30,24%	80,33%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	AGENCIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	210.000,00	139.530,16	66,44%	80,62%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO DE CONTABILIDAD SUPERIOR TARIJA (INCOS)	400.000,00	194.418,16	48,60%	81,60%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SAN IGNACIO DE LOYOLA	250.000,00	108.169,67	43,27%	82,60%
7	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DPTO. DE TARIJA	1.882.823,00	1.771.278,50	94,08%	86,29%
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	DESARROLLO DE LA GESTIÓN COMUNICACIONAL PARA EL CONTROL SOCIAL	5.050.000,00	4.366.058,23	86,46%	90,00%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROMOCIÓN INTRA E INTER CULTURAL DE GESTIÓN	987.896,00	870.018,44	88,07%	90,00%
10	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y NIÑEZ	3.645.975,45	928.825,19	25,48%	96,16%
11	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA BERMEJO TERCER NIVEL	6.574.892,00	3.951.109,10	60,09%	99,36%
12	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS ARTESANALES	960.000,00	581.665,39	60,59%	99,62%
13	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DEFENSA Y PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	372.000,00	139.625,50	37,53%	99,63%

Ejecución Física Programas Recurrentes

ANEXO 2

*Sistema Integrado de Gestión por
Resultados*

**PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 0 A 25% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	LEY N°149 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y MERCADEO DEL TRIGO	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PREVISION PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ECONOMIAS LOCALES - COVID	4.826.794,00	4.265,00	0,09%	0,00%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA EMAGUA.	45.170.056,65	0,00	0,00%	0,00%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CIUDAD DE TARIJA-MODULO SAN BLAS-GAM CERCADO	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	SERVICIOS CIVILES	253.134,00	0,00	0,00%	0,00%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	OBSERVATORIO SANTA ANA.	799.844,00	0,00	0,00%	0,00%
7	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	MUSEO NACIONAL PALEONTOLOGICO ARQUEOLOGICO.	540.200,00	0,00	0,00%	0,00%
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (MIN. EDUCACION)	462.200,00	0,00	0,00%	0,00%
10	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIV. JMS)	3.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
11	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	PREVISIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION	25.686,00	0,00	0,00%	0,00%
12	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	FONDO DE PROMOCIÓN ECONOMICA DPTAL. TARIJA - FOPEDT	4.512.512,29	0,00	0,00%	0,00%
13	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	PROVISIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	6.421,00	0,00	0,00%	0,00%

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
14	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACION E INVERSION	CENTRO DE ESTADISTICA TARIJA	5.982,00	4.998,00	83,55%	0,00%
15	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	993.000,00	342.915,50	34,53%	0,00%
16	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	FESTIVIDAD DE SAN ROQUE LEY 3132.	105.000,00	0,00	0,00%	0,00%
17	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	FESTIVIDAD DE CANTO, CUECA Y BAILECITO NILO SORUCO LEY 3383.	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	COMPLEJO CONVENTUAL SAN FRANCISCO LEY 3463.	49.520,00	49.520,00	100,00%	0,00%
19	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	FERIA DEL LIBRO LEY Nº 045.	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CARNAVAL DE INTEGRACIÓN LEY Nº 038.	0,00	0,00	0,00%	0,00%
21	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE CHAGUAYA LEY Nº 115.	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
22	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	FESTIVIDAD CANTO DE ALOJA LEY Nº 145.	0,00	0,00	0,00%	0,00%
23	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	LEY DE INSTITUCIONALIZACION DEL CONCURSO DE LA PINTURA (JOSE LUIS MUJICA)	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
24	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	42.396.266,00	25.894.024,76	61,08%	0,00%
25	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - O'CONNOR	2.162.080,00	890.242,53	41,18%	0,00%
26	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - URIONDO	1.528.800,00	550.837,00	36,03%	0,00%
27	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	FESTIVIDAD INTERNACIONAL DEL LAPACHO LEY 2925.	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
28	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	EL ARETE GUASU LEY Nº 075 .	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
29	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE HEMODIALISIS BERMEJO	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
30	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO BERMEJO	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
31	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO TECNOLÓGICO YUNCHARA	64.000,00	0,00	0,00%	0,00%
33	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
34	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	PREVISION PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ECONOMIAS LOCALES - COVID	453.925,03	0,00	0,00%	0,00%
35	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36	CEVITA	CEVITA	PREVISION PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ECONOMIAS LOCALES - COVID	278.202,00	0,00	0,00%	0,00%
37	UNIDAD DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	UNIDDA DE RECONVERION VEHICULAR GNV	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	5.748.906,00	0,00	0,00%	0,00%
38	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	PREVISION PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ECONOMIAS LOCALES - COVID	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
39	INTRAID	INTRAID	SEGURO UNIVERSAL GRATUITO - SUS	105.000,00	0,00	0,00%	0,00%
40	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS.	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
41	HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA	HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA - BERMEJO	SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS	787.588,00	0,00	0,00%	0,00%

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
42	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	PREVISION PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ECONOMIAS LOCALES - COVID	874.971,00	0,00	0,00%	0,00%
43	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER - IDH D.S. 2145	75.000,00	49.148,40	65,53%	0,00%
44	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	7.176.941,80	5.674.249,88	79,06%	0,00%
45	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	75.000,00	32.404,50	43,21%	0,00%
46	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	500.000,00	255.522,14	51,10%	0,00%
47	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	PREVISION PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ECONOMIAS LOCALES - COVID	425.150,78	360.427,50	84,78%	0,00%
48	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	LEY Nº 261 DECLARATORIA DE LA EMPANADA BLANQUEADA.	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
49	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS	100.000,00	48.715,88	48,72%	0,00%
50	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	HOMENAJE A LA OBRA POETICA OSCAR ALFARO LEY 3682.	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
51	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	FIESTA GRANDE PATRONAL DE SAN LORENZO LEY Nº 016.	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%
52	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	LEY Nº 248 DECLARATORIA DE ROSQUETE.	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
53	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO EUSTAQUIO MENDEZ	120.000,00	14.962,00	12,47%	0,00%
54	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	120.000,00	74.089,57	61,74%	0,00%
55	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	PREVISION PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ECONOMIAS LOCALES - COVID	221.613,69	0,00	0,00%	0,00%

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
56	SUB GOBERNACION O´CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	PREVISION PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ECONOMIAS LOCALES - COVID	496.932,90	0,00	0,00%	0,00%
57	SUB GOBERNACION O´CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	FESTIVIDAD VIRGEN DE GUADALUPE LEY 2078.	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
58	SUB GOBERNACION O´CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	EL ARETE GUASU LEY N° 075.	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
59	SUB GOBERNACION O´CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	188.000,00	71.800,00	38,19%	0,00%
60	SUB GOBERNACION O´CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	75.000,00	511,00	0,68%	0,00%
61	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	120.000,00	6.750,00	5,63%	5,20%
62	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	PROGRAMA FESTIVIDAD A LA VENDIMIA	160.000,00	6.896,27	4,31%	5,95%
63	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO - SEDEM	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO TARIJA - SEDEM TARIJA	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEPARTAMENTAL - LEY N° 66	550.000,00	178.219,76	32,40%	9,71%
64	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	PREVISION PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA - COVID	3.248.179,00	328.140,00	10,10%	10,00%
65	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	140.000,00	68.851,70	49,18%	13,00%
66	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER - IDH D.S. 2145	50.000,00	8.681,50	17,36%	14,41%
67	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	TRANSFERENCIA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA,	4.000.000,00	0,00	0,00%	15,00%
68	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - SAN LORENZO	2.688.000,00	446.250,00	16,60%	16,00%
69	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	30.888,00	0,00	0,00%	16,67%
70	SUB GOBERNACION O´CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	60.000,00	37.814,00	63,02%	16,67%

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
71	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	150.000,00	18.727,84	12,49%	17,39%
72	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS PROYECTOS CONCURRENTES	49.088.472,00	10.258.001,42	20,90%	19,36%
73	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	APOYO A FERIAS PRODUCTIVAS PROVINCIA CERCADO	450.000,00	115.480,99	25,66%	19,49%
74	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS	9.419.946,00	4.087.737,50	43,39%	19,63%
75	SUB GOBERNACION O´CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	INSTITUTO TÉCNICO TECNOLÓGICO PROVINCIA O´CONNOR	119.000,00	61.089,52	51,34%	20,00%
76	SUB GOBERNACION O´CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	100.000,00	28.306,00	28,31%	20,00%
77	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	50.000,00	10.242,00	20,48%	22,00%
78	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SEGURO UNIVERSAL DE SALUD - SUSAT	8.527.145,00	1.754.191,60	20,57%	23,73%
79	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	160.000,00	53.129,80	33,21%	23,91%
80	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	3.000.000,00	610.304,68	20,34%	24,11%
81	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO URIONDO	200.000,00	96.812,91	48,41%	25,00%

**PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 26 A 50% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE COORDINACION INSTITUCIONAL	LÍDERES INNOVADORES Y ESPECIALISTAS DEL BICENTENARIO	1.669.000,00	499.332,00	29,92%	30,00%
2	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	100.000,00	16.830,00	16,83%	30,00%
3	SEDEGIA	SEDEGIA	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	350.000,00	126.067,63	36,02%	31,26%
4	CEVITA	CEVITA	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	579.751,00	190.237,38	32,81%	31,74%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - PADCAYA	2.006.130,00	668.710,00	33,33%	33,00%
6	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	807.149,00	326.512,40	40,45%	35,00%
7	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	160.000,00	45.350,00	28,34%	36,31%
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - BERMEJO	3.097.500,00	1.162.542,50	37,53%	38,00%
9	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	256.000,00	95.561,03	37,33%	38,00%
10	INTRAID	INTRAID	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	262.600,00	109.507,00	41,70%	42,00%
11	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	34.580,00	5.053,50	14,61%	42,86%

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
12	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	100.000,00	50.946,07	50,95%	42,90%
13	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	1.500.000,00	697.832,17	46,52%	44,17%
14	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	UNIVERSIDADES	9.540.877,00	4.304.974,33	45,12%	45,00%
15	ADMINISTRACION CENTRAL	REPRESENTACION LA PAZ	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	560.000,00	248.017,10	44,29%	45,00%
16	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	PREVISION PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ECONOMIAS LOCALES - COVID	655.772,36	288.431,00	43,98%	45,00%
17	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	MANT. Y REHAB. INFRAESTRUCTURA VIAL PRODUCTIVA BERMEJO	566.360,00	331.183,20	58,48%	46,15%
18	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	435.000,00	184.432,71	42,40%	47,01%
19	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA INST.TECNICO 2 DE AGOSTO ISCAYACHI	150.000,00	62.389,32	41,59%	48,00%
20	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CASA DE LA CULTURA Y CASA DORADA.	1.170.500,00	570.342,00	48,73%	49,00%
21	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO SEDERI	500.000,00	250.000,00	50,00%	50,00%
22	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	DEUDA EXTERNA	3.836.300,00	1.901.479,52	49,57%	50,00%
23	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - CERCADO	17.353.144,75	8.679.792,83	50,02%	50,00%

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
24	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - YUNCHARA	621.621,00	309.869,01	49,85%	50,00%
25	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	100.000,00	73.399,77	73,40%	50,00%
26	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS	138.000,00	51.963,33	37,65%	50,83%

**PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	REGIMEN PENITENCIARIO	3.800.000,00	533.463,25	14,04%	51,28%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - EL PUENTE	1.222.763,00	644.261,80	52,69%	52,00%
3	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	685.650,00	350.562,95	51,13%	52,00%
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	FONDO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	2.000.000,00	356.158,64	17,81%	52,27%
5	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	786.905,00	374.684,49	47,61%	53,00%
6	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	100.000,00	40.882,70	40,88%	53,10%
7	ADMINISTRACION DE EL PROSOL	ADMINISTRACION DE EL PROSOL	PROGRAMA SOLIDARIO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN PROSOL LEY 3741.	30.430.000,00	16.151.381,64	53,08%	53,20%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
8	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERTT.	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	552.000,00	297.126,04	53,83%	54,00%
9	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	1.596.290,00	857.521,81	53,72%	54,00%
10	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	228.000,00	99.898,00	43,81%	54,17%
11	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	FORTALECIMIENTO HUMANO EN REDES DE SALUD	47.835.986,00	26.178.550,31	54,73%	54,73%
12	INTRAID	INTRAID	SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS	2.460.402,00	133.563,73	5,43%	55,00%
13	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	529.446,00	416.408,80	78,65%	55,50%
14	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER - IDH D.S. 2145	914.277,00	220.267,27	24,09%	55,58%
15	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO - SEDEM	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO TARIJA - SEDEM TARIJA	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	530.000,00	234.353,98	44,22%	55,93%
16	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	183.132,00	112.866,23	61,63%	56,31%
17	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	CENTRO DE REHABILITACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA CIEGOS - CERECI .	799.001,00	450.000,00	56,32%	56,32%
18	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	100.000,00	83.310,10	83,31%	57,00%
19	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	18.492.720,71	10.665.451,93	57,67%	57,70%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
20	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	945.865,00	556.453,16	58,83%	58,12%
21	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO Y CULTURA	250.000,00	129.724,54	51,89%	59,56%
22	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	87.500,00	73.390,80	83,88%	60,00%
23	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	PROGRAMA DE SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL	6.424.818,95	3.948.714,24	61,46%	60,34%
24	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	PREVISIONES FINANCIERAS	14.869.293,20	9.000.000,00	60,53%	60,50%
25	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	FORTALECIMIENTO CON RECURSO HUMANO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE TERCER NIVEL	11.323.259,00	6.834.756,42	60,36%	60,54%
26	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	60.000,00	42.340,60	70,57%	61,28%
27	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	585.427,00	225.535,41	38,52%	61,64%
28	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	10.332.000,00	7.016.898,41	67,91%	61,68%
29	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	APOYO E IMPLEMENTACION DE LA PROMOCION DE EMPLEO DEPARTAMENTAL - LEY 151	1.335.198,00	818.604,57	61,31%	62,00%
30	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL - TGN	5.643.716,00	3.907.179,47	69,23%	62,00%
31	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	VIGILANCIA, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE VECTORES TRANSMISORES DE ENFERMEDADES ENDEMICAS	160.000,00	99.797,62	62,37%	64,94%
32	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	73.600,00	42.922,16	58,32%	66,67%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
33	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	DEUDA INTERNA	65.759.816,00	45.287.707,11	68,87%	69,00%
34	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	300.000,00	36.009,92	12,00%	69,55%
35	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	305.216,00	193.110,33	63,27%	70,00%
36	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	180.000,00	122.986,00	68,33%	70,00%
37	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	250.000,00	42.080,00	16,83%	70,00%
38	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	37.980.351,00	27.034.073,73	71,18%	71,20%
39	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO Y CULTURA	150.000,00	40.253,00	26,84%	71,84%
40	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO EMBOROZU	55.000,00	29.171,70	53,04%	71,90%
41	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - TGN	286.632.531,00	203.094.735,47	70,86%	72,86%
42	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	PROMOCION DE UVA, VINOS Y SINGANIS MARCA TARIJA	101.753,00	4.870,01	4,79%	73,55%
43	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	767.317,00	430.382,72	56,09%	73,85%
44	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	593.786,00	435.012,32	73,26%	74,00%
45	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACION CIVICO PATRIOTICA	174.152,00	129.808,15	74,54%	75,00%
46	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	RENTA DIGNIDAD	26.122.206,00	19.471.233,56	74,54%	75,00%
47	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	PROGRAMA GENERO GENERACIONAL	100.000,00	69.999,00	70,00%	75,00%

**PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	1.500.000,00	1.176.906,87	78,46%	78,67%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE TEATRO DE LA CULTURA	62.540,00	27.664,40	44,23%	80,00%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	1.960.950,00	1.415.623,04	72,19%	80,00%
4	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	200.000,00	73.698,95	36,85%	84,00%
5	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	SEGURO UNIVERSAL GRATUITO - SUS	6.044.885,00	5.151.720,60	85,22%	85,00%
6	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	200.000,00	121.643,03	60,82%	85,92%
7	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONA CON DISCAPACIDAD	7.141.453,00	1.221.862,45	17,11%	88,88%
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	FORTALECIMIENTO A LA FELCV	303.680,00	247.187,50	81,40%	90,00%
9	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	PREVISION PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ECONOMIAS LOCALES - COVID	312.792,51	299.350,00	95,70%	95,00%
10	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	125.000,00	102.149,51	81,72%	95,99%
11	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	PREVISION PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ECONOMIAS LOCALES - COVID	376.010,73	374.384,00	99,57%	99,60%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
12	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	FESTIVIDAD DE SAN SANTIAGO LEY 3393.	40.000,00	0,00	0,00%	100,00%
13	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	3.000.000,00	435.600,00	14,52%	100,00%
14	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	OFICINA TECNICA DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO.	2.391.608,00	2.391.608,00	100,00%	100,00%
15	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	BONO DE VACUNACIÓN - ESCALAFÓN AL MÉRITO - BECAS DE MEDICINA	8.252.525,00	8.252.525,00	100,00%	100,00%
16	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	205.606,25	205.606,25	100,00%	100,00%

Ejecución Física Operaciones de Funcionamiento

ANEXO 3

*Sistema Integrado de Gestión por
Resultados*

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	REPRESENTACION LA PAZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	818.981,00	219.825,76	26,84%	30,00%
2	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL SECCION O'CONNOR	3.644.386,00	2.106.926,59	57,81%	33,00%
3	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS	17.142.809,36	8.420.783,06	49,12%	39,88%
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2.819.825,00	1.483.578,94	52,61%	43,60%
5	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL PROVINCIA ARCE BERMEJO	4.247.966,00	2.745.066,26	64,62%	48,00%
6	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	5.607.018,00	2.720.048,00	48,51%	49,00%

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	INTRAID	INTRAID	REHABILITACION Y PREVENCION TRATAMIENTO DE DROGODEPENDENCIA	295.956,00	151.457,52	51,18%	52,00%
2	CEVITA	CEVITA	CEVITA	1.692.545,00	1.006.577,46	59,47%	60,00%
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG	3.862.740,00	2.439.412,25	63,15%	62,97%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	38.320.335,00	24.330.246,55	63,49%	63,50%
5	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	27.990.000,00	18.001.978,52	64,32%	65,00%
6	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE	1.249.739,00	509.052,95	40,73%	65,40%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
7	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL EL PUENTE	1.914.102,00	1.319.100,73	68,91%	68,90%
8	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL CERCADO	2.521.294,00	1.725.843,61	68,45%	69,00%
9	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL PADCAYA	2.550.733,00	1.750.080,54	68,61%	69,00%
10	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL SAN LORENZO	2.228.967,00	1.548.107,99	69,45%	70,00%
11	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERT.	PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA	1.051.383,00	743.218,04	70,69%	70,70%

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE	2.194.152,00	1.710.496,55	77,96%	78,00%
2	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL SECCION PROVINCIA AVILES	2.135.177,00	1.497.527,97	70,14%	81,61%
3	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL PROVINCIA AVILES YUNCHARA	1.933.184,00	1.236.328,58	63,95%	83,33%
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	7.706.427,00	7.518.610,02	97,56%	98,00%

Ejecución Financiera Programas No Recurrentes

ANEXO 4

*Sistema Integrado de Gestión por
Resultados*

**PROGRAMAS NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN DEL COSTO TOTAL
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	DEUDA COMERCIAL Y RECURRENTE	1.519.700,00	0,00	0,00%	1.519.700,00	0,00	0,00%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE HOSPITALES	0,00	0,00	0,00%	500.000,00	0,00	0,00%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	BIBLIOTECA DEL BICENTENARIO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE CÍTRICOS	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00	0,00%
5	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	FORTALECIMIENTO A LA FELCV	12.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
6	UNIDAD DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	UNIDDA DE RECONVERION VEHICULAR GNV	PROGRAMA DE RECONVERSIÓN VEHICULAR GNV	218.359,00	0,00	0,00%	218.359,00	0,00	0,00%
7	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	FORTALECIMIENTO A CERETROP-BERMEJO	94.000,00	0,00	0,00%	94.000,00	0,00	0,00%
8	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	BUENAS PROCTICAS PECUARIAS EN EL GANADO CAMELIDO ZONA ALTA DPTO. TARIJA	435.500,00	0,00	0,00%	435.500,00	0,00	0,00%

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN DEL COSTO TOTAL
9	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE PLANTINES FRUTALES TROPICALES EN EL SUBANDINO SUR	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	0,00	0,00%
10	SEDEGIA	SEDEGIA	MEJORA DE LA GOBERNANZA PARA DISEÑO, EJECUCIÓN Y MONITOREO DE POLÍTICAS SOSTENIBLES DE GESTIÓN INTEGRAL DEL	4.639.451,00	0,00	0,00%	4.639.451,00	0,00	0,00%
11	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA	70.000,00	0,00	0,00%	70.000,00	0,00	0,00%
12	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	BRIGADAS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD COMUNITARIO INTERCULTURAL (SAFCI)	311.378,00	30.173,10	9,69%	2.445.100,00	30.173,10	1,23%
13	SEDEGIA	SEDEGIA	RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA CORDILLERA DE SAMA	252.800,00	107.127,27	42,38%	16.426.935,00	250.555,74	1,53%
14	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS DE VECTORES (CHAGAS-MALARIA)	422.932,00	168.136,40	39,75%	6.363.480,00	168.136,40	2,64%
15	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERT.	MITIGACION DE LOS PROCESOS EROSIVOS EN EL AREA DE APOORTE DE LA MICROCUENCA DE LA PRESA EL MOLINO	690.558,00	48.781,30	7,06%	690.558,00	48.781,30	7,06%

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN DEL COSTO TOTAL
16	SEDEGIA	SEDEGIA	CONSERVACION, PRESERVACION Y MANTENIMIENTO PRESAS DPTO. TARIJA	829.500,00	288.731,21	34,81%	13.682.728,60	1.315.351,55	9,61%
17	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	GOBIERNO ELECTRÓNICO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	450.000,00	73.940,00	16,43%	450.000,00	73.940,00	16,43%
18	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	APOYO Y FORTALECIMIENTO AL SECTOR APICOLA DEL DPTO. TARIJA	150.000,00	26.313,12	17,54%	150.000,00	26.313,12	17,54%
19	CEVITA	CEVITA	PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN	500.000,00	104.753,58	20,95%	500.000,00	104.753,58	20,95%
20	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y NIÑEZ	3.645.975,45	928.825,19	25,48%	3.645.975,45	928.825,19	25,48%
21	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	PROGRAMA DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD PRESAS Y DIQUES	450.000,00	115.041,20	25,56%	450.000,00	115.041,20	25,56%

**PROGRAMAS NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
1	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERTT.	CONSERVACION Y MANEJO EN TRES SUBCUENCAS DEL VALLE CENTRAL DE TARIJA (GUADALQUIVIR, SANTA ANA, CAMACHO)	250.000,00	68.424,00	27,37%	250.000,00	68.424,00	27,37%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	6.397.628,00	3.322.692,28	51,94%	11.251.876,00	3.080.956,15	27,38%
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	PROGRAMA SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA DE TARIJA - SEMAT	640.000,00	467.842,32	73,10%	7.598.983,08	2.272.550,98	29,91%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DPTO. DE TARIJA	536.762,00	162.307,60	30,24%	536.762,00	162.307,60	30,24%
5	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	CONTROL DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS	450.000,00	136.587,48	30,35%	450.000,00	136.587,48	30,35%
6	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	150.000,00	66.222,00	44,15%	1.056.052,00	343.150,86	32,49%
7	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO TÉCNICO SAN ANDRES	350.000,00	118.407,03	33,83%	350.000,00	118.407,03	33,83%
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL	41.504,00	15.000,00	36,14%	41.504,00	15.000,00	36,14%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS JOSE SANTOS MUJICA	120.000,00	44.920,00	37,43%	120.000,00	44.920,00	37,43%
10	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DEFENSA Y PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	372.000,00	139.625,50	37,53%	372.000,00	139.625,50	37,53%
11	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	INSTITUTO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA MARIO ESTENSSORO	120.000,00	45.550,00	37,96%	120.000,00	45.550,00	37,96%
12	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERTT.	REHABILITACION DE PRESAS Y ATAJADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL VALLE CENTRAL DE TARIJA	250.000,00	95.577,40	38,23%	250.000,00	95.577,40	38,23%
13	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SEDECA.	345.000,00	132.916,93	38,53%	345.000,00	132.916,93	38,53%
14	SEDEGIA	SEDEGIA	PROGRAMA DE MONITORIO DE FUENTES HIDRÍCAS DE APOORTE AL EMBALSE HUACATA	188.800,00	73.582,67	38,97%	188.800,00	73.582,67	38,97%
15	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PLAN QUINQUENAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER	600.000,00	236.232,51	39,37%	600.000,00	236.232,51	39,37%
16	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL LEY 031	1.345.985,60	541.186,45	40,21%	1.345.985,60	541.186,45	40,21%
17	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PMSJ	800.000,00	327.843,04	40,98%	800.000,00	327.843,04	40,98%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
18	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	SANIDAD ANIMAL EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	150.000,00	63.777,00	42,52%	150.000,00	63.777,00	42,52%
19	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SAN IGNACIO DE LOYOLA	250.000,00	108.169,67	43,27%	250.000,00	108.169,67	43,27%
20	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	PROGRAMA BOCA SANITA	130.000,00	60.910,46	46,85%	130.000,00	60.910,46	46,85%
21	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	REINTEGRACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CENTROS DE ACOGIDA	137.870,00	66.274,20	48,07%	137.870,00	66.274,20	48,07%
22	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO DE CONTABILIDAD SUPERIOR TARIJA (INCOS)	400.000,00	194.418,16	48,60%	400.000,00	194.418,16	48,60%
23	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH	250.000,00	49.340,05	19,74%	737.635,00	372.870,66	50,55%

**PROGRAMAS NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN
1	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	REHABILITACIÓN DE SUELOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA PMSJ	450.000,00	249.428,56	55,43%	450.000,00	249.428,56	55,43%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO TARIJA	340.000,00	190.568,67	56,05%	340.000,00	190.568,67	56,05%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	INSTITUTO DE FORMACION ARTISTICA ORQUESTA JUVENIL TARIJA	120.000,00	68.015,00	56,68%	120.000,00	68.015,00	56,68%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL	150.000,00	87.400,00	58,27%	150.000,00	87.400,00	58,27%
5	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	CONTROL Y MONITOREO INTEGRAL DE LA SALUD	755.894,00	248.109,84	32,82%	3.000.000,00	1.792.779,87	59,76%
6	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS ARTESANALES	960.000,00	581.665,39	60,59%	960.000,00	581.665,39	60,59%
7	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PUEBLOS INDIGENAS	FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA LOS PUEBLOS WEENHAYEK, TAPIETE, GUARANI DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	929.000,00	606.651,03	65,30%	970.000,00	606.651,03	62,54%
8	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	500.000,00	315.187,08	63,04%	500.000,00	315.187,08	63,04%

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN
9	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	FORTALECIMIENTO A LA EQUIDAD DE GENERO	120.000,00	76.292,00	63,58%	120.000,00	76.292,00	63,58%
10	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SEDECA	16.853.987,00	10.790.600,71	64,02%	16.853.987,00	10.790.600,71	64,02%
11	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	747.671,00	486.101,85	65,02%	747.671,00	486.101,85	65,02%
12	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	MEJOR. Y APOYO AL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	950.000,00	619.264,90	65,19%	950.000,00	619.264,90	65,19%
13	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL A LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	230.809,00	151.554,49	65,66%	230.809,00	151.554,49	65,66%
14	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL AL PLAN DPTAL. DEL AGUA	392.640,00	329.985,50	84,04%	3.000.000,00	1.977.542,79	65,92%
15	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	AGENCIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	210.000,00	139.530,16	66,44%	210.000,00	139.530,16	66,44%
16	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DPTAL. DE CAPACITACIÓN MUSICAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	355.300,00	242.247,50	68,18%	355.300,00	242.247,50	68,18%
17	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERTT.	RECUPERACION DE RECURSOS HIDRICOS EN LAS SUBCUENCAS ALTA DEL RIO GUADALQUIVIR Y MEDIA DEL RIO SANTA ANA	250.000,00	177.073,40	70,83%	250.000,00	177.073,40	70,83%

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN
18	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTINES FRUTALES EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	150.000,00	108.350,96	72,23%	150.000,00	108.350,96	72,23%
19	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ENERGIA E HIDROCARBUROS	CONTROL Y MONITOREO PRODUCC. COMERC. Y EXPLOTACIÓN DE PRODUCTOS MINERALÓGICOS EN EL DPTO DE T	348.336,00	257.225,33	73,84%	348.336,00	257.225,33	73,84%
20	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PROGRAMA DPTAL. DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO SOCIO PRODUCTIVO	1.500.000,00	253.567,44	16,90%	2.500.000,00	1.865.691,39	74,63%

**NO RECURRENTE
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	DESARROLLO DE LA GESTIÓN COMUNICACIONAL PARA EL CONTROL SOCIAL	5.050.000,00	4.366.058,23	86,46%	5.050.000,00	4.366.058,23	86,46%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROMOCIÓN INTRA E INTER CULTURAL DE GESTIÓN	987.896,00	870.018,44	88,07%	987.896,00	870.018,44	88,07%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ENERGIA E HIDROCARBUROS	PROGRAMA DE MONITOREO Y ANALISIS TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN HIDROCARBURÍFERA EN EL DPTO DE TARIJA	232.130,00	207.240,63	89,28%	232.130,00	207.240,63	89,28%

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA BERMEJO TERCER NIVEL	6.574.892,00	3.951.109,10	60,09%	30.000.000,00	27.791.556,52	92,64%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CUENCA	8.000,00	7.500,00		8.000,00	7.500,00	93,75%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DPTO. DE TARIJA	1.882.823,00	1.771.278,50		1.882.823,00	1.771.278,50	94,08%
7	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ENERGIA E HIDROCARBUROS	PROGRAMA DE RECONVERSIÓN VEHICULAR GNV	47.641,00	47.616,86		47.641,00	47.616,86	99,95%

Ejecución Financiera Programas Recurrentes

ANEXO 5

*Sistema Integrado de Gestión por
Resultados*

**PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	LEY N°149 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y MERCADEO DEL TRIGO	200.000,00	0,00	0,00%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA EMAGUA.	45.170.056,65	0,00	0,00%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CIUDAD DE TARIJA-MODULO SAN BLAS-GAM CERCADO	10.000.000,00	0,00	0,00%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	SERVICIOS CIVILES	253.134,00	0,00	0,00%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	OBSERVATORIO SANTA ANA.	799.844,00	0,00	0,00%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	MUSEO NACIONAL PALEONTOLOGICO ARQUEOLOGICO.	540.200,00	0,00	0,00%
7	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	300.000,00	0,00	0,00%
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (MIN. EDUCACION)	462.200,00	0,00	0,00%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIV. JMS)	3.500.000,00	0,00	0,00%
10	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	PREVISIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION	25.686,00	0,00	0,00%
11	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	FONDO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DPTAL. TARIJA - FOPEDT	4.512.512,29	0,00	0,00%
12	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	PROVISIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	6.421,00	0,00	0,00%
13	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	FESTIVIDAD DE SAN ROQUE LEY 3132.	105.000,00	0,00	0,00%
14	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	FESTIVIDAD DE CANTO, CUECA Y BAILECITO NILO SORUCO LEY 3383.	0,00	0,00	0,00%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
15	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	FERIA DEL LIBRO LEY N° 045.	0,00	0,00	0,00%
16	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CARNAVAL DE INTEGRACIÓN LEY N° 038.	0,00	0,00	0,00%
17	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE CHAGUAYA LEY N° 115.	20.000,00	0,00	0,00%
18	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	FESTIVIDAD CANTO DE ALOJA LEY N° 145.	0,00	0,00	0,00%
19	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	LEY DE INSTITUCIONALIZACION DEL CONCURSO DE LA PINTURA (JOSE LUIS MUJICA)	50.000,00	0,00	0,00%
20	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - URIONDO	1.528.800,00	550.837,00	36,03%
21	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	FESTIVIDAD INTERNACIONAL DEL LAPACHO LEY 2925.	40.000,00	0,00	0,00%
22	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	EL ARETE GUASU LEY N° 075 .	20.000,00	0,00	0,00%
23	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE HEMODIALISIS BERMEJO	200.000,00	0,00	0,00%
24	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO BERMEJO	100.000,00	0,00	0,00%
25	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	50.000,00	0,00	0,00%
26	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO TECNOLÓGICO YUNCHARA	64.000,00	0,00	0,00%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
27	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	40.000,00	0,00	0,00%
28	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	PREVISION PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ECONOMIAS LOCALES - COVID	453.925,03	0,00	0,00%
29	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00%
30	CEVITA	CEVITA	PREVISION PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ECONOMIAS LOCALES - COVID	278.202,00	0,00	0,00%
31	UNIDAD DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	UNIDDA DE RECONVERION VEHICULAR GNV	PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	5.748.906,00	0,00	0,00%
32	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	PREVISION PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ECONOMIAS LOCALES - COVID	1.000.000,00	0,00	0,00%
33	INTRAID	INTRAID	SEGURO UNIVERSAL GRATUITO - SUS	105.000,00	0,00	0,00%
34	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS.	5.000,00	0,00	0,00%
35	HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA	HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA - BERMEJO	SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS	787.588,00	0,00	0,00%
36	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	PREVISION PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ECONOMIAS LOCALES - COVID	874.971,00	0,00	0,00%
37	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	LEY N° 261 DECLARATORIA DE LA EMPANADA BLANQUEADA.	10.000,00	0,00	0,00%
38	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	HOMENAJE A LA OBRA POETICA OSCAR ALFARO LEY 3682.	20.000,00	0,00	0,00%
39	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	FIESTA GRANDE PATRONAL DE SAN LORENZO LEY N° 016.	120.000,00	0,00	0,00%
40	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	LEY N° 248 DECLARATORIA DE ROSQUETE.	10.000,00	0,00	0,00%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
41	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	PREVISION PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ECONOMIAS LOCALES - COVID	221.613,69	0,00	0,00%
42	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	PREVISION PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ECONOMIAS LOCALES - COVID	496.932,90	0,00	0,00%
43	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	FESTIVIDAD VIRGEN DE GUADALUPE LEY 2078.	60.000,00	0,00	0,00%
44	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	EL ARETE GUASU LEY N° 075.	20.000,00	0,00	0,00%
45	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	30.888,00	0,00	0,00%
46	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	FESTIVIDAD DE SAN SANTIAGO LEY 3393.	40.000,00	0,00	0,00%
47	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PREVISION PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ECONOMIAS LOCALES - COVID	4.826.794,00	4.265,00	0,09%
48	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	75.000,00	511,00	0,68%
49	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	PROGRAMA FESTIVIDAD A LA VENDIMIA	160.000,00	6.896,27	4,31%
50	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	PROMOCION DE UVA, VINOS Y SINGANIS MARCA TARIJA	101.753,00	4.870,01	4,79%
51	INTRAID	INTRAID	SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS	2.460.402,00	133.563,73	5,43%
52	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	120.000,00	6.750,00	5,63%
53	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	PREVISION PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA - COVID	3.248.179,00	328.140,00	10,10%
54	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	3.000.000,00	610.304,68	20,34%
55	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	300.000,00	36.009,92	12,00%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
56	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO EUSTAQUIO MENDEZ	120.000,00	14.962,00	12,47%
57	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	150.000,00	18.727,84	12,49%
58	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	REGIMEN PENITENCIARIO	3.800.000,00	533.463,25	14,04%
59	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	3.000.000,00	435.600,00	14,52%
60	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	34.580,00	5.053,50	14,61%
61	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	FONDO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	2.000.000,00	356.158,64	17,81%
62	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	TRANSFERENCIA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA,	4.000.000,00	0,00	0,00%
63	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - SAN LORENZO	2.688.000,00	446.250,00	16,60%
64	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	100.000,00	16.830,00	16,83%
65	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	250.000,00	42.080,00	16,83%
66	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONA CON DISCAPACIDAD	7.141.453,00	1.221.862,45	17,11%
67	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER - IDH D.S. 2145	50.000,00	8.681,50	17,36%
68	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SEGURO UNIVERSAL DE SALUD - SUSAT	8.527.145,00	1.754.191,60	20,57%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
69	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	50.000,00	10.242,00	20,48%
70	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS PROYECTOS CONCURRENTES	49.088.472,00	10.258.001,42	20,90%
71	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER - IDH D.S. 2145	914.277,00	220.267,27	24,09%
72	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	60.000,00	37.814,00	63,02%
73	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	APOYO A FERIAS PRODUCTIVAS PROVINCIA CERCADO	450.000,00	115.480,99	25,66%

**PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO Y CULTURA	150.000,00	40.253,00	26,84%
2	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	100.000,00	28.306,00	28,31%
3	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	160.000,00	45.350,00	28,34%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE COORDINACION INSTITUCIONAL	LÍDERES INNOVADORES Y ESPECIALISTAS DEL BICENTENARIO	1.669.000,00	499.332,00	29,92%
5	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO - SEDEM	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO TARIJA - SEDEM TARIJA	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEPARTAMENTAL - LEY N° 66	550.000,00	178.219,76	32,40%
6	CEVITA	CEVITA	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	579.751,00	190.237,38	32,81%
7	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	160.000,00	53.129,80	33,21%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - PADCAYA	2.006.130,00	668.710,00	33,33%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	993.000,00	342.915,50	34,53%
10	SEDEGIA	SEDEGIA	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	350.000,00	126.067,63	36,02%
11	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	200.000,00	73.698,95	36,85%
12	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	256.000,00	95.561,03	37,33%
13	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - BERMEJO	3.097.500,00	1.162.542,50	37,53%
14	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS	138.000,00	51.963,33	37,65%
15	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	188.000,00	71.800,00	38,19%
16	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	585.427,00	225.535,41	38,52%
17	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	807.149,00	326.512,40	40,45%
18	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	100.000,00	40.882,70	40,88%
19	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - O'CONNOR	2.162.080,00	890.242,53	41,18%
20	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA INST.TECNICO 2 DE AGOSTO ISCAYACHI	150.000,00	62.389,32	41,59%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
21	INTRAID	INTRAID	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	262.600,00	109.507,00	41,70%
22	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	435.000,00	184.432,71	42,40%
23	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	75.000,00	32.404,50	43,21%
24	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS	9.419.946,00	4.087.737,50	43,39%
25	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	228.000,00	99.898,00	43,81%
26	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	PREVISION PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ECONOMIAS LOCALES - COVID	655.772,36	288.431,00	43,98%
27	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO - SEDEM	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EMPLEO TARIJA - SEDEM TARIJA	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	530.000,00	234.353,98	44,22%
28	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DE TEATRO DE LA CULTURA	62.540,00	27.664,40	44,23%
29	ADMINISTRACION CENTRAL	REPRESENTACION LA PAZ	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	560.000,00	248.017,10	44,29%
30	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	UNIVERSIDADES	9.540.877,00	4.304.974,33	45,12%
31	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	1.500.000,00	697.832,17	46,52%
32	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO URIONDO	200.000,00	96.812,91	48,41%
33	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS	100.000,00	48.715,88	48,72%
34	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CASA DE LA CULTURA Y CASA DORADA.	1.170.500,00	570.342,00	48,73%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
35	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	140.000,00	68.851,70	49,18%
36	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	DEUDA EXTERNA	3.836.300,00	1.901.479,52	49,57%
37	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - YUNCHARA	621.621,00	309.869,01	49,85%
38	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO SEDERI	500.000,00	250.000,00	50,00%
39	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - CERCADO	17.353.144,75	8.679.792,83	50,02%
40	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	100.000,00	50.946,07	50,95%

**PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	500.000,00	255.522,14	51,10%
2	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	685.650,00	350.562,95	51,13%
3	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	INSTITUTO TÉCNICO TECNOLÓGICO PROVINCIA O'CONNOR	119.000,00	61.089,52	51,34%
4	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO Y CULTURA	250.000,00	129.724,54	51,89%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CANASTA ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE LA 3RA.EDAD POR UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA - EL PUENTE	1.222.763,00	644.261,80	52,69%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
6	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	786.905,00	374.684,49	47,61%
7	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUTO EMBOROZU	55.000,00	29.171,70	53,04%
8	ADMINISTRACION DE EL PROSOL	ADMINISTRACION DE EL PROSOL	PROGRAMA SOLIDARIO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN PROSOL LEY 3741.	30.430.000,00	16.151.381,64	53,08%
9	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	1.596.290,00	857.521,81	53,72%
10	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERTT.	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	552.000,00	297.126,04	53,83%
11	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	FORTALECIMIENTO HUMANO EN REDES DE SALUD	47.835.986,00	26.178.550,31	54,73%
12	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	767.317,00	430.382,72	56,09%
13	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	CENTRO DE REHABILITACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA CIEGOS - CERECI .	799.001,00	450.000,00	56,32%
14	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	18.492.720,71	10.665.451,93	57,67%
15	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	73.600,00	42.922,16	58,32%
16	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	MANT. Y REHAB. INFRAESTRUCTURA VIAL PRODUCTIVA BERMEJO	566.360,00	331.183,20	58,48%
17	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	945.865,00	556.453,16	58,83%
18	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	FORTALECIMIENTO CON RECURSO HUMANO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE TERCER NIVEL	11.323.259,00	6.834.756,42	60,36%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
19	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	PREVISIONES FINANCIERAS	14.869.293,20	9.000.000,00	60,53%
20	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FERIAS	200.000,00	121.643,03	60,82%
21	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	42.396.266,00	25.894.024,76	61,08%
22	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	APOYO E IMPLEMENTACION DE LA PROMOCION DE EMPLEO DEPARTAMENTAL - LEY 151	1.335.198,00	818.604,57	61,31%
23	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	PROGRAMA DE SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL	6.424.818,95	3.948.714,24	61,46%
24	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL - TGN	5.643.716,00	3.907.179,47	69,23%
25	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	183.132,00	112.866,23	61,63%
26	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	120.000,00	74.089,57	61,74%
27	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	VIGILANCIA, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE VECTORES TRANSMISORES DE ENFERMEDADES ENDEMICAS	160.000,00	99.797,62	62,37%
28	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	305.216,00	193.110,33	63,27%
29	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER - IDH - D.S. 2145	75.000,00	49.148,40	65,53%
30	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	10.332.000,00	7.016.898,41	67,91%
31	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	180.000,00	122.986,00	68,33%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
32	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	DEUDA INTERNA	65.759.816,00	45.287.707,11	68,87%
33	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	PROGRAMA GENERO GENERACIONAL	100.000,00	69.999,00	70,00%
34	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	529.446,00	416.408,80	78,65%
35	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	60.000,00	42.340,60	70,57%
36	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - TGN	286.632.531,00	203.094.735,47	70,86%
37	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	37.980.351,00	27.034.073,73	71,18%
38	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	1.960.950,00	1.415.623,04	72,19%
39	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	593.786,00	435.012,32	73,26%
40	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO AL DEPORTE	100.000,00	73.399,77	73,40%
41	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACION CIVICO PATRIOTICA	174.152,00	129.808,15	74,54%
42	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	RENTA DIGNIDAD	26.122.206,00	19.471.233,56	74,54%

**PROGRAMAS RECURRENTE
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	1.500.000,00	1.176.906,87	78,46%
2	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	7.176.941,80	5.674.249,88	79,06%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	FORTALECIMIENTO A LA FELCV	303.680,00	247.187,50	81,40%
4	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	125.000,00	102.149,51	81,72%
5	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	100.000,00	83.310,10	83,31%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACION E INVERSION	CENTRO DE ESTADISTICA TARIJA	5.982,00	4.998,00	83,55%
7	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	87.500,00	73.390,80	83,88%
8	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	PREVISION PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ECONOMIAS LOCALES - COVID	425.150,78	360.427,50	84,78%
9	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	SEGURO UNIVERSAL GRATUITO - SUS	6.044.885,00	5.151.720,60	85,22%
10	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	PREVISION PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ECONOMIAS LOCALES - COVID	312.792,51	299.350,00	95,70%
11	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	PREVISION PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ECONOMIAS LOCALES - COVID	376.010,73	374.384,00	99,57%
12	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	COMPLEJO CONVENTUAL SAN FRANCISCO LEY 3463.	49.520,00	49.520,00	100,00%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
13	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	OFICINA TECNICA DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO.	2.391.608,00	2.391.608,00	100,00%
14	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	BONO DE VACUNACIÓN - ESCALAFÓN AL MÉRITO - BECAS DE MEDICINA	8.252.525,00	8.252.525,00	100,00%
15	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	205.606,25	205.606,25	100,00%

Ejecución Financiera Operaciones de Funcionamiento

ANEXO 6

*Sistema Integrado de Gestión por
Resultados*

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	REPRESENTACION LA PAZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	818.981,00	219.825,76	26,84%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE	1.249.739,00	509.052,95	40,73%
3	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	5.607.018,00	2.720.048,00	48,51%
4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS	17.142.809,36	8.420.783,06	49,12%

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	INTRAID	INTRAID	REHABILITACION Y PREVENCION TRATAMIENTO DE DROGODEPENDENCIA	295.956,00	151.457,52	51,18%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2.819.825,00	1.483.578,94	52,61%
3	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL SECCION O'CONNOR	3.644.386,00	2.106.926,59	57,81%
4	CEVITA	CEVITA	CEVITA	1.692.545,00	1.006.577,46	59,47%
5	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG	3.862.740,00	2.439.412,25	63,15%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	38.320.335,00	24.330.246,55	63,49%
7	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL PROVINCIA AVILES YUNCHARA	1.933.184,00	1.236.328,58	63,95%

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
8	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	27.990.000,00	18.001.978,52	64,32%
9	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL PROVINCIA ARCE BERMEJO	4.247.966,00	2.745.066,26	64,62%
10	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL CERCADO	2.521.294,00	1.725.843,61	68,45%
11	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL PADCAYA	2.550.733,00	1.750.080,54	68,61%
12	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL EL PUENTE	1.914.102,00	1.319.100,73	68,91%
13	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL SAN LORENZO	2.228.967,00	1.548.107,99	69,45%
14	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL SECCION PROVINCIA AVILES	2.135.177,00	1.497.527,97	70,14%
15	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERTT.	PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA	1.051.383,00	743.218,04	70,69%

**OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE	2.194.152,00	1.710.496,55	77,96%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	7.706.427,00	7.518.610,02	97,56%

**Ejecución
Física
Acumulada
Proyectos de
Inversión
Directa**

ANEXO 7

*Sistema Integrado de Gestión
por Resultados*

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	REPOS. Y CONST. DEL SISTEMA CENTRAL DE RIEGO EN EL AREA DE INFLUENCIA P.M.S.J.	19.568.402,00	0,00	0,00%	20.042.834,00	0,00	20.042.834,00	0,00%
2	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERTT.	CONST. DEFENSIVOS Y ENCAUZAMIENTO COMUNIDADES SAN PEDRO DE SOLA Y BELLA VISTA	2.000.000,00	0,00	0,00%	3.105.421,00	0,00	3.105.421,00	0,00%
3	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. SISTEMA DE RIEGO RANCHO NORTE ZONA LA HACIENDA	400.000,00	0,00	0,00%	7.501.301,53	0,00	7.501.301,53	0,00%
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. DEL ASFALTADO DEL TRAMO BERMEJO SAN ANTONIO	20.524.210,61	7.280.456,38	35,47%	42.146.585,54	11.827.737,70	30.318.847,84	3,31%
5	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	IMPLEM. DE SISTEMAS DE PROD. Y COMERCIALIZACION ARTESANAL PROVINCIA CERCADO	1.500.000,00	31.162,31	2,08%	33.316.010,26	4.343.372,26	28.972.638,00	6,83%
6	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	MEJ. Y APOYO AL DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA PROVINCIA CERCADO	1.550.396,00	52.589,58	3,39%	35.844.641,30	5.703.871,38	30.140.769,92	23,53%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS TARIJA (PPTAR)	4.500.000,00	2.641.310,77	58,70%	13.223.453,00	6.745.210,92	6.478.242,08	28,52%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	EQUIP. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS TARIJA	2.938.023,00	0,00	0,00%	43.702.984,00	25.213.431,00	18.489.553,00	33,94%
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	DESAR. DE LA PRODUCCION APICOLA EN SEIS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	1.050.000,00	38.363,92	3,65%	12.384.471,00	3.600.676,42	8.783.794,58	42,37%
4	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	IMPLEM. SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS DISTRITOS 19,20,21,22 PROVINCIA CERCADO	1.475.453,71	610.290,26	41,36%	49.337.095,40	21.795.743,17	27.541.352,23	42,97%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	MEJ. Y MANT. DE LA RED VIAL DPTAL PROVINCIA ARCE	4.728.120,00	1.399.113,59	29,59%	48.796.870,81	18.677.095,30	30.119.775,51	51,44%
2	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	PREVEN. Y ATENCION CHURA SONRISA PROVINCIA CERCADO	1.600.000,00	479.712,55	29,98%	7.098.642,20	5.529.200,63	1.569.441,57	51,76%
3	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	IMPLEM. Y FOMENTO AL DESARROLLO PECUARIO 1RA. SECCION PROV. MENDEZ	1.199.500,00	105.024,79	8,76%	33.835.530,00	2.921.937,42	30.913.592,58	56,34%
4	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	EQUIP. MEDICO Y LABORATORIO PARA EL BANCO DE SANGRE DPTO. DE TARIJA	250.000,00	12.880,00	5,15%	4.978.533,00	2.276.591,00	2.701.942,00	56,82%
5	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA 2DA SECC. BERMEJO.	2.184.591,00	28.953,52	1,33%	28.259.696,00	18.056.679,37	10.203.016,63	60,71%
6	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. OBRAS DE CONCLUSION ASFALTADO ISCAYACHI - FINAL COPACABANA	9.614.097,00	4.764.004,45	49,55%	44.473.304,38	20.971.221,45	23.502.082,93	65,00%
7	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA 1RA SECCION PROVINCIA ARCE	879.999,00	676.566,97	76,88%	34.909.915,00	22.397.307,42	12.512.607,58	69,30%
8	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	FOREST. DISTRITOS MISCAS - JUNTAS DEL ROSARIO CUENCA CAMACHO	534.137,00	98.034,18	18,35%	1.437.800,00	1.079.156,87	358.643,13	71,99%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N °	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	FORTAL. A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CITRICOS EN LA PROVINCIA ARCE DEPARTAMENTO DE TARIJA	1.050.000,00	334.945,73	31,90%	15.851.763,00	10.013.874,31	5.837.888,69	76,86%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONTROL FITOSANITARIO DEL QUEMA QUEMA 2DA FASE EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	135.959,00	58.370,00	42,93%	807.354,00	527.380,18	279.973,82	80,90%
3	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	MEJ. Y MANT. VIAL DEPTAL. PROVINCIA MENDEZ PRIMERA SECCION	2.715.750,00	1.791.499,51	65,97%	32.680.284,00	31.404.278,58	1.276.005,42	82,66%
4	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. ESTADIO DEPARTAMENTAL GUADALUPANO PROV. O CONNOR	6.619.456,66	0,00	0,00%	54.478.525,51	54.478.525,51	0,00	85,00%
5	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	MEJ. COMPETITIVO DE LA CADENA DE MANZANILLA DE ALTURA 2DA FASE EN EL DPTO. DE TARIJA	800.000,00	281.173,44	35,15%	3.842.577,49	3.229.265,55	613.311,94	86,04%
6	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. ASFALTADO RUTA D602-TRAMO-CR-RT-603 (CANASMORO) -RIO PILAYA SUBTRAMO 1 PUENTE UNION EUROPEA-EL ROSAL	274.248,00	2.000,00	0,73%	39.848.865,39	29.197.519,88	10.651.345,51	86,67%
7	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. E IMPLEMENTACION CENTROS DE CAPACITACION PRODUCTIVA AREA RURAL BERMEJO	956.260,00	0,00	0,00%	6.362.048,95	5.212.516,30	1.149.532,65	87,21%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
8	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	IMPLEM. CENTRO DE MEJ. GENETICO DE GAN. BOVINO EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	2.108.338,00	698.059,63	33,11%	12.136.107,00	10.194.373,30	1.941.733,70	91,84%
9	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	EQUIP. Y APOYO A LA PRODUCCION SECCION URIONDO	2.883.290,00	1.750.460,79	60,71%	60.266.893,00	54.671.979,77	5.594.913,23	95,17%
10	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. OBRAS DE CONCLUSION MEJ. CAMINO MATADERO - TEMPORAL-S.J. NORTE-S.J. SUD -TABLADA-SAN LUI-S.J. OESTE	1.000.000,00	355.614,90	35,56%	26.149.228,29	25.538.037,51	611.190,78	95,57%
11	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	EQUIP. COMPLEMENTARIO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA	17.711.977,00	0	0,00%	32.570.423,00	12.834.022,50	19.736.400,50	99,40%
12	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. VIAS DE ACCESO ZONA PRODUCTIVA CAMPANARIO - VILLANUEVA 2DA SECC. PROV. ARCE BERMEJO	1.421.824,00	0,00	0,00%	35.264.744,64	8.424.772,39	26.839.972,25	100,00%
13	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. ASFALTADO CAMINO ISCAYACHITOJO-CARRETAS (TRAMO FINAL COPACABANA - YUNCHARA)	0,00	0,00	0,00%	82.034.302,93	72.115.688,49	9.918.614,44	100,00%
14	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERTT.	RESTAU. Y MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA MEDIA DEL RIO SANTA ANA	34.288,00	26.503,72	77,30%	24.750.733,00	24.056.727,33	694.005,67	100,00%
15	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERTT.	RESTAU. Y MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA ALTA DEL RIO GUADALQUIVIR	128.606,00	114.485,82	89,02%	28.545.738,00	26.015.225,31	2.530.512,69	100,00%
16	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERTT.	RESTAU. HIDROLOGICA FORESTAL SUBCUENCA DEL RIO TOLOMOSA	102.408,00	83.041,77	81,09%	33.440.390,00	30.254.219,23	3.186.170,77	100,00%

Ejecución Financiera Acumulada Proyectos de Inversión Directa

ANEXO 8

*Sistema Integrado de Gestión
por Resultados*

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA
1	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	REPOS. Y CONST. DEL SISTEMA CENTRAL DE RIEGO EN EL AREA DE INFLUENCIA P.M.S.J.	19.568.402,00	0,00	0,00%	20.042.834,00	0,00	20.042.834,00	0,00%
2	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERTT.	CONST. DEFENSIVOS Y ENCAUZAMIENTO COMUNIDADES SAN PEDRO DE SOLA Y BELLA VISTA	2.000.000,00	0,00	0,00%	3.105.421,00	0,00	3.105.421,00	0,00%
3	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. SISTEMA DE RIEGO RANCHO NORTE ZONA LA HACIENDA	400.000,00	0,00	0,00%	7.501.301,53	0,00	7.501.301,53	0,00%
4	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	IMPLEM. Y FOMENTO AL DESARROLLO PECUARIO 1RA.SECCION PROV. MENDEZ	1.199.500,00	105.024,79	8,76%	33.835.530,00	2.921.937,42	30.913.592,58	8,64%
5	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	IMPLEM. DE SISTEMAS DE PROD. Y COMERCIALIZACION ARTESANAL PROVINCIA CERCADO	1.500.000,00	31.162,31	2,08%	33.316.010,26	4.343.372,26	28.972.638,00	13,04%
6	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	MEJ. Y APOYO AL DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA PROVINCIA CERCADO	1.550.396,00	52.589,58	3,39%	35.844.641,30	5.703.871,38	30.140.769,92	15,91%
7	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. VIAS DE ACCESO ZONA PRODUCTIVA CAMPANARIO - VILLANUEVA 2DA SECC. PROV. ARCE BERMEJO	1.421.824,00	0,00	0,00%	35.264.744,64	8.424.772,39	26.839.972,25	23,89%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. DEL ASFALTADO DEL TRAMO BERMEJO SAN ANTONIO	20.524.210,61	7.280.456,38	35,47%	42.146.585,54	11.827.737,70	30.318.847,84	28,06%
2	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	DESAR. DE LA PRODUCCION APICOLA EN SEIS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	1.050.000,00	38.363,92	3,65%	12.384.471,00	3.600.676,42	8.783.794,58	29,07%
3	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	MEJ. Y MANT. DE LA RED VIAL DPTAL PROVINCIA ARCE	4.728.120,00	1.399.113,59	29,59%	48.796.870,81	18.677.095,30	30.119.775,51	38,28%
4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	EQUIP. COMPLEMENTARIO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA	17.711.977,00	0,00	0,00%	32.570.423,00	12.834.022,50	19.736.400,50	39,40%
5	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	IMPLEM. SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS DISTRITOS 19,20,21,22 PROVINCIA CERCADO	1.475.453,71	610.290,26	41,36%	49.337.095,40	21.795.743,17	27.541.352,23	44,18%
6	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	EQUIP. MEDICO Y LABORATORIO PARA EL BANCO DE SANGRE DPTO. DE TARIJA	250.000,00	12.880,00	5,15%	4.978.533,00	2.276.591,00	2.701.942,00	45,73%
7	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. OBRAS DE CONCLUSION ASFALTADO ISCAYACHI - FINAL COPACABANA	9.614.097,00	4.764.004,45	49,55%	44.473.304,38	20.971.221,45	23.502.082,93	47,15%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS TARIJA (PPTAR)	4.500.000,00	2.641.310,77	58,70%	13.223.453,00	6.745.210,92	6.478.242,08	51,01%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	EQUIP. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS TARIJA	2.938.023,00	0,00	0,00%	43.702.984,00	25.213.431,00	18.489.553,00	57,69%
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	FORTAL. A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CITRICOS EN LA PROVINCIA ARCE DEPARTAMENTO DE TARIJA	1.050.000,00	334.945,73	31,90%	15.851.763,00	10.013.874,31	5.837.888,69	63,17%
4	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA 2DA SECC. BERMEJO.	2.184.591,00	28.953,52	1,33%	28.259.696,00	18.056.679,37	10.203.016,63	63,90%
5	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA 1RA SECCION PROVINCIA ARCE	879.999,00	676.566,97	76,88%	34.909.915,00	22.397.307,42	12.512.607,58	64,16%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONTROL FITOSANITARIO DEL QUEMA QUEMA 2DA FASE EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	135.959,00	58.370,00	42,93%	807.354,00	527.380,18	279.973,82	65,32%
7	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. ASFALTADO RUTA D602-TRAMO-CR-RT-603 (CANASMORO) -RIO PILAYA SUBTRAMO 1 PUENTE UNION EUROPEA-EL ROSAL	274.248,00	2.000,00	0,73%	39.848.865,39	29.197.519,88	10.651.345,51	73,27%
8	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	FOREST. DISTRITOS MISCAS - JUNTAS DEL ROSARIO CUENCA CAMACHO	534.137,00	98.034,18	18,35%	1.437.800,00	1.079.156,87	358.643,13	75,06%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA
1	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	PREVEN. Y ATENCION CHURA SONRISA PROVINCIA CERCADO	1.600.000,00	479.712,55	29,98%	7.098.642,20	5.529.200,63	1.569.441,57	77,89%
2	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. E IMPLEMENTACION CENTROS DE CAPACITACION PRODUCTIVA AREA RURAL BERMEJO	956.260,00	0	0,00%	6.362.048,95	5.212.516,30	1.149.532,65	81,93%
3	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	IMPLEM. CENTRO DE MEJ. GENETICO DE GAN. BOVINO EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	2.108.338,00	698.059,63	33,11%	12.136.107,00	10.194.373,30	1.941.733,70	84,00%
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA	MEJ. COMPETITIVO DE LA CADENA DE MANZANILLA DE ALTURA 2DA FASE EN EL DPTO. DE TARIJA	800.000,00	281.173,44	35,15%	3.842.577,49	3.229.265,55	613.311,94	84,04%
5	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. ASFALTADO CAMINO ISCAYACHI-TOJO-CARRETAS (TRAMO FINAL COPACABANA - YUNCHARA)	0,00	0,00	0,00%	82.034.302,93	72.115.688,49	9.918.614,44	87,91%
6	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERTT.	RESTAU. HIDROLOGICA FORESTAL SUBCUENCA DEL RIO TOLOMOSA	102.408,00	83.041,77	81,09%	33.440.390,00	30.254.219,23	3.186.170,77	90,47%
7	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	EQUIP. Y APOYO A LA PRODUCCION SECCION URIONDO	2.883.290,00	1.750.460,79	60,71%	60.266.893,00	54.671.979,77	5.594.913,23	90,72%
8	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERTT.	RESTAU. Y MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA ALTA DEL RIO GUADALQUIVIR	128.606,00	114.485,82	89,02%	28.545.738,00	26.015.225,31	2.530.512,69	91,14%
9	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	MEJ. Y MANT. VIAL DEPTAL. PROVINCIA MENDEZ PRIMERA SECCION	2.715.750,00	1.791.499,51	65,97%	32.680.284,00	31.404.278,58	1.276.005,42	96,10%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA
10	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERTT.	RESTAU. Y MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA MEDIA DEL RIO SANTA ANA	34.288,00	26.503,72	77,30%	24.750.733,00	24.056.727,33	694.005,67	97,20%
11	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. OBRAS DE CONCLUSION MEJ. CAMINO MATADERO - TEMPORAL-S.J. NORTE-S.J. SUD -TABLADA-SAN LUI-S.J. OESTE	1.000.000,00	355.614,90	35,56%	26.149.228,29	25.538.037,51	611.190,78	97,66%
12	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. ESTADIO DEPARTAMENTAL GUADALUPANO PROV. O CONNOR	6.619.456,66	0,00	0,00%	54.478.525,51	54.478.525,51	0,00	100,00%

**Ejecución
Física
Acumulada
Proyectos de
Inversión
Delegada**

ANEXO 9

*Sistema Integrado de Gestión
por Resultados*

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACION E INVERSION	IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL - TARIJA	441.044,99	0	0,00%	441.044,99	0,00	441.044,99	0,00%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	IMPLEM. PROG. INTEGRAL SANEAMIENTO AMBIENTAL QDA. EL MONTE	6.469.250,00	1997839,15	30,88%	52.057.745,00	10.902.606,38	41.155.138,62	0,00%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. CASA FISCAL CIUDAD DE TARIJA	110.000,00	0	0,00%	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	RESTAU. TEMPLO CATEDRAL METROPOLITANA DE TARIJA	1.530.000,00	299575,93	19,58%	6.000.000,00	1.121.881,51	4.878.118,49	0,00%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. Y EQUIP. INSTITUTO MODELO NORMAL SUPERIOR DE CANASMORO	3.000.000,00	0	0,00%	37.028.073,21	0,00	37.028.073,21	0,00%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CONST. EQUIP. MUSEO VINOS Y SINGANIS PROVINCIA AVILES	500.000,00	0	0,00%	9.368.653,00	0,00	9.368.653,00	0,00%
7	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL- SUBGOBERNACIÓN DE BERMEJO	0,00	0	0,00%	2.184.591,00	0,00	2.184.591,00	0,00%
8	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	MEJ. Y CONST. CAMINO CARAPARI SANTA BARBARA	187.714,33	0	0,00%	187.714,33	0,00	187.714,33	0,00%
9	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	MEJ. Y APERTURA CAMINO RUPASKA - TOJO	2.387.285,67	0	0,00%	9.604.550,28	0,00	9.604.550,28	0,00%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
10	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	CONST. PUENTE VEHICULAR CAMPANARIO-PUEBLO NUEVO	204.632,00	0	0,00%	204.631,79	0,00	204.631,79	0,00%
11	SEDEGIA	SEDEGIA	CONST. PRESA COIMATA	370.000,00	0	0,00%	837.382,39	90.740,00	746.642,39	0,00%
12	SEDEGIA	SEDEGIA	CONST. PRESA ERQUIZ.	290.000,00	0,00	0,00%	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00%
13	SEDEGIA	SEDEGIA	CONST. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PARA UN AFLUENTE DEL RIO HUACATA	35.000,00	0	0,00%	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00%
14	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL-SUBGOBERNACIÓN DE CERCADO	24.539,29	0	0,00%	184.518,71	0,00	184.518,71	0,00%
15	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	AMPL. INFRAESTRUCTURA INSTITUTO TECNOLOGICO TARIJA- D8 TARIJA	40.335,00	0	0,00%	150.146,00	0,00	150.146,00	0,00%
16	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. DEFENSIVOS EN LA CUENCA RIO SANTA ANA	7.036.310,00	0	0,00%	37.752.615,95	0,00	37.752.615,95	0,00%
17	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	CONST. DE ATAJADOS COMUNIDAD SAN FRANCISCO	2.953.374,00	0	0,00%	2.953.374,00	0,00	2.953.374,00	0,00%
18	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	REHAB. DE LA CASA Y CUEVAS DE MOTO MENDEZ EN CARACHIMAYO	750.000,00	0	0,00%	7.885.770,66	0,00	7.885.770,66	0,00%
19	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL-SUBGOBERNACIÓN DE SAN LORENZO	500,00	0	0,00%	500,00	0,00	500,00	0,00%
20	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. CASA DE LA MUJER PRIMERA SECCION PROV. MENDEZ	32.985,00	0	0,00%	164.923,20	0,00	164.923,20	0,00%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
21	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACION TECNICA SUPERIOR EUSTAQUIO MENDEZ SAN LORENZO	73.125,00	0	0,00%	365.620,00	0,00	365.620,00	0,00%
22	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. CASA DEL ADULTO MAYOR 1RA SECC. PROV. MENDEZ	18.131,00	0	0,00%	90.651,00	0,00	90.651,00	0,00%
23	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS CORANA SUD	1.050.000,00	0	0,00%	4.166.792,87	0,00	4.166.792,87	0,00%
24	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	CONST. PRESA QDA. SALADILLO	170.000,00	0	0,00%	692.837,00	0,00	692.837,00	0,00%
25	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. CENTRO INTEGRAL DE APOYO SOCIOEDUCATIVO EL CHIRIMOLLAR PROV. O'CONNOR	55.000,00	0	0,00%	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00%
26	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL- SUBGOBERNACIÓN DE O'CONNOR	4.420.000,00	0	0,00%	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	0,00%
27	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. Y EQUIPAMIENTO CETHA POTREROS PROV. O'CONNOR	396.000,00	0,00	0,00%	382.370,00	382.202,00	168,00	0,00%
28	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO PALOS BLANCOS	3.000.000,00	0,00	0,00%	16.576.735,02	11.475.385,10	5.101.349,92	0,00%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
29	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CONTROL DE OLORES EN LAGUNAS DE ESTABILIZACION DE SAN LUIS	3.590.000,00	3.393.850,00	94,54%	32.950.000,00	3.393.850,00	29.556.150,00	1,62%
30	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SALINAS	143.000,00	0,00	0,00%	8.550.471,46	6.645.393,40	1.905.078,06	2,16%
31	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. GAVIONES RIO GUADALQUIVIR Y AFLUENTES	3.356.918,00	0,00	0,00%	108.992.624,30	2.499.999,15	106.492.625,15	2,93%
32	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	AMPL. ELECTRIFICACION 1RA SECC. PROVINCIA MENDEZ II FASE	2.300.000,00	0,00	0,00%	36.213.164,28	150.117,60	36.063.046,68	12,00%
33	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. ASFALTADO QUEBRADA LAS VACAS - SALINAS PROV. O'CONNOR	929.308,00	0,00	0,00%	33.827.341,05	0,00	33.827.341,05	13,43%
34	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. ASFALTADO TRAMO SALADITO - TIMBOY - TABASAI	17.283.802,41	15.335.202,41	88,73%	254.336.610,10	72.094.270,53	182.242.339,57	14,41%
35	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. PUENTE RIO PAJONAL EN EL TRAMO ENTRE RIOS- SALINAS PROV. O'CONNOR	4.843.180,00	0,00	0,00%	42.643.503,59	5.147.165,09	37.496.338,50	20,81%
36	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	MEJ. Y AMPL. SIST ELECT FASE II 1RA SEC PROV. ARCE	5.445.199,00	2.221.294,89	40,79%	24.745.402,79	18.606.276,05	6.139.126,74	24,24%
37	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. CIRCUITO ELECTRICO SAN LORENZO	57.234,00	0,00	0,00%	190.780,00	47.695,00	143.085,00	25,00%
38	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. Y EQUIPAMIENTO OFICINAS SETAR BERMEJO	240.338,00	221872,54	92,32%	7.890.662,80	2.276.699,38	5.613.963,42	25,25%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. INFRAEST.PRODUCTIVA CANT. SUARURO Y TARUPAYO PROV. O'CONNOR	904.535,00	41.907,99	4,63%	23.859.686,07	7.086.854,97	16.772.831,10	28,87%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. Y EQUIPAMIENTO ONCOLOGICO TARIJA	13.912.041,67	1.554.372,52	11,17%	138.812.956,40	65.047.210,23	73.765.746,17	30,73%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. MEJORAMIENTO Y REFACCION STADIUM IV CENTENARIO TARIJA FASE II	9.090.301,00	6.674.086,07	73,42%	18.986.730,59	16.933.174,97	2.053.555,62	30,75%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. COLISEO CERRADO DEPARTAMENTAL TARIJA	305.292,00	0,00	0,00%	48.112.480,06	21.230.757,99	26.881.722,07	31,18%
5	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. PAVIMENTO RIGIDO TRAMO CAMPO GRANDE - NARANJITOS BERMEJO	2.271.260,00	505.149,50	22,24%	26.521.101,99	5.701.810,58	20.819.291,41	31,22%
6	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	RECONST. PUENTE LA HIGUERA	2.000.000,00	1.086.184,25	54,31%	6.322.700,80	1.128.533,39	5.194.167,41	36,78%
7	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. ASFALTADO CAMINO ENTRE RIOS - QDA. LAS VACAS	13.547.603,10	9.096.599,80	67,15%	89.593.893,65	68.983.564,60	20.610.329,05	39,11%
8	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. HOSPITAL MATERNO INFANTIL TARIJA	22.204.643,00	19.414.634,51	87,44%	128.591.224,60	76.841.476,88	51.749.747,72	45,42%
9	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. PAVIMENTO 180 CUADRAS - CIUDAD DE BERMEJO	521.900,00	0,00	0,00%	93.599.762,30	45.996.269,83	47.603.492,47	49,59%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 51% A 75% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. OBRAS DE CONCLUSION PISCINA OLIMPICA DEPARTAMENTAL TARIJA	3.015.173,00	2.771.327,53	91,91%	49.526.511,26	44.088.974,34	5.437.536,92	55,72%
2	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	APOYO PRODUC. GANADO BOVINO CANTON IPAGUAZU Y CHIMEO PROV. OCONNOR	1.186.727,00	0,00	0,00%	15.882.933,76	8.349.793,56	7.533.140,20	56,41%
3	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	AMPL. PRESA DE TIERRA EL CEMENTERIO	7.175.335,19	0,00	0,00%	28.267.484,63	11.291.503,00	16.975.981,63	59,76%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA CHAMATA	190.453,00	0,00	0,00%	952.265,00	285.679,50	666.585,50	59,80%
5	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. OBRAS DE PROTEC. AREAS PRODUC. MARGENES RIO BJO. Y RIO GRANDE DE TARIJA	7.299.214,62	0,00	0,00%	51.562.110,90	22.118.953,15	29.443.157,75	62,00%
6	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	APOYO PRODUC. GANADO BOVINO CANTON TARUPAYO Y SUARURO PROV. OCONNOR	2.475.166,00	0,00	0,00%	27.663.437,01	15.704.687,04	11.958.749,97	62,58%
7	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. Y EQUIPAMIENTO CASA DE LA MUJER PROV. O'CONNOR	5.935.633,98	410.370,78	6,91%	26.013.591,80	11.911.809,80	14.101.782,00	70,51%
8	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. INFRAESTRUCT.PRODUCT. SAN JOSECITO PROV. O'CONNOR	2.197.787,00	0,00	0,00%	45.031.173,82	28.661.936,62	16.369.237,20	70,68%
9	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. CAMINO SAN JOSECITO - EL PESCADO	0,00	0,00	0,00%	59.651.890,24	39.793.090,76	19.858.799,48	71,44%
10	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	CONST. DE DEFENSIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN LA CUENCA DEL RIO TOLOMOSA	1.051.932,00	0,00	0,00%	10.595.261,12	5.339.627,37	5.255.633,75	72,22%
11	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. CAMPUS AGROPECUARIO Y CULTURAL PROV. O'CONNOR	2.810.010,00	0,00	0,00%	45.739.536,01	38.313.355,68	7.426.180,33	75,20%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
1	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. PAVIMENTO AEROPUERTO - CAMPO GRANDE - BERMEJO	1.100.000,00	100.000,00	9,09%	22.875.014,84	16.681.643,45	6.193.371,39	77,70%
2	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES HUAYCO GRANDE NUEVA ESPERANZA	16.554.253,11	12.654.253,11	76,44%	40.312.231,42	25.394.894,34	14.917.337,08	78,00%
3	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	CONST. COLEGIO INTERNADO TREMENTINAL 1° SECCION PROV. ARCE	812.643,00	0,00	0,00%	13.868.197,20	11.890.025,81	1.978.171,39	79,78%
4	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO DISTRITO COPACABANA 2DA FASE	6.800.152,00	1.336.204,36	19,65%	17.483.790,00	13.350.766,73	4.133.023,27	80,01%
5	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. PUENTE VEHICULAR PINOS SUD - CALDERILLAS PASAJES	3.100.000,00	0,00	0,00%	7.712.399,41	4.859.304,21	2.853.095,20	84,76%
6	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. EMBOVEDADO QUEBRADA EL CINCO BERMEJO	165.000,00	0,00	0,00%	43.966.367,07	43.258.736,32	707.630,75	87,76%
7	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	EQUIP. MEDICO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL COVID-19 EN EL DPTO. DE TARIJA	23.900.434,40	6.691.561,44	28,00%	23.900.434,40	6.691.561,44	17.208.872,96	88,71%
8	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	IMPLEM. DE SISTEMAS AGROSILVOPASTORIL CANT. LA CUEVA, SALINAS Y CHIQUIACA PROV. OCONNOR	3.029.574,00	0,00	0,00%	30.636.509,05	18.825.185,41	11.811.323,64	89,98%
9	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	REFAC. Y AMPL. SERVICIOS DE EMERG., ESTERILIZ. Y ARCHIVO CLINICO HOSP. REG. S. JUAN DE DIOS TARIJA	1.750.000,00	0,00	0,00%	59.356.460,81	18.033.522,69	41.322.938,12	91,16%
10	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	CONST. INFRAESTRUCTURA CIRCUITO TURISTICO 2DA. SECC. PROV. MENDEZ	3.852.698,00	400.000,00	10,38%	5.171.247,22	3.479.721,18	1.691.526,04	94,93%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
11	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES DE ERQUIS	1.821.345,74	0,00	0,00%	6.989.248,20	5.304.238,25	1.685.009,95	96,85%
12	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	CONST. OFICINAS DE LA GOBERNACION DE TARIJA SECCION URIONDO	4.180.000,00	1.800.196,52	43,07%	22.690.221,19	15.686.783,64	7.003.437,55	97,00%
13	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. ASFALTADO CARRETERA CARAPARI-PALOS BLANCOS TRAMO CHOERE-PALOS BLANCOS	14.378.366,95	5.277.526,94	36,70%	117.356.436,28	113.692.741,41	3.663.694,87	97,09%
14	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	AMPL. SISTEMA DE RIEGO SAN ANTONIO SANTA CLARA	101.756,00	0,00	0,00%	8.173.246,05	1.866.953,28	6.306.292,77	98,00%
15	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO TRANCAS	483.201,00	0,00	0,00%	3.238.933,26	3.155.914,00	83.019,26	98,78%
16	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. SISTEMA DE ADUCCION PROVINCIA ARCE BERMEJO	13.228.336,59	9.903.796,59	74,87%	137.599.995,40	136.419.969,34	1.180.026,06	99,00%
17	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL EL PUENTE	1.729.830,00	34.110,03	1,97%	20.310.248,33	16.297.808,23	4.012.440,10	99,00%
18	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. ASFALTADO CAMINO T. VIAL CARAPARI-EL CAJON-BERMEJO SUB T. COLONIA LINARES -P. S. TELMO-P. S. ANTONIO	8.277.200,89	8.277.200,89	100,00%	213.424.210,40	212.011.328,67	1.412.881,73	99,87%
19	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA YESERA NORTE	162.000,00	0,00	0,00%	480.000,00	144.000,00	336.000,00	100,00%
20	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA SANTA ANA	180.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	420.000,00	180.000,00	100,00%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
21	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ENERGIA E HIDROCARBUROS	PROSP. GEOLOGICA MINERA Y CUANTIFICACION DE LAS RESERVAS CALCAREAS EN LA ZONA ALTA DEL DEPTO. DE TARIJA	0,00	0,00	0,00%	3.679.322,50	2.907.400,64	771.921,86	100,00%
22	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. DE ALBERGUE PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN TARIJA	600.000,00	0,00	0,00%	7.708.533,89	7.482.122,75	226.411,14	100,00%
23	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS GRANJA PISCICOLA - BERMEJO	129.073,00	0,00	0,00%	5.156.329,54	5.027.256,83	129.072,71	100,00%
24	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	APOYO FOM. A LA TRANSF Y COMERC DE CITRICOS BJO	3.526.200,00	2.505.600,00	71,06%	70.989.190,53	68.924.643,32	2.064.547,21	100,00%
25	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	INSTAL. SERVICIOS COMPLEMENT. PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS BERMEJO	2.536.845,00	0,00	0,00%	6.939.136,91	4.402.293,00	2.536.843,91	100,00%
26	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. CAMPUS UNIVERSITARIO U.A.J.M.S MODULO II - FACULTAD DE CIENCIAS INTEGRADAS - BERMEJO	2.746.787,79	0,00	0,00%	21.566.209,78	19.186.971,44	2.379.238,34	100,00%
27	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. PAVIMENTO RIGIDO COLONIA LINARES PROV. ARCE - BERMEJO	852.002,00	0,00	0,00%	21.498.666,42	8.565.472,48	12.933.193,94	100,00%
28	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. TRAMO INTERCONEXION RUTA TARIJA - BERMEJO - CARAPARI	1.500.000,00	0,00	0,00%	59.706.782,90	34.712.778,56	24.994.004,34	100,00%
29	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	AMPL. Y MEJ. ELECTRIFICACION RURAL 2DA SECCION PROV. MENDEZ	16.860,00	0,00	0,00%	38.131.154,94	36.248.888,14	1.882.266,80	100,00%
30	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	CONST. INFRAEST.CORREGIMIENTO MAYOR EL PUENTE E ISCAYACHI	214.858,65	214.858,65	100,00%	7.384.181,37	7.384.180,77	0,60	100,00%
31	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	CONST. CAMINO ASFALTADO IRCALAYA - EL PUENTE - LA VERDIGUERA	16.413.220,95	0,00	0,00%	166.452.923,90	150.303.782,43	16.149.141,47	100,00%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
32	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. CAMINO PUERTA DEL CHACO - CANALETAS KM 9+504.6 A KM 24+840.6	32.367.082,81	32.367.081,93	100,00%	202.596.457,00	158.053.866,67	44.542.590,33	100,00%
33	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMAS DE RIEGO PROVINCIA CERCADO FASE I COMUNIDAD PANTIPANPA	500.000,00	0,00	0,00%	5.207.484,26	3.581.774,18	1.625.710,08	100,00%
34	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD PANTIPAMPA CHURQUIS	129.800,00	0,00	0,00%	3.942.645,31	3.942.645,09	0,22	100,00%
35	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD SELLA CERCADO	1.204.070,00	0,00	0,00%	9.680.277,96	5.929.911,42	3.750.366,54	100,00%
36	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD TOLOMOSA NORTE	531.805,00	419.726,84	78,92%	4.369.871,49	4.257.794,74	112.076,75	100,00%
37	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD LAZARETO	245.633,00	0,00	0,00%	6.775.325,33	6.775.324,46	0,87	100,00%
38	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	AMPL. Y READECUACION CAMPO FERIAL SAN JACINTO	100.000,00	0,00	0,00%	62.689.033,29	5.873.949,40	56.815.083,89	100,00%
39	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. Y EQUIP CENTRO DE APOYO INTEGRAL COMUNIDAD SANTA ANA LA VIEJA	331.832,00	41.286,35	12,44%	5.960.728,33	5.628.938,27	331.790,06	100,00%
40	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	CONST. RED ELECTRICA TARIQUIA	1.250.000,00	0,00	0,00%	736.800,00	240.000,00	496.800,00	100,00%
41	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	CONST. ATAJADOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS	2.256.991,31	2.256.991,31	100,00%	43.519.066,14	43.471.330,29	47.735,85	100,00%
42	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	CONST. INFRAEST. PARA FORTALECIM. Y PROM.	7.636.118,71	7.362.554,15	96,42%	45.000.994,53	42.392.963,28	2.608.031,25	100,00%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO	SALDO	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA
			TURISTICA COMUNIT. PADCAYA							
43	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. SISTEMA DE RIEGO CARACHIMAYO	751.517,00	0,00	0,00%	6.091.269,19	4.581.463,02	1.509.806,17	100,00%
44	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. ESTANQUES COM. ZONA ALTA DEL RIO PILAYA	9.767,00	0,00	0,00%	15.708.898,06	15.690.361,28	18.536,78	100,00%
45	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. ASFALTADO MONTE MENDEZ-SAN MATEO	10.886.836,64	0,00	0,00%	21.815.363,27	10.161.182,57	11.654.180,70	100,00%
46	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. PRESA RIO POTRERO	160.099,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	240.480,00	959.520,00	100,00%
47	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. DE PRESA ALTO DE CAJAS	237.328,00	0,00	0,00%	1.370.500,00	1.360.500,00	10.000,00	100,00%
48	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	CONST. SISTEMA DE RIEGO GUADALQUIVIR-CENAVIT-CALAMUCHITA	6.340.000,00	100.000,00	1,58%	209.634.615,60	184.578.050,19	25.056.565,41	100,00%
49	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	CONST. ASFALTADO CRUCE PANAMERICANO LA CHOZA - SAN ISIDRO	12.830.570,98	12.714.670,84	99,10%	49.205.091,86	42.998.333,31	6.206.758,55	100,00%

Ejecución Financiera Acumulada Proyectos de Inversión Delegada

ANEXO 10

*Sistema Integrado de Gestión
por Resultados*

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 0% A 25% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACION E INVERSION	IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL - TARIJA	441044,99	0,00	0,00%	441.044,99	0,00	441.044,99	0,00%
2	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. CASA FISCAL CIUDAD DE TARIJA	110.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00%
3	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. Y EQUIP. INSTITUTO MODELO NORMAL SUPERIOR DE CANASMORO	3.000.000,00	0,00	0,00%	37.028.073,21	0,00	37.028.073,21	0,00%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	CONST. EQUIP. MUSEO VINOS Y SINGANIS PROVINCIA AVILES	500.000,00	0,00	0,00%	9.368.653,00	0,00	9.368.653,00	0,00%
5	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL- SUBGOBERNACIÓN DE BERMEJO	0,00	0,00	0,00%	2.184.591,00	0,00	2.184.591,00	0,00%
6	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	MEJ. Y CONST. CAMINO CARAPARI SANTA BARBARA	187714,33	0,00	0,00%	187.714,33	0,00	187.714,33	0,00%
7	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	MEJ. Y APERTURA CAMINO RUPASKA - TOJO	2.387.285,67	0,00	0,00%	9.604.550,28	0,00	9.604.550,28	0,00%
8	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	CONST. PUENTE VEHICULAR CAMPANARIO-PUEBLO NUEVO	204.632,00	0,00	0,00%	204.631,79	0,00	204.631,79	0,00%
9	SEDEGIA	SEDEGIA	CONST. PRESA ERQUIZ.	290.000,00	0,00	0,00%	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00%
10	SEDEGIA	SEDEGIA	CONST. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PARA UN AFLUENTE DEL RIO HUACATA	35.000,00	0,00	0,00%	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
11	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL- SUBGOBERNACIÓN DE CERCADO	24.539,29	0,00	0,00%	184.518,71	0,00	184.518,71	0,00%
12	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	AMPL. INFRAESTRUCTURA INSTITUTO TECNOLÓGICO TARIJA-D8 TARIJA	40.335,00	0,00	0,00%	150.146,00	0,00	150.146,00	0,00%
13	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. DEFENSIVOS EN LA CUENCA RIO SANTA ANA	7.036.310,00	0,00	0,00%	37.752.615,95	0,00	37.752.615,95	0,00%
14	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	CONST. DE ATAJADOS COMUNIDAD SAN FRANCISCO	2.953.374,00	0,00	0,00%	2.953.374,00	0,00	2.953.374,00	0,00%
15	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	REHAB. DE LA CASA Y CUEVAS DE MOTO MENDEZ EN CARACHIMAYO	750.000,00	0,00	0,00%	7.885.770,66	0,00	7.885.770,66	0,00%
16	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL- SUBGOBERNACIÓN DE SAN LORENZO	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	500,00	0,00%
17	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. CASA DE LA MUJER PRIMERA SECCION PROV. MENDEZ	32.985,00	0,00	0,00%	164.923,20	0,00	164.923,20	0,00%
18	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACION TECNICA SUPERIOR EUSTAQUIO MENDEZ SAN LORENZO	73.125,00	0,00	0,00%	365.620,00	0,00	365.620,00	0,00%
19	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. CASA DEL ADULTO MAYOR IRA SECC. PROV. MENDEZ	18.131,00	0,00	0,00%	90.651,00	0,00	90.651,00	0,00%
20	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS CORANA SUD	1.050.000,00	0,00	0,00%	4.166.792,87	0,00	4.166.792,87	0,00%
21	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	CONST. PRESA QDA. SALADILLO	170.000,00	0,00	0,00%	692.837,00	0,00	692.837,00	0,00%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
22	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. CENTRO INTEGRAL DE APOYO SOCIOEDUCATIVO EL CHIRIMOLLAR PROV. O'CONNOR	55.000,00	0,00	0,00%	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00%
23	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL- SUBGOBERNACIÓN DE O'CONNOR	4.420.000,00	0,00	0,00%	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	0,00%
24	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. ASFALTADO QUEBRADA LAS VACAS - SALINAS PROV. O'CONNOR	929.308,00	0,00	0,00%	33.827.341,05	0,00	33.827.341,05	0,00%
25	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	AMPL. ELECTRIFICACION 1RA SECC. PROVINCIA MENDEZ II FASE	2.300.000,00	0,00	0,00%	36.213.164,28	150.117,60	36.063.046,68	0,41%
26	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. GAVIONES RIO GUADALQUIVIR Y AFLUENTES	3.356.918,00	0,00	0,00%	108.992.624,30	2.499.999,15	106.492.625,15	2,29%
27	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	AMPL. Y READECUACION CAMPO FERIAL SAN JACINTO	100.000,00	0,00	0,00%	62.689.033,29	5.873.949,40	56.815.083,89	9,37%
28	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CONTROL DE OLORES EN LAGUNAS DE ESTABILIZACION DE SAN LUIS	3.590.000,00	3.393.850,00	94,54%	32.950.000,00	3.393.850,00	29.556.150,00	10,30%
29	SEDEGIA	SEDEGIA	CONST. PRESA COIMATA	370.000,00	0,00	0,00%	837.382,39	90.740,00	746.642,39	10,84%
30	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. PUENTE RIO PAJONAL EN EL TRAMO ENTRE RIOS-SALINAS PROV. O'CONNOR	4.843.180,00	0,00	0,00%	42.643.503,59	5.147.165,09	37.496.338,50	12,07%
31	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	RECONST. PUENTE LA HIGUERA	2.000.000,00	1.086.184,25	54,31%	6.322.700,80	1.128.533,39	5.194.167,41	17,85%
32	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	RESTAU. TEMPLO CATEDRAL METROPOLITANA DE TARIJA	1.530.000,00	299.575,93	19,58%	6.000.000,00	1.121.881,51	4.878.118,49	18,70%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
33	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. PRESA RIO POTRERO	160.099,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	240.480,00	959.520,00	20,04%
34	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	IMPLEM. PROG. INTEGRAL SANEAMIENTO AMBIENTAL QDA. EL MONTE	6.469.250,00	1.997.839,15	30,88%	52.057.745,00	10.902.606,38	41.155.138,62	20,94%
35	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. PAVIMENTO RIGIDO TRAMO CAMPO GRANDE - NARANJITOS BERMEJO	2.271.260,00	505.149,50	22,24%	26.521.101,99	5.701.810,58	20.819.291,41	21,50%
36	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	AMPL. SISTEMA DE RIEGO SAN ANTONIO SANTA CLARA	101.756,00	0,00	0,00%	8.173.246,05	1.866.953,28	6.306.292,77	22,84%
37	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. CIRCUITO ELECTRICO SAN LORENZO	57.234,00	0,00	0,00%	190.780,00	47.695,00	143.085,00	25,00%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 26% A 50% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
1	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO	EQUIP. MEDICO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL COVID-19 EN EL DPTO. DE TARIJA	23.900.434,40	6.691.561,44	28,00%	23.900.434,40	6.691.561,44	17.208.872,96	28,00%
2	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. ASFALTADO TRAMO SALADITO - TIMBOY - TABASAI	17.283.802,41	15.335.202,41	88,73%	254.336.610,10	72.094.270,53	182.242.339,57	28,35%
3	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. Y EQUIPAMIENTO OFICINAS SETAR BERMEJO	240.338,00	221.872,54	92,32%	7.890.662,80	2.276.699,38	5.613.963,42	28,85%

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
4	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. INFRAEST.PRODUCTIVA CANT. SUARURO Y TARUPAYO PROV. O'CONNOR	904.535,00	41.907,99	4,63%	23.859.686,07	7.086.854,97	16.772.831,10	29,70%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA CHAMATA	190.453,00	0,00	0,00%	952.265,00	285.679,50	666.585,50	30,00%
6	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA YESERA NORTE	162.000,00	0,00	0,00%	480.000,00	144.000,00	336.000,00	30,00%
7	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	REFAC. Y AMPL. SERVICIOS DE EMERG., ESTERILIZ. Y ARCHIVO CLINICO HOSP. REG. S. JUAN DE DIOS TARIJA	1.750.000,00	0,00	0,00%	59.356.460,81	18.033.522,69	41.322.938,12	30,38%
8	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	CONST. RED ELECTRICA TARIQUIA	1.250.000,00	0,00	0,00%	736.800,00	240.000,00	496.800,00	32,57%
9	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. PAVIMENTO RIGIDO COLONIA LINARES PROV. ARCE - BERMEJO	852.002,00	0,00	0,00%	21.498.666,42	8.565.472,48	12.933.193,94	39,84%
10	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	AMPL. PRESA DE TIERRA EL CEMENTERIO	7.175.335,19	0,00	0,00%	28.267.484,63	11.291.503,00	16.975.981,63	39,95%
11	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. OBRAS DE PROTEC. AREAS PRODUC. MARGENES RIO BJO. Y RIO GRANDE DE TARIJA	7.299.214,62	0,00	0,00%	51.562.110,90	22.118.953,15	29.443.157,75	42,90%
12	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. COLISEO CERRADO DEPARTAMENTAL TARIJA	305.292,00	0,00	0,00%	48.112.480,06	21.230.757,99	26.881.722,07	44,13%

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
13	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. Y EQUIPAMIENTO CASA DE LA MUJER PROV. O'CONNOR	5.935.633,98	410.370,78	6,91%	26.013.591,80	11.911.809,80	14.101.782,00	45,79%
14	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. ASFALTADO MONTE MENDEZ-SAN MATEO	10.886.836,64	0,00	0,00%	21.815.363,27	10.161.182,57	11.654.180,70	46,58%
15	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. Y EQUIPAMIENTO ONCOLOGICO TARIJA	13.912.041,67	1.554.372,52	11,17%	138.812.956,40	65.047.210,23	73.765.746,17	46,86%
16	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. PAVIMENTO 180 CUADRAS - CIUDAD DE BERMEJO	521.900,00	0,00	0,00%	93.599.762,30	45.996.269,83	47.603.492,47	49,14%
17	ADMINISTRACION SAN JACINTO	ADMINISTRACION SAN JACINTO	CONST. DE DEFENSIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN LA CUENCA DEL RIO TOLOMOSA	1.051.932,00	0,00	0,00%	10.595.261,12	5.339.627,37	5.255.633,75	50,40%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 51% A 75 % DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
1	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	APOYO PRODUC. GANADO BOVINO CANTON IPAGUAZU Y CHIMEO PROV. OCONNOR	1.186.727,00	0,00	0,00%	15.882.933,76	8.349.793,56	7.533.140,20	52,57%
2	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	APOYO PRODUC. GANADO BOVINO CANTON TARUPAYO Y SUARURO PROV. OCONNOR	2.475.166,00	0,00	0,00%	27.663.437,01	15.704.687,04	11.958.749,97	56,77%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
3	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. TRAMO INTERCONEXION RUTA TARIJA - BERMEJO - CARAPARI	1.500.000,00	0,00	0,00%	59.706.782,90	34.712.778,56	24.994.004,34	58,14%
4	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. HOSPITAL MATERNO INFANTIL TARIJA	22.204.643,00	19.414.634,51	87,44%	128.591.224,60	76.841.476,88	51.749.747,72	59,76%
5	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD SELLA CERCADO	1.204.070,00	0,00	0,00%	9.680.277,96	5.929.911,42	3.750.366,54	61,26%
6	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	IMPLEM. DE SISTEMAS AGROSILVOPASTORIL CANT. LA CUEVA,SALINAS Y CHIQUIACA PROV.OCONNOR	3.029.574,00	0,00	0,00%	30.636.509,05	18.825.185,41	11.811.323,64	61,45%
7	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES HUAYCO GRANDE NUEVA ESPERANZA	16.554.253,11	12.654.253,11	76,44%	40.312.231,42	25.394.894,34	14.917.337,08	63,00%
8	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. PUENTE VEHICULAR PINOS SUD - CALDERILLAS PASAJES	3.100.000,00	0,00	0,00%	7.712.399,41	4.859.304,21	2.853.095,20	63,01%
9	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	INSTAL. SERVICIOS COMPLEMENT. PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS BERMEJO	2.536.845,00	0,00	0,00%	6.939.136,91	4.402.293,00	2.536.843,91	63,44%
10	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. INFRAESTRUCT.PRODUCT. SAN JOSECITO PROV. O'CONNOR	2.197.787,00	0,00	0,00%	45.031.173,82	28.661.936,62	16.369.237,20	63,65%
11	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. CAMINO SAN JOSECITO - EL PESCADO	0,00	0,00	0,00%	59.651.890,24	39.793.090,76	19.858.799,48	66,71%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
12	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	CONST. INFRAESTRUCTURA CIRCUITO TURISTICO 2DA. SECC. PROV. MENDEZ	3.852.698,00	400.000,00	10,38%	5.171.247,22	3.479.721,18	1.691.526,04	67,29%
13	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMAS DE RIEGO PROVINCIA CERCADO FASE I COMUNIDAD PANTIPANPA	500.000,00	0,00	0,00%	5.207.484,26	3.581.774,18	1.625.710,08	68,78%
14	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	CONST. OFICINAS DE LA GOBERNACION DE TARIJA SECCION URIONDO	4.180.000,00	1.800.196,52	43,07%	22.690.221,19	15.686.783,64	7.003.437,55	69,13%
15	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO PALOS BLANCOS	3.000.000,00	0,00	0,00%	16.576.735,02	11.475.385,10	5.101.349,92	69,23%
16	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	CONST. PRESA SANTA ANA	180.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	420.000,00	180.000,00	70,00%
17	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. PAVIMENTO AEROPUERTO - CAMPO GRANDE - BERMEJO	1.100.000,00	100.000,00	9,09%	22.875.014,84	16.681.643,45	6.193.371,39	72,93%
18	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	MEJ. Y AMPL. SIST ELECT FASE II 1RA SEC PROV. ARCE	5.445.199,00	2.221.294,89	40,79%	24.745.402,79	18.606.276,05	6.139.126,74	75,19%
19	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. SISTEMA DE RIEGO CARACHIMAYO	751.517,00	0,00	0,00%	6.091.269,19	4.581.463,02	1.509.806,17	75,21%
20	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES DE ERQUIS	1.821.345,74	0,00	0,00%	6.989.248,20	5.304.238,25	1.685.009,95	75,89%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DELEGADA
EN EL RANGO DE 76% A 100% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Nº	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
1	SUB GOBERNACION YUNCHARA AVILES	SUB GOBERNACION AVILES URIONDO	MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO DISTRITO COPACABANA 2DA FASE	6.800.152,00	1.336.204,36	19,65%	17.483.790,00	13.350.766,73	4.133.023,27	76,36%
2	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. ASFALTADO CAMINO ENTRE RIOS - QDA. LAS VACAS	13.547.603,10	9096599,8	67,15%	89.593.893,65	68.983.564,60	20.610.329,05	77,00%
3	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SALINAS	143.000,00	0,00	0,00%	8.550.471,46	6.645.393,40	1.905.078,06	77,72%
4	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. CAMINO PUERTA DEL CHACO - CANALETAS KM 9+504.6 A KM 24+840.6	32.367.082,81	32.367.081,93	100,00%	202.596.457,00	158.053.866,67	44.542.590,33	78,01%
5	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ENERGIA E HIDROCARBUROS	PROSP. GEOLOGICA MINERA Y CUANTIFICACION DE LAS RESERVAS CALCAREAS EN LA ZONA ALTA DEL DEPTO. DE TARIJA	0,00	0,00	0,00%	3.679.322,50	2.907.400,64	771.921,86	79,02%
6	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL EL PUENTE	1.729.830,00	34.110,03	1,97%	20.310.248,33	16.297.808,23	4.012.440,10	80,24%
7	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. CAMPUS AGROPECUARIO Y CULTURAL PROV. O'CONNOR	2.810.010,00	0,00	0,00%	45.739.536,01	38.313.355,68	7.426.180,33	83,76%
8	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	CONST. COLEGIO INTERNADO TREMENTINAL 1º SECCION PROV. ARCE	812.643,00	0,00	0,00%	13.868.197,20	11.890.025,81	1.978.171,39	85,74%
9	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	CONST. ASFALTADO CRUCE PANAMERICANO LA CHOZA - SAN ISIDRO	12.830.570,98	12714670,84	99,10%	49.205.091,86	42.998.333,31	6.206.758,55	87,39%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
10	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	SUB GOBERNACION AVILES - URIONDO	CONST. SISTEMA DE RIEGO GUADALQUIVIR-CENAVIT-CALAMUCHITA	6.340.000,00	100.000,00	1,58%	209.634.615,60	184.578.050,19	25.056.565,41	88,05%
11	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. CAMPUS UNIVERSITARIO U.A.J.M.S MODULO II - FACULTAD DE CIENCIAS INTEGRADAS - BERMEJO	2.746.787,79	0,00	0,00%	21.566.209,78	19.186.971,44	2.379.238,34	88,97%
12	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. OBRAS DE CONCLUSION PISCINA OLIMPICA DEPARTAMENTAL TARIJA	3.015.173,00	2.771.327,53	91,91%	49.526.511,26	44.088.974,34	5.437.536,92	89,02%
13	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. MEJORAMIENTO Y REFACCION STADIUM IV CENTENARIO TARIJA FASE II	9.090.301,00	6.674.086,07	73,42%	18.986.730,59	16.933.174,97	2.053.555,62	89,18%
14	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	CONST. CAMINO ASFALTADO IRCALAYA - EL PUENTE - LA VERDIGUERA	16.413.220,95	0,00	0,00%	166.452.923,90	150.303.782,43	16.149.141,47	90,30%
15	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	CONST. INFRAEST. PARA FORTALECIM. Y PROM. TURISTICA COMUNIT. PADCAYA	7.636.118,71	7362554,15	96,42%	45.000.994,53	42.392.963,28	2.608.031,25	94,20%
16	SUB GOBERNACION CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. Y EQUIP CENTRO DE APOYO INTEGRAL COMUNIDAD SANTA ANA LA VIEJA	331.832,00	41.286,35	12,44%	5.960.728,33	5.628.938,27	331.790,06	94,43%
17	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	AMPL. Y MEJ. ELECTRIFICACION RURAL 2DA SECCION PROV. MENDEZ	16.860,00	0,00	0,00%	38.131.154,94	36.248.888,14	1.882.266,80	95,06%
18	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. ASFALTADO CARRETERA CARAPARI-PALOS BLANCOS TRAMO CHOERE-PALOS BLANCOS	14.378.366,95	5.277.526,94	36,70%	117.356.436,28	113.692.741,41	3.663.694,87	96,88%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
19	ADMINISTRACION CENTRAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	CONST. DE ALBERGUE PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN TARIJA	600.000,00	0,00	0,00%	7.708.533,89	7.482.122,75	226.411,14	97,06%
20	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	APOYO FOM. A LA TRANSF Y COMERC DE CITRICOS BJO	3.526.200,00	2.505.600,00	71,06%	70.989.190,53	68.924.643,32	2.064.547,21	97,09%
21	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD TOLOMOSA NORTE	531.805,00	419.726,84	78,92%	4.369.871,49	4.257.794,74	112.076,75	97,44%
22	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO TRANCAS	483.201,00	0,00	0,00%	3.238.933,26	3.155.914,00	83.019,26	97,44%
23	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS GRANJA PISCICOLA - BERMEJO	129.073,00	0,00	0,00%	5.156.329,54	5.027.256,83	129.072,71	97,50%
24	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. EMBOVEDADO QUEBRADA EL CINCO BERMEJO	165.000,00	0,00	0,00%	43.966.367,07	43.258.736,32	707.630,75	98,39%
25	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	SUB GOBERNACION ARCE BERMEJO	CONST. SISTEMA DE ADUCCION PROVINCIA ARCE BERMEJO	13.228.336,59	9.903.796,59	74,87%	137.599.995,40	136.419.969,34	1.180.026,06	99,14%
26	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. DE PRESA ALTO DE CAJAS	237.328,00	0,00	0,00%	1.370.500,00	1.360.500,00	10.000,00	99,27%
27	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	CONST. ASFALTADO CAMINO T. VIAL CARAPARI-EL CAJON-BERMEJO SUB T. COLONIA LINARES -P. S. TELMO-P. S. ANTONIO	8.277.200,89	8.277.200,89	100,00%	213.424.210,40	212.011.328,67	1.412.881,73	99,34%
28	SUB GOBERNACION MENDEZ	SUB GOBERNACION MENDEZ	CONST. ESTANQUES COM. ZONA ALTA DEL RIO PILAYA	9.767,00	0,00	0,00%	15.708.898,06	15.690.361,28	18.536,78	99,88%
29	SUB GOBERNACION PADCAYA	SUB GOBERNACION PADCAYA	CONST. ATAJADOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS	2.256.991,31	2.256.991,31	100,00%	43.519.066,14	43.471.330,29	47.735,85	99,89%

N°	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	SALDO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
30	SUB GOBERNACION O'CONNOR	SUB GOBERNACION OCONNOR	CONST. Y EQUIPAMIENTO CETHA POTREROS PROV. O'CONNOR	396.000,00	0,00	0,00%	382.370,00	382.202,00	168,00	99,96%
31	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD LAZARETO	245.633,00	0,00	0,00%	6.775.325,33	6.775.324,46	0,87	100,00%
32	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	SUB GOBERNACION EL PUENTE MENDEZ	CONST. INFRAEST.CORREGIMIENTO MAYOR EL PUENTE E ISCAYACHI	214.858,65	214.858,65	100,00%	7.384.181,37	7.384.180,77	0,60	100,00%
33	SUB GOBERNACIÓN CERCADO	SUB GOBERNACION CERCADO	CONST. SISTEMA DE RIEGO PROV. CERCADO FASE I COMUNIDAD PANTIPAMPA CHURQUIS	129.800,00	0	0,00%	3.942.645,31	3.942.645,09	0,22	100,00%