



Secretaría Dptal. de Planificación e Inversión
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA
TARIJA - BOLIVIA

GOBERNACIÓN AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

TARIJA, JUNIO DE 2014



Secretaría Dptal. de Planificación e Inversión
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA
TARIJA - BOLIVIA

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014



Secretaría Dptal. de Planificación e Inversión
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA
TARIJA - BOLIVIA

ANÁLISIS DE INGRESOS

CUADRO N° 1
DETALLE DE INGRESOS DE LA GOBERNACIÓN DE TARIJA
(Al 30 de Junio de 2014, Expresado en Bolivianos)

DETALLE	PROGRAMADO	VIGENTE	INGRESADO
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES	21.154.328,00	21.154.328,00	8.425.486,40
Venta de Bienes de las Administraciones Públicas	933.873,00	933.873,00	652.613,71
Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	15.569.724,00	15.569.724,00	7.037.115,94
Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Adm. Públicas	4.650.731,00	4.650.731,00	735.756,75
REGALIAS	2.526.102.446,00	3.099.082.811,00	1.763.470.760,71
Regalías Mineras	14.851,00	14.851,00	468.491,08
Regalías Hidrocarburíferas	2.525.745.567,00	3.098.725.932,00	1.762.799.388,03
Regalías Agropecuarias y Forestales	342.028,00	342.028,00	202.881,60
TASAS, DERECHOS Y OTROA INGRESOS	21.286.952,00	21.286.952,00	2.143.417,31
Tasas	0	0	528.487,81
Otros Ingresos	21.286.952,00	21.286.952,00	1.614.929,50
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	424.765.156,00	475.449.285,00	233.486.286,24
Por Subsidios o Subvenciones	162.714.519,00	162.714.519,00	64.042.184,59
Por Coparticipación Tributaria	258.672.578,00	309.356.707,00	167.960.359,68
De Org. Leg. Jud. Elec. Púb. Desc. Ent. d/Ctrol Def. E y Univ.	3.378.059,00	3.378.059,00	1.483.741,97
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	18.498.252,71	6.647.728,59
Por Subsidios o Subvenciones	0	18.498.252,71	6.647.728,59
RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	5.051.742,00	5.051.742,00	1.866.763,70
Por Subsidios o Subvenciones	5.051.742,00	5.051.742,00	1.866.763,70
DISMINUCIONES Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1.237.847.140,00	1.237.847.140,00	4.310.086,58
(*) Disminución del Activo Disponible	1.227.390.230,00	1.227.390.230,00	0,00
Cobro de Ctas y Doc. Por Cobrar	10.456.910,00	10.456.910,00	4.310.086,58
TOTALES	4.236.207.764,00	4.878.370.510,71	2.020.350.529,53

Fuente: REPORTES SIGEP

Nota:

- (*) En la formulación del Anteproyecto del POA 2014, realizado en agosto de 2013, al Cierre de la gestión 2013 los saldos Caja y Bancos reales llegaron a Bs. 619.616.859,08.-, estos recursos quedaron en cuentas bancarias de la Gobernación del Departamento de Tarija.


Por lo expuesto anteriormente, se cuenta actualmente con un Activo Disponible de Bs. 2.020.350.529,53.- ingresados, más los saldos Caja y Banco Reales de la Gestión 2013 es de Bs. 619.616.859,08.- sumando un total de **Bs. 2.639.967.388,61.-** ingresados al 30 de junio de 2014.

CUADRO N° 2
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE DE LA GOBERNACIÓN DE TARIJA
(Al 30 de Junio de 2014, Expresado en Bolivianos)

DETALLE	MONTO (Bs.)	OBSERVACIONES
Presupuesto Inicial de la Gestión	4.236.207.764,00	Dado por Ley Financial 455/2013
Transferencias Adicionales del TGE	18.498.252,71	Otorgado para Proyectos Concurrentes con el Nivel Central y las Gobernaciones Seccionales de Yacuiba y Carapari, para el proyecto de "Const. Estadio Provincial de Fútbol Yacuiba Bs. 12.851.354,11 Proyecto Const. Hospital Modelo de 3° Nivel Región Autónoma Gran Chaco Yacuiba Bs. 1.634.042,88 y el Proyecto Const. Complejo Deportivo Atlético Carapari Bs. 4.012.855,72, dado en junio de 2014
Primer Presupuesto Adicional	295.175.413,00	Dado por Nota del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con CITE MEFP/VPCF/DGPGPI/UET N° 978/2014 del 08 de abril de 2014.
	328.489.081,00	Dado según reportes SIGEP al 30 de junio de 2014
Presupuesto Vigente al 30 de Junio de 2014	4.878.370.510,71	Reporte del SIGEP al 30 de Junio de 2014

Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

GRAFICO N° 1
RELACIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE Y RECURSOS INGRESADOS
(Al 30 de Junio de 2014, Expresado en Bolivianos)



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

CUADRO N° 3
DETALLE ANTICIPOS
(Al 31 de Junio de 2014, Expresado en Bolivianos)

DETALLE	PAGADO	AMORTIZADO	SALDO
ANTICIPO A CORTO PLAZO	104.703.413,63	20.002.032,23	84.701.381,40

Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.



Secretaría Dptal. de Planificación e Inversión
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA
TARIJA - BOLIVIA


ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GENERAL

CUADRO N° 4
DETALLE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RUBRO DE GASTO
(Al 30 de Junio de 2014, Expresado en Bolivianos)

RUBRO DE GASTO	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	EJECUCION	% S/VIG.	% S/INIC
INVERSION PUBLICA	2.121.182.209,00	2.205.510.898,70	559.707.221,41	25,38%	26,39%
ADMINISTRACION CENTRAL	231.756.532,00	232.654.780,00	31.305.479,64	13,46%	13,51%
UNIDADES DESCONCENTRADAS	297.997.575,00	298.784.806,00	44.538.933,60	14,91%	14,95%
UNIDADES SECCIONALES	1.591.428.102,00	1.674.071.312,71	483.862.808,17	28,90%	30,40%
PROGRAMAS	530.873.374,00	631.554.479,00	147.530.650,81	23,36%	27,79%
GASTO CORRIENTE	519.551.268,00	605.824.148,00	193.516.653,82	31,94%	37,25%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	958.584.331,00	1.013.346.512,00	342.716.616,80	33,82%	35,75%
PREVISIONES FINANCIERAS	68.687.567,00	384.805.458,00	48.862.053,92	12,70%	71,14%
SERVICIO DE LA DEUDA	37.329.015,00	37.329.015,00	17.811.656,97	47,72%	47,72%
TOTAL GOB. AUT. DPTAL DE TARIJA	4.236.207.764,00	4.878.370.510,70	1.310.144.853,73	26,86%	30,93%


Fuente: Reportes SIGEP.

GRAFICO N° 2
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUT. DEPARTAMENTAL DE TARIJA
POR RUBRO DE GASTO
(Al 30 de Junio de 2014, Expresado en Bolivianos)




Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

GRAFICO N° 3 **RELACIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** **(Al 30 de Junio de 2014, Expresado en Bolivianos)**



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.


GRAFICO N° 4 **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GENERAL EN BASE AL PRESUPUESTO VIGENTE** **(Al 30 de Junio de 2014, Expresado en Bolivianos)** **26,86%**



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.


GRAFICO N° 5
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN BASE AL PRESUPUESTO INICIAL
(Al 30 de Junio de 2014, Expresado en Bolivianos)

30,93%



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

GRAFICO N° 6
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN
(Al 30 de Junio de 2014, Expresado en Bolivianos)



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.


CUADRO N° 5
PRESUPUESTO GENERAL POR UNIDAD EJECUTORA
(Al 30 de Junio de 2014, Expresado en Bolivianos)

UNIDAD	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	EJECUCION	% S/VIG	% S/INIC
TOTAL GOBIERNO AUTONOMO DPTAL. DE TARIJA	4.236.207.764,00	4.878.370.510,71	1.310.144.853,73	26,86%	30,93%
ORGANO LEGISLATIVO	42.527.110,00	42.766.870,00	14.812.090,32	34,63%	34,83%
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL	29.527.110,00	29.666.870,00	10.270.113,62	34,62%	34,78%
ASAMBLEA REGIONAL DEL CHACO TARIJEÑO	13.000.000,00	13.100.000,00	4.541.976,70	34,67%	34,94%
ORGANO EJECUTIVO	4.193.680.654,00	4.835.603.640,71	1.295.332.763,41	26,79%	30,89%
ADMINSITRACION CENTRAL	631.599.106,00	1.025.118.240,00	216.858.460,97	21,15%	34,33%
STRIAZ. EJECUTIVA	237.352.636,00	226.932.504,00	10.667.180,00	4,70%	4,49%
STRIA. DPTAL. DE HACIENDA	119.404.046,00	527.795.783,00	167.784.814,88	31,79%	140,52%
STRIA. DPTAL. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	8.934.658,00	10.301.571,00	1.904.500,60	18,49%	21,32%
STRIA. DPTAL. DE DESAR. COMUNITARIO CAMPESINO	7.088.056,00	2.070.498,33	758.884,06	36,65%	10,71%
STRIA. DPTAL. DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	40.477.051,00	41.647.195,00	3.060.848,45	7,35%	7,56%
STRIA. DPTAL. DE PROTEC. DEL PATRIMONIO CULTURAL	7.482.111,00	8.124.741,00	3.102.643,74	38,19%	41,47%
STRIA. DPTAL. DE COORDINACION GUBERNAMENTAL	1.766.142,00	1.766.142,00	462.806,67	26,20%	26,20%
STRIA. DPTAL. DE HIDROCARBUROS MINERIA Y ENERGIA	1.710.364,00	6.533.809,67	202.974,57	3,11%	11,87%
STRIA. DPTAL. DE OBRAS PUBLICAS	161.269.027,00	158.119.715,00	22.398.965,34	14,17%	13,89%
STRIA. DPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL	23.079.124,00	23.936.124,00	3.176.719,32	13,27%	13,76%
DIR. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS	6.446.087,00	1.180.879,00	164.431,14	13,92%	2,55%
REPRESENTACION LA PAZ	1.455.888,00	1.575.362,00	470.348,37	29,86%	32,31%
SEDESA	15.133.916,00	15.133.916,00	2.703.343,83	17,86%	17,86%
UNIDADES DESCONCENTRADAS	974.081.879,00	961.546.139,00	200.246.229,82	20,83%	20,56%
CEVITA	4.665.911,00	4.665.911,00	1.047.657,93	22,45%	22,45%
PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	32.686.799,00	32.614.694,00	3.777.363,63	11,58%	11,56%
FFODEPRO	655.403,00	662.933,00	55.873,96	8,43%	8,53%
UNIDAD DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	27.977.077,00	26.310.077,00	2.161.151,54	8,21%	7,72%
ADMINISTRACION DE EL PROSOL	204.539.086,00	204.539.086,00	990.968,68	0,48%	0,48%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	254.198.747,00	249.346.370,00	95.480.704,20	38,29%	37,56%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	26.878.911,00	37.153.989,00	10.929.671,08	29,42%	40,66%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	258.981.421,00	246.037.736,00	46.211.172,31	18,78%	17,84%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	20.966.983,00	13.112.671,00	4.134.631,79	31,53%	19,72%
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	31.581.378,00	31.619.628,00	6.501.777,90	20,56%	20,59%
PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	31.758.314,00	32.517.595,00	6.604.389,42	20,31%	20,80%
PLAN EMPLEO URGENTE DEPARTAMENTAL	35.724.008,00	35.724.008,00	13.351.872,04	37,38%	37,38%
INTRAID	1.556.504,00	1.356.504,00	144.182,21	10,63%	9,26%
BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DPTAL. TARIJA	3.080.906,00	3.660.906,00	995.430,74	27,19%	32,31%
EXPOSUR	5.559.334,00	5.559.334,00	174.414,51	3,14%	3,14%
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	33.271.097,00	36.664.697,00	7.684.967,88	20,96%	23,10%

UNIDADES SECCIONALES	2.587.999.669,00	2.848.939.261,71	878.228.072,62	30,83%	33,93%
UNIDAD SECCIONAL DE YACUIBA	526.352.102,00	605.859.878,99	173.704.126,08	28,67%	33,00%
UNIDAD SECCIONAL DE CARAPARI	443.021.552,00	508.354.321,72	293.707.977,50	57,78%	66,30%
UNIDAD SECCIONAL DE BERMEJO	169.923.658,00	195.112.226,00	72.709.165,76	37,27%	42,79%
UNIDAD SECCIONAL DE YUNCHARA	68.732.789,00	70.299.060,00	14.079.375,28	20,03%	20,48%
UNIDAD SECCIONAL DE EL PUENTE	97.727.700,00	101.768.936,00	24.612.239,46	24,18%	25,18%
UNIDAD SECCIONAL DE VILLA MONTES	684.812.441,00	722.303.994,00	180.405.405,24	24,98%	26,34%
UNIDAD SECCIONAL DE CERCADO	71.410.164,00	72.023.164,00	10.272.656,74	14,26%	14,39%
UNIDAD SECCIONAL DE PADCAYA	181.289.690,00	190.912.575,00	39.764.328,52	20,83%	21,93%
UNIDAD SECCIONAL DE SAN LORENZO	59.529.801,00	67.611.292,00	8.308.917,59	12,29%	13,96%
UNIDAD SECCIONAL DE URIONDO	78.258.306,00	100.146.129,00	8.794.456,00	8,78%	11,24%
UNIDAD SECCIONAL DE O'CONNOR	206.941.466,00	214.547.685,00	51.869.424,45	24,18%	25,06%

Fuente: REPORTES SIGEP.

GRAFICO N° 7
DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUT. DEPARTAMENTAL DE TARIJA
POR GRUPO DE UNIDADES EJECUTORAS
(Al 30 de Junio de 2014, Expresado en Bolivianos)



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.



Secretaría Dptal. de Planificación e Inversión
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA
TARIJA - BOLIVIA


ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CUADRO N° 6
DETALLE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA
(Al 30 de Junio de 2014, Expresado en Bolivianos)

UNIDAD	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	EJECUCION	% S/VIG	% S/INIC
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	2.121.182.209,00	2.205.510.898,71	559.707.221,41	25,38%	26,39%
ADMINSITRACION CENTRAL	231.756.532,00	232.654.780,00	31.305.479,64	13,46%	13,51%
STRIA. EJECUTIVA DEPARTAMENTAL	4.418.013,00	9.460.696,00	0,00	0,00%	0,00%
STRIA. DPTAL. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	5.744.565,00	5.744.565,00	1.453.027,62	25,29%	25,29%
STRIA. DPTAL. DE DESAR. COMUNITARIO CAMPESINO	3.053.221,00	1.170.672,00	320.897,73	27,41%	10,51%
STRIA. DPTAL. DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	8.893.739,00	12.043.051,00	0,00	0,00%	0,00%
STRIA. DPTAL. DE PROTEC. DEL PATRIMONIO CULTURAL	4.175.432,00	4.338.389,00	1.494.709,74	34,45%	35,80%
STRIA. DPTAL. DE HIDROCARBUROS MINERIA Y ENERGIA	1.710.364,00	4.078.204,00	120.711,23	2,96%	7,06%
STRIA. DPTAL. DE OBRAS PUBLICAS	161.269.027,00	158.119.715,00	22.398.965,34	14,17%	13,89%
STRIA. DPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL	21.357.218,00	21.607.218,00	2.649.393,01	12,26%	12,41%
DIR. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS	6.001.037,00	958.354,00	164.431,14	17,16%	2,74%
SEDESA	15.133.916,00	15.133.916,00	2.703.343,83	17,86%	17,86%
UNIDADES DESCONCENTRADAS	297.997.575,00	298.784.806,00	44.538.933,60	14,91%	14,95%
PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	21.956.102,00	21.883.997,00	2.098.803,83	9,59%	9,56%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	9.413.836,00	9.413.836,00	1.386.248,73	14,73%	14,73%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	211.186.564,00	211.973.795,00	31.011.670,20	14,63%	14,68%
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	24.146.657,00	24.146.657,00	4.327.193,30	17,92%	17,92%
PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	29.050.042,00	29.122.147,00	5.655.524,37	19,42%	19,47%
INTRAID	1.383.073,00	983.073,00	59.493,17	6,05%	4,30%
BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DPTAL. TARIJA	861.301,00	1.261.301,00	0,00	0,00%	0,00%
UNIDADES SECCIONALES	1.591.428.102,00	1.674.071.312,71	483.862.808,17	28,90%	30,40%
UNIDAD SECCIONAL DE YACUIBA	193.271.767,00	223.529.794,99	55.869.567,68	24,99%	28,91%
UNIDAD SECCIONAL DE CARAPARI	202.828.065,00	236.000.478,72	158.799.997,42	67,29%	78,29%
UNIDAD SECCIONAL DE BERMEJO	149.550.300,00	149.550.300,00	66.058.342,25	44,17%	44,17%
UNIDAD SECCIONAL DE YUNCHARA	61.645.533,00	61.645.533,00	12.066.072,15	19,57%	19,57%
UNIDAD SECCIONAL DE EL PUENTE	90.003.234,00	89.403.234,00	21.755.555,75	24,33%	24,17%
UNIDAD SECCIONAL DE VILLA MONTES	365.309.889,00	365.309.889,00	69.766.746,81	19,10%	19,10%
UNIDAD SECCIONAL DE CERCADO	37.462.195,00	37.462.195,00	3.424.166,39	9,14%	9,14%
UNIDAD SECCIONAL DE PADCAYA	171.305.000,00	171.305.000,00	36.544.734,12	21,33%	21,33%
UNIDAD SECCIONAL DE SAN LORENZO	53.134.893,00	53.134.893,00	5.675.589,84	10,68%	10,68%
UNIDAD SECCIONAL DE URIONDO	72.659.461,00	92.659.461,00	5.847.985,57	6,31%	8,05%
UNIDAD SECCIONAL DE O'CONNOR	194.257.765,00	194.070.534,00	48.054.050,19	24,76%	24,74%


Fuente: REPORTES SIGEP.

GRAFICO N° 8
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD EJECUTORA
(Al 30 de Junio de 2014, Expresado en Bolivianos)



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

GRAFICO N° 9
DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA
DEL GOBIERNO AUT. DEPARTAMENTAL DE TARIJA
POR GRUPO DE UNIDADES EJECUTORAS
(Al 30 de Junio de 2014, Expresado en Bolivianos)



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

CUADRO N° 7
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA + ANTICIPOS
(Al 30 de Junio de 2014, Expresado en Bolivianos)

UNIDAD	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	EJECUCION	ANTICIPOS	EJEC. TOTAL	% S/VIG	% S/INIC
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	2.121.182.209,00	2.205.510.898,71	559.707.221,41	84.701.381,40	644.408.602,81	29,22%	30,38%
ADMINISTRACION CENTRAL	231.756.532,00	232.654.780,00	31.305.479,64	5.267.271,95	36.572.751,59	15,72%	15,78%
STRIA. EJECUTIVA DEPARTAMENTAL	4.418.013,00	9.460.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
STRIA. DPTAL. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	5.744.565,00	5.744.565,00	1.453.027,62	0,00	1.453.027,62	25,29%	25,29%
STRIA. DPTAL. DE DESAR. COMUNITARIO CAMPESINO	3.053.221,00	1.170.672,00	320.897,73	0,00	320.897,73	27,41%	10,51%
STRIA. DPTAL. DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	8.893.739,00	12.043.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
STRIA. DPTAL. DE PROTEC. DEL PATRIMONIO CULTURAL	4.175.432,00	4.338.389,00	1.494.709,74	0,00	1.494.709,74	34,45%	35,80%
STRIA. DPTAL. DE HIDROCARBUROS MINERIA Y ENERGIA	1.710.364,00	4.078.204,00	120.711,23	0,00	120.711,23	2,96%	7,06%
STRIA. DPTAL. DE OBRAS PUBLICAS	161.269.027,00	158.119.715,00	22.398.965,34	0,00	22.398.965,34	14,17%	13,89%
STRIA. DPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL	21.357.218,00	21.607.218,00	2.649.393,01	0,00	2.649.393,01	12,26%	12,41%
DIR. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS	6.001.037,00	958.354,00	164.431,14	0,00	164.431,14	17,16%	2,74%
SEDESA	15.133.916,00	15.133.916,00	2.703.343,83	0,00	2.703.343,83	17,86%	17,86%
UNIDADES DESCONCENTRADAS	297.997.575,00	298.784.806,00	44.538.933,60	14.121.889,85	58.660.823,45	19,63%	19,69%
PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	21.956.102,00	21.883.997,00	2.098.803,83	0,00	2.098.803,83	9,59%	9,56%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	9.413.836,00	9.413.836,00	1.386.248,73	0,00	1.386.248,73	14,73%	14,73%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	211.186.564,00	211.973.795,00	31.011.670,20	14.121.889,85	45.133.560,05	21,29%	21,37%
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	24.146.657,00	24.146.657,00	4.327.193,30	0,00	4.327.193,30	17,92%	17,92%
PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	29.050.042,00	29.122.147,00	5.655.524,37	0,00	5.655.524,37	19,42%	19,47%
INTRAID	1.383.073,00	983.073,00	59.493,17	0,00	59.493,17	6,05%	4,30%
BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DPTAL. TARIJA	861.301,00	1.261.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UNIDADES SECCIONALES	1.591.428.102,00	1.674.071.312,71	483.862.808,17	65.312.219,60	549.175.027,77	32,80%	34,51%
UNIDAD SECCIONAL DE YACUIBA	193.271.767,00	223.529.794,99	55.869.567,68	16.500,00	55.886.067,68	25,00%	28,92%
UNIDAD SECCIONAL DE CARAPARI	202.828.065,00	236.000.478,72	158.799.997,42	4.518.556,06	163.318.553,48	69,20%	80,52%

UNIDAD SECCIONAL DE BERMEJO	149.550.300,00	149.550.300,00	66.058.342,25	3.774.982,50	69.833.324,75	46,70%	46,70%
UNIDAD SECCIONAL DE YUNCHARA	61.645.533,00	61.645.533,00	12.066.072,15	12.115.783,39	24.181.855,54	39,23%	39,23%
UNIDAD SECCIONAL DE EL PUENTE	90.003.234,00	89.403.234,00	21.755.555,75	6.790.497,56	28.546.053,31	31,93%	31,72%
UNIDAD SECCIONAL DE VILLA MONTES	365.309.889,00	365.309.889,00	69.766.746,81	8.948.182,17	78.714.928,98	21,55%	21,55%
UNIDAD SECCIONAL DE CERCADO	37.462.195,00	37.462.195,00	3.424.166,39	5.115.833,59	8.539.999,98	22,80%	22,80%
UNIDAD SECCIONAL DE PADCAYA	171.305.000,00	171.305.000,00	36.544.734,12	15.164.507,10	51.709.241,22	30,19%	30,19%
UNIDAD SECCIONAL DE SAN LORENZO	53.134.893,00	53.134.893,00	5.675.589,84	0,00	5.675.589,84	10,68%	10,68%
UNIDAD SECCIONAL DE URIONDO	72.659.461,00	92.659.461,00	5.847.985,57	8.867.377,23	14.715.362,80	15,88%	20,25%
UNIDAD SECCIONAL DE O'CONNOR	194.257.765,00	194.070.534,00	48.054.050,19	0,00	48.054.050,19	24,76%	24,74%

Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

GRAFICO N° 9
DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA + ANTICIPOS
DEL GOBIERNO AUT. DEPARTAMENTAL DE TARIJA
POR GRUPO DE UNIDADES EJECUTORAS
(Al 30 de Junio de 2014, Expresado en Bolivianos)





GRAFICO N° 10
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSION PÚBLICA EN BASE AL PRESUPUESTO VIGENTE
(Al 30 de Junio de 2014, Expresado en Bolivianos)

25,38%




Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

GRAFICO N° 11
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA EN BASE AL PRESUPUESTO VIGENTE +
ANTICIPOS

(Al 30 de Junio de 2014, Expresado en Bolivianos)


29,22%



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.


GRAFICO N° 12
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA EN BASE AL PRESUPUESTO INICIAL
(Al 30 de Junio de 2014, Expresado en Bolivianos)

26,39%



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

GRAFICO N° 13
EVOLUCION MENSUAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA
(Al 30 de Junio de 2014, Expresado en Bolivianos)



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

Secretaría Deptal. de Planificación e Inversión
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA
TARIJA - BOLIVIA

DETALLE	COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUTADO AL 31/12/13	PRESUP. INICIAL 2014	PRESUP. VIGENTE 20014	EJECUCION DE GESTION AL 31/05/14	% DE EJEC. FINANCIERA DE GESTION	EJECUCION DE PROYECTO	% DE EJEC. FINANCIERA DE PROYECTO	% DE EJEC. FISICA DE PROYECTO	ESTADO
A.- INVERSION PUBLICA	15.607.843.660,23	3.032.082.389,43	2.121.182.209,00	2.205.510.898,71	559.707.221,35	25,38%	3.590.909.537	23,01%		
ADMINISTRACION CENTRAL	2.165.852.653	661.501.007	231.756.532	232.654.780	31.305.480	13,46%	692.685.776	31,98%		
SECRETARIA EJECUTIVA DEPARTAMENTAL	25.337.331,01	755.572,52	4.418.013,00	9.460.696,00	0,00	0,00%	755.572,52			
PREINVERSION	2.182.145,00	755.572,52	733.248,00	875.013,00	0,00	0,00%	755.572,52			
CONST. CENTRO DE INVESTIG. Y CERTIFICACION APICOLA DEL DEPTO. DE TARIJA	471.282,00	188.512,52	188.512,00	188.512,00	0,00	0,00%	188.512,52	40,00%	60,00%	EN EJECUCION
CONST. PLANTA LIOFILIZADORA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DEL DPTO. DE TARIJA	680.000	0,00	132.391,00	132.391,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. Y MEJORAM. EDIFICIO EXBANCO DEL ESTADO DPTO DE TARIJA	322.038,00	283.530,00	128.815,00	128.815,00	0,00	0,00%	283.530,00	88,04%	93,00%	EN EJECUCION
IMPLEM. PLANTA DE TRATAM. DE RECICLAJE DE BASURA DPTO. DE TARIJA	708.825,00	283.530,00	283.530,00	425.295,00	0,00	0,00%	283.530,00	40,00%	60,00%	EN EJECUCION
INVERSION	23.155.186,01	0,00	3.684.765,00	8.585.683,00	0,00	0,00%	0,00			
CONST. Y EQUIP. TORRE DE MEDICION ENERGIA EOLICA - COM. DE PASAJES	770.633,00	0,00	597.030,00	455.265,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. Y EQUIP. TORRE DE MEDICION ENERGIA EOLICA - COM. DE YUTICANCHA	770.633,00	0,00	597.030,00	597.030,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
IMPLEM. ENERGIA EOLICA Y SOLAR COM. YUTICANCHA - YUNCHARA	705.693,29	0,00	545.886,00	545.886,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
DIAGN. AEROPUERTO 2025 ORIEL LEA PLAZA CIUDAD DE TARIJA	2.443.432,00	0,00	356.295,00	356.295,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. CENTRO DE TECNOLOGIAS APROPIADAS COMUNIDAD YUTICANCHA	998.700,00	0,00	599.220,00	599.220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
EQUIP. AL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPTO. DE TARIJA (PLAN OSCAR ALFARO)	989.304,00	0,00	989.304,00	989.304,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
IMPLEMENTACION RAZA DUROC PORCINA EN COMUNIDADES DEL PUEBLO WEENHAYEK	5.084.388,72	0,00	0,00	1.558.878,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
INVEST.Y TRANSF.TECNOL. MIEL COM. INDIGENAS DPTO TARIJA	8.938.621,00	0,00	0,00	1.787.724,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

MANEJO Y RECUP.DE LA ESP.CARAHUATA COM. WEENHAYEK	2.453.781,00	0,00	0,00	1.463.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
IMPLEMENTACION CAPRINOS PARA PRODUCC. DE CRANE Y QUESO SISTEMA SEMI-INTENSIVO SAMUGUATE	775.276,00		0,00	232.581,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
STIA. DPTAL. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	31.646.751,75	6.657.384,62	5.744.565,00	5.744.565,00	1.453.027,62	25,29%	8.110.412,24			
PREINVERSION	6.452.828,75	807.298,29	2.141.542,00	2.418.474,00	890.478,33	36,82%	1.697.776,62			
CONST. Y EQUIP. CENTRO DE RESCATE DE ANIMALES SILVESTRES EN LA COM. DE CHAJLLAS CANTON CHIQUIACA	175.109,00	0,00	35.022,00	35.022,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. DE UN ZOOCRIADERO DE LA CHARATA (ORTALISCANICOLLIS) EN LA PROV O'CONOR DPTO DE TARIJA	164.128,00	49.238,29	164.128,00	164.128,00	114.889,33	70,00%	164.127,62	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. PRESA CHIPAU	867.348,00	0,00	173.470,00	520.409,00	520.408,00	100,00%	520.408,00	60,00%	70,00%	EN EJECUCION
CONST. PRESA SANTA ANA	982.147,00	0,00	196.429,00	62.177,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. DE SISTEMA DE RIEGO HUACANQUI	700.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	175.000,00	50,00%	525.000,00	75,00%	80,00%	EN EJECUCION
CONST. PRESA YESERA NORTE	236.000,00	0,00	47.200,00	236.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PRESA COIMATA	226.850,00	0,00	45.370,00	45.370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PRESA ERQUIZ.	250.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PRESA CHAMATA	952.265,00	0,00	666.586,00	477.786,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
CONST. DE PISIGRANJA P/LA CRIANZA PEZ CARPA EN LOS MUN. DE PADCAYA , CERCADO Y SAN LORENZO DPTO DE TARIJA	133.635,00	0,00	106.907,00	133.635,00	80.181,00	60,00%	80.181,00	60,00%	63,00%	EN EJECUCION
CONST. SISTEMA DE RIEGO TOMAYAPO	741.346,75	408.060,00	204.030,00	338.282,00	0,00	0,00%	408.060,00	55,04%	65,00%	EN EJECUCION
CONST. PRESA Y DOTACION AGUA RINCON DE LA VICTORIA	1.024.000,00	0,00	102.400,00	5.665,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
INVERSION	25.193.923,00	5.850.086,33	3.603.023,00	3.326.091,00	562.549,29	16,91%	6.412.635,62			
DESAR. Y GESTION PARA LA SOSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL DPTO. DE TARIJA	3.321.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	132.635,30	16,58%	132.635,30	3,99%	5,00%	EN EJECUCION



Secretaría Dptal. de Planificación e Inversión

DIRECCIÓN DE PLANIFICACION OPERATIVA

TARIJA - BOLIVIA

FORMUL. DEL PLAN DE DESARROLLO FORESTAL DEL DPTO. DE TARIJA	748.735,00	0,00	178.102,00	178.102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
EQUIP. PARA LA GESTION AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	3.029.763,00	798.586,00	1.000.000,00	54.740,00	54.740,00	100,00%	853.326,00	28,16%	30,00%	EN EJECUCION
EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	3.029.763,00	798.586,00	0,00	945.260,00	0,00	0,00%	798.586,00	26,36%	30,00%	EN EJECUCION
DIAGN. E IDENTIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESPECIES SILVESTRES EN EL DPTO. DE TARIJA	250.097,00	0,00	250.097,00	250.097,00	200.077,76	80,00%	200.077,76	80,00%	85,00%	EN EJECUCION
DESAR. PLANTACIONES FORESTALES EN EL DPTO DE TARIJA	7.831.030,00	2.221.596,33	500.000,00	223.068,00	1.781,00	0,80%	2.223.377,33	28,39%	35,00%	POSTERGADO
CONST. ESTANQUES PISCICOLAS SUB CENTRAL TOLOMOSA	6.859.416,00	2.031.318,00	850.000,00	850.000,00	173.315,23	20,39%	2.204.633,23	32,14%	34,00%	EN EJECUCION
CONSER. DE LA ESPECIE ASPIDOSPERMA - QUEBRACHO BLANCO EN LA COM. LADERAS NORTE	124.119,00	0,00	24.824,00	24.824,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
STIA. DPTAL. DE DESARROLLO COMUNITARIO CAMPESINO	2.921.385,18	942.085,85	3.053.221,00	1.170.672,00	320.897,73	27,41%	1.262.983,58			
PREINVERSION	933.100,18	158.458,85	2.083.166,00	265.076,00	64.522,73	24,34%	222.981,58			
IMPLEM. DE LA INDUSTRIA DEL HONGO AGARICUS BLAZEI MURIL EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	0,00	0,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE LICITACION
APOYO A LA PRODUCCION DE ALOE VERA Y SUS DERIVADOS EN EL DEPTO. DE TARIJA	0,00	0,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	EN EJECUCION
IMPLEM. DE UNA FABRICA DE MALLAS PARA VID EN EL DEPTO. DE TARIJA	0,00	0,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
DESAR. COMPLEJO PRODUCTIVO DE CAPRINOS EN EL DPTO. DE TARIJA	242.021,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
DESAR. DEL PASTO MARALFALFA PARA GANADO EN EL DPTO. DE TARIJA	215.075,00	0,00	86.030,00	215.076,00	64.522,73	30,00%	64.522,73	30,00%	35,00%	EN EJECUCION
CONST. DE CENTRO DE EXPOSICION COMERCIAL EN LA PROVINCIA CERCADO DE TARIJA	0,00	0,00	39.672,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
IMPLEM. BALNEARIOS NATURALES P/ EL TURISMO EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	170.798,18	102.478,85	68.319,00	0,00	0,00	0,00%	102.478,85	60,00%	65,00%	EN EJECUCION
DESAR. RUTA ESCENICA BERMEJO - TARIJA	111.960,00	55.980,00	55.989,00	0,00	0,00	0,00%	55.980,00	50,00%	60,00%	EN EJECUCION

CONST. CENTRO INTEGRAL DE INFORMACION Y ATENCION FRONTERIZA EN BERMEJO	193.246,00	0,00	38.649,00	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE LICITACION
CONST. PARQUE INDUSTRIAL PROVINCIA CERCADO DE TARIJA	0,00	0,00	1.474.507,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
INVERSION	1.988.285,00	783.627,00	970.055,00	905.596,00	256.375,00		1.040.002,00			
DESAR. PROGR.FORTAL. PRODUCTIVO TECNOLÓGICO TARIJA	0,00	0,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	CAMBIO DE E.U
CONST. DE 6 CENTROS DE PRODUCCION COMUNAL EN ISCAYACHI Y CURQUI	783.627,00	783.627,00	35.493,00	214.659,00	0,00	0,00%	783.627,00	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
DIAGN. DE LA PRODUCCION DE LA CAA DE AZUCAR EN LA PROV. ARCE	640.938,00	0,00	384.562,00	640.937,00	256.375,00	40,00%	256.375,00	40,00%	45,00%	EN EJECUCION
DESAR. EN LA IMPLEMENTACION DE BIODIGESTORES EN EL DPTO. DE TARIJA	563.720,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
STIA. DPTAL. DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	30.963.202,87	18.266.200,00	8.893.739,00	12.043.051,00	0,00	0,00%	18.266.200,00	58,99%		
PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
INVERSION	30.963.202,87	18.266.200,00	8.893.739,00	12.043.051,00	0,00	0,00%	18.266.200,00	58,99%		
EQUIP. DE LOS TALLERES DEL RECINTO PENITENCIARIO DE MORROS BLANCOS EN LA CIUDAD DE TARIJA	727.090,00	0,00	727.090,00	727.090,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
FORTAL. AL SIST. DE COMUNICACION DEL CMDO. DEPTAL TARIJA-CERCADO	10.860.800,00	10.860.800,00	921.420,00	921.420,00	0,00	0,00%	10.860.800,00	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
IMPLEM. DEL SISTEMA DE VIGILANCIA PARA EL DEPTO. DE TARIJA-CERCADO	3.499.311,87	0,00	350.000,00	3.499.312,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
FORTAL. EQUIP.A LA POLICIA DPTAL. TARIJA	15.876.001,00	7.405.400,00	6.895.229,00	6.895.229,00	0,00	0,00%	7.405.400,00	46,65%	50,00%	EN EJECUCION
STIA. DPTAL. DE PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL	16.643.175,57	877.407,42	4.175.432,00	4.338.389,00	1.494.709,74	34,45%	2.372.117,16			
PREINVERSION	1.065.114,08	158.458,91	259.377,00	422.334,00	0,00	0,00%	158.458,91			
RESTAU. TEMPLO CATEDRAL METROPOLITANA DE TARIJA	199.109,90	0,00	139.377,00	139.377,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN EJECUCION
CONST. Y EQUIP. CENTRO CULTURAL NILO SORUCO DEL DPTO. DE TARIJA	390.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

IMPLEM. BALNEARIOS NATURALES P/ EL TURISMO EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	170.798,18	102.478,91	0,00	68.319,00	0,00	0,00%	102.478,91	60,00%	100,00%	CONCLUIDO
DESAR. RUTA ESCENICA BERMEJO - TARIJA	111.960,00	55.980,00	0,00	55.989,00	0,00	0,00%	55.980,00	50,00%	80,00%	EN EJECUCION
CONST. CENTRO INTEGRAL DE INFORMACION Y ATENCION FRONTERIZA EN BERMEJO	193.246,00	0,00	0,00	38.649,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
INVERSION	15.578.061,49	718.948,51	3.916.055,00	3.916.055,00	1.494.709,74	38,17%	2.213.658,25			
RESTAU. INMUEBLE ARCHIVO HISTORICO DE TARIJA	900.497,53	0,00	420.504,00	420.504,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50,00%	EN EJECUCION
RESTAU. CAM. PRE-COLOMB. PUJZARA-CALDERILLAS- PINOS SUD PROV. AVILEZ Y CERCADO DPTO DE TJA	554.251,56	0,00	206.324,00	206.324,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
REFAC. DEL MUSEO MOTO MENDEZ EN EL DPTO DE TARIJA	1.200.552,91	0,00	360.162,00	360.162,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
CONST. EQUIP. MUSEO VINOS Y SINGANIS PROVINCIA AVILES	9.369.691,49	718.948,51	2.669.229,00	2.669.229,00	1.494.709,74	56,00%	2.213.658,25	23,63%	30,00%	EN EJECUCION
REFAC. DEL MUSEO ARQUEOLOGICO CHAGUAYA EN EL DPTO DE TARIJA	3.553.068,00	0,00	259.836,00	259.836,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
STIA. DPTAL. DE HIDROCARBUROS MINERIA Y ENERGIA	27.719.345,00	24.864.319,00	1.710.364,00	4.078.204,00	120.711,23	2,96%	24.864.319,00			
PREINVERSION			0,00	1.867.840,00	120.711,23	6,46%				
IMPLEMENTACION DE LA INDUSTRIA DEL HONGO AGRIUS BLAZEI MURIL EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	150.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
APOYO A LA PRODUCCION DE ALOE DE VERA Y SUS DERIVADOS EN EL DPTO. DE TARIJA	150.000,00	0,00	0,00	60.000,00	45.000,00	75,00%	45.000,00	30,00%	35,00%	EN EJECUCION
IMPLEMENTACION DE UNA FABRICA DE MALLAS PARA VID EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	500.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONSTRUCCION COMERCIAL DE EXPOSICION COMERCIAL EN LA PROVINCIA CERCADO TARIJA	198.660,00	0,00	0,00	39.672,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONSTRUCCION PARQUE INDUSTRIAL PROVINCIA CERCADO DE TARIJA	2.036.271,00	0,00	0,00	1.474.507,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

CONSTRUCCION DE AEROBOMBA MOVIL EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	188.453,22	0,00	0,00	83.661,00	75.711,23	90,50%	75.711,23	40,18%	45,00%	EN EJECUCION
INVERSION	27.719.345,00	24.864.319,00	1.710.364,00	2.210.364,00	0,00	0,00%	24.864.319,00			
PROSP. GEOLOGICA MINERA EN AREAS ALEDAÑAS A ENTRE RIOS DEPTO. DE TARIJA	515.662,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
PROSP. GEOLOGICA MINERA Y CUANTIFICACION DE LAS RESERVAS CALCAREAS EN LA ZONA ALTA DEL DEPTO. DE TARIJA	1.031.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
AMPL. GENERACION ELECTRICA PROVINCIA ARCE	26.172.683,00	24.864.319,00	1.310.364,00	1.310.364,00	0,00	0,00%	24.864.319,00	95,00%	100,00%	CONCLUIDO
DESARROLLO PROGRAMA FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TECNOLOGICO TARIJA	5.043.079,60	2.885.737,50	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	2.885.737,50	57,22%	60,00%	EN EJECUCION
STIA. DPTAL. DE OBRAS PUBLICAS	1.848.726.110,44	583.725.034,80	161.269.027,00	158.119.715,00	22.398.965,34	14,17%	606.124.000,14			
PREINVERSION	1.302.000,00	1.056.000,00	349.000,00	554.000,00	164.000,00	29,60%	1.220.000,00			
CONST. Y EQUIPAMIENTO ONCOLOGICO TARIJA	892.000,00	892.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00%	892.000,00	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. MEJORAMIENTO Y REFACCION STADIUM IV CENTENARIO TARIJA FASE II	410.000,00	164.000,00	82.000,00	287.000,00	164.000,00	57,14%	328.000,00	80,00%	90,00%	EN EJECUCION
INVERSION	1.847.424.110,44	582.669.034,80	160.920.027,00	157.565.715,00	22.234.965,34	14,11%	604.904.000,14			
IMPLEM. PROG. INTEGRAL SANEAMIENTO AMBIENTAL QDA. EL MONTE	52.057.745,60	8.885.840,21	1.500.000,00	5.684.000,00	0,00	0,00%	8.885.840,21	17,07%	23,00%	EN EJECUCION
CONST. PRESA EL MOLINO TOMAYAPU	73.162.130,46	69.005.160,52	6.315.598,00	6.315.598,00	4.156.969,94	65,82%	73.162.130,46	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. PRESA HUACATA	72.758.477,05	61.489.558,24	6.563.999,00	608.999,00	0,00	0,00%	61.489.558,24	84,51%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. RIEGO (PRESA) CALDERAS	53.721.077,19	49.081.696,87	3.101.830,00	3.101.830,00	567.110,12	18,28%	49.648.806,99	92,42%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. SISTEMA DE RIEGO PRESA QUEBRADA GRANDE	70.856.442,45	0,00	2.171.000,00	2.171.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PRESA MARQUIRI	50.112.877,15	0,00	10.667.418,00	7.667.721,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. RIEGO PRESA CALDERAS FASE II	7.435.578,62	0,00	1.730.674,00	1.730.674,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONTROL DE EROSION DEL SUELO AEROPUERTO CAP. ORIEL LEA PLAZA DE LA CIUDAD DE TARIJA	5.377.023,83	0,00	1.500.000,00	3.955.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION

CONST. DE ALBERGUE PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN TARIJA	4.858.606,78	0,00	1.152.284,00	1.152.284,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROV. CERCADO	174.575.344,86	4.338.078,05	3.000.000,00	3.000.000,00	176.685,91	5,89%	4.514.763,96	2,59%	7,00%	EN EJECUCION
CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN LUIS	8.154.290,76	0,00	1.630.858,00	1.630.858,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
REFAC. Y AMPL. SERVICIOS DE EMERG., ESTERILIZ. Y ARCHIVO CLINICO HOSP. REG. S. JUAN DE DIOS TARIJA	52.606.529,44	0,00	5.108.590,00	5.108.590,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
CONST. HOSPITAL MATERNO INFANTIL TARIJA	244.318.923,59	8.918.372,91	28.000.000,00	24.850.688,00	6.866.575,00	27,63%	15.784.947,91	6,46%	20,00%	EN EJECUCION
CONST. Y EQUIP.INSTITUTO MODELO NORMAL SUPERIOR DE CANASMORO	33.388.871,26	0,00	667.777,00	462.777,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
CONST. T. PUERTA DEL CHACO-CANALETAS - VILLAMONTES	332.621.492,00	324.394.635,06	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%	324.394.635,06	97,53%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. CAMINO SAN DIEGO SUD - RIO TAMBO	23.447.994,68	6.228.940,56	8.105.903,00	8.105.903,00	3.740.417,72	46,14%	9.969.358,28	42,52%	45,00%	EN EJECUCION
CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VARIANTE CANALETAS - ENTRE RIOS	22.172.587,75	14.291.954,36	8.818.275,00	8.818.275,00	6.235.647,33	70,71%	20.527.601,69	92,58%	99,00%	EN EJECUCION
CONST. AVENIDA ECOLOGICA TARIJA	414.303.660,84	0,00	50.468.601,00	50.468.601,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. COLISEO CERRADO DEPARTAMENTAL TARIJA	62.203.898,01	22.701.265,96	9.500.000,00	4.300.000,00	491.559,32	11,43%	23.192.825,28	37,29%	50,00%	EN EJECUCION
CONST. MEJORAMIENTO Y REFACCION STADIUM IV CENTENARIO TARIJA FASE I	13.333.532,06	13.333.532,06	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%	13.333.532,06	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. OBRAS DE CONCLUSION PISCINA OLIMPICA DEPARTAMENTAL TARIJA	49.526.673,13	0,00	4.952.667,00	10.768.364,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. OBRAS DE CONCLUSION VELODROMO OLIMPICO DEPARTAMENTAL TARIJA	26.430.352,93	0,00	3.964.553,00	5.664.553,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
STIA. DPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL	46.645.042,00	534.463,50	21.357.218,00	21.607.218,00	2.649.393,01	12,26%	3.183.856,51			
PREINVERSION	197.800,00	0,00	79.120,00	79.120,00	0,00	0,00%	0,00			
CONST. DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DPTO. DE TARIJA	197.800,00	0,00	79.120,00	79.120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
INVERSION	46.447.242,00	534.463,50	21.278.098,00	21.528.098,00	2.649.393,01	12,31%	3.183.856,51			

INSTAL. DEL CENTRO ODONTOLÓGICO NUEVA ESPERANZA TARIJA	1.000.000,00	534.463,50	180.304,00	180.304,00	37.793,01	20,96%	572.256,51	57,23%	60,00%	EN EJECUCION
EQUIP. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS TARIJA	43.702.984,00	0,00	20.426.464,00	20.426.464,00	2.611.600,00	12,79%	2.611.600,00	5,98%	20,00%	EN EJECUCION
IMPLEM. DE AULA TICS EN EL TECNOLÓGICO TARIJA	776.598,00	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
EQUIP. INSTITUTO COMERCIAL SUPERIOR INCOS TARIJA	967.660,00	0,00	483.830,00	483.830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PLANETARIO DE TARIJA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
DIRECCION DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS	11.871.197,78	1.491.076,39	6.001.037,00	958.354,00	164.431,14	17,16%	1.655.507,53			
PREINVERSION										
INVERSION	11.871.197,78	1.491.076,39	6.001.037,00	958.354,00	164.431,14	17,16%	1.655.507,53			
IMPLEM. DE AVES DE CORRAL EN COMUNIDADES DE LA ZONA APG CARAPARI	1.592.954,00	0,00	318.590,00	73.590,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. DE LA PRODUCCION AVICOLA EN LA ZONA APG YAKU - IGUA	913.238,00	0,00	182.647,00	182.647,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
IMPLEM. RAZA DUROC PORCINA EN COMUNIDADES DEL PUEBLO WEENHAYEK	0,00	0,00	1.016.878,00	-	-	-	-	-	-	CAMBIO DE E.U
IMPLEM. CAPRINOS PARA PRODUCC. DE CARNE Y QUESO SISTEMA SEMI-INTENSIVO SAMUGUATE	0,00	0,00	232.581,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
INVEST.Y TRANSF.TECNOL. MIEL COM. INDIGENAS DPTO TARIJA	0,00	0,00	1.787.724,00	-	-	-	-	-	-	CAMBIO DE E.U
IMPLEM. CENTRO ACOPIO DE PROD. AGRIC. APG VILLA MONTES	1.706.742,78	1.491.076,39	430.963,00	430.963,00	164.431,14	38,15%	1.655.507,53	97,00%	99,00%	EN EJECUCION
MANEJO Y RECUP.DE LA ESP.CARAHUATA COM. WEENHAYEK	0,00	0,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	CAMBIO DE E.U
CONST. CENTROS DE COMERC. ARTESAN. GUARAN. ASOCC.TEMBIAPOR.	2.800.430,00	0,00	560.085,00	38.085,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
APOYO AL MEJORAM. DE CULTIVOS POTENC. COMUNID. GUARANIES ZONA 1 DEL ITIKA GUAZU	3.894.696,00	0,00	778.940,00	40.440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. DE UN POTRERO COMUNAL PARA LA ZONA APG VILLA MONTES	963.137,00	0,00	192.629,00	192.629,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

Secretaría Deptal. de Planificación e Inversión
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA
TARIJA - BOLIVIA

SEDESA	123.379.111,28	23.387.463,18	15.133.916,00	15.133.916,00	2.703.343,83	17,86%	26.090.807,01			
PREINVERSION										
INVERSION	123.379.111,28	23.387.463,18	15.133.916,00	15.133.916,00	2.703.343,83	17,86%	26.090.807,01			
IMPLEM. PROG. DE ERRADICACION DE FIEBRE AFTOSA (PRODEFA) EN EL DEPTO. DE TARIJA	43.930.340	10.356.775,52	6.172.777,00	6.172.777,00	1.214.595,96	19,68%	11.571.371,48	26,34%	30,00%	EN EJECUCION
IMPLEM. PROG. DE CONTROL DE RABIA PARESIANTE EN EL DEPTO. DE TARIJA	20.124.395	3.886.763,27	2.134.400,00	2.134.400,00	321.960,81	15,08%	4.208.724,08	20,91%	25,50%	EN EJECUCION
IMPLEM. PROGR. DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN EL DEPTO. DE TARIJA	14.289.699	2.069.598,81	2.227.106,00	2.227.106,00	358.672,10	16,10%	2.428.270,91	16,99%	23,00%	EN EJECUCION
IMPLEM. PROG. DE SANIDAD EN AVES DE TRASPATIO EN EL DEPTO. DE TARIJA	15.681.941	2.572.167,81	1.404.000,00	1.404.000,00	251.120,26	17,89%	2.823.288,07	18,00%	24,80%	EN EJECUCION
IMPLEM. PROG. DE MANEJO INTEGRADO DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL DEPTO. DE TARIJA	29.352.736	4.502.157,77	3.195.633,00	3.195.633,00	556.994,70	17,43%	5.059.152,47	17,24%	21,00%	EN EJECUCION
UNIDADES DESCENTRALIZADAS	2.244.427.321,16	530.129.879,93	297.997.575,00	298.784.806,00	44.538.933,60	14,91%	573.909.450,53			
PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	145.245.039,85	17.164.926,13	21.956.102,00	21.883.997,00	2.098.803,83	9,59%	19.263.729,96			
PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
INVERSION	145.245.039,85	17.164.926,13	21.956.102,00	21.883.997,00	2.098.803,83	9,59%	19.263.729,96			
FOREST. DE LA CUENCA DEL RIO TOLOMOSA	9.478.024	1.897.060,29	1.403.761,00	1.407.585,00	179.158,71	12,73%	2.076.219,00	21,91%	28,00%	EN EJECUCION
CONTROL DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN TRANSITO AL LAGO SAN JACINTO	27.500.000,00	5.609.193,06	4.384.014,00	4.380.190,00	163.051,14	3,72%	5.772.244,20	20,99%	27,00%	EN EJECUCION
REHAB. Y MEJORAMIENTO DE SUELOS AGRICOLAS EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TOLOMOSA	13.240.650,00	0,00	1.000.000,00	891.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	PROCESO DE LICITACION
REFAC. Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA CENTRAL DE RIEGO PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	11.575.264,00	3.340.923,61	2.984.052,00	2.931.947,00	511.111,95	17,43%	3.852.035,56	33,28%	38,00%	EN EJECUCION
REHAB. DE SUELOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	42.552.787,00	4.591.543,78	4.870.830,00	4.979.830,00	599.136,94	12,03%	5.190.680,72	12,20%	18,00%	EN EJECUCION

CONST. DE DEFENSIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN LA CUENCA DEL RIO TOLOMOSA	10.595.261,00	0,00	1.119.052,00	1.119.052,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	PROCESO DE LICITACION
DESAR. DE LA PRODUCCION DEL OREGANO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	7.833.152,00	1.726.205,39	1.236.704,00	1.216.704,00	308.377,93	25,35%	2.034.583,32	25,97%	31,00%	EN EJECUCION
DESAR. DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA ZONA DEL PROY. MULTIPLE SAN JACINTO	22.469.901,85	0,00	4.957.689,00	4.957.689,00	337.967,16	6,82%	337.967,16	1,50%	3,50%	POR LICITAR
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	56.875.006,00	16.202.137,29	9.413.836,00	9.413.836,00	1.386.248,73	14,73%	17.588.386,02	30,92%		
PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			
INVERSION	56.875.006,00	16.202.137,29	9.413.836,00	9.413.836,00	1.386.248,73	14,73%	17.588.386,02	30,92%		
CONTROL INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	13.432.151,00	4.686.461,15	2.140.092,00	2.140.092,00	633.077,26	29,58%	5.319.538,41	39,60%	43,00%	EN EJECUCION
CONTROL DE LA MALARIA EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	7.350.606,00	1.555.719,91	1.014.375,00	1.014.375,00	390.638,87	38,51%	1.946.358,78	26,48%	29,00%	EN EJECUCION
IMPLEM. BRIGADAS DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD COMUNIT. INTERCULT.(SAFCI) DPTO. DE TARIJA	35.786.341,00	9.959.956,23	6.106.416,00	6.106.416,00	362.532,60	5,94%	10.322.488,83	28,84%	33,00%	EN EJECUCION
DIAGN. PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD TARIJA	305.908,00	0,00	152.953,00	152.953,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	1.756.470.194,39	411.887.482,94	211.186.564,00	211.973.795,00	31.011.670,20	14,63%	442.139.790,14			
PREINVERSION			0,00	241.593,00	0,00					
CONST. ASF.CAMINO CRUCE QDA. LAS VACAS - SALINAS	503.318,00	261.725,00		241.593,00	0,00	0,00%	261.725,00	52,00%	100,00%	CONCLUIDO
INVERSION	1.756.470.194,39	411.887.482,94	211.186.564,00	211.732.202,00	31.011.670,20	14,65%	442.139.790,14			
CONST. DEL ASFALTADO DEL TRAMO BERMEJO SAN ANTONIO	165.893.229,34	146.642.689,46	2.031.011,00	10.749.713,00	3.194.994,09	29,72%	149.837.683,55	90,32%	95,00%	EN EJECUCION
CONST. ASFALTADO ISLAYACHI FINAL COPACABANA	194.206.895,46	142.820.646,46	29.000.000,00	22.215.320,00	0,00	0,00%	142.820.646,46	73,54%	78,00%	EN EJECUCION
CONST. CAM.TOMATITAS-E.NORTE-E.CEIBAL CR. CADILLAR	33.719.865,98	33.599.330,53	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	33.599.330,53	99,64%	100,00%	CONCLUIDO



Secretaría Deptal. de Planificación e Inversión

DIRECCIÓN DE PLANIFICACION OPERATIVA

TARIJA - BOLIVIA

CONST. CAMINO CR F11 (SANTA ANA) - YESERA	92.001.893,74	33.796.522,29	27.441.998,00	32.953.836,00	7.337.961,32	22,27%	41.134.483,61	44,71%	48,00%	EN EJECUCION
CONST. CAMINO PUENTE JARCAS JUNACAS PIEDRA LARGA	256.465.773,20	0,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	POSTERGADO
CONST. DEL TUNEL PIEDRA LARGA PROG. 19+000	81.530.062,20	0,00	800.000,00	-	-	-	-	-	-	POSTERGADO
CONST. ASFALTADO CAMINO CR RT F11-D631- SALADITO CENTRO	78.637.866,09	0,00	6.494.258,00	5.603.463,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
CONST. OBRAS DE ARTE MAYOR TRAMO NARVAEZ - SAN JOSECITO	16.239.953,60	0,00	7.106.860,00	5.865.267,00	3.224.287,97	54,97%	3.224.287,97	19,85%	25,00%	EN EJECUCION
CONST. ASFALTADO CAMINO TOLOMOSA CAMACHO	183.605.073,90	18.577.756,25	20.705.949,00	34.066.421,00	12.884.393,43	37,82%	31.462.149,68	17,14%	20,00%	EN EJECUCION
CONST. CAMINO SAN JOSECITO - EL PESCADO	64.023.407,02	0,00	1.000.000,00	7.774.126,00	799.557,51	10,28%	799.557,51	1,25%	5,00%	EN EJECUCION
CONST. ASFALTADO CAMINO ISCAYACHI-TOJO-CARRETAS (TRAMO FINAL COPACABANA -YUNCHARA)	90.679.177,05	0,00	10.340.488,00	5.955.991,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
CONST. ASFALTADO CAMINO T. VIAL CARAPARI-EL CAJON-BERMEJO SUB T. COLONIA LINARES -P. S. TELMO-P. S. ANTONIO	211.683.000,00	23.542.649,00	38.065.000,00	21.562.274,00	2.811.112,88	13,04%	26.353.761,88	12,45%	16,00%	EN EJECUCION
MEJ. CAMINO MATADERO TEMPORAL SAN JACTINO NORTE - SAN JACINTO SUD-TABLADA (FASE II)	45.212.811,31	12.907.888,95	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	12.907.888,95	28,55%	32,50%	POSTERGADO
CONST. ASFALTADO CAMINO PUEBLO NUEVO ISCAYACHI EL MOLINO	54.355.185,50	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
AMPL. Y EQUIPAMIENTO PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL SEDECA TARIJA	188.216.000,00	0,00	50.001.000,00	50.001.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJORAMIENTO CAMINO CONCEPCION CHOCLOCA JUNTAS CHAGUAYA	86.037.803,75	85.278.440,75	0,00	759.363,00	759.363,00	100,00%	86.037.803,75	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
CONSTRUCCION OBRAS DE CONCLUSION ASFALTADO CAMINOSAN ANDRES-SAN PEDRO DE SOLA	14.491.436,39	0,00	0,00	12.225.428,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	154.933.743,92	41.751.881,30	24.146.657,00	24.146.657,00	4.327.193,30	17,92%	46.079.074,60			
PREINVERSION										

INVERSION	154.933.743,92	41.751.881,30	24.146.657,00	24.146.657,00	4.327.193,30	17,92%	46.079.074,60			
INVEST.Y TRANSF.TEC.PARA GANADERIA CAMPESINA DEPTO.TARIJA	29.219.430,00	19.413.887,18	4.000.000,00	4.120.900,00	485.807,26	11,79%	19.899.694,44	68,10%	74,50%	EN EJECUCION
IMPLEM. PROG. APOYO PRODUC. AGRICOLA(PROMAGRO-MECANIZ) F1	30.000.000,00	479.800,00	146.657,00	27.366,00	0,00	0,00%	479.800,00	1,60%	2,00%	PARALIZADO
FORTAL. CADENA PRODUC. CAMELIDOS EN YUNCHARA - EL PUENTE FASE II	9.758.926,92	4.744.971,03	2.500.000,00	2.876.200,00	695.127,97	24,17%	5.440.099,00	55,74%	60,00%	EN EJECUCION
CONST. EQUIP. CENTRO PRODUC. SEMILL. AGAMICAS-CEPROSA DPTO. TARIJA	12.184.593,41	4.003.472,24	3.500.000,00	3.363.450,00	928.652,17	27,61%	4.932.124,41	40,48%	45,00%	EN EJECUCION
DESAR. COMPL. HORTOFRUTICOLA EN EL DPTO. DE TARIJA FASE I	7.593.020,14	5.135.020,00	2.000.000,00	2.330.017,00	506.114,77	21,72%	5.641.134,77	74,29%	78,00%	EN EJECUCION
DESAR. COMPL. PROD. BOVINOS EN EL DPTO. DE TARIJA FASE I	12.825.838,00	6.455.235,74	3.000.000,00	3.999.000,00	284.186,33	7,11%	6.739.422,07	52,55%	58,60%	EN EJECUCION
FORTAL. A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CITRICOS EN LA PROVINCIA ARCE DEPARTAMENTO DE TARIJA	15.851.762,98	1.339.860,57	3.800.000,00	3.983.883,00	727.329,11	18,26%	2.067.189,68	13,04%	17,00%	EN EJECUCION
IMPLEM. CENTRO DE MEJ. GENETICO DE GAN. BOVINO EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA	17.765.648,56	179.634,54	2.500.000,00	1.697.641,00	123.349,72	7,27%	302.984,26	1,71%	5,00%	EN EJECUCION
FORTAL. AL SISTEMA DE PRODUCCION Y ABASTECIMIENTO DE SEMILLAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	19.734.523,91	0,00	2.700.000,00	1.748.200,00	576.625,97	32,98%	576.625,97	2,92%	4,00%	EN EJECUCION
PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA	120.924.802,00	42.134.861,27	29.050.042,00	29.122.147,00	5.655.524,37	19,42%	47.790.385,64			
PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00					
INVERSION	120.924.802,00	42.134.861,27	29.050.042,00	29.122.147,00	5.655.524,37	19,42%	47.790.385,64			
RESTAU. Y MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA MEDIA DEL RIO SANTA ANA	32.380.124,00	8.065.726,37	8.637.067,00	6.797.863,00	1.465.940,32	21,56%	9.531.666,69	29,44%	32,00%	EN EJECUCION
RESTAU. HIDROLOGICA FORESTAL SUBCUENCA DEL RIO TOLOMOSA	41.931.747,00	14.668.467,04	9.314.667,00	9.589.122,00	965.605,74	10,07%	15.634.072,78	37,28%	42,50%	EN EJECUCION
RESTAU. Y MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA ALTA DEL RIO GUADALQUIVIR	36.265.443,00	12.916.643,79	9.678.468,00	10.744.007,00	1.861.601,53	17,33%	14.778.245,32	40,75%	43,00%	EN EJECUCION
RESTAU. Y MANEJO INTEG. MICRO CUENCA PAYUYO	10.076.191,00	6.484.024,07	1.148.543,00	1.413.543,00	1.362.376,78	96,38%	7.846.400,85	77,87%	80,00%	EN EJECUCION

MANEJO INTEGRAL DE LAS MICROCUENCAS DE APOORTE A LA PRESA HUACATA	271.297,00	0,00	271.297,00	577.612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
INTRAID	5.000.000,00	0,00	1.383.073,00	983.073,00	59.493,17	6,05%	59.493,17			
PREINVERSION										
INVERSION	5.000.000,00	0,00	1.383.073,00	983.073,00	59.493,17	6,05%	59.493,17			
EQUIP. FORTALC. INSTITUTO DE DROGODEPENDENCIA Y SALUD MENTAL TARIJA	5.000.000,00	0,00	1.383.073,00	983.073,00	59.493,17	6,05%	59.493,17	1,19%	3,00%	EN EJECUCION
BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA	4.978.535,00	988.591,00	861.301,00	1.261.301,00	0,00	0,00%	988.591,00			
PREINVERSION										
INVERSION	4.978.535,00	988.591,00	861.301,00	1.261.301,00	0,00	0,00%	988.591,00			
EQUIP. MEDICO Y LABORATORIO PARA EL BANCO DE SANGRE DPTO. DE TARIJA	4.978.535,00	988.591,00	861.301,00	1.261.301,00	0,00	0,00%	988.591,00	19,86%	22,50%	EN EJECUCION
UNIDADES SECCIONALES	11.197.563.686,19	1.840.451.502,22	1.591.428.102,00	1.674.071.312,71	483.862.808,11	28,90%	2.324.314.310,33			
UNIDAD SECCIONAL DE YACUIBA	967.401.769,34	274.095.088,12	193.271.767,00	223.529.794,99	55.869.567,68	24,99%	329.964.655,80	34,11%	0,00	
PREINVERSION	11.033.590,34	347.949,00	7.383.356,00	7.415.919,00	8.800,00	0,14	356.749,00	3,23%	0,00	
PRESER. Y REF. DE ESPEC. FOREST. Y FRUT. NATIVAS EN COMUNID. INDIG. 1RA SECC. PROV. GRAN CHACO	976.116,00	0,00	147.270,00	147.270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
CONST. EMBALSES PARA COSECHA DE AGUA EN COMUNIDADES 1RA SECCION - YACUIBA	1.405.400,00	0,00	1.405.400,00	1.405.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PRESA TIMBOY	774.996,00	0,00	774.996,00	774.996,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
CONST. PRESA PANANTY	1.465.662,00	0,00	1.465.662,00	1.465.662,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
CONST. PRESA SANANDITA VIEJO	1.526.702,00	0,00	1.526.702,00	-	-	-	-	-	-	PARALIZADO
MEJ. DEL GANADO LECHERO EN LA PRIMERA SECCION YACUIBA	200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
MEJ. OVEJA DE PELO DE LA PRIMERA SECCION - YACUIBA	300.000,00	175.419,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	175.419,00	100,00%	100,00%	CONCLUIDO

CONST. DE PLANTA DE TRANSFORMACION DE CITRICOS 1RA. SEC. YACUIBA	200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
APOYO TRANSF. PROD. AGROECOLOGICA 1RA SECC. PROV. GRAN CHACO	445.763,00	172.530,00	273.233,00	273.233,00	0,00	0,00%	172.530,00	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
INVEST. E IMPLEMEN. A LA PROD. DE PALTO 1RA SECCION - YACUIBA	150.000,00	0,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	POSTERGADO
CONST. CIRCUITO TURISTICO REPRESA LA TIPA 1RA. SECCION - YACUIBA	163.123,00	0,00	163.123,00	57.123,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
CONST. RUTA TURISTICA DE AVENTURA E HISTORIA COMUNIDAD SANANDITA 1RA SECCION - YACUIBA	163.000,00	0,00	163.000,00	100.736,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. MIRADOR TURISTICO COMUNIDAD AGUAYRENDA 1RA SECCION - YACUIBA	160.500,00	0,00	160.500,00	118.442,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
EQUIP. DEL HOSPITAL 3ER NIVEL REGION AUTNOMA DEL GRAN CHACO - YACUIBA	875.584,00	0,00	653.470,00	653.470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EL ALGARROBAL 1RA SECCION - YACUIBA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
INVEST. E IMPLEMEN. A LA PROD. DE PECANOS 1RA SECCION - YACUIBA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. Y EQUIP. CENTRO FORMACION Y PERPEC. DEPORTIVO DPTAL. PROVINCIA GRAN CHACO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
EQUIP. E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN EL AREA RURAL 1RA SECCION - YACUIBA.	225.001,14	0,00	0,00	63.580,00	8.800,00	13,84%	8.800,00	3,91%	5,00%	EN EJECUCION
IMPLEM. PLANTA DE TRANSFORMACION DE POLIETILENO DEL CHACO	151.743,20	0,00	0,00	151.743,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
INVEST. E IMPLEMEN. A LA PROD. DE PALTO 1RA SECCION - YACUIBA	150.000,76	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
IMPLEM. CIRCUITO TURISTICO HACIENDAS GANADERAS 1 SEC YACUIBA	496.090,22	0,00	0,00	54.264,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
INVERSION	956.368.179,00	273.747.139,12	185.888.411,00	216.113.875,99	55.860.767,68	11,28	329.607.906,80	15,49		
CONST. DEFENSIVOS Y TORRENTERAS EN MICROCUENCAS 1RA SECCION GRAN CHACO - 1RA FASE	50.916.038,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. OBRAS DE ENCAUSE DEL RIO PILCOMAYO 1RA. SEC. GRAN CHACO	18.465.837,00	12.623.774,74	2.606.530,00	2.606.530,00	483.643,64	18,56%	13.107.418,38	70,98%	75,00%	EN EJECUCION

CONST. ALJIBES DE FERROCEMENTO EN COMUNIDADES AGRICOLAS 1RA SECCION	3.418.891,00	3.218.891,16	200.000,00	200.000,00	175.407,95	87,70%	3.394.299,11	99,28%	100,00%	CONCLUIDO
DESAR. PECUARIO CON INFRAEST. DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL AREA RURAL DE YACUIBA	54.296.475,00	21.959.690,46	23.392.144,00	23.392.144,00	665.420,40	2,84%	22.625.110,86	41,67%	45,00%	EN EJECUCION
APOYO FORR.E INFRA.P/EL MEJ DE GAN. BOVINO TIPO CARNE 1RA	32.654.251,00	13.600.589,89	5.000.000,00	5.000.000,00	418.675,29	8,37%	14.019.265,18	42,93%	45,00%	EN EJECUCION
CAPAC. E IMPLEMENTACIN AGROPECUARIA PUEBLOS INDIGENAS 1RA SECC. GRAN CHACO	31.885.719,00	404.419,95	1.930.400,00	1.930.400,00	310.342,49	16,08%	714.762,44	2,24%	4,00%	EN EJECUCION
DESAR. A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS EN LA 1RA SECCION - YACUIBA	982.699,00	703.557,33	263.448,00	263.448,00	104.145,90	39,53%	807.703,23	82,19%	85,00%	EN EJECUCION
CONST. CENTRO DE CAP. E INV. CON TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA COMUNIDAD SAN ISIDRO - YACUIBA	1.193.243,00	854.651,09	198.649,00	198.649,00	179.422,77	90,32%	1.034.073,86	86,66%	90,00%	EN EJECUCION
CONST. CENTRO DE CAP. E INV. CON TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA COMUNIDAD SAN ISIDRO SUD OESTE - YACUIBA	900.000,00	0,00	188.624,00	188.624,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PERFORACIN E IMPLEMENTACIN DE POZOS PROFUNDOS PARA 6 COMUNIDADES 1RA SECCION - YACUIBA	6.721.116,00	0,00	283.319,00	199.591,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
AMPL. DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION REGIONAL DEL CHACO TARIJEJO -YACUIBA	1.001.193,00	499.656,63	698.099,00	698.099,00	501.535,48	71,84%	1.001.192,11	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. CAMPO FERIA YACUIBA	66.508.451,00	10.624.123,54	13.000.000,00	13.000.000,00	9.964.391,97	76,65%	20.588.515,51	30,96%	35,00%	EN EJECUCION
CONST. RODEO TRADICION CHAQUEA EL PALMAR	38.951.386,00	32.964.470,93	680.758,00	3.276.511,00	3.241.367,64	98,93%	36.205.838,57	92,95%	95,00%	EN EJECUCION
FORTAL. DEL COMANDO DE FRONTERA POLICIAL UNIDAD DE BOMBEROS YACUIBA	18.963.354,00	0,00	2.000.000,00	7.875.250,00	306.908,48	3,90%	306.908,48	1,62%	4,00%	EN EJECUCION
CONST. TORRE DE CONTROL AEROPUERTO DE YACUIBA	1.549.923,00	766.990,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	766.990,00	49,49%	55,00%	PARALIZADO
CONST. PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS 1RA SECCION - YACUIBA	50.689.195,00	0,00	3.000.000,00	7.059.495,00	1.023.169,72	14,49%	1.023.169,72	2,02%	5,00%	EN EJECUCION
PROSP. POZOS PROFUNDOS PRIMERA SECCION YACUIBA, DIST. 5,6,7 Y 8	27.919.603,00	15.970.599,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.450.960,43	92,16%	22.421.559,43	80,31%	85,00%	EN EJECUCION
CONST. DRENAJE PLUVIAL YACUIBA FASE I	41.462.980,00	6.919.087,13	16.000.000,00	4.008.452,00	0,00	0,00%	6.919.087,13	16,69%	20,00%	PARALIZADO

IMPLEM. CIUDAD DIGITAL 911 YACUIBA	22.536.468,00	12.292.630,27	2.253.647,00	6.753.652,00	6.472.072,87	95,83%	18.764.703,14	83,26%	90,00%	EN EJECUCION
CONST. HOSPITAL MODELO DE 3ER. NIVEL REGION AUTONOMA G.CH. YACUIBA	74.236.319,00	11.985.492,82	15.000.000,00	16.634.042,88	7.903.222,48	47,51%	19.888.715,30	26,79%	30,00%	EN EJECUCION
CONST. CENTRO CULTURAL INDIGENA GUARANI YACUIBA	6.439.901,00	0,00	4.439.901,00	4.439.901,00	567.699,33	12,79%	567.699,33	8,82%	12,00%	EN EJECUCION
CONST. PAVIMENTO RUTA 9 ITAVICUA	42.361.800,00	14.305.407,40	1.000.000,00	3.983.278,00	2.420.438,19	60,76%	16.725.845,59	39,48%	43,00%	EN EJECUCION
CONST. PAVIMENTO RUTA 9 LA GRAMPA STA. MARTHA	14.604.798,00	10.023.321,84	3.000.000,00	3.000.000,00	1.599.181,24	53,31%	11.622.503,08	79,58%	82,00%	EN EJECUCION
CONST. PAVIMENTO RUTA 9 LIMITAS	8.602.734,00	7.508.309,98	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	7.508.309,98	87,28%	95,00%	EN EJECUCION
CONST. AEROPUERTO INTERNACIONAL REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - YACUIBA	1.004.041,00	0,00	1.004.041,00	1.004.041,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. CAMINO RUTA 9 LA GRAMPA-YUQUIRENDA-CRUCÉ EL BAGUAL	53.616.264,00	3.602.111,40	20.000.000,00	17.016.722,00	0,00	0,00%	3.602.111,40	6,72%	8,00%	EN EJECUCION
CONST. PAVIM. RUTA 9-EL BAGUAL-CREVAUX-D ORBIGNY	83.784.946,00	32.825.209,23	20.000.000,00	20.000.000,00	7.519.124,12	37,60%	40.344.333,35	48,15%	52,00%	EN EJECUCION
CONST. ESTADIO PROVINCIAL DE FUTBOL YACUIBA	116.748.245,00	47.614.672,08	30.000.000,00	42.851.354,11	4.587.293,77	10,71%	52.201.965,85	44,71%	50,00%	EN EJECUCION
EQUIP. E INVESTIGACION 6 VARIEDADES UVA 1RA. SEC.P.G.CHACO	3.529.397,00	3.237.505,69	324.559,00	324.559,00	96.639,12	29,78%	3.334.144,81	94,47%	97,00%	EN EJECUCION
DESAR. VAR.CITRICOS TEMPRANEROS Y TARDIOS 1RA SEC.G.CHACO	3.157.021,00	2.478.029,65	595.985,00	595.985,00	99.549,16	16,70%	2.577.578,81	81,65%	83,00%	EN EJECUCION
TRANSF.TECN. Y DIF.GERMOPLASMA SOYA-MAIZ-MANI YACUIBA	7.139.477,00	6.033.591,73	570.307,00	570.307,00	152.296,92	26,70%	6.185.888,65	86,64%	90,00%	EN EJECUCION
FORTAL. MECANIZACION AGROP. COM CAMPESINAS 1RA SEC. G.CHACO	20.251.039,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN EJECUCION
EQUIP. Y DES. LAB. VET. PARA ZONIFICAR ENF. PARAS. DE LA SANGRE EN BOVINOS EN LA 1RA SECCION - YACUIBA.	950.000,00	44.994,94	583.000,00	914.586,00	32.753,02	3,58%	77.747,96	8,18%	10,00%	EN EJECUCION
PREVEN. OPERATIVA Y GESTION REGIONAL DE LA SANIDAD AGROP. EN LA 1RA SECCION - YACUIBA	24.481.718,00	212.860,24	3.800.000,00	3.800.000,00	375.957,95	9,89%	588.818,19	2,41%	5,00%	EN EJECUCION
MEJ. TRANSFERENCIA Y DIFUSION DE GERMOPLASMA EN LA 1RA SECCION - YACUIBA	7.443.657,00	0,00	1.000.000,00	668.414,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. CENTRO DE CAPAC. E INVESTIG. CON TRANSF. TEC. COM.SANANDITA	8.000.000,00	0,00	0,00	20.148,00	20.147,35	100,00%	20.147,35	0,25%	5,00%	EN EJECUCION

CONST. HOGAR PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 1RA SEC. YACUIBA	9.000.000,00	0,00	0,00	1.431.009,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. ELECTRIFICACION RURAL 1RA SEC - YACUIBA	1.299.996,00	472.500,00	475.000,00	9.652.626,00	189.000,00	1,96%	661.500,00	50,88%	55,00%	EN EJECUCION
CONST. CENTRO TUR. ECOLOG SALITRAL C. VERDE 1RA SECCION	3.867.866,94	0,00	0,00	156.058,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
UNIDAD SECCIONAL DE CARAPARI	2.645.926.676,45	516.813.342,11	202.828.065,00	236.000.478,72	158.799.997,42	67,29%	675.613.339,53			
PREINVERSION	13.550.586,49	124.771,36	10.596.205,00	6.343.425,00	585.330,57	9,23%	710.101,93	5,24%	5,00%	
DIAGN. AMBIENTAL EN LA 2DA. SECC. G. CHACO	831.201,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. DEFENSIVOS BUENA VISTA CARAPARI	117.772,41	0,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. DEFENSIVOS FUERTE VIEJO NORTE 2DA. SECCION CARAPARI	150.000,00	0,00	150.000,00	128.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
AMPL. DE LA RED BAJA Y MEDIA TENSION 2DA. SECCION CARAPARI	480.000,00	0,00	192.000,00	468.920,00	187.568,00	40,00%	187.568,00	39,08%	100,00%	CONCLUIDO
MANEJO DE SUELOS AGRICOLAS 2DA SECC. G. CHACO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. DE POZOS PARA APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUB TERRANEAS FASE II CARAPARI	444.179,85	0,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. CENTRO FERIA DISTRITO IV CARAPARI	118.280,79	0,00	110.000,00	118.281,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. CENTRO BOTANICO CARAPARI	144.945,00	0,00	86.970,00	86.970,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. Y EQUIP. PLANTA PROCESADORA DE PROD. CARNICOS 2DA. SECC. G. CHACO	415.904,54	124.771,36	83.181,00	291.134,00	0,00	0,00%	124.771,36	30,00%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. CIRCUITO TURISTICO LAGUNA SAN NICOLAS 2º SECC. G. CHACO	380.000,00	0,00	228.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
DIAGN. DE ATRACTIVOS TURISTICO 2º SECC. CARAPARI	250.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. CENTRO DE CAPACITACION GOBERNACION CARAPARI	170.000,00	0,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. CENTRO MANUFACTURERO INTEGRAL CARAPARI	299.999,16	0,00	290.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. CENTRO DE APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA - CARAPARI	250.000,00	0,00	250.000,00	22.278,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

INVEST. SIST. DE ENGORDE DE GANADO BOVINO Y OVINO 2º SECC. CARAPARI	400.913,00	0,00	240.548,00	400.913,00	120.273,90	30,00%	120.273,90	30,00%	35,00%	EN EJECUCIÓN
MANEJO Y MEJORAMIENTO DE MONTE Y AGUA PARA GANADO 2DA. SECCION G. CHACO	375.970,00	0,00	375.970,00	6.006,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. CAMINO BERETI CHINCHILLA FASE II CARAPARI	150.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. TUNEL LA PASTOSA 2DA SECCION GRAN CHACO	2.500.000,00	0,00	2.462.755,00	607.021,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. PAVIMENTO LAGUNITAS - ARENALES - SALADILLO 2DA. SECCION G. CHACO	450.000,00	0,00	250.000,00	450.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PAVIMENTO AGUA BLANCA CRUCE RIO NEGRO 2º SECC. G. CHACO	449.998,74	0,00	325.359,00	449.999,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. CAMINO RUTA F-33 LAS SIDRAS SAN NICOLAS 2DA. SECCION G. CHACO	250.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. Y AMPLIACION CAMINO CANTO DEL AGUA-ACHERAL 2DA. SECCION CARAPARI	300.000,00	0,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. ASFALTADO PASO FRONTERIZO - BUENA VISTA	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
FOREST. DE ESPECIES MADERABLES NATIVAS 2DA. SECCION CARAPARI	281.422,00	0,00	281.422,00	281.422,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. EMBALSES PARA MANEJO DE CUENCAS Y COSECHA DE AGUA - RIEGO DISTRITO IV CARAPARI	480.000,00	0,00	288.000,00	462.481,00	277.488,67	60,00%	277.488,67	57,81%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. DE EMBALSES P/MANEJO DE CUENCAS Y AGUA DE ESCORRENTIA EN EL DISTRITO II 2DA. SECC. G. CHACO	480.000,00	0,00	380.000,00	480.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. DE EMBALSES PARA MANEJO DE CUENCAS Y AGUA DE ESCORRENTIA EN EL DISTRITO 6 CARAPARI	540.000,00	0,00	370.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. Y EQUIPAMIENTO DE INGENIOS PARA PRODUCCION DE AZUCAR INTEGRAL 2DA. SECC. G. CHACO	520.000,00	0,00	312.000,00	520.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INGENIOS PARA PRODUCCION DE AZUCAR INTEGRAL 2DA SECC. G. CHACO	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
INVERSION	2.632.376.089,96	516.688.570,75	192.231.860,00	229.657.053,72	158.214.666,85	68,89%	674.903.237,60	25,64%		

MANEJO SIST.SILVOPASTORIL 2DA SECCION GRAN CHACO	11.457.961,00	8.029.069,50	2.700.000,00	2.689.371,00	2.689.371,00	100,00%	10.718.440,50	93,55%	95,00%	EN EJECUCIÓN
CAPAC. Y ASIST. TECNICA EN PRODUCC. DE LECHE 2DA. SECC. CARAPARI	6.274.013,03	5.709.184,00	300.000,00	300.000,00	238.849,60	79,62%	5.948.033,60	94,80%	96,00%	EN EJECUCIÓN
MEJ. OVINO OVEJA DE PELO 2DA. SECCION CARAPARI	5.659.110,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.982.294,60	99,11%	1.982.294,60	35,03%	40,00%	EN EJECUCIÓN
DESAR. DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CITRICOS 2DA. SECCION G. CHACO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
IMPLEM. DEL MANEJO POST-COSECHA DE GRANOS 2DA. SECCION G. CHACO	24.753.047,00	0,00	1.155.713,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
APOYO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA PAPA 2DA. SECC. CARAPARI	7.571.152,51	6.146.042,00	1.000.000,00	1.958.380,00	1.000.000,00	51,06%	7.146.042,00	94,39%	96,00%	EN EJECUCIÓN
DESAR. Y ASISTENCIA TECNICA PARA PRODUC. DE ARROZ EN LOS DISTRITOS I Y VI CARAPARI	992.000,00	798.218,00	192.000,00	192.000,00	75.495,54	39,32%	873.713,54	88,08%	100,00%	CONCLUIDO
DESAR. Y OPTIMIZACION DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL GANADO BOVINO 2DA. SECC. CARAPARI	968.545,00	0,00	581.163,00	468.316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
AMPL. RED AGROMETEOROLOGICA 2DA. SECC. G. CHACO	3.245.085,00	0,00	280.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. CANALIZACION QDA LIBERATO	23.590.773,51	8.241.199,78	8.169.569,00	9.396.456,00	5.894.828,86	62,73%	14.136.028,64	59,92%	65,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. DEFENSIVOS BOYUY 2DA. SECCION CARAPARI	2.854.807,28	1.874.472,20	1.830.738,00	1.142.447,00	980.335,08	85,81%	2.854.807,28	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. DEFENSIVOS DISTRITO I CARAPARI	17.992.731,00	0,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. RED TRIFASICA CARAPARI FASE II	26.291.519,65	13.357.963,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.552.045,74	31,04%	14.910.008,74	56,71%	60,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. CENTRO DE INVEST. PARA EL MEJORAMIENTO DE GANADO BOVINO CARAPARI	23.160.168,72	3.410.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.592.726,85	79,64%	5.002.726,85	21,60%	25,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. DE RESERVORIOS DE AGUA DISTRITO III 2DA. SECC. G. CHACO	2.592.179,79	0,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. PRESA BERETY CHACO	26.842.352,00	0,00	1.111.016,00	-	-	-	-	-	-	POSTERGADO
IMPLEM. DE CENTROS EXPERIMENTAL SEDAG CARAPARI	25.265.347,70	0,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. CENTRO FERIA AGROPECUARIO Y ARTEZANAL FASE II CARAPARI	2.622.230,37	0,00	2.097.784,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. POZOS PROFUNDOS P/RIEGO POR ASP Y GOTEIO SAN MARTIN CARAPARI	3.813.503,29	0,00	500.000,00	925.003,00	450.000,00	48,65%	450.000,00	11,80%	15,00%	EN EJECUCIÓN

CONST. CENTRO DE CAPACIT. E INVEST. CON TRANSFORMACION DE TECNOL. PECUARIA 2DA. SECCION CARAPARI	4.971.387,17	4.295.550,42	75.321,00	645.950,00	644.946,72	99,84%	4.940.497,14	99,38%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. PRESA EL COMUN CARAPARI	54.666.002,97	28.330.181,16	15.061.469,00	10.061.469,00	2.509.634,81	24,94%	30.839.815,97	56,41%	58,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. PRESA LOMA ALTA	40.359.012,31	2.885.265,68	4.000.000,00	4.000.000,00	3.947.298,15	98,68%	6.832.563,83	16,93%	20,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. PRESA SAN ANTONIO	16.167.516,08	1.690.676,12	4.000.000,00	4.000.000,00	2.444.932,80	61,12%	4.135.608,92	25,58%	30,00%	EN EJECUCIÓN
DESAR. TURISTICO COMUNITARIO EN LA 2DA. SECCION CARAPARI	2.336.878,37	0,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. COMPLEJO TURISTICO QUEBRADA EL COMUN - CARAPARI	21.973.662,26	0,00	4.394.732,00	2.735.424,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. SALON AUDITORIO CARAPARI	19.937.723,46	0,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. PUESTO POLICIAL SAN ALBERTO 2DA. SECCION CARAPARI	3.307.834,54	3.093.076,70	300.000,00	300.000,00	89.594,79	29,86%	3.182.671,49	96,22%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. PUESTO POLICIAL LA CENTRAL 2º SECCION CARAPARI	999.268,50	0,00	474.268,00	474.268,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. Y EQUIPAM. ESTACION POLICIAL INTEGRAL COMANDO REGIONAL CARAPARI	7.507.834,15	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. INFRAESTRUCTURA SEDECA CARAPARI	38.448.234,00	0,00	1.922.412,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. Y EQUIPAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) CARAPARI	2.191.104,00	0,00	1.752.883,00	1.752.883,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21,00%	EN EJECUCIÓN
FORTAL. AL PUESTO POLICIAL-UNIDAD BOMBEROS CARAPARI	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
IMPLEM. DE SILO COMUNALES Y MANEJO DE ALIMENTO PARA GANADO 2DA. SECCION G. CHACO	8.868.154,00	0,00	1.840.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
MEJ. GENETICO DE GANADO BOVINO CARNE Y LECHE 2DA. SECCION G. CHACO	25.746.541,00	0,00	1.030.860,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
DESAR. INTEGRAL DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN COMUNIDADES GUARANIES 2DA. SECCION CARAPARI	12.372.133,00	0,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. Y EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION DE ARROZ EN LOS DISTRITOS I VI 2DA. SECCION CARAPARI	992.000,00	0,00	369.884,00	369.884,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PISCIGRANJAS CAMPO LARGO-HITO 22 2DA. SECCION CARAPARI	3.500.000,00	0,00	700.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR

MEJ. GANADO GENETICO EQUINO 2DA. SECC. G. CHACO	7.870.489,89	0,00	1.000.000,00	1.954.110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. Y EQUIPAMIENTO PLANTA PROCES. ALIM. BALANCEADO P/GANADO MAYO Y MENOR 2DA. SECC. CARAPARI	19.187.740,00	0,00	3.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. CENTRO DE EDUCACION ALTERNATIVO CARAPARI	19.900.876,10	12.919.676,00	6.000.000,00	4.404.607,00	4.144.717,58	94,10%	17.064.393,58	85,75%	98,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. CENTRO ACOGIMIENTO TERCERA EDAD 2DA. SECC. G. CHACO	30.233.101,91	25.261.147,89	1.738.565,00	3.488.565,00	0,00	0,00%	25.261.147,89	83,55%	95,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. Y EQUIPAMIENTO ALBERGUE PARA NIOS HUERFANOS Y ABANDONADOS 2DA SECCION CARAPARI	32.763.713,15	17.302.691,82	7.000.000,00	7.500.000,00	5.690.000,00	75,87%	22.992.691,82	70,18%	73,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. ASF. CARR. CAMPO PAJOSO-CARAPARI-P. BLANCOS	63.374.929,70	50.174.424,50	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.174.424,50	79,17%	80,00%	PARALIZADO
MEJ. CAMINO SAN ALBERTO MANANTIAL	56.184.037,48	27.656.757,74	10.887.975,00	12.387.975,00	11.284.855,08	91,10%	38.941.612,82	69,31%	75,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. TUNEL AGUARAGUE CARAPARI	76.832.000,00	0,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. CAMINO LA PLAQUETA - SIDRAS 2DA. SEC. CARAPARI	64.804.378,00	35.560.770,69	5.000.000,00	8.550.000,00	4.634.405,55	54,20%	40.195.176,24	62,03%	64,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. PUENTE VEHICULAR TRAMO SALADILLO-CANTO DEL AGUA 2DA. SECCION CARAPARI	4.993.215,17	4.978.070,87	262.726,00	15.145,00	0,00	0,00%	4.978.070,87	99,70%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. PUENTE PASARELA SANTA ROSA SUR CARAPARI	3.657.068,26	3.409.489,87	59.000,00	413.868,00	0,00	0,00%	3.409.489,87	93,23%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. PAVIMENTADO CAMINO CHOERE ITAU	28.793.543,03	28.779.834,98	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	28.779.834,98	99,95%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. CAMINO CAMPO LARGO-ARENALES 2DA. SECC. G. CHACO	10.832.599,33	10.653.907,43	1.040.000,00	131.412,00	72.800,00	55,40%	10.726.707,43	99,02%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. PAVIMENTO CARAPARI - SAN ALBERTO	57.687.154,53	19.389.186,06	5.000.000,00	11.601.998,00	9.430.395,89	81,28%	28.819.581,95	49,96%	55,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. PAVIMENTO CARAPARI SANTA ROSA	40.382.581,21	32.871.404,73	4.429.320,00	8.151.871,00	3.959.674,58	48,57%	36.831.079,31	91,21%	90,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. PAVIMENTO CARAPARI FASE II	46.133.441,84	26.268.324,19	4.000.000,00	11.000.000,00	8.490.347,54	77,18%	34.758.671,73	75,34%	80,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. ASFALTADO CAMINO CARAPARI TRAMO AGUA BLANCA ITAU	145.303.170,52	0,00	1.453.032,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. CAMINO PAVIM. CR. CANTO DEL AGUA SALADILLO 2DA. SECC.	23.625.161,87	2.418.230,51	4.725.032,00	7.536.925,00	4.272.415,11	56,69%	6.690.645,62	28,32%	30,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. PUENTES SAN ANTONIO - ARENALES 2DA. SECC. G. CHACO	5.738.851,59	0,00	1.370.958,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR

CONST. CAMINO CR. TAQUITOS-PALMARCITO-CAON BERETY	220.121.810,00	0,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. CAMINO LAS SIDRAS - LA PASTOSA 2DA. SECC. CARAPARI	162.000.000,00	0,00	1.620.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. ASF. CARRET. CARAPARI PALOS BLANCOS TRAMO CARAPARI - ACHERAL	185.826.889,81	83.567.401,26	18.500.000,00	43.376.894,00	40.643.656,79	93,70%	124.211.058,05	66,84%	70,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. PUENTE VEHICULAR AGUAYRENDITA 2DA. SECCION CARAPARI	4.235.635,34	2.714.350,71	2.333.471,00	1.521.285,00	1.212.037,35	79,67%	3.926.388,06	92,70%	95,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. CAMINO ITAU ARROZALES AGUA BLANCA	35.771.265,49	5.244.082,51	11.950.805,00	11.100.805,00	7.920.245,48	71,35%	13.164.327,99	36,80%	40,00%	EN EJECUCIÓN
MEJ. CAMINO BOYUY-CHIUERITOS-LLANADA 2º SECCION CARAPARI	24.770.764,69	2.560.093,96	2.000.000,00	5.380.109,00	4.218.098,91	78,40%	6.778.192,87	27,36%	30,00%	EN EJECUCIÓN
MEJ. CAMINO LOMA ALTA - EL CHORRO 2º SECC. CARAPARI	15.061.208,38	14.764.897,82	3.159.031,00	296.311,00	221.583,32	74,78%	14.986.481,14	99,50%	99,60%	CONCLUIDO
CONST. ASFA. CAMINO CARAPARI-AGUA BLANCA-TUNEL SANTA ROSA-TRAMO SANTA ROSA -AGUA BLANCA SALITRAL-IÑIGUAZU	241.939.209,70	0,00	1.910.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. CAMINO RUTA F-33 - SANTA ANA CAMPO LARGO HITO 22 2DA. SECCION CARAPARI	17.701.648,21	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. Y AMPLIACION CAMINO TIMBOY	9.690.651,94	0,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. ASFALTADO CR. LOMA ALTA ITAPERENDA CHIRIMOLLAR CR. SAN ALBERTO	111.920.153,00	0,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. ASFALTADO CARRET. CARAPARI PALOS BLANCOS TRAMO ACHERAL CHOERE	264.639.973,00	0,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. COMPLEJO DEPORTIVO CAMPO LARGO D-3 2DA. SECC.G. CHACO	5.627.094,56	3.997.548,00	1.047.501,00	1.660.484,00	1.629.546,56	98,14%	5.627.094,56	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. COMPLEJO DEPORTIVO FASE II CARAPARI	21.021.883,00	0,00	1.051.094,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. COMPLEJ. DEPOR. ATLETICO CARAPARI SEGUNDA SECC. G. CHACO	8.542.600,00	2.213.052,29	0,00	5.812.656,72	1.799.803,43	30,96%	4.012.855,72	46,97%	100,00%	CONCLUIDO
INVEST. DEL CULTIVO DE LA STEVIA 2DA. SECC. CARAPARI	1.500.000,00	1.295.237,82	194.400,00	194.400,00	62.210,70	32,00%	1.357.448,52	90,50%	92,00%	EN EJECUCIÓN
EQUIP. CENTRO DE INCUBACION POLLOS BEBE 2DA. SECCION CARAPARI	998.399,00	0,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
DESAR. DE LA PRODUCCION DE PATOS PEKIN EN LAS COM. GUARANIES 2DA. SECCION CARAPARI	998.400,00	0,00	1.000.000,00	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

IMPLEM. MANEJO DE GERMOPLASMA DE FRUTALES 2DA. SECC. GRAN CHACO	9.110.800,00	4.395.651,89	1.466.835,00	1.466.835,00	180.400,27	12,30%	4.576.052,16	50,23%	53,00%	EN EJECUCIÓN
INVEST. Y PRODUCCION DE FRUTILLA EN LA 2DA. SECCION G. CHACO	999.370,00	791.744,80	131.780,00	131.780,00	29.008,00	22,01%	820.752,80	82,13%	84,00%	EN EJECUCIÓN
FOREST. Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL ALGARROBO EN DISTRITOS III Y IV DE LA 2DA. SECC. CARAPARI	992.574,00	547.342,70	177.570,00	177.570,00	33.648,67	18,95%	580.991,37	58,53%	65,00%	EN EJECUCIÓN
EQUIP. DE MAQUINARIA AGRICOLA PARA EL SEDAG CARAPARI	21.357.762,24	0,00	1.000.000,00	21.357.762,00	21.357.762,00	100,00%	21.357.762,00	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
IMPLEM. BASCULA PARA PESAJE DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y PECUARIOS CARAPARI	772.598,00	0,00	172.598,00	772.598,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
EQUIP. PARA COSECHA DE AGUA Y CONSERVACION DE SUELOS 2DA. SECCION G. CHACO	24.428.992,00	0,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
DESAR. Y ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION DE CAA DE AZUCAR EN LOS DISTRITO I Y VI CARAPARI	922.997,68	538.401,97	238.148,00	238.148,00	28.437,60	11,94%	566.839,57	61,41%	65,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. DE OBRAS DE ARTE MENOR PARA LA RED VIAL DPTAL. 2DA. SECCION G. CHACO	4.931.000,00	2.194.748,22	2.582.207,00	2.582.207,00	538.166,31	20,84%	2.732.914,53	55,42%	60,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. CENTRO FERIA AGROPECUARIO Y ARTEZANAL CARAPARI	2.622.228,40	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PUENTE VEHIC. QDA SEGOVIA, ROSAS 2DA. SECC. G. CHACO	3.843.369,88	0,00	0,00	111.223,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PUENTE VEHICULAR QUEBRADA TATAI CARAPARI	4.435.593,68	3.060.824,00	0,00	268.096,00	268.095,59	100,00%	3.328.919,59	75,05%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. PUENTE VEHICULAR SANTA ROSA - PUESTO VIEJO 2DA. SECCION CARAPARI	3.761.351,72	3.298.376,96	0,00	13.660,00	0,00	0,00%	3.298.376,96	87,69%	90,00%	EN EJECUCION
UNIDAD SECCIONAL DE BERMEJO	1.086.448.817,40	148.982.321,31	149.550.300,00	149.550.300,00	66.058.342,25	44,17%	215.040.663,56	19,79%		
PREINVERSION	2.150.000,00	160.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00%	160.000,00	7,44%		
CONST. EMBOVEDADO QUEBRADAS CIUDAD DE BERMEJO	500.000,00	0,00	500.000,00	260.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
DIAGN. PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FABRICA DE ALCOHOL BERMEJO	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. Y EQUIPAMIENTO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BERMEJO	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

CONST. VIAS DE ACCESO ZONA PRODUCTIVA EL TIGRE BUENA VISTA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PAVIMENTO RIGIDO INTERCONEXION RUTA D 624 - BERMEJO - CARAPARI	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PERFORACION Y OBRAS ADICIONALES POZOS PROFUNDOS PROV. ARCE - BERMEJO	400.000,00	160.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00%	160.000,00	40,00%	50,00%	EN EJECUCION
INVERSION	1.084.298.817,40	148.822.321,31	147.800.300,00	147.800.300,00	66.058.342,25	44,69%	214.880.663,56	19,82%		
IMPLEM. Y MEJORAMIENTO GRANJA PISCICOLA - BERMEJO	4.774.944,54	0,00	650.000,00	250.000,00	15.061,43	6,02%	15.061,43	0,32%	3,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. EMBOVEDADO QUEBRADA EL CINCO BERMEJO	61.742.401,00	14.300.000,00	7.200.000,00	2.100.000,00	2.009.852,42	95,71%	16.309.852,42	26,42%	32,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. DEFENSIVOS RIO TARIJA FASE IV 2DA SECC. BERMEJO	8.923.040,93	3.525.258,24	2.050.000,00	2.600.000,00	2.032.474,48	78,17%	5.557.732,72	62,29%	65,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. DEFENSIVOS RIO BERMEJO FASE IV 2DA SECC. BERMEJO	8.490.064,24	3.303.424,12	2.050.000,00	2.700.000,00	1.750.742,95	64,84%	5.054.167,07	59,53%	65,00%	EN EJECUCIÓN
MANEJO Y PRODUCCION DE HUMUS DE LOMBRIZ DE RESIDUOS ORGANICOS - BERMEJO	998.157,44	0,00	400.000,00	400.000,00	27.182,13	6,80%	27.182,13	2,72%	5,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. OBRAS DE PROTEC. AREAS PRODUC. MARGENES RIO BJO. Y RIO GRANDE DE TARIJA	56.869.214,78	0,00	4.100.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
AMPL. SISTEMA ELECTRICO POTENCIA DE MEDIA TENSION - BERMEJO	1.500.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	PROCESO DE LICITACIÓN
CONST. E IMPLEMENTACION GENERADORES DE ENERGIA ZONA PRODUCTIVA BERMEJO	15.917.402,05	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. Y EQUIPAMIENTO OFICINAS SETAR BERMEJO	7.859.138,42	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
AMPL. SIST. DE ELECT. RURA CANTONES ARROZALES FASE II	20.813.134,10	11.840.237,88	2.100.000,00	3.750.000,00	2.640.715,33	70,42%	14.480.953,21	69,58%	72,00%	EN EJECUCIÓN
APOYO FOM. A LA TRANSF Y COMERC DE CITRICOS BJO	57.709.426,58	14.794.645,62	18.861.703,00	14.609.852,00	2.932.963,22	20,08%	17.727.608,84	30,72%	34,60%	EN EJECUCIÓN
INSTAL. SERVICIOS COMPLEMENT. PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS BERMEJO	3.718.380,68	0,00	2.050.000,00	550.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. SISTEMA DE RIEGO ZONAS ALTAS, COMUN.SAN LUIS EL ANTA,QDA CHICA, COSTA RICA, ALTO CALAMA-BJO	11.729.941,44	0,00	1.050.000,00	550.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

CONST. ATAJADOS Y ESTANQUES CANTONES ARROZALES, CANDADITOS Y PORCELANA	12.789.193,60	1.843.256,51	1.100.000,00	900.000,00	784.632,96	87,18%	2.627.889,47	20,55%	23,50%	EN EJECUCIÓN
APOYO PRODUC. DE MIEL Y POLEN PARA LOS CANTONES DE ARROZALES Y CANDADITOS MUNICIPIO BERMEJO	10.882.682,80	1.216.312,93	1.401.000,00	1.401.000,00	98.292,96	7,02%	1.314.605,89	12,08%	15,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. E IMPLEMENTACION CENTROS DE CAPACITACION PRODUCTIVA AREA RURAL BERMEJO	8.623.994,12	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. CENTROS DE PRODUCCION E IMPLEMENTACION PLANTINES DE CITRICOS - BERMEJO	15.811.764,92	0,00	2.556.586,00	1.552.555,00	469.348,58	30,23%	469.348,58	2,97%	4,50%	EN EJECUCIÓN
EQUIP. PARA LA MECANIZACION DEL SECTOR AGRICOLA BERMEJO	24.328.996,86	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
IMPLEM. METODOLOGIAS SECTOR PRODUCTIVO HORTOFRUTICOLAS - BERMEJO	15.147.017,20	0,00	3.032.666,00	3.032.666,00	142.447,84	4,70%	142.447,84	0,94%	4,50%	EN EJECUCIÓN
CONST. PRESA Y CONSERVACION QUEBRADA EL NUEVE 2DA SECC. PROV. ARCE BERMEJO.	60.684.000,00	0,00	3.200.000,00	1.005.113,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA 2DA SECC. BERMEJO.	28.259.696,00	1.922.403,41	4.851.272,00	4.851.272,00	1.705.454,01	35,15%	3.627.857,42	12,84%	18,00%	EN EJECUCIÓN
FORTAL. AL SECTOR FRUTICOLA 2DA SECC. BERMEJO	994.000,00	458.903,15	494.000,00	494.000,00	94.052,44	19,04%	552.955,59	55,63%	58,00%	EN EJECUCIÓN
FORTAL. AL CULTIVO UVA DE MESA SECCION BERMEJO	999.895,00	455.349,10	218.046,00	218.046,00	54.352,77	24,93%	509.701,87	50,98%	58,50%	EN EJECUCIÓN
PRESER. DE SUELOS P/FINES AGRICOLAS SECCION BERMEJO	4.985.285,00	445.134,91	950.100,00	950.100,00	125.268,36	13,18%	570.403,27	11,44%	18,50%	EN EJECUCIÓN
APOYO A LA PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR SECCION BERMEJO	999.500,00	476.551,62	329.864,00	499.494,00	80.812,00	16,18%	557.363,62	55,76%	60,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. PISTA ATLETICA SINTETICA - ESTADIUM FABIAN TINTYLA BERMEJO	6.975.284,99	1.623.789,40	1.550.000,00	1.650.000,00	1.476.597,12	89,49%	3.100.386,52	44,45%	50,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. E IMPLEM. 3 CENTROS POLICIALES AREA RURAL BERMEJO (CANDADO GRANDE, NARANJO DULCE Y SANTA ROSA)	2.837.961,42	0,00	2.050.000,00	450.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. Y EQUIPAMIENTO ESTACION POLICIAL INTEGRAL PROV. ARCE - BERMEJO	20.900.005,28	0,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
REPAR. INFRAESTRUCTURA CASA DE LA CULTURA - BERMEJO	17.989.161,00	799.160,29	500.000,00	1.134.887,00	1.084.852,46	95,59%	1.884.012,75	10,47%	100,00%	CONCLUIDO

CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS INTERNADO COLONIA JOSE MARIA LINARES - FASE II	1.085.191,31	1.085.191,31	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	1.085.191,31	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
FORTAL. AL COMANDO DE FRONTERA POLICIAL - BERMEJO	5.300.000,00	0,00	2.000.000,00	520.170,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. Y EQUIPAMIENTO PLANTA PROCESADORA DE CHANCACA - REGION DE BERMEJO	17.197.567,24	0,00	3.345.746,00	3.345.746,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
ERRADIC. DEL DEMGUE MALARIA LESMANIASES, ANTA VIRUS BERMEJO	1.975.000,00	1.742.546,54	217.000,00	217.000,00	89.875,00	41,42%	1.832.421,54	92,78%	94,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. INTERNADO PARA ESTUDIANTES DEL AREA RURAL BERMEJO	7.279.757,00	0,00	2.200.000,00	510.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
CONST. CAMPUS UNIVERSITARIO UNIV. JUAN MISAEEL SARACHO CIUDAD DE BERMEJO	16.771.409,31	8.147.518,61	3.550.000,00	3.350.000,00	3.047.702,50	90,98%	11.195.221,11	66,75%	70,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. CAMPUS UNIVERSITARIO U.A.J.M.S MODULO II - FACULTAD DE CIENCIAS INTEGRADAS - BERMEJO	21.430.674,18	1.030.522,61	6.200.000,00	2.432.944,00	2.280.009,45	93,71%	3.310.532,06	15,45%	20,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. Y EQUIP.CENTRO DE ACOGIMIENTO TERCERA EDAD BJO FASE II	4.710.904,48	2.152.038,25	1.050.000,00	2.610.000,00	2.558.866,23	98,04%	4.710.904,48	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. Y EQUIPAMIENTO CASA DE LA MUJER - BERMEJO	6.439.729,00	0,00	2.050.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. DE VIAS DE ACCESO ZONA PRODUC. COM. SAN LUIS EL ANTA BERMEJO	10.179.273,04	0,00	2.100.000,00	3.350.000,00	3.274.829,20	97,76%	3.274.829,20	32,17%	35,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. PAVIMENTO AEROPUERTO - CAMPO GRANDE - BERMEJO	22.875.014,84	0,00	5.200.000,00	4.050.000,00	3.256.576,18	80,41%	3.256.576,18	14,24%	26,00%	EN EJECUCIÓN
REHAB. Y MANTENIMIENTO VIAL CAMINOS CAEROS BERMEJO	44.173.309,00	29.864.625,16	5.656.317,00	5.656.317,00	1.639.099,49	28,98%	31.503.724,65	71,32%	75,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. TRAMO INTERCONEXION RUTA TARIJA - BERMEJO - CARAPARI	59.706.782,90	9.700.000,00	7.800.000,00	4.800.000,00	2.979.065,42	62,06%	12.679.065,42	21,24%	23,00%	EN EJECUCIÓN
MEJ. ACCESO ZONA PRODUCTIVA CRUCE SANTA ROSA LA FLORIDA	12.377.933,83	3.912.506,94	2.050.000,00	5.550.000,00	4.323.778,93	77,91%	8.236.285,87	66,54%	70,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. PAVIMENTO AVENIDA CIRCUNVALACION CIUDAD DE BERMEJO	39.608.281,23	18.990.156,21	5.200.000,00	6.600.000,00	4.687.565,58	71,02%	23.677.721,79	59,78%	62,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. DIEZ PUENTES VEHICULARES,ZONAS PRODUCTIVAS CANTON ARROZALES	40.589.408,15	7.100.000,00	6.200.000,00	8.500.000,00	6.660.594,17	78,36%	13.760.594,17	33,90%	40,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. PAVIMENTO RIGIDO COLONIA LINARES PROV. ARCE - BERMEJO	15.190.921,00	0,00	1.050.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO

CONST. PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA BERMEJO AEROPUERTO PROV. ARCE BERMEJO	28.079.335,85	7.480.050,00	4.200.000,00	3.200.000,00	2.223.263,97	69,48%	9.703.313,97	34,56%	38,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. VIAS DE ACCESO ZONA PRODUCTIVA CAMPANARIO - VILLANUEVA 2DA SECC. PROV. ARCE BERMEJO	150.000,00	0,00	1.050.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. VIAS DE ACCESO ZONA PRODUCTIVA CRUCE SANTA ROSA - VILLA NUEVA	12.377.933,83	0,00	1.136.000,00	86.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
CONST. PAVIMENTO RIGIDO TRAMO CAMPO GRANDE - NARANJITOS BERMEJO	2.556.586,00	0,00	2.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PAVIMENTO FLEXIBLE TRAMO BERMEJO - BALNEARIO EL CHORRO	15.072.730,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PAVIMENTO 180 CUADRAS - CIUDAD DE BERMEJO	90.813.222,00	0,00	8.300.000,00	3.900.000,00	1.879.269,02	48,19%	1.879.269,02	2,07%	5,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. SISTEMA DE ADUCCION PROVINCIA ARCE BERMEJO	126.735.375,95	0,00	0,00	8.400.000,00	8.290.550,00	98,70%	8.290.550,00	6,54%	10,00%	EN EJECUCION
CONST. CENTRO DE CAPACITACION DE BUSQUEDA, RESCATE FLUVIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	1.457.055,60	0,00	0,00	1.457.056,00	142.318,96	9,77%	142.318,96	9,77%	15,00%	EN EJECUCION
DESAR. DE LOS CULTIVOS HORTICOLAS SECCION BERMEJO	999.774,00	612.738,50	0,00	335.968,00	335.968,00	100,00%	948.706,50	94,89%	98,00%	EJECUCION
APOYO A LA PRODUCCION DE CITRICOS 2DA SECC. BERMEJO	999.300,00	0,00	0,00	498.433,00	498.433,00	100,00%	498.433,00	49,88%	60,00%	EN EJECUCION
IMPLEM. Y MEJORAMIENTO TRES CENTROS POLICIALES - BERMEJO	763.944,57	0,00	0,00	551.851,00	365.473,69	66,23%	365.473,69	47,84%	53,00%	EN EJECUCION
CONST. LINEA ELECTRICA EN 115 KV TARIJA - BERMEJO	7.477.715,56	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
REFAC. Y RESTAURACION IGLESIAS SAN SANTIAGO Y SAN ANTONIO BERMEJO	1.043.961,66	0,00	0,00	729.830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
UNIDAD SECCIONAL DE YUNCHARA	589.099.610,43	82.063.427,35	61.645.533,00	61.645.533,00	12.066.072,15	19,57%	94.129.499,50	15,98%		
PREINVERSION	2.148.474,30	0,00	982.166,00	681.666,00	119.999,60	17,60%	119.999,60	5,59%		
CONST. PRESA ZURITA 2DA. SECC. PROV. AVILES	601.891,30	0,00	394.566,00	94.066,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. Y CONSTRUCCION CAMINO ZURITA ASLOCA	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO

CONST. PUENTES VEHICULARES QDA HONDA Y QDA ROSARIO	299.999,00	0,00	20.000,00	120.000,00	119.999,60	100,00%	119.999,60	40,00%	45,00%	EN EJECUCION
MEJ. CAMINO YUNCHARA TOJO CARRETAS	324.715,00	0,00	117.600,00	325.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
MEJ. Y CONST. CAMINO CARAPARI SANTA BARBARA	321.869,00	0,00	350.000,00	142.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
INVERSION	586.951.136,13	82.063.427,35	60.663.367,00	60.963.867,00	11.946.072,55	19,60%	94.009.499,90	16,02%	0,00%	
AMPL. ELECTRIFICACION RURAL 2DA. SECCION PROV. AVILES	32.351.769,00	324.880,00	12.940.707,00	11.960.888,00	0,00	0,00%	324.880,00	1,00%	8,50%	EN EJECUCION
MEJ. Y AMP. SISTEMAS DE RIEGO DISTRITO IV 2DA SECC. PROV. AVILES	13.203.833,44	253.500,00	3.961.150,00	3.961.150,00	2.291.362,63	57,85%	2.544.862,63	19,27%	22,00%	EN EJECUCION
MEJ. Y AMPLIAC. SIST. DE RIEGO DISTR.5 QUEBRADA HONDA	27.258.237,21	633.254,65	5.451.647,00	5.451.647,00	0,00	0,00%	633.254,65	2,32%	5,00%	EN EJECUCION
CONST. Y EQUIP. INVERNADEROS COMUNALES 32 COM. 2DA SECC. PROV. AVILES	24.817.596,00	455.251,41	7.405.115,00	10.455.115,00	2.951.247,15	28,23%	3.406.498,56	13,73%	15,00%	EN EJECUCION
APOYO A LA PRODUCCION APICOLA 13 COMUNIDADES 2DA SEC. PROV. AVILEZ	3.233.454,00	2.297.539,21	379.217,00	805.717,00	107.702,90	13,37%	2.405.242,11	74,39%	76,50%	EN EJECUCION
CONST. Y AMP. INFRAESTRUCTURA PISCICOLA SEGUNDA SECCION PROVINCIA AVILEZ	27.357.934,00	0,00	5.471.585,00	2.547.585,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CAPAC. Y TRANSF.TEC.FRUTICOLA ECOLOGICA 8 COM.2ª S. AVILES	5.949.966,00	3.646.021,39	1.700.568,00	1.448.568,00	68.402,73	4,72%	3.714.424,12	62,43%	65,00%	EN EJECUCION
CONST. INFRAESTRUCTURA PARA RESGUARDO DE MAQUINARIA SECCION YUNCHARA	2.501.999,50	723.968,02	162.910,00	1.142.729,00	328.463,70	28,74%	1.052.431,72	42,06%	60,00%	EN EJECUCION
MEJ. Y APERTURA CAMINO RUPASKA - TOJO	4.513.331,00	0,00	630.548,00	630.548,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
MEJ. Y APERTURA CAMINO POZUELOS ABRA DE PULARIO	13.022.276,00	11.244.254,01	651.114,00	1.778.023,00	1.778.022,47	100,00%	13.022.276,48	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. CAMINO PUJSARA-YUTICANCHA	998.699,38	0,00	11.065.032,00	9.588.713,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. Y MEJ. CAMINO SAN LUIS DE PALQUI-EL PARRAL-VERDIGUERA	18.562.922,00	18.311.966,83	1.150.642,00	168.000,00	0,00	0,00%	18.311.966,83	98,65%	99,50%	EN EJECUCION
MEJ. RED VIAL DEPARTAMENTAL EN LA 2DA. SECC.PROV. AVILES	384.209.668,00	30.155.763,11	5.229.515,00	5.229.515,00	1.757.750,21	33,61%	31.913.513,32	8,31%	15,00%	EN EJECUCION
CONST. PUENTE VEHICULAR CHIRIMAYO	4.710.721,00	4.710.721,08	235.537,00	235.537,00	0,00	0,00%	4.710.721,08	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. ESTADIO CELEDONIO FARFAN 2DA. SECCION PROV. AVILES	8.185.439,00	8.066.653,08	409.272,00	409.272,00	118.786,19	29,02%	8.185.439,27	100,00%	100,00%	CONCLUIDO

CONST. COMPLEJO DEPORTIVO ZONA ALTA DEPTO. DE TARIJA	13.894.829,00	1.239.654,56	3.818.808,00	3.818.808,00	1.795.677,51	47,02%	3.035.332,07	21,85%	25,00%	EN EJECUCION
CONST. AP. CAMINO STA. ROSA - BUENA VISTA	2.178.461,60	0,00	0,00	1.332.052,00	748.657,06	56,20%	748.657,06	34,37%	40,00%	POR LICITAR
UNIDAD SECCIONAL DE EL PUENTE	458.802.023,03	70.949.903,27	90.003.234,00	89.403.234,00	21.755.555,75	24,33%	92.705.459,02	20,21%		
PREINVERSION	1.372.083,00	0,00	1.195.995,00	1.195.995,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
CONST. DEFENSIVOS RIO SAN JUAN DEL ORO FASE II	96.842,00	0,00	96.842,00	96.842,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. DEFENSIVOS DISTRITO ISCAYACHI FASE II	91.879,00	0,00	91.879,00	91.879,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. POZOS SECTOR PRODUCTIVO 2DA. SECC. PROV. MENDEZ	161.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DISTRITO TOMAYAPO	97.313,00	0,00	98.962,00	98.962,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PISCIGRANJAS EN EL DISTRITO DE ISCAYACHI	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO DISTRITO DE TOMAYAPO	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. Y EQUIPAMIENTO INVERNADEROS COMUNALES 2DA. SECC. PROV. MENDEZ	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PRESA RIO CHICO TOMAYAPO	99.999,00	0,00	99.999,00	99.999,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. Y EQUIP. DE CENTROS EXPERIMENTALES AGROPECUARIOS DISTRITOS DE PAICHO Y TOMAYAPO	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. INFRAEST. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DISTRITO DE ISCAYACHI	98.962,00	0,00	97.313,00	97.313,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PAICHO	241.088,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
INVERSION	457.429.940,03	70.949.903,27	88.807.239,00	88.207.239,00	21.755.555,75	24,66%	92.705.459,02	20,27%		
CONST. ATAJADOS CANTONES DE TOMAYAPO-PAICHO-ISCAYACHI	27.558.403,98	27.764,68	6.500.000,00	6.500.000,00	3.631.668,52	55,87%	3.659.433,20	13,28%	17,00%	EN EJECUCION
CONST. Y MEJORMIENTO ESTANQUES CANTON CURQUI	2.956.850,82	0,00	2.365.850,00	2.365.850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. DEFENSIVOS RIO SAN JUAN DEL ORO	23.266.634,18	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	412.394,72	5,50%	412.394,72	1,77%	4,50%	EN EJECUCION

AMPL. Y MEJ. ELECTRIFICACION RURAL 2DA SECCION PROV. MENDEZ	35.086.247,09	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
CONST. Y EQUIP. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 2DA. SECC. PROV. MENDEZ	9.266.570,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. ESTANQUES PARA REFORESTACION COMUNIDAD SEPTAPAS EL PUENTE	2.906.701,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
IMPLEM. DE CARPAS SOLARES EN EL CANTON DE ISCAYACHI	60.829.528,85	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA OBISPO CHINCHILLA	8.955.102,88	8.422.060,60	505.748,00	505.748,00	357.071,34	70,60%	8.779.131,94	98,03%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. PRESA COMUNAL HUANCAR - PUCUPAMPA-S. FRANCISCO Y CHINCHILLA	12.366.283,87	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	2.996.661,66	46,10%	2.996.661,66	24,23%	27,00%	EN EJECUCION
CONST. INFRAESTRUCTURA CIRCUITO TURISTICO 2DA. SECC. PROV. MENDEZ	56.185.635,59	0,00	10.353.234,00	10.353.234,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. INFRAEST.CORREGIMIENTO MAYOR EL PUENTE E ISCAYACHI	5.367.173,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. INFRAESTRUCTURA PARA RESGUARDO DE MAQUINARIA SECCION EL PUENTE	4.965.744,65	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. RED VIAL DEPARTAMENTAL 2DA SECCION PROV. MENDEZ	39.643.912,00	22.697.256,00	5.000.000,00	5.000.000,00	775.529,80	15,51%	23.472.785,80	59,21%	64,50%	EN EJECUCION
CONST. CAMINO ASFALTADO IRCALAYA - EL PUENTE - LA VERDIGUERA	145.041.070,14	35.628.673,86	25.400.000,00	24.800.000,00	13.582.229,71	54,77%	49.210.903,57	33,93%	40,00%	EN EJECUCION
CONST. (APERT.) CAM.AGUA BUENA-PAMPARAYO	4.731.881,87	4.174.148,13	1.972.407,00	1.972.407,00	0,00	0,00%	4.174.148,13	88,21%	91,00%	EN EJECUCION
CONST. COMPLEJO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL EL PUENTE	18.302.200,11	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
UNIDAD SECCIONAL DE VILLA MONTES	1.229.084.973,70	153.232.216,33	255.465.057,00	230.161.010,00	42.235.814,60	18,35%	195.468.030,93	15,90%		
PREINVERSION	54.388.595,06	2.592.032,84	20.274.537,00	11.912.243,00	1.860.762,42	15,62%	4.452.795,26	8,19%		
AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA RURAL VILLA MONTES	287.528,00	0,00	287.528,00	131.506,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
IMPLEM. DE ENERGIA ALTERNATIVA PARA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA, GAS METANO Y BIOFERTILIZANTE VILLA MONTES	735.483	0,00	735.483,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR

IMPLEM. DE ENERGIA ALTERNATIVA EOLICA IVYTU VILLA MONTES	2.480.400,00	0,00	2.480.400,00	-	-	-	-	-	-	PARALIZADO
CONST. PRESA TENTAIHUATI-PIRITI	981.687	332.196	649.491,00	649.491,00	0,00	0,00%	332.196,01	33,84%	40,00%	EN EJECUCION
CONST. PRESA IPA	1.089.265	355.184	720.993,00	632.794,00	617.393,35	97,57%	972.577,45	89,29%	92,00%	EN EJECUCION
HABIL. DE LAGUNAS AREA RURAL VILLA MONTES	587.985	119.209,00	90.300,00	90.300,00	0,00	0,00%	119.209,00	20,27%	25,00%	EN EJECUCION
CONST. PRESA TAMPINTA	819.832	0,00	737.851,00	737.851,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
CONST. PRESA IGUEMBE	959.890	0,00	959.890,00	959.890,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
CONST. PRESA LAGUNITAS	920.000	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. DE EMBALSES DISTRITO - 11 AREA RURAL VILLA MONTES	969.206	262.527,44	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%	262.527,44	27,09%	30,00%	EN EJECUCION
CONST. CIRCUITO TURISTICO DEFENSORES DEL CHACO VILLA MONTES	388.290	368.289,69	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	368.289,69	94,85%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. Y EQUIPAMIENTO CIRCUITO TURISTICO RIO PILCOMAYO ,PEA COLORADA- SAN ANTONIO VILLA MONTES	1.124.742,00	0,00	1.124.742,00	699.585,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
CONST. PARQUE TEMATICO INTERACTIVO TURISTICO CULTURAL VILLA MONTES	1.109.772,00	610.374,86	499.398,00	499.398,00	388.420,37	77,78%	998.795,23	90,00%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. PARQUE INDUSTRIAL MODELO VILLA MONTES	1.422.080	355.520,00	1.066.560,00	1.422.080,00	711.040,00	50,00%	1.066.560,00	75,00%	80,00%	EN EJECUCION
DIAGN. Y ANLISIS DE LOS RECURSOS HDRICOS SUPERFICIALES Y SUBTERRNEOS 3RA SECCIN VILLA MONTES	918.952,00	0,00	918.952,00	918.952,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10,00%	EN EJECUCION
CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES PREVALENTES VILLA MONTES	37.613.648,00	0,00	7.399.040,00	3.010.434,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
AMPL. AEROPUERTO RAFAEL PAVON VILLA MONTES	1.299.909,00	0,00	1.299.909,00	638.146,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PUENTE VEHICULAR ESMERALDA - VILLA MONTES	238.732	188.731,74	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	188.731,74	79,06%	84,00%	EN EJECUCION
DIAGN. ESTRATEGICO AMBIENTAL TERCERA SECC. VILLA MONTES	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
INVESTIGAC.CAPACITACION EN PRODUCCION DE PLANTINES FORESTALES MEJORADOS VILLAMONTES	143.909,00	0,00	0,00	143.909,00	143.908,70	100,00%	143.908,70	100,00%	100,00%	CONCLUIDO

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA CUANTIFICAR ZONAS CON POTENCIAL AGROPECUARIO VILLAMONTES	143.285,00	0,00	0,00	143.907,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
INVERSION	1.174.696.378,64	150.640.183,49	235.190.520,00	218.248.767,00	40.375.052,18	18,50%	191.015.235,67	16,26%		
CONST. INUNDACIONES VILLA MONTES BARRIO BOLIVAR FASE II	55.268.395,00	54.341.003,00	927.392,00	927.392,00	689.952,63	74,40%	55.030.955,63	99,57%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. INUNDACIONES VILLA MONTES BARRIO BOLIVAR FASE III	11.335.259	0,00	9.348.841,00	9.348.841,00	2.462.438,31	26,34%	2.462.438,31	21,72%	25,00%	EN EJECUCION
CONST. PRESA CAIGUAMI - CHIMEO	69.912.562	912.589,00	13.892.557,00	12.155.500,00	0,00	0,00%	912.589,00	1,31%	5,00%	EN EJECUION
CONST. DEFENSIVOS PUESTO UNO KM UNO CAPIRENDITA	33.186.990,00	0,00	11.146.370,00	5.799.977,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
AMPL. ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES DEL DISTRITO 6 Y 9 VILLA MONTES	963.006,80	878.566,66	365.402,00	365.402,00	46.407,79	12,70%	924.974,45	96,05%	98,00%	EN EJECUCION
CONST. ELECT.TRIFASICA IBIBOBO ESMERALDA HT BR 94	32.849.856	19.351.177,76	13.498.679,00	10.998.679,00	787.705,45	7,16%	20.138.883,21	61,31%	63,00%	EN EJECUCION
MEJ. DEL TENDIDO ELCTRICO VILLA MONTES TIGUIPA	12.690.085,00	10.958.923,00	1.731.162,00	1.731.162,00	0,00	0,00%	10.958.923,00	86,36%	90,00%	EN EJECUCION
CONST. ELECTRIFICACION CON SIST. ALTERNATIVOS P/BOMBEO DE AGUA ZONA RURAL VILLA MONTES	1.669.998	57.566	350.000,00	407.566,00	0,00	0,00%	57.565,60	3,45%	6,00%	EN EJECUCION
CONST. ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES EL 50 Y COTOTO VILLA MONTES	6.899.212,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. DEL TENDIDO ELECTRICO VILLA MONTES CAPIRENDITA VILLA MONTES	1.763.569,00	0,00	529.068,00	-	-	-	-	-	-	POSTERGADO
IMPLEM. DE PANELES SOLARES AREA RURAL VILLA MONTES, FASE III	996.840,00	0,00	797.473,00	797.473,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. CENTRAL TERMoeLECTRICA DEFENSORES DEL CHACO VILLA MONTES	216.231.069,00	0,00	5.903.857,00	-	-	-	-	-	-	PARALIZADO
CONST. ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES LA COSTA, LA TRICOLOR Y LIMITAS	2.205.003	240.350	882.000,00	962.117,00	0,00	0,00%	240.349,50	10,90%	15,00%	EN EJECUCION
CONST. POZOS PROFUNDOS PARA PRODUCCION AGROPECUARIA VILLA MONTES	7.329.241	6.382.668,52	946.572,00	1.078.872,00	0,00	0,00%	6.382.668,52	87,08%	90,00%	EN EJECUCION
IMPLEM. PROGRAMA DE ERRADICACION DE FIEBRE AFTOSA VILLA MONTES	11.882.268,00	0,00	4.882.273,00	3.987.273,00	231.827,39	5,81%	231.827,39	1,95%	5,00%	EN EJECUCION



Secretaría Deptal. de Planificación e Inversión

DIRECCIÓN DE PLANIFICACION OPERATIVA

TARIJA - BOLIVIA

IMPLEM. PROGRAMA DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS VILLA MONTES	4.649.207,00	0,00	1.549.735,00	1.451.035,00	84.063,50	5,79%	84.063,50	1,81%	8,00%	EN EJECUCION
IMPLEM. PROGRAMA DE CONTROL DE RABIA PARESIANTE EN VILLA MONTES	7.381.422,00	0,00	2.312.696,00	2.312.696,00	87.410,00	3,78%	87.410,00	1,18%	10,00%	EN EJECUCION
IMPLEM. PROGRAMA DE SANIDAD EN AVES DE TRASPATIO VILLA MONTES	3.475.681,00	0,00	475.678,00	475.678,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9,00%	EN EJECUCION
IMPLEM. PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE MOSCAS DE LA FRUTA VILLA MONTES	3.487.130,00	0,00	487.132,00	487.132,00	70.128,74	14,40%	70.128,74	2,01%	10,00%	EN EJECUCION
EQUIP. Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE POZOS AREA RURAL VILLA MONTES	998.562	0,00	998.564,00	998.564,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. DE EMBALSES PARA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA REA RURAL VILLA MONTES	46.386.551,68	11.760,00	8.422.535,00	22.003.561,00	9.553.850,00	43,42%	9.565.610,00	20,62%	25,00%	EN EJECUCION
CONST. PERFORACIN DE POZOS PROFUNDOS AREA RURAL VILLA MONTES	16.151.575	0,00	4.845.474,00	4.845.474,00	1.154.411,82	23,82%	1.154.411,82	7,15%	10,00%	EN EJECUCION
RESTAU. REMODELACION Y AMPLIACION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO SOLANO VILLA MONTES	2.040.259	0,00	2.085.259,00	2.305.184,00	1.003.665,93	43,54%	1.003.665,93	49,19%	54,00%	EN EJECUCION
EQUIP. COMANDO FRONTERA POLICIAL UNID. RADIO PATRULLA 110- TRANSITO VILLA MONTES	4.143.232,00	1.945.232,00	2.198.000,00	2.198.000,00	0,00	0,00%	1.945.232,00	46,95%	50,00%	EN EJECUION
CONST. AMBIENTES PARA LA SECRETARA DEL AGUA Y ENERGA DEL GOBIERNO AUTNOMO REGIONAL VILLA MONTES	536.548	0,00	117.691,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. CENTRO DE CAPACITACION TECNICA SAN ANTONIO VILLA MONTES	849.056,38	169.737,13	679.056,00	679.056,00	661.658,92	97,44%	831.396,05	97,92%	99,00%	EN EJECUCION
CONST. CENTRO DE CAPACITACION TECNICA TARAIRI VILLA MONTES	849.056,38	0,00	679.056,00	832.858,00	422.886,22	50,78%	422.886,22	49,81%	55,00%	EN EJECUCION
CONST. CENTRO DE CAPACITACION TECNICA CAIGUA VILLA MONTES	849.056,38	169.245,91	679.056,00	679.056,00	665.270,94	97,97%	834.516,85	98,29%	99,00%	EN EJECUCION
CONST. CENTRO DE CAPACITACION TECNICA PALMAR GRANDE VILLA MONTES	849.056,38	84.602,46	679.056,00	751.937,00	747.844,49	99,46%	832.446,95	98,04%	99,00%	EN EJECUCION
MEJ. DE INFRAESTRUCTURA Y AREAS EXTERIORES PREDIOS GOBERNACION AUTONOMA REGIONAL VILLA MONTES	995.854	145.500	595.246,00	848.528,00	311.480,76	36,71%	456.981,01	45,89%	50,00%	EN EJECUCION
CONST. CASA DEL ADULTO MAYOR VILLA MONTES	18.159.353,00	0,00	7.237.391,00	7.237.391,00	3.831.679,56	52,94%	3.831.679,56	21,10%	25,00%	EN EJECUCION

CONST. E INFRAESTRUCTURA - CAMPAMENTOS SEDECA VILLA MONTES	11.692.128,00	0,00	2.941.900,00	5.858.992,00	1.868.030,15	31,88%	1.868.030,15	15,98%	20,00%	EN EJECUCION
REUBIC. OBRA DE TOMA ADUCCION Y TANQUE ALMAC. CAIGUA- TAHIGU	5.621.880,00	0,00	1.457.160,00	4.095.971,00	2.987.700,24	72,94%	2.987.700,24	53,14%	57,00%	EN EJECUCION
EQUIP. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA VILLA MONTES	319.998	0,00	176.926,00	44.626,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
CONST. Y EQUIPAMIENTO CENTRO INTEGRAL NIOS,NIAS Y ADOLESCENTES VILLA MONTES	21.371.722	0,00	6.411.001,00	5.671.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00%	EN EJECUCION
CONST. CASA DE LA MUJER VILLA MONTES	3.483.055,17	0,00	2.803.030,00	1.256.949,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. CENTRO CULTURAL COMUNIDAD DE CAIGUA 3º SECC. PROVINCIA GRAN CHACO	2.883.975,00	0,00	2.883.975,00	2.883.975,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
CONST. POLITECNICO TIGUIPA VILLA MONTES	4.321.886,00	0,00	4.321.886,00	3.070.990,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
CONST. CENTRO CULTURAL COMUNIDAD DE TIGUIPA 3º SECC. PROVINCIA GRAN CHACO	2.883.975,00	0,00	2.883.975,00	2.883.975,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
CONST. CENTRO CULTURAL DISTRITO IV VILLA MONTES	1.498.000,00	0,00	1.498.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. PAVIMENTADO CAMINO VILLA MONTES -ISIRI	292.963.804,84	339.497,81	45.664.904,00	32.572.557,00	0,00	0,00%	339.497,81	0,12%	5,00%	EN EJECUCION
CONST. POLIGIMNASIO DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO VILLA MONTES	15.132.583,00	0,00	9.092.661,00	9.092.661,00	954.193,20	10,49%	954.193,20	6,31%	10,00%	EN EJECUCION
CONST. CENTRO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL VILLA MONTES	41.760.800,00	0,00	8.320.000,00	-	-	-	-	-	-	POR LICITAR
CONST. EQUIP. Y MANEJO EST. PISCICOLA 3RA SEC. VILLAMONTE	10.262.000,00	7.001.243,00	2.372.959,00	3.271.010,00	220.128,36	6,73%	7.221.371,36	70,37%	73,00%	EN EJECUCION
IMPLEM. DE VIVEROS FORESTALES EN LA 3RA SEC. VILLA MONTES	7.863.652,00	1.821.858,33	1.533.619,00	1.670.846,00	665.279,93	39,82%	2.487.138,26	31,63%	36,00%	EN EJECUCION
IMPLEM. Y CAPACITACION DE PROD. HORTICOLA VILLAMONTES	4.097.947,00	2.279.157,34	1.690.025,00	2.089.065,00	277.391,50	13,28%	2.556.548,84	62,39%	67,00%	EN EJECUCION
MEJ. MANEJO DE LA PRODUC. Y CONSERV. DE FORRAJE TERCERA SECCION PROVINCIA GRAN CHACO	20.869.149,00	832.775,00	7.357.065,00	8.848.815,00	2.616.070,20	29,56%	3.448.845,20	16,53%	20,00%	EN EJECUCION
IMPLEM. TEC. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PROD. DE LECHE VILLA MONTES GRAN CHACO	13.765.043,00	0,00	1.903.714,00	1.903.714,00	64.552,00	3,39%	64.552,00	0,47%	3,00%	EN EJECUCION
FORTAL. AL DESARROLLO DE LA PRODUCCION APICOLA VILLA MONTES	6.503.683,00	2.009.329,94	986.085,00	1.096.085,00	159.541,17	14,56%	2.168.871,11	33,35%	36,00%	EN EJECUCION

EQUIP. CON GEOMEMBRANA P/OPTIMIZACION ALMACENAMIENTO DE AGUA VILLA MONTES FASE 2	4.380.000	526.994,00	1.320.000,00	2.560.000,00	2.128.870,48	83,16%	2.655.864,48	60,64%	65,00%	EN EJECUCION
DESAR. E INV. MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS ZONA PIE DE MONTE Y TRANS. VILLA MONTES	4.500.002,00	0,00	1.541.612,00	1.541.612,00	355.879,51	23,08%	355.879,51	7,91%	10,00%	EN EJECUCION
IMPLEM. NUEVAS TEC. P/LA PRODUC. CITRICOLA DIST. 6 V.MONTE	6.270.038,00	2.929.286,20	833.142,00	1.203.142,00	279.656,27	23,24%	3.208.942,47	51,18%	53,00%	EN EJECUCION
FORTAL. MECANIZACION AGROPECUARIO VILLAMONTES	20.859.396,00	15.571.320,62	2.412.944,00	3.157.944,00	1.138.246,86	36,04%	16.709.567,48	80,11%	83,00%	EN EJECUCION
APOYO SECTOR PECUARIO REGION AUTONOMA VILLAMONTES	27.387.690	8.160.608,00	3.838.592,00	3.838.592,00	180.612,77	4,71%	8.341.220,77	30,46%	40,00%	EN EJECUCION
MEJ. OVINO DE PELO COMUNIDADES GUARANIES	7.058.851,00	0,00	2.035.451,00	2.035.451,00	59.155,84	2,91%	59.155,84	0,84%	4,00%	EN EJECUCION
CONST. E IMPLEMENT. DE UN CENTRO PARA LA TRANSF. MADERA	14.474.280	8.824.053,39	8.137.244,00	8.137.244,00	2.206.185,29	27,11%	11.030.238,68	76,21%	80,00%	EN EJECUCION
IMPLEM. PROG. MAIZ CON ENFOQUE CADENA DE VALOR FASE II VILLA MONTES	7.341.003,00		2.225.289,00	2.225.289,00	278.335,97	12,51%	278.335,97	3,79%	8,00%	EN EJECUCION
IMPLEM. TECNOLOGIA PARA PRODCCION CAÑA DE AZUCAR ZONA PIE DE MONTE Y TRANSICION VILLA MONTES	5.921.214,00	914.797,46	3.611.069,00	1.021.069,00	259.862,82	25,45%	1.174.660,28	19,84%	22,00%	EN EJECUCION
IMPLEM. ESTRATEGIAS REDUCC. DE PERDIDAS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS VILLA MONTES	7.752.898,00	392.031,61	2.229.730,00	4.069.730,00	79.609,45	1,96%	471.641,06	6,08%	10,00%	EN EJECUCION
INVEST. Y TRANSF. TECNOLOGICA PECUARIA VILLA MONTES	12.296.572,00	3.388.310,00	2.083.291,00	3.323.291,00	627.431,24	18,88%	4.015.741,24	32,66%	36,00%	EN EJECUCION
MEJ. DEL TENDIDO ELECTRICO VILLAMONTES CAPIRENDITA	4.833.197,00	0,00	0,00	529.068,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
IMPLEMENTACION PROGRAMA DE MAIZ C/ENFOQUE CADENA DE VALOR VILLAMONTES	7.341.003,00	0,00	0,00	248.700,00	155.636,48	62,58%	155.636,48	2,12%	5,00%	EN EJECUCION
PROVISA	97.860.983,00	22.594.835,16	20.130.275,00	32.341.975,00	4.061.970,27	12,56%	26.656.805,43	27,24%		
PREINVERSION										
INVERSION	97.860.983,00	22.594.835,16	20.130.275,00	32.341.975,00	4.061.970,27	12,56%	26.656.805,43	27,24%		
RECUP. DEL CAUCE DEL RIO PILCOMAYO PROVINCIA GRAN CHACO	22.823.057,00	12.459.032,96	4.824.019,00	4.824.019,00	368.192,72	7,63%	12.827.225,68	56,20%	60,00%	EN EJECUCION

CONST. BAÑADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE SÁBALOS,TCO- WEENHAYEK VILLA MONTES	29.303.464	0,00	5.300.000,00	17.511.700,00	2.876.892,77	16,43%	2.876.892,77	9,82%	15,00%	EN EJECUCION
DESAR. AGROP. INTEG. AREA DE IFLUENCIA MOD. INIC. PROVISA MARG. DER. RIO PILCOMAYO	20.608.372,00	6.445.875,60	5.531.168,00	5.531.168,00	395.770,15	7,16%	6.841.645,75	33,20%	40,00%	EN EJECUCION
IMPLEM. DE TEC. P/ALMACENAM. AGUA DE LLUVIA P/CONSUMO ANIMAL Y PROD. DE FORRAJE LLANURA CHAQUEA	25.126.090,00	3.689.926,60	4.475.088,00	4.475.088,00	421.114,63	9,41%	4.111.041,23	16,36%	21,00%	EN EJECUCION
SEDECA VILLA MONTES	517.265.355,23	73.887.172,01	89.714.557,00	102.806.904,00	23.468.961,90	22,83%	97.356.133,91	18,82%		
PREINVERSION	5.655.252,69	410.000,00	4.498.086,00	5.450.253,00	721.050,54	13,23%	1.131.050,54	20,00%		
CONST. CAMINO CRUCE RUTA F11- QUEBRADA LOS MONOS-CRUCR RUTA F9 (SAN ANTONIO)	2.050.000,00	410.000,00	1.251.034,00	1.845.000,00	0,00	0,00%	410.000,00	20,00%	25,00%	EN EJECUCION
CONST. CAMINO RUTA D658 CRUCE RUTA F11 LA CENTRAL -CRUCE RUTA D631 TIMBOY (TRAMO LA CENTRAL - YUMBIA)	3.605.252,69	0,00	3.247.052,00	3.605.253,00	721.050,54	20,00%	721.050,54	20,00%	24,00%	EN EJECUCION
INVERSION	511.610.102,54	73.477.172,01	85.216.471,00	97.356.651,00	22.747.911,36	23,37%	96.225.083,37	18,81%		
CONST. MEJ. CAMINO TIGUIPA CAPIRENDIA	78.880.181,13	13.083.113,02	35.576.399,00	46.476.365,00	10.920.629,26	23,50%	24.003.742,28	30,43%	34,00%	EN EJECUCION
CONST. CAMINO V.M. - JOSELINO VISCACHERAL (CAPIRENDITA-VISCACHERAL)	39.905.870,53	31.422.670,94	13.270.758,00	9.263.782,00	6.734.933,88	72,70%	38.157.604,82	95,62%	98,00%	EN EJECUCION
CONST. ASF.CAMINO VECINAL RUTA 9 TAHIGUATY	18.655.201,84	6.027.341,61	6.711.786,00	14.535.921,00	4.218.321,09	29,02%	10.245.662,70	54,92%	60,00%	EN EJECUCION
MEJ. CAMINO CAPIRENDIA - GALPONES - LAS CARPAS	22.462.280,22	21.037.761,44	1.866.724,00	2.210.167,00	874.027,13	39,55%	21.911.788,57	97,55%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. PAVIMENTADO RUTA F011 - ESMERALDA	144.717.023,36	589.628	5.933.397,00	5.933.397,00	0,00	0,00%	589.628,00	0,41%	4,00%	EN EJECUCION
CONST. CAMINO RUTA F009-PALMAR ESTACION	59.400.005,98	0,00	4.736.000,00	3.617.699,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. CAMINO CRUCE LAS MORAS QUINTIN ORITIZ	18.748.558,36	0,00	4.312.168,00	175.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. CAMINO ASFALTADO LA VERTIENTE-ALAMBRADO V.M	65.725.804,06	0,00	5.915.322,00	5.915.322,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. CAMINO RUTA F 09 YATEBUTE-TIMBOY-CORTADERAL V.M	59.400.000,00	1.316.657	5.705.061,00	5.847.061,00	0,00	0,00%	1.316.657,00	2,22%	8,00%	EN EJECUCION
CONST. PUENTE VEHICULAR LA VERTIENTE VILLA MONTES	3.715.177,06	0,00	1.188.856,00	3.381.237,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION

UNIDAD SECCIONAL DE CERCADO	80.783.029,36	344.100,96	37.462.195,00	37.462.195,00	3.424.166,39	9,14%	3.768.267,35	4,66%		
PREINVERSION	875.221,46	172.316,10	298.139,00	696.830,00	229.754,80	32,97%	402.070,90			
CONST. SISTEMAS DE RIEGO PROVINCIA CERCADO FASE I	557.327,00	172.316,10	229.755,00	402.072,00	229.754,80	57,14%	402.070,90	72,14%	90,00%	EN EJECUCION
CONST. PUENTE VEHICULAR PINOS SUD CALDERILLAS	150.798,00	0,00	45.239,00	150.798,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. OBRAS DE ARTE QUEBRADA EL GRINGO	46.285,00	0,00	23.145,00	23.145,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE COMPOST ORGANICO PROV. CERCADO	120.811,46	0,00	0,00	120.815,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
NUEVOS										
CONSTRUCCION DE GAVIONES SAN ANDRES SAN PEDRO DE SOLA										NUEVO POR REGISTRAR
INVERSION	79.907.807,90	171.784,86	37.164.056,00	36.765.365,00	3.194.411,59	8,69%	3.366.196,45			
CONST. ELECTRIFICACION JUNACAS ALTO ESPAA	9.677.873,02	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
AMPL. ELECTR.CANT.S.MATEO, YESERA, TOLOMOSA Y LAZARETO	14.284.320,00	0,00	8.500.000,00	8.211.493,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
CONST. SISTEMA DE RIEGO CIRMINUELAS - CHUAPICANCHA	5.358.471,00	0,00	3.800.000,00	4.021.542,00	1.774.571,32	44,13%	1.774.571,32	33,12%	40,00%	EN EJECUCION
DESAR. Y FOMENTO A LA CADENA DEL OREGANO PROV. CERCADO	1.051.067,00	0,00	336.341,00	462.470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. Y AMP. SISTEMA DE RIEGO JUNACAS ALTO ESPAA FASE II	24.956.413,00	0,00	15.890.789,00	11.854.218,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. INTERNADO RURAL YESERA NORTE	7.109.758,00	171.784,86	4.500.000,00	4.500.000,00	1.419.840,27	31,55%	1.591.625,13	22,39%	25,00%	EN EJECUCION
CONST. CAMINO PINOS SUD-CALDERILLAS-PASAJES	9.292.578,00	0,00	2.287.774,00	2.287.774,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	PARALIZADO
APERT. CAMINO CIENEGUILLAS-CRISTALINAS-ALTOPOTREROS FII	7.740.977,00	0,00	349.152,00	3.491.510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN EJECUCION
DESARROLLO Y PROMOCION ATRACTIVOS TURISTICOS PROV. CERCADO	143.963,96	0,00	0,00	143.962,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
DESARROLLO Y ANALISIS CADENAS PRODUCTIVAS MICROEMPRESARIALES PROV. CERCADO	147.846,72	0,00	0,00	147.851,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

INVESTIGACION MERCADO LABORAL SECTOR MICROEMPRESARIAL PROV. CERCADO	144.540,20	0,00	0,00	144.545,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
UNIDAD SECCIONAL DE PADCAYA	948.456.205,55	244.195.924,98	171.305.000,00	171.305.000,00	36.544.734,10	21,33%	280.740.659,08	29,60%		
PREINVERSION	5.475.753,44	0,00	3.584.217,00	3.584.217,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
CONST. RED ELECTRICA TARIQUIA	400.000,00	0,00	299.417,00	299.417,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. ATAJADOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD DE ROSILLAS FASE II	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. SISTEMA DE RIEGO ACHERALES - PAMPA GRANDE	294.175,00	0,00	176.505,00	176.505,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. DE ATAJADOS COMUNIDAD SAN FRANCISCO	268.000,00	0,00	160.800,00	160.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. DEFENSIVOS LA MERCED - MAMORA NORTE	268.000,00	0,00	134.064,00	134.064,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION PISCICOLA 1RA SECCION PROVINCIA ARCE	325.300,00	0,00	195.180,00	195.180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
IMPLEM. PROD. ECONOLOGICA MULTIESTRATO DE CITRIC. DURAZ. FOREST. Y CULT. ANUALES 1RA. SECC. PADCAYA.	197.320,00	0,00	118.393,00	118.393,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. DE CARPAS SOLARES PARA PROD. DE HORTALIZAS 1RA SECC. PADCAYA	437.500,00	0,00	262.502,00	262.502,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
IMPLEM. DE LA PRODUCCION DE LA ESTEVIA EN LA 1RA SECCION PROV. ARCE	180.500,00	0,00	108.300,00	108.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. DE RESERVORIOS Y ATAJADOS ABRA DE SAN MIGUEL - ROSILLAS CRUCE	168.500,00	0,00	101.100,00	101.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. DE RESERVORIOS Y ATAJADOS EL FUERTE ABRA DE LA CRUZ	144.600,00	0,00	86.760,00	86.760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. DE RESERVORIOS Y ATAJADOS COMUNIDADES DE MARAUERO	94.230,00	0,00	56.538,00	56.538,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. DE ATAJADOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD DE RIO GRANDE	230.030,00	0,00	230.030,00	230.030,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. SISTEMA DE RIEGO SAN RAMON PUESTO 27 - PLAYA ANCHA	254.240,00	0,00	254.240,00	254.240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

CONST. EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS CULTURALES EN EL DPTO. DE TARIJA	178.050,00	0,00	178.050,00	178.050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. CIRCUITO ECOTURISTICO TARIQUIA	325.054,00	0,00	125.054,00	125.054,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. INFRAEST. PARA FORT. Y PROM. TURISTICA COMUNITARIA PADCAYA FASE II	195.300,00	0,00	117.180,00	117.180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. Y AMPLIACION CENTRO TIERRA VIVA PADCAYA	150.340,00	0,00	32.644,00	32.644,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. CAMINO RUTA F1 LIMAL - SALADO	145.240,00	0,00	254.240,00	254.240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PUENTE VEHICULAR SAN ANTONIO RIO TARIJA	85.400,00	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PUENTES VEHICULARES CAMINO SIDRAS CAMPO LA LIMA	110.604,00	0,00	27.651,00	27.651,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. ASFALTADO CHALAMARCA - ALISOS DEL CARMEN	348.522,00	0,00	209.113,00	209.113,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. COLISEO DEPARTAMENTAL ANICETO ARCE	324.848,44	0,00	89.376,00	89.376,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
INVERSION	942.980.452,11	244.195.924,98	167.720.783,00	167.720.783,00	36.544.734,10	21,79%	280.740.659,08	29,77%		
CONST. ATAJADOS Y RESERVORIOS DISTRITO 7 PADCAYA	12.021.159,93	3.637.153,34	3.444.732,00	3.444.732,00	3.024.503,96	87,80%	6.661.657,30	55,42%	60,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. ATAJADOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS	38.062.337,97	0,00	5.474.954,00	5.474.954,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	PROCESO DE LICITACIÓN.
CONST. DEFENSIVOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS SAN TELMO RIO BERMEJO	15.043.468,25	0,00	2.153.440,00	2.153.440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. DEFENSIVOS TREMENTINAL FASE II	22.195.756,28	15.283.965,61	6.987.349,00	6.987.349,00	723.824,68	10,36%	16.007.790,29	72,12%	75,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. DEFENSIVOS SAN TELMO - LA GOMA FASE II	16.964.916,98	8.240.479,08	5.341.668,00	5.341.668,00	43.247,57	0,81%	8.283.726,65	48,83%	51,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. DEFENSIVOS LA MAMORA 2DA FASE	18.992.383,20	13.857.043,48	5.826.691,00	5.826.691,00	1.405.577,10	24,12%	15.262.620,58	80,36%	84,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. DEFENSIVOS CAMACHO SAN JOSE DE CHAGUAYA	19.903.356,82	0,00	4.273.684,00	4.273.684,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	PROYECTO POSTERGADO
CONST. DEFENSIVOS ALISOS DEL CARMEN - OROZAS ABAJO	28.435.421,62	18.149.089,22	8.840.769,00	8.840.769,00	638.622,55	7,22%	18.787.711,77	66,07%	70,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. DEFENSIVOS ROSILLAS CRUCE - EL SAIRE	14.143.355,95	0,00	3.036.887,00	3.036.887,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	PROCESO DE LICITACIÓN.
MEJ. Y AMPL. SIST ELECT FASE II 1RA SEC PROV. ARCE	40.282.396,53	6.411.652,87	5.766.339,00	5.766.339,00	2.217.841,49	38,46%	8.629.494,36	21,42%	24,00%	EN EJECUCIÓN

CONST. SIST. RIEGO SAN ANTONIO STA. CLARA	1.751.372,03	0,00	406.924,00	406.924,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
AMPL. SISTEMA DE RIEGO SAN ANTONIO SANTA CLARA	6.717.779,35	5.739.367,84	240.409,00	240.409,00	0,00	0,00%	5.739.367,84	85,44%	88,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. SISTEMA DE RIEGO REJARA	13.397.250,34	0,00	1.917.788,00	1.917.788,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. ATAJADOS Y RESERVORIOS DISTRITO 7 PADCAYA FASE II	12.330.462,33	0,00	3.548.529,00	3.548.529,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. SISTEMA DE RIEGO CAMACHO	17.390.690,01	0,00	3.111.800,00	3.111.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	PROYECTO POSTERGADO
CONST. AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CAÑAS PADCAYA	20.539.078,82	0,00	3.675.156,00	3.675.156,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	PROYECTO POSTERGADO
CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD DE NOGALITOS MUNICIPIO DE PADCAYA	16.161.218,37	7.382.110,92	4.978.105,00	4.978.105,00	530.142,03	10,65%	7.912.252,95	48,96%	51,00%	EN EJECUCIÓN
APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA 1RA SECCION PROVINCIA ARCE	34.909.915,00	10.424.968,27	5.301.723,00	5.301.723,00	2.816.155,34	53,12%	13.241.123,61	37,93%	40,00%	EN EJECUCION
MEJ. Y APOYO AL DESARROLLO DE LA PROD. FRUTICOLA 1RA SECCION PROVINCIA ARCE	27.572.801,00	3.162.380,88	5.040.862,00	5.040.862,00	1.533.032,56	30,41%	4.695.413,44	17,03%	19,00%	EN EJECUCION
IMPLEM. SISTEMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS ARTESANALES 1 SECC. PROV. ARCE	35.162.300,93	1.429.826,41	5.942.133,00	5.942.133,00	368.849,64	6,21%	1.798.676,05	5,12%	8,00%	EN EJECUCION
CONST. Y EQUIP. COCINAS COM.1RA.SEC. PROV. ARCE	26.332.798,91	17.480.914,48	8.137.549,00	8.137.549,00	1.832.745,39	22,52%	19.313.659,87	73,34%	78,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. INFRAEST. PARA FORTALECIM. Y PROM. TURISTICA COMUNIT. PADCAYA	40.859.668,59	0,00	5.848.974,00	5.848.974,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
AMPL. EDIFICIO GOBERNACION SECCIONAL PADCAYA	6.858.597,08	919.821,25	2.303.183,00	2.303.183,00	1.123.901,47	48,80%	2.043.722,72	29,80%	33,00%	EN EJECUCIÓN
MEJ. CONSTRUCCION SANEAMIENTO BASICO PADCAYA	63.321.757,66	0,00	6.798.281,00	6.798.281,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
CONST. COLEGIO INTERNADO TREMENTINAL 1 SECCION PROV. ARCE	13.917.879,62	0,00	2.490.393,00	2.490.393,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
CONST. ESTADIO DEPARTAMENTAL ANICETO ARCE	21.405.647,37	0,00	3.830.216,00	3.830.216,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
CONST. PUENTES DIST. 3 Y 4 PROV. ARCE	26.746.666,85	26.089.105,79	44.280,00	44.280,00	0,00	0,00%	26.089.105,79	97,54%	99,00%	EN EJECUCION
CONST. PUENTES CAMINO SAN TELMO PUESTO 27	24.227.054,60	22.791.119,89	43.351,00	43.351,00	0,00	0,00%	22.791.119,89	94,07%	96,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. CAMINO REJARA - HUAYLLAJARA	23.285.576,48	15.154.953,49	839.062,00	839.062,00	811.443,78	96,71%	15.966.397,27	68,57%	73,00%	EN EJECUCIÓN

MEJ. Y MANT. DE LA RED VIAL DPTAL PROVINCIA ARCE	44.468.478,00	31.526.223,84	3.851.984,00	3.851.984,00	1.406.808,80	36,52%	32.933.032,64	74,06%	78,00%	EN EJECUCION
CONST. CAMINO HONDURA TARIQUIA FASE II	38.096.550,77	8.689.711,19	6.816.800,00	6.816.800,00	2.925.986,08	42,92%	11.615.697,27	30,49%	34,00%	EN EJECUCIÓN
REPAR. PUENTES VEHICULARES SOBRE EL RIO SALADO	12.515.536,81	8.130.737,60	22.395,00	22.395,00	0,00	0,00%	8.130.737,60	64,97%	68,00%	EN EJECUCIÓN
MEJ. Y AMPLIACION CAMINO SAN TELMO PLAYA ANCHA	24.092.495,97	0,00	4.310.987,00	4.310.987,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POSTERGADO
MEJ. ASFALTADO PADCAYA - CHAGUAYA	50.224.681,79	4.213.956,81	14.379.111,00	14.379.111,00	5.431.480,56	37,77%	9.645.437,37	19,20%	22,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO ALISOS DEL CARMEN	13.640.014,70	1.173.925,70	4.299.155,00	4.299.155,00	1.835.072,33	42,68%	3.008.998,03	22,06%	25,00%	EN EJECUCIÓN
MEJ. DE CAMINO CON OBRAS DE ARTE EL LIMAL - EMBOROZU	26.113.384,03	7.374.522,17	8.251.726,00	8.251.726,00	5.195.279,31	62,96%	12.569.801,48	48,14%	53,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO MECOYA	4.652.029,55	1.563.016,93	1.465.017,00	1.465.017,00	695.023,40	47,44%	2.258.040,33	48,54%	50,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. CAMINO REJARA HITO N° 2	12.637.721,72	5.369.877,92	2.261.329,00	2.261.329,00	1.985.196,06	87,79%	7.355.073,98	58,20%	60,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. ASFALTADO CAMINO CAAS LA HUERTA	54.360.000,00	0,00	5.836.138,00	5.836.138,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
CONST. PUENTES VEH. EN LA COMUNIDAD LA HUERTA	3.246.489,90	0,00	580.910,00	580.910,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
UNIDAD SECCIONAL DE SAN LORENZO	241.186.626,54	27.440.603,69	53.134.893,00	53.134.893,00	5.675.589,84	10,68%	33.116.193,53	13,73%		
PREINVERSION	5.710.450,46	148.317,00	3.559.512,00	4.608.583,00	92.699,30	2,01%	241.016,30	4,22%		
CONST. GAVIONES RIO GUADALQUIVIR Y AFLUENTES	105.130,00	94.617,00	15.770,00	15.770,00	10.513,00	66,66%	105.130,00	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. GAVIONES QUEBRADA DE CAJAS, GARRANCHAL,CAMARONCITO	207.393,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO CARACHIMAYO	262.282,00	0,00	262.282,00	262.282,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. CIRCUITO ELECTRICO SAN LORENZO	211.968,00	0,00	211.968,00	211.968,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN EJECUCION
REPOS. RED ENERGIA ELECTRICA SAN LORENZO	433.342,00	0,00	433.342,00	433.342,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN EJECUCION
AMPL. ELECTRIFICACION 1RA SECC. PROVINCIA MENDEZ II FASE	180.532,00	53.700,00	18.054,00	125.300,00	35.800,00	28,57%	89.500,00	49,58%	55,00%	EN EJECUCIÓN
AMPL. MEJ. SISTEMA DE RIEGO LA VICTORIA	154.621,00	0,00	15.463,00	15.463,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. SISTEMA DE RIEGO RANCHO NORTE ZONA LA HACIENDA	154.621,00	0,00	15.463,00	15.463,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

CONST. PRESA 14 VUELTAS	90.752,00	0,00	9.076,00	90.752,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. PARA LA PROD. DE MIEL PROVINCIA MENDEZ SAN LORENZO	100.340,00	0,00	10.034,00	100.340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PRESA SELLA MENDEZ	415.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
APOYO A LA PRODUCCION DE FRUTAS Y BAYAS HORTALIZAS NO TRADICIONALES SAN LORENZO	214.070,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
IMPLEM. DE GANADO CAMELIDO EN LAS COM. VALLES ALTOS DEL RIO PILAYA	173.165,00	0,00	17.317,00	173.165,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. DE LOS SISTEMAS DE PROD. DEL DURAZNERO Y LA MANZANA VALLES ALTOS DEL RIO PILAYA	122.571,00	0,00	12.258,00	122.571,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. DEL GANADO MAYOR Y MENOR PROV. MENDEZ SECCION SAN LORENZO	132.106,00	0,00	13.211,00	132.106,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN EJECUCION
CONST. PRESA EL ROSAL	267.000,00	0,00	44.534,00	267.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
DESAR. DE LA PRODUCCION DEL OREGANO EN LA PROVINCIA MENDEZ SECCION SAN LORENZO	152.208,00	0,00	152.208,00	152.208,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. DE PRESA ALTO DE CAJAS	267.140,00	0,00	200.000,00	267.143,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. Y AMP. SISTEMA DE RIEGO MARQUIRI CALAMA	154.621,00	0,00	15.463,00	46.387,00	46.386,30	100,00%	46.386,30	30,00%	35,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. PRESA LA VICTORIA	264.254,46	0,00	200.000,00	264.254,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PRESA TARIJA CANCHA	267.143,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES DE ERQUIS	171.115,00	0,00	171.115,00	171.115,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
AMPL. DE OFICINAS PARA LA GOBERNACION SECCION SAN LORENZO	120.153,00	0,00	24.031,00	24.031,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. CASA DEL ADULTO MAYOR 1RA SECC. PROV. MENDEZ	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. Y EQUIPAMIENTO CENTRO ARTE Y CULTURA PRIMERA SECCION PROV. MENDEZ	224.000,00	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. CASA DE LA MUJER PRIMERA SECCION PROV. MENDEZ	164.923,00	0,00	164.923,00	164.923,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. Y EQUIPAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL EUSTAQUIO MENDEZ SAN LORENZO	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
INVERSION	235.476.176,08	27.292.286,69	49.575.381,00	48.526.310,00	5.582.890,54	11,50%	32.875.177,23	13,96%		

CONST. GAVIONES RIO CORANA	1.937.342,63	1.937.342,63	290.601,00	15.858,00	0,00	0,00%	1.937.342,63	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. GAVIONES RIO PALACIOS	7.804.195,74	5.620.605,39	1.560.839,00	1.560.839,00	715.431,42	45,84%	6.336.036,81	81,19%	84,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. GAVIONES PAMPA GRANDE	13.146.341,00	0,00	2.656.075,00	2.656.075,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. ATAJADOS Y ESTANQUES DISTRITO JARCAS	4.492.734,17	1.959.179,03	249.273,00	249.273,00	0,00	0,00%	1.959.179,03	43,61%	60,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. ATAJADOS SELLA MENDEZ-CARACHIMAYO- EL BARRANCO	11.332.729,24	0,00	4.606.390,00	4.606.390,00	672.884,18	14,61%	672.884,18	5,94%	8,00%	EN EJECUCIÓN
AMPL. DE ELECTRIFICACION COM. DE LA 1RA SECC. PROV. MENDEZ	22.472.142,79	3.599.599,05	10.019.000,00	10.019.000,00	3.676.668,11	36,70%	7.276.267,16	32,38%	40,00%	EN EJECUCIÓN
AMPL. ELECT. LA CALAMA LA VICTORIA RINCON DE LA VICTORIA	4.762.277,81	4.762.277,81	461.869,00	461.869,00	0,00	0,00%	4.762.277,81	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. SISTEMA DE RIEGO CARACHIMAYO	5.832.906,61	653.306,39	2.162.279,00	2.162.279,00	0,00	0,00%	653.306,39	11,20%	20,00%	EN EJECUCIÓN
MEJ. Y CONST. SISTEMA DE RIEGO 1RA SECC, PROV. MENDEZ	17.624.622,82	0,00	3.468.736,00	3.468.736,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. ATAJADOS Y ESTANQUES DISTRITO SANTA BARBARA SAN LORENZO	6.424.905,42	4.984.290,27	3.854.943,00	3.080.615,00	280.451,03	9,10%	5.264.741,30	81,94%	84,00%	EN EJECUCIÓN
APOYO PROD. ACOPIO LECHE COM. DEL VALLE CENTRAL P. MEN	19.610.332,14	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. ESTANQUES COM. ZONA ALTA DEL RIO PILAYA	15.385.800,08	0,00	3.846.449,00	3.846.449,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. SISTEMA DE RIEGO PAMPA GRANDE SAN LORENZO	1.120.529,00	0,00	1.120.529,00	1.120.529,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
AMPL. PRESA DE TIERRA EL CEMENTERIO	23.000.000,00	0,00	5.535.789,00	5.535.789,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SELLA (MONTE MENDEZ Y SAN MATEO)	6.516.174,72	0,00	2.434.615,00	2.434.615,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO HUACATA	4.013.141,91	3.775.686,12	1.279.388,00	1.279.388,00	237.455,80	18,56%	4.013.141,92	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
MEJ. Y MANT. VIAL DEPTAL. PROVINCIA MENDEZ PRIMERA SECCION	70.000.000,00	0,00	5.528.606,00	5.528.606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
UNIDAD SECCIONAL DE URIONDO	622.653.912,04	84.268.624,90	72.659.461,00	92.659.461,00	5.847.985,57	6,31%	90.116.610,47	14,47%		
PREINVERSION	5.118.026,99	319.054,37	994.977,00	1.173.467,00	39.961,43	3,41%	359.015,80	7,01%		
DIAGN. HIDRICO CUENCA RIO CAMACHO - URIONDO	270.564,00	0,00	54.113,00	54.113,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO URIONDO	398.150,00	119.445,00	39.815,00	278.705,00	0,00	0,00%	119.445,00	30,00%	40,00%	EN EJECUCIÓN

CONST. EMBALSE DE REGULACION COLON SUD	199.609,37	199.609,37	60.400,00	0,00	0,00	0,00%	199.609,37	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. PRESA SUNCHU HUAYCO	397.553,54	0,00	79.511,00	79.511,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PRESA PUESTO TUNAL	222.272,00	0,00	44.454,00	44.454,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PRESA QDA. TEMPORAL	304.002,00	0,00	60.800,00	60.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PRESA QDA. SALADILLO	350.466,00	0,00	60.800,00	60.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. SIST. DE RIEGO LA CHOZA	214.275,00	0,00	42.855,00	42.855,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
AMPL. SIST. DE RIEGO CHOCLOCA	196.035,00	0,00	39.207,00	39.207,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
AMPL. SIST. DE RIEGO EL MOLINO	429.795,00	0,00	85.959,00	85.959,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. OBRAS COMPL. PRESA BARRANCAS	116.659,00	0,00	23.332,00	23.332,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. OBRAS COMPL. PRESA COLON	95.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. EMBALSE DE REGULACION QDA. RUJERO	431.520,00	0,00	86.304,00	86.304,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. COMPLEJO ECOTURISTICO COMUNITARIO TIPAS TIMBOY - URIONDO	199.807,00	0,00	39.962,00	39.962,00	39.961,43	100,00%	39.961,43	20,00%	24,00%	EN EJECUCIÓN
RESTAU. IGLESIA VIRGEN DE LA CANDELARIA ANGOSTURA - URIONDO	276.453,08	0,00	55.291,00	55.291,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. Y EQUIP. CENTRO TERAPEUTICO ASISTENCIAL DE REHABILITACION - URIONDO	266.698,00	0,00	53.340,00	53.340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. Y EQUIP. CENTRO CULTURAL - URIONDO	249.975,00	0,00	49.995,00	49.995,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. Y EQUIP. CASA DE LA MUJER Y PROM. DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS - URIONDO	229.193,00	0,00	45.839,00	45.839,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. OBRAS DE ARTE MAYOR RUTA D618 - URIONDO	270.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
INVERSION	617.535.885,05	83.949.570,53	71.664.484,00	91.485.994,00	5.808.024,14	6,35%	89.757.594,67	14,53%		
CONST. DEFENSIVOS LA ANGOSTURA - ANCON CHICO	7.948.920,59	7.256.679,91	3.795.306,00	352.935,00	330.358,48	93,60%	7.587.038,39	95,45%	97,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. DEFENSIVOS PAMPA LA VILLA - SAN JOSE DE CHARAJA	9.170.461,42	8.640.956,97	4.814.080,00	529.505,00	506.531,56	95,66%	9.147.488,53	99,75%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. GAVIONES QDAS.RUJERO Y COLON	15.925.983,96	15.128.456,93	2.608.219,00	797.528,00	797.527,01	100,00%	15.925.983,94	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
AMPL. DE LINEA ELECTRICA RURAL SECCION URIONDO	33.656.811,68	28.533.649,98	9.626.279,00	9.626.279,00	2.850.727,88	29,61%	31.384.377,86	93,25%	96,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. LINEA TRIFASICA CENTROS PRODUCTIVOS - URIONDO	4.963.974,00	0,00	496.397,00	496.397,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

CONST. SISTEMA DE RIEGO GUADALQUIVIR-CENAVIT-CALAMUCHITA	183.627.987,00	0,00	15.755.189,00	15.755.189,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	PROCESO DE LICITACIÓN
MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MEDIO COMUNIDAD CALAMUCHITA	9.130.859,64	0,00	1.739.258,00	1.823.258,00	24.735,73	1,36%	24.735,73	0,27%	4,00%	EN EJECUCION
CONST. PRESAS Y ATAJADOS COMUNID. GUARANGUAY NORTE	12.060.335,97	2.737.942,25	4.824.134,00	2.424.134,00	445.650,30	18,38%	3.183.592,55	26,40%	29,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. PRESA CAMPO DE VASCO	6.481.768,20	5.495.015,10	2.559.454,00	2.559.454,00	0,00	0,00%	5.495.015,10	84,78%	90,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES HUAYCO GRANDE NUEVA ESPERANZA	32.252.219,16	0,00	3.225.221,00	3.225.221,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
EQUIP. Y APOYO A LA PRODUCCION SECCION URIONDO	132.305.458,59	0,00	5.200.999,00	38.577.451,00	142.668,15	0,37%	142.668,15	0,11%	4,00%	EN EJECUCION
MEJ. SISTEMA DE RIEGO SAN NICOLAS COLON NORTE	8.953.856,00	0,00	1.790.771,00	1.790.771,00	709.825,03	39,64%	709.825,03	7,93%	10,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. SISTEMA DE RIEGO VALLE ABAJO - CONCEPCION	3.523.346,50	0,00	352.334,00	19.342,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
AMPL. SISTEMA DE RIEGO CONCEPCION (CANAL DEL MEDIO	7.220.341,32	0,00	722.034,00	722.034,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA DE ARRIBA (CONCEPCION)	3.315.723,48	0,00	331.572,00	331.572,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD SAN ISIDRO	5.515.597,72	0,00	551.559,00	44.483,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. OBRAS COMPLEM. PRESA QDA. LOS TACOS	2.850.422,00	0,00	285.042,00	18.526,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. OBRAS COMPLEM. PRESA CABILDITO	1.265.842,00	0,00	126.584,00	8.227,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. OFICINAS DE LA GOBERNACION DE TARIJA SECCION URIONDO	13.539.265,58	0,00	1.353.927,00	239.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. Y CONST. CAMINO CHOCLOCA - PUESTO TUNAL	16.225.968,30	16.156.869,39	746.049,00	746.049,00	0,00	0,00%	16.156.869,39	99,57%	100,00%	CONCLUIDO
MEJ. CAMINO SUNCHUHUAYCO - LADERAS	14.578.575,00	0,00	1.457.858,00	3.382.038,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. Y CONSTRUCCION CAMINO LA COMPAIA - RUJERO - SAN JACINTO	15.215.966,00	0,00	1.521.597,00	460.172,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. ASFALTADO LA HIGUERA - COLON SUD	23.084.155,08	0,00	2.308.416,00	3.369.841,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. ASFALTADO CRUCE PANAMERICANO LA CHOZA - SAN ISIDRO	36.713.710,46	0,00	3.671.371,00	1.747.191,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PUENTE VEHICULAR SALADILLO-ALMENDROS	9.286.535,35	0,00	928.654,00	928.654,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

CONST. PUENTE VEHICULAR ALISOS (TOMA JUNTAS DEL ROSARIO)	8.721.800,05	0,00	872.180,00	872.180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. SISTEMA DE RIEGO DISTRITO MISCAS	12.620.767,00	0,00	0,00	638.313,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
UNIDAD SECCIONAL DE O'CONNOR	1.712.593.704,13	141.583.942,03	194.257.765,00	194.070.534,00	48.054.050,19	24,76%	189.637.992,22	11,07%		
PREINVERSION	3.627.200,00	147.532,80	2.323.312,00	3.488.212,00	776.600,00	22,26%	924.132,80	25,48%		
MEJ. ELECTRIF. RURAL ZONA SUR PROV. OCONNOR	195.468,00	0,00	195.468,00	195.468,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. INFRAEST. PRODUCTIVA CHIQUIACA MARGEN IZQUIERDO	147.533,00	147.532,80	397.577,00	397.577,00	0,00	0,00%	147.532,80	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. INFRAESTRUCTURA GOBERNACION DEL DPTO. DE TARIJA PROV. O'CONNOR	350.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. CENTRO HISTORICO CULTURAL CAMPUS DE LA CAHUARINA PROV. O'CONNOR	298.383,00	0,00	119.351,00	119.351,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. ASFALTADO CRUCE RUTA 11 (SAN SIMON)- LOS NARANJOS PROV. OCONNOR	298.520,00	0,00	298.520,00	298.520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. CAMINO SAICAN VALLECITO-LOS LAPACHOS-PROV. OCONNOR	198.254,00	0,00	198.254,00	198.254,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
MEJ. CAMINO SUARURO-SAN FRANCISCO PROV. OCONNOR	197.542,00	0,00	197.542,00	197.542,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO PILCOMAYO-TENTAGUAZU PROV. O'CONNOR	650.000,00	0,00	260.000,00	650.000,00	260.000,00	40,00%	260.000,00	40,00%	45,00%	EN EJECUCION
CONST. ASFALTADO RUTA LAS LOMAS-NARANJOS PROV. O'CONNOR	315.000,00	0,00	126.000,00	315.000,00	126.000,00	40,00%	126.000,00	40,00%	43,00%	EN EJECUCION
CONST. ASFALTADO RUTA TIMBOY - TENTAGUAZU KUMANDAROTI PROV. O'CONNOR	976.500,00	0,00	390.600,00	976.500,00	390.600,00	40,00%	390.600,00	40,00%	45,00%	EN EJECUCION
INVERSION	1.708.966.504,13	141.436.409,23	191.934.453,00	190.582.322,00	47.277.450,19	24,81%	188.713.859,42	11,04%		
AMPL. ELECTRIFICACION RURAL ENTRE RIOS - TIMBOY - TABASAY	25.537.000,00	9.433.781,88	5.250.000,00	5.250.000,00	5.229.219,24	99,60%	14.663.001,12	57,42%	60,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. LINEA DE ALTA TENSION 115KV TARIJA-ENTRE RIOS Y SUBESTACION OCONNOR	87.175.477,26	0,00	15.958.286,00	11.439.108,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR

AMPL. ELECTRIFICACION RURAL CANT. MORETA,SAN DIEGO,NARVAES Y HUAYCO PROV. O'CONNOR	24.929.923,82	24.796.875,22	521.120,00	521.120,00	133.048,60	25,53%	24.929.923,82	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. INFRAEST.PRODUCTIVA CANT. SUARURO Y TARUPAYO PROV. O'CONNOR	16.986.983,00	15.986.983,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00%	15.986.983,00	94,11%	96,00%	EN EJECUCION
CONST. INFRAEST.PRODUCTIVA CANT. DE IPAGUAZU Y CHIMEO PROV. O'CONNOR	18.491.833,52	3.229.236,92	3.675.000,00	3.675.000,00	1.604.633,23	43,66%	4.833.870,15	26,14%	28,00%	EN EJECUCIÓN
MEJ. DE GANADO EQUINO PROV. OCONNOR	17.366.563,00	0,00	5.489.635,00	2.032.635,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. SISTEMA DE RIEGO TIMBOY- O CONNOR	20.588.495,03	7.427.930,56	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%	7.427.930,56	36,08%	42,00%	EN EJECUCIÓN
IMPLEM. DE SISTEMAS AGROSILVOPASTORIL CANT. LA CUEVA,SALINAS Y CHIQUEAC PROV.OCONNOR	28.698.905,05	4.217.612,17	3.675.000,00	3.675.000,00	2.559.750,63	69,65%	6.777.362,80	23,62%	26,00%	EN EJECUCIÓN
APOYO PRODUC. GANADO BOVINO CANTON TARUPAYO Y SUARURO PROV. OCONNOR	25.911.437,01	2.991.072,69	3.675.000,00	3.356.956,00	1.082.889,84	32,26%	4.073.962,53	15,72%	18,00%	EN EJECUCIÓN
APOYO PRODUC. GANADO BOVINO CANTON IPAGUAZU Y CHIMEO PROV. OCONNOR	15.566.321,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. INFRAESTRUCT.PRODUCT. SAN JOSECITO PROV. O'CONNOR	39.317.681,84	13.909.373,60	5.250.000,00	5.250.000,00	3.150.821,77	60,02%	17.060.195,37	43,39%	46,00%	EN EJECUCIÓN
APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ PROV. O'CONNOR	39.272.485,00	373.232,77	9.759.500,00	13.534.544,00	9.995.565,09	73,85%	10.368.797,86	26,40%	30,00%	EN EJECUCION
CONST. Y EQUIPAMIENTO CETHA POTREROS PROV. O'CONNOR	12.215.936,50	7.772.721,72	3.338.643,00	3.338.643,00	1.725.950,35	51,70%	9.498.672,07	77,76%	81,00%	EN EJECUCIÓN
CONST. CAMPUS AGROPECUARIO Y CULTURAL PROV. O'CONNOR	41.023.216,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	6.494.602,97	77,32%	6.494.602,97	15,83%	40,00%	EN EJECUCION
CONST. Y EQUIPAMIENTO ESTACION POLICIAL INTEGRAL ENTRE RIOS	10.823.875,31	9.809.086,07	1.972.897,00	1.972.897,00	1.014.789,24	51,44%	10.823.875,31	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
CONST. Y EQUIPAMIENTO CASA DE LA MUJER PROV. O'CONNOR	26.041.782,94	0,00	5.611.512,00	5.611.512,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
CONST. ASFALTADO RUTA 11 - ZAPATERAMBIA - PARALELO 21	249.872.573,76	0,00	2.498.163,00	2.498.163,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
CONST. ASFALTADO CAMINO ENTRE RIOS - QDA. LAS VACAS	73.096.560,55	17.201.161,63	15.750.000,00	15.750.000,00	10.766.302,72	68,36%	27.967.464,35	38,26%	43,00%	EN EJECUCIÓN
MEJ. RED VIAL DEPARTAMENTAL EN LA PROV. O'CONNOR	53.559.471,00	4.755.763,62	17.000.000,00	17.000.000,00	1.978.211,10	11,64%	6.733.974,72	12,57%	15,00%	EN EJECUCION
CONST. ASFALTADO TRAMO SALADITO - TIMBOY - TABASAI	291.381.303,24	0,00	1.997.191,00	1.997.191,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION

CONST. PUENTE RIO PAJONAL EN EL TRAMO ENTRE RIOS-SALINAS PROV. O'CONNOR	9.187.500,00	0,00	9.187.500,00	9.187.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE LICITACION
CONST. ASFALTADO CARRETERA CARAPARI-PALOS BLANCOS TRAMO CHOERE-PALOS BLANCOS	78.939.673,00	0,00	17.848.265,00	17.848.265,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. ASFALTADO RUTA ENTRE RIOS CHIQUIACA- SAN ANTONIO TRAMO SAICAN - CHALLAS	267.744.750,00	0,00	34.916.741,00	33.954.610,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. ASFALTADO QUEBRADA LAS VACAS - SALINAS PROV. O'CONNOR	210.946.756,00	0,00	13.230.000,00	13.230.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	POR LICITAR
CONST. TINGLADOS DEPORTIVOS PROV. O'CONNOR	24.290.000,30	19.531.577,38	1.575.000,00	5.704.178,00	1.541.665,41	27,03%	21.073.242,79	86,76%	90,00%	EN EJECUCIÓN
B.- PROGRAMAS			530.873.374,00	631.554.478,93	147.530.650,81	23,36%				
ADMINISTRACION CENTRAL			41.360.905,00	44.653.807,93	4.984.121,96	11,16%				
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA			1.711.350,00	3.078.263,00	85.111,50	2,76%				
SENSIBILIZACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE			783.380,00	783.380,00	45.784,83	5,84%				
SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL A LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO			248.000,00	248.000,00	39.326,67	15,86%				
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A MEDIO AMBIENTE			679.970,00	679.970,00	0,00	0,00%				
PREVENSION DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA				464.897,00	0,00	0,00%				
PREVENSION RIADAS ESTACIONALES EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA				902.016,00	0,00	0,00%				
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO COMUNITARIO CAMPESINO			4.034.835,00	899.826,26	437.988,43	48,67%				
PROGRAMA DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA			1.301.483,00	111.496,36	90.496,86	81,17%				
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION INDUSTRIAL Y MANUFACTURERA DEL DEPARTAMENTO			1.620.142,00	154.792,90	133.493,00	86,24%				
PROGRAMA FERIA DEPARTAMENTAL CAMPESINA AGRICOLA GANADERA			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%				
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA MECANIZACION AGRICOLA			171.000,00	171.000,00	0,00	0,00%				

PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE APOYO COMUNIDADES PRODUCTIVAS			180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%				
FOMENTO AL DESARROLLO TURISTICO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA			292.210,00	103.388,00	97.528,00	94,33%				
CAPACITACION PRESTADORES DE SERVICIO RELACIONADOS AL TURISMO			280.000,00	93.049,00	70.370,57	75,63%				
PROMOCION DE EVENTOS PROGRAMADOS			150.000,00	46.100,00	46.100,00	100,00%				
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS			445.050,00	222.525,00	0,00	0,00%				
PLAN ACCESO Y MANEJO DEL AGUA EN COMUNIDADES INDIGENAS			445.050,00	222.525,00	0,00	0,00%				
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE HACIENDA			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%				
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%				
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA Y SEGURIDAD			31.583.312,00	29.604.144,00	3.060.848,45	10,34%				
PROGRAMA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADAMA			31.583.312,00	29.604.144,00	3.060.848,45	10,34%				
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTUR			2.156.679,00	2.636.352,00	905.934,00	34,36%				
GESTION Y PROMOCION CULTURAL DEPARTAMENTAL			1.706.679,00	1.706.679,00	795.224,00	46,59%				
PROTECCION Y CONCERBACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL DEPTO DE TARIJA			450.000,00	450.000,00	110.710,00	24,60%				
FOMENTO AL DESARROLLO TURISTICO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA				188.822,00	0,00	0,00%				
CAPACITACION PRESTADORES DE SERVICIO RELACIONADOS AL TURISMO				186.951,00	0,00	0,00%				
PROMOCION DE EVENTOS PROGRAMADOS				103.900,00	0,00	0,00%				
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL			1.329.679,00	1.886.679,00	411.976,24	21,84%				
PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL DE LA JUVENTUD DEPTO DE TARIJA			487.679,00	487.679,00	152.357,91	31,24%				

PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE CAPACITACION MUSICAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES			500.000,00	472.000,00	49.546,00	10,50%				
ESCUELA DE GESTION PUBLICA			342.000,00	927.000,00	210.072,33	22,66%				
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE HIDROCARBUROS MINERIA Y ENERGIA			0,00	2.455.605,67	82.263,34	3,35%				
PROGRAMA DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA				990.256,64	4.916,67	0,50%				
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION INDUSTRIAL Y MANUFACTURERA DEL DEPARTAMENTO				1.465.349,03	77.346,67	5,28%				
SECRETARIA EJECUTIVA DEPARTAMENTAL				3.770.413,00	0,00	0,00%				
PROGRAMA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA				3.547.888,00	0,00	0,00%				
PLAN ACCESO Y MANEJO DEL AGUA EN COMUNIDADES INDIGENAS- PUEBLO TAPIETE				222.525,00	0,00	0,00%				
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION GRAN CHACO YACUIBA			83.185.280,00	102.795.586,00	22.254.469,45	21,65%				
			77.586.113,00	90.196.419,00	16.271.626,32	18,04%				
APOYO A LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS EN PRODUCCION AGROPECUARIAS EN LA 1RA SECC. G.CHACO			900.000,00	700.000,00	77.807,00	11,12%				
ACCESO A FERIAS PRODUCTIVAS 1RA SECC. G. CHACO			800.000,00	1.551.100,00	176.849,00	11,40%				
FOMENTO INICIATIVAS PRODUCTIVAS PUEBLOS GUARANI 1RA SECC. G.CHACO			950.000,00	950.000,00	339.423,00	35,73%				
FOMENTO INICIATIVAS PRODUCTIVAS PUEBLOS WENHAYE 1RA SECC. G.CHACO			950.000,00	950.000,00	149.302,57	15,72%				
PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO			7.000.000,00	0,00		#¡DIV/0!				
CAPACITACION TECNICA Y GERENCIAL PARA UNIDADES PRODUCTIVAS 1RA SECC. G.CHACO			800.000,00	800.000,00	234.554,00	29,32%				
FEICHACO			5.984.865,00	5.984.865,00	5.360,00	0,09%				
CONSOLIDACION DE LAS EXPRESIONES INTERCULTURALES DE LA 1RA SECC G.CHACO			2.500.000,00	3.700.000,00	1.873.925,02	50,65%				
FOMENTO AL DESTINO TURISTICO YACUIBA			800.000,00	1.223.900,00	217.808,86	17,80%				

EJERCIENDO EL LIDERASGO Y EMPODERAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES			450.000,00	450.000,00	164.207,06	36,49%				
PROMOCION DE LOS DERECHOS FUNADMENTALES DE LA MUJER 1RA SECC G CHACO			250.000,00	250.000,00	99.677,89	39,87%				
CAPACITACION EN DEMOCRACIA DESCENTRALIZACION Y AUTONOMIA YACUIBA			350.000,00	350.000,00	125.214,00	35,78%				
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE RECONVERSION VEHICULAR GNV			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%				
PREVENCION Y ASISTENCIA SANITARIA ANIMALES MAYORES MENORES 1RA SECC G CHACO			1.425.688,00	1.250.688,00	213.353,56	17,06%				
PROGRAMA FORTALECIMIENTO HUMANO EN LAS REDES DE SALUD			5.063.760,00	7.506.466,00	2.193.978,97	29,23%				
PROGRAMA REDUCCION DE LA MORBI-MORTALIDAD MATERNA MATERNA E INFANTIL - YACUIBA			850.000,00	1.172.455,00	172.543,32	14,72%				
PROGRAMA PROM. Y PREVENCION DE ENFERMEDADES PREVALENTES 1RA SEC G. CHACO			1.600.000,00	1.851.106,00	429.681,00	23,21%				
PROG.PROM Y PREVENCION DE ENFERMEDADES BUCODENTALES 1RA SEC G. CHACO			520.000,00	834.150,00	124.106,00	14,88%				
SEGURO UNIVERSAL DE SALUD - SUSAT			4.600.000,00	4.474.132,00	1.090.737,00	24,38%				
PRORAMA NUTRICIONAL INTEGRAL - YACUIBA			2.250.000,00	988.157,00	117.375,80	11,88%				
PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACION DISTRITO YACUIBA			258.800,00	458.800,00	147.886,00	32,23%				
PROGRAMA ASISTENCIA INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1RA SECC G CHACO			370.000,00	370.000,00	96.021,00	25,95%				
PROGRAMA SERVICIO DE GESTION SOCIAL			5.000.000,00	5.000.000,00	1.854.735,22	37,09%				
PROGRAMA INTEGRAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 1° SECCION GRAN CHACO YACUIBA			18.700.000,00	32.340.000,00	3.704.902,10	11,46%				
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTES TARIJA			6.000.000,00	6.127.600,00	1.706.731,00	27,85%				

PROGRAMA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADAMA			4.250.000,00	4.250.000,00	838.831,95	19,74%				
PLAN DE PREVENION Y MITIGACION DESASTRES NATURALES 1RA SECCIOIN G.CHACO			4.583.000,00	4.529.800,00	116.615,00	2,57%				
PLAN DE PREVENION Y MITIGACION DE INCENDIOS FORESTALES 1RA SECC. G.CHACO			380.000,00	433.200,00	0,00	0,00%				
PROGRAMA DE CAPACITACION Y APOYO TECNICO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDADES DE LAS PYMES				700.000,00	0,00	0,00%				
UNIDAD PLAN EMPLEO URGENTE PEU			0,00	7.000.000,00	5.069.280,00	72,42%				
PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO			0,00	7.000.000,00	5.069.280,00	72,42%				
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS.			5.599.167,00	5.599.167,00	913.563,13	16,32%				
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SEDECA			5.599.167,00	5.599.167,00	913.563,13	16,32%				
						0,00%				
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION PROVINCIA GRAN CHACO CARAPARI		43.303.769,00	32.756.424,00	43.173.769,00	15.130.758,09	35,05%				
				34.650.918,00	12.243.682,94	35,33%				
APOYO A FERIAS AGROPECUARIAS 2DA SECC. G. CHACO			700.000,00	930.000,00	87.367,10	9,39%				
FORTALECIMIENTO DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGRICOLA 2DA SECC.G.CHACO			3.000.000,00	3.000.000,00	1.014.268,90	33,81%				
FORTALECIMIENTO A LA MECANIZACION DEL AGRO 2DA SECC. G.CHACO			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00%				
PROGRAMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE LA 2DA SECC. G.CHACO			500.000,00	670.500,00	154.408,39	23,03%				
PRESERV. Y DIFUSION DE LA PRODUC. A LA CULTURA GUARANI EN CARAPARI			800.000,00	2.573.500,00	539.112,83	20,95%				
FORTALECIMIENTO Y REVALORIZACION CON LA CULTURA 2DA SECC G.CHACO			1.900.000,00	1.900.000,00	517.796,47	27,25%				
DESARROLLO PROGRAMA PISCICOLA DISTRITO N° 5 DE LA 2DA SECC			750.000,00	820.000,00	71.623,71	8,73%				

SANIDAD ANIMAL GANADO MAYOR MENOR 2DA SECC CARAPARI			1.000.000,00	1.120.000,00	612.623,82	54,70%				
FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA 2DA SECC CARAPARI			3.000.000,00	3.930.000,00	595.743,48	15,16%				
PROGRAMA DE PREVENION DIAGNOSTICO TRATAMIENTO OPORTINO EDL CANCER			1.000.000,00	1.070.000,00	115.735,54	10,82%				
PROGRAMA BRIGADA INTEGRAL DE SALUD			700.000,00	850.000,00	152.476,44	17,94%				
PROGRAMA FORTALECIMIENTO HUMANO EN LAS REDES DE SALUD			2.598.573,00	3.570.553,00	1.111.878,76	31,14%				
SEGURO UNIVERSAL DE SALUD - SUSAT			1.000.000,00	1.323.130,00	232.225,98	17,55%				
PROGRAMA DE REHABILITACION Y ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD			500.000,00	939.100,00	189.348,79	20,16%				
SERVICIO DE GESTION SOCIAL			5.000.000,00	5.000.000,00	3.131.188,81	62,62%				
PROGRAMA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA			1.300.000,00	3.218.348,00	2.315.847,69	71,96%				
PREVESNION Y ATENCION POR FENOMENOS NATURALES 2DA SECC.G. CHACO			1.000.000,00	1.720.511,00	92.999,91	5,41%				
EDUCACION Y CAPACITACION AMBIENTAL EN LA 2DA SECC. G. CHACO			1.000.000,00	1.015.276,00	309.036,32	30,44%				
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE RECONVERSION VEHICULAR GNV				1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG CARAPARI			0,00	3.500.000,00	1.117.239,43	31,92%				
FORTALECIMIENTO A LA MECANIZACION DEL AGRO 2DA SECC. G.CHACO			0,00	3.500.000,00	1.117.239,43	31,92%				
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SEDECA CARAPARI			4.507.851,00	5.022.851,00	1.769.835,72	35,24%				
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SEDECA			4.507.851,00	5.022.851,00	1.769.835,72	35,24%				
						0,00%				
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL 2º SECCION PROVINCIA ARCE BERMEJO			9.488.296,00	34.122.364,00	3.413.194,77	10,00%				
PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO			270.000,00	270.000,00	100.147,50	37,09%				
FORTALECIMIENTO Y PROMOCION A LA CULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA			297.278,00	447.278,00	160.719,99	35,93%				
FORTALECIMIENTO A LA CULTURA 2DA SECC BERMEJO			210.154,00	360.154,00	86.738,44	24,08%				

APOYO A FERIAS ARTEZANALES Y AGROPECUARIAS 2DA SECC BERMEJO			549.000,00	799.000,00	300.900,00	37,66%				
FORTALECIMIENTO A PEQUEÑAS UNIDADES PRODUCTIVAS 2° SECC. PROV. ARCE			769.950,00	1.019.950,00	175.496,30	17,21%				
PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL HANTA VIRUS 2DA. SECC. PROV. ARCE			2.235.000,00	2.464.390,00	9.900,00	0,40%				
PROGRAMA DE PREVENSIÓN DE ENFERMEDADES OCASIONADAS POR EL CONSUMO			1.463.500,00	2.013.500,00	0,00	0,00%				
PREVENSIÓN Y SALUD BUCAL AREA URBANA Y RURAL			590.000,00	770.000,00	34.774,99	4,52%				
CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD			0,00	5.000.000,00	988.961,10	19,78%				
FORTALECIMIENTO AL DEPORTE 2DA SECC. BERMEJO			1.000.000,00	2.000.000,00	226.584,10	11,33%				
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE			0,00	3.259.000,00	861.190,44	26,42%				
PROGRAMA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADAMA			791.000,00	3.106.678,00	269.947,31	8,69%				
PREVENSION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES			580.000,00	580.000,00	25.729,44	4,44%				
PROTECCION Y CONSERVACION DE RR.NN. Y MEDIO AMBIENTE BERMEJO			366.827,00	366.827,00	122.135,36	33,30%				
CONSERVACION Y PRESERVACION DE RR.NN. BERMEJO			365.587,00	365.587,00	49.969,80	13,67%				
PROGRAMA DE PROMOCION Y FOMENTO A DESARROLLO PRODUCTIVO CAÑERO AZUCARERO DE BERMEJO				9.800.000,00	0,00	0,00%				
HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA TERCER NIVEL				1.500.000,00	0,00	0,00%				
						0,00%				
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION PROVINCIA AVILES YUNCHARA			3.753.500,00	5.319.771,00	859.844,31	16,16%				
PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO			385.000,00	385.000,00	70.325,00	18,27%				
FORTALECIMIENTO Y PROMOCION A LA CULTURA EN EL DEPARATMENTO DE TARIJA			359.000,00	359.000,00	72.594,77	20,22%				
DESARROLLO DE FERIAS PRODUCTIVAS 2DA SECC PROV. AVILES			314.000,00	314.000,00	70.412,21	22,42%				

CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD			0,00	1.000.000,00	247.500,00	24,75%				
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE			0,00	566.271,00	116.652,28	20,60%				
PROGRAMA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA			695.500,00	695.500,00	126.587,09	18,20%				
PREVENSION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES			2.000.000,00	2.000.000,00	155.772,96	7,79%				
						0,00%				
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION PROVINCIA MENDEZ EL PUENTE			3.101.969,00	7.743.205,00	1.223.889,37	15,81%				
PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO			626.000,00	626.000,00	221.443,00	35,37%				
FORTALECIMIENTO Y PROMOCION A LA CULTURA EN EL DEPARATMENTO DE TARIJA			210.000,00	210.000,00	115.009,00	54,77%				
APOYO Y PORMOCION A FERIAS PRODUCTIVAS 2DA SECC EL PUENTE			233.000,00	233.000,00	74.498,00	31,97%				
FORTALECIMIENTO AL MANEJO INTEGRAL Y SANIDAD AGROPECUARIA EN LA PROV. PUENTE			485.260,00	485.260,00	11.010,00	2,27%				
CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD			0,00	1.000.000,00	233.237,50	23,32%				
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE			0,00	641.236,00	68.277,00	10,65%				
PROGRAMA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADAMA			547.709,00	547.709,00	102.254,87	18,67%				
PREVENSION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES			1.000.000,00	4.000.000,00	398.160,00	9,95%				
						0,00%				
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL 3º SECCION GRAN CHACO VILLAMONTES			55.853.608,00	65.730.109,00	14.541.837,63	22,12%				
				54.030.369,00	8.181.108,63	15,14%				
PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO			8.433.400,00	0,00	0,00	0,00%				
APOYO A FERIAS PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS 3RA SECC. G. CHACO			1.044.000,00	1.044.000,00	209.386,00	20,06%				
APOYO E INCENTIVO A LA PRODUCCION AGRICOLA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 3RA SECC. G. CHACO			557.240,00	437.240,00	33.014,44	7,55%				
FORTALECIMIENTO A PUEBLOS INDIGENAS DE LA 3RA SECC. G. CHACO			641.500,00	761.500,00	145.151,01	19,06%				

APOYO A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTEZANIAS INDIGENAS			665.000,00	665.000,00	118.993,67	17,89%				
DESARROLLO EMPRESARIAL Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO A LA 3RA SECC. G. CHACO			1.051.000,00	1.051.000,00	213.899,00	20,35%				
FORTALECIMIENTO Y PROMOCION A LA CULTURA VILLAMONTES			2.878.300,00	2.878.300,00	895.353,71	31,11%				
FORTALECIMIENTO A LA IDENTIDAD CULTURAL LINGUISTICO			416.000,00	416.000,00	31.644,23	7,61%				
PROMOCION DE LA COHESION SOCIAL E INSTITUCIONAL Y CONTR. DE LA AUTONOMIA			883.600,00	883.600,00	60.590,50	6,86%				
FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DELOS JOVENES DE VILLAMONTES			944.826,00	944.826,00	24.260,00	2,57%				
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE RECONVERSION VEHICULAR GNV			0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%				
BRIGADAS INTEGRALES DE VILLAMONTES			3.466.500,00	3.466.500,00	243.104,99	7,01%				
PROGRAMA FORTALECIMIENTO HUMANO EN LAS REDES DE SALUD			4.299.271,00	5.971.332,00	1.754.422,60	29,38%				
SEGURO UNIVERSAL DE SALUD - SUSAT			3.021.500,00	3.560.000,00	947.760,81	26,62%				
PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION VILLAMONTES			2.453.400,00	2.054.000,00	0,00	0,00%				
ESCUELA DE GESTION PUBLICA			599.960,00	599.960,00	91.830,00	15,31%				
APOYO AL PROGRAMA DE GESTION SOCIAL			8.115.300,00	8.115.300,00	661.528,57	8,15%				
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTES VILLAMONTES			5.634.628,00	6.420.628,00	1.330.033,53	20,72%				
CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA			2.659.988,00	1.873.988,00	135.505,30	7,23%				
PROGRAMA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA			4.501.345,00	7.300.345,00	1.096.047,40	15,01%				
PLAN DE PREVISION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES 3RA SECC. G.CHACO			2.268.200,00	2.268.200,00	6.280,00	0,28%				
EDUCACION AMBIENTAL EN LA 3DA SECC. G. CHACO VILLAMONTES			1.318.650,00	1.318.650,00	182.302,87	13,82%				
						0,00%				
UNIDAD DE PLAN EMPLEO URGENTE PEU			221.340,00	11.699.740,00	6.360.729,00	54,37%				
PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO			221.340,00	11.699.740,00	6.360.729,00	54,37%				

Secretaría Dptal. de Planificación e Inversión
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION OPERATIVA
TARIJA - BOLIVIA

						0,00%				
UNIDAD DE RECONVERSION VEHICULAR GNV			24.644.000,00	22.713.228,00	1.194.827,81	5,26%				
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE RECONVERSION VEHICULAR GNV			24.644.000,00	22.713.228,00	1.194.827,81	5,26%				
						0,00%				
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD			81.837.728,00	76.620.981,00	28.244.015,50	36,86%				
PROG. DE LA SALUD Y SALUD FAMILIAR COMUNITARIA E INTERCULTURAL			2.048.130,00	2.048.130,00	536.082,41	26,17%				
PROGRAMA FORTALECIMIENTO HUMANO EN LAS REDES DE SALUD			35.916.928,00	30.700.181,00	10.798.350,91	35,17%				
FORTALECIMIENTO CON RECURSOS HUMANOS PARA ESTABLECIMIENTOS TERCER NIVEL DPTO. DE TARIJA			11.868.273,00	11.868.273,00	5.491.279,01	46,27%				
PROGRAMA DPTAL. PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER TARIJA			3.412.096,00	3.412.096,00	130.040,09	3,81%				
FORTALECIMIENTO ALA MEDICINA TRADICIONAL EN EL DEPTO DE TARIJA			1.088.588,00	1.088.588,00	302.514,08	27,79%				
EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN EL DPTO. DE TARIJA			813.490,00	813.490,00	73.113,83	8,99%				
IMPLEMENTACIÓN DE CONTINUA ATENCIÓN A LAS 11 REDES DE SALUD EN EL DPTO.			1.290.100,00	1.290.100,00	7.307,50	0,57%				
SEGURO UNIVERSAL DE SALUD - SUSAT			25.400.123,00	25.400.123,00	10.905.327,67	42,93%				
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL			21.061.356,00	30.943.356,00	9.837.346,94	31,79%				
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL - TGN			0,00	0,00	0,00	0,00%				
PROGRAMA DE SERVICIO DE GESTION SOCIAL			21.061.356,00	30.943.356,00	9.837.346,94	31,79%				
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS			23.669.832,00	23.669.832,00	7.384.044,56	31,20%				
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS			23.669.832,00	23.669.832,00	7.384.044,56	31,20%				
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES			16.502.853,00	10.121.088,00	3.518.893,40	34,77%				
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTES			16.502.853,00	10.121.088,00	3.518.893,40	34,77%				

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SEDECA VILLAMONTES			13.387.401,00	13.387.401,00	3.176.648,22	23,73%				
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SEDECA			13.387.401,00	13.387.401,00	3.176.648,22	23,73%				
PLAN EMPLEO URGENTE DEPARTAMENTAL			35.724.008,00	35.724.008,00	13.351.872,04	37,38%				
PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO			35.724.008,00	35.724.008,00	13.351.872,04	37,38%				
BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA			2.219.605,00	2.399.605,00	995.430,74	41,48%				
BANCO DE SANGRE			2.219.605,00	2.399.605,00	995.430,74	41,48%				
EXPOSUR			5.559.334,00	5.559.334,00	174.414,51	3,14%				
EXPOSUR			5.559.334,00	5.559.334,00	174.414,51	3,14%				
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS			33.271.097,00	36.664.697,00	7.684.967,88	20,96%				
HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS			33.271.097,00	36.664.697,00	7.684.967,88	20,96%				
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION CERCADO			28.279.487,00	28.279.487,00	4.665.802,56	16,50%				
PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO			360.000,00	360.000,00	82.024,00	22,78%				
DESARROLLO Y PROMOCION PRODUCTIVA PARA EL SECTOR MICROEMPRESARIAL			749.758,00	749.758,00	197.719,66	26,37%				
FOMENTO AGROPRODUCTIVO Y MERCADEO DE LA PROVINCIA CERCADO			396.900,00	396.900,00	86.976,63	21,91%				
DESARROLLO Y PROMOCION DE TURISMON Y CULTURA CERCADO			750.420,00	750.420,00	143.259,80	19,09%				
APRENDIENDO A VIVIR CERCADO			478.422,00	518.422,00	57.710,44	11,13%				
CHURA SONRISA			776.003,00	726.003,00	131.627,70	18,13%				
CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD			20.928.548,00	20.928.548,00	3.494.096,53	16,70%				
PROGRAMA SECCIONAL SEMILLERO DEL DEPORTE			500.000,00	510.000,00	85.718,00	16,81%				
BRIGADAS COMUNALES EN ACCION			2.439.436,00	2.439.436,00	293.288,50	12,02%				
GESTION DE RIESGO Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE			900.000,00	900.000,00	93.381,30	10,38%				

GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION PADCAYA			5.087.682,00	14.495.067,00	1.262.636,32	8,71%				
PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO			734.040,00	734.040,00	270.282,40	36,82%				
APOTO Y PROMOCION A LA PRODUC. Y CULTURA 1RA SECC PROV. ARCE			687.040,00	687.040,00	368.695,00	53,66%				
PROMOCION A LA CULTURA ARTISTICA 1RA SECC PROV. ARCE			558.400,00	558.400,00	63.229,00	11,32%				
PROGRAMA BOCA SANITA			465.894,00	465.894,00	90.724,90	19,47%				
CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%				
FORTALECIMIENTO A LA EQUIDAD DE GENERO DE OPORTUNIDADES			625.225,00	625.225,00	42.505,00	6,80%				
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SEDECA			403.805,00	403.805,00	0,00	0,00%				
FORTALECIMIENTO AL DEPORTE 1RA SECC PADCAYA			686.328,00	686.328,00	250.561,00	36,51%				
PROGRAMA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA			426.950,00	426.950,00	71.814,02	16,82%				
PREVENSION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES			500.000,00	8.500.000,00	58.925,00	0,69%				
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE				407.385,00	45.900,00	11,27%				
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION MENDEZ			2.811.180,00	10.642.671,00	1.449.812,36	13,62%				
PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO			180.000,00	180.000,00	61.772,50	34,32%				
PRESERBANDO NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL EN LA TIERRA DE MENDEZ			410.711,00	410.711,00	148.461,93	36,15%				
SAN LORENZO DESARROLLO TURISTICO			31.500,00	31.500,00	4.330,00	13,75%				
JOVENES EN ACCIÓN MEJORANDO SU DESARROLLO PERSONAL Y COMUNITARIO			123.900,00	123.900,00	37.700,00	30,43%				
APOYO A LA PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA PROV. MENDEZ			177.300,00	177.300,00	38.433,00	21,68%				
CAPACITACIÓN A INICIATIVAS DE DES. PRODUCTIVO EN SAN LORENZO			90.000,00	90.000,00	4.887,00	5,43%				
FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS PARA EL DES. PRODUCTIVO SECC. SAN LORENZO			90.000,00	90.000,00	25.294,00	28,10%				

CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD			0,00	6.221.937,00	496.240,00	7,98%				
PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO SAN LORENZO			200.000,00	200.000,00	53.358,00	26,68%				
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE			0,00	1.429.554,00	147.914,00	10,35%				
PROGRAMA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA			1.507.769,00	1.507.769,00	364.799,93	24,19%				
PREVENSION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES			0,00	180.000,00	66.622,00	37,01%				
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION PROVINCIA AVILES			1.315.725,00	3.203.548,00	921.511,00	28,77%				
PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO			270.000,00	270.000,00	132.539,90	49,09%				
APOYO Y PROMOCION A LAS FERIAS PRODUCTIVAS AVILES			168.225,00	244.225,00	170.930,00	69,99%				
FORTALECIMIENTO Y PROMOCION A LA CULTURA Y TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA			100.000,00	100.000,00	87.532,50	87,53%				
PROGRAMA DE FESTIVIDAD DE VENDIMIA			260.000,00	260.000,00	259.808,60	99,93%				
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION PECURIA 1RA SECC AVILES			67.500,00	67.500,00	0,00	0,00%				
CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%				
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE			0,00	726.873,00	97.703,00	13,44%				
PROGRAMA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA			270.000,00	354.950,00	77.397,00	21,81%				
PREVENSION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES			180.000,00	180.000,00	95.600,00	53,11%				
						#¡DIV/0!				
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION O'CONNOR			5.780.764,00	13.591.564,00	1.260.311,39	9,27%				
PLAN EMPLEO URGENTE PRODUCTIVO			350.000,00	350.000,00	84.165,00	24,05%				
FORTALECIMIENTO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES RELIGIOSAS			476.000,00	476.000,00	191.856,00	40,31%				
PROGRAMA DE DESARROLLO ESTRATEGICO DEL SECTOR TURISMO EN LA PROV O'CONNOR			2.596.142,00	2.596.142,00	37.083,33	1,43%				

CANASTA ALIMENTARIA PERSONA DE LA TERCERA EDAD			0,00	3.484.800,00	454.278,08	13,04%				
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE			0,00	1.726.000,00	286.623,74	16,61%				
PROGRAMA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA			1.653.813,00	1.653.813,00	203.471,91	12,30%				
PREVENSION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES			704.809,00	704.809,00	2.833,33	0,40%				
PROGRAMA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD BUCAL EN LA PROVINCIA O'CONNOR				1.500.000,00	0,00	0,00%				
PROGRAMA DE PREVENCION DE LAS ENFERMADADES DE LA VISTA DE LA PROVINCIA O'CONNOR				1.100.000,00	0,00	0,00%				
C.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			958.584.331,00	1.013.346.512,00	342.716.616,80	33,82%				
				-22.200.752,00	-56.269.627,85	253,46%				
a.- TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS			426.499.102,00	439.068.269,00	202.388.674,05	46,10%				
PROYECTOS CONCURRENTES			77.332.665,00	77.332.665,00	33.866.387,75	43,79%				
MUNICIPIO TARIJA			16.455.559,00	16.455.559,00	6.193.060,20	37,64%				
MUNICIPIO PADCAYA			13.613.518,00	13.613.518,00	1.815.291,27	13,33%				
MUNICIPIO BERMEJO			10.149.516,00	10.149.516,00	8.546.774,24	84,21%				
MUNICIPIO URIONDO			3.368.976,00	3.368.976,00	573.467,15	17,02%				
MUNICIPIO YUNCHARA			8.218.129,00	8.218.129,00	0,00	0,00%				
MUNICIPIO SAN LORENZO			0,00	0,00	0,00	0,00%				
MUNICIPIO EL PUENTE			6.047.886,00	6.047.886,00	975.980,47	16,14%				
MUNICIPIO ENTRE RIOS			2.750.592,00	2.750.592,00	2.373.325,42	86,28%				
MUNICIPIO YACUIBA			5.840.000,00	5.840.000,00	2.500.000,00	42,81%				
MUNICIPIO CARAPARI			10.888.489,00	10.888.489,00	10.888.489,00	100,00%				
MUNICIPIO VILLA MONTES			0,00	0,00	0,00	0,00%				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEYES DEL CHACO			349.166.437,00	361.735.604,00	168.522.286,30	46,59%				
-MUNICIPIO PROVINCIA G.CHACO (YACUIBA) 1RA.SECC.			117.503.943,00	130.073.110,00	54.580.408,05	41,96%				
TRANSF. MUNICIPIOS PROV. GRAN CHACO 20% SALUD Y EDUCACION (LEY 3038)			75.772.367,00	84.007.537,00	45.505.450,42	54,17%				
TRANSF. MUNICIPIOS PROV. GRAN CHACO 10% DES. PRODUCT. AGROP. (LEY 3861)			40.231.576,00	44.565.573,00	9.074.957,63	20,36%				

TRANSF. MUNICIPIOS PROV. GRAN CHACO - PROG SOCIAL DE VIVIENDA (LEY 3385)			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%				
-MUNICIPIO PROVINCIA G.CHACO (CARAPARI)2DA.SECC.			114.658.551,00	114.658.551,00	66.584.148,65	58,07%				
TRANSF. MUNICIPIOS PROV. GRAN CHACO 20% SALUD Y EDUCACION (LEY 3038)			75.772.367,00	75.772.367,00	44.389.432,43	58,58%				
TRANSF. MUNICIPIOS PROV. GRAN CHACO 10% DES. PRODUCT. AGROP. (LEY 3861)			37.886.184,00	37.886.184,00	22.194.716,22	58,58%				
TRANSF. MUNICIPIOS PROV. GRAN CHACO - PROG SOCIAL DE VIVIENDA (LEY 3385)			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%				
-MUNICIPIO PROVINCIA G.CHACO (VILLAMONTES) 3RA.SECC.			117.003.943,00	117.003.943,00	47.357.729,60	40,48%				
TRANSF. MUNICIPIOS PROV. GRAN CHACO 20% SALUD Y EDUCACION (LEY 3038)			75.772.367,00	75.772.367,00	31.571.819,60	41,67%				
TRANSF. MUNICIPIOS PROV. GRAN CHACO 10% DES. PRODUCT. AGROP. (LEY 3861)			40.231.576,00	40.231.576,00	15.785.910,00	39,24%				
TRANSF. MUNICIPIOS PROV. GRAN CHACO - PROG SOCIAL DE VIVIENDA (LEY 3385)			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%				
b.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL			532.085.229,00	574.278.243,00	140.327.942,75	24,44%				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			101.455.386,00	116.896.409,00	55.779.558,98	47,72%				
73100. Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Subsidios o Subvenciones			82.030.463,00	97.471.486,00	46.938.343,01	48,16%				
MINISTERIO DE EDUCACIÓN			462.100,00	462.100,00	462.100,00	100,00%				
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL			134.629,00	134.629,00	134.629,00	100,00%				
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA			1.041.712,00	1.041.712,00	799.574,00	76,76%				
BONO DE VACUNACION-ESCALAFON AL MERITO			4.213.500,00	4.213.500,00	0,00	0,00%				
PREDIARIOS			1.729.325,00	1.729.325,00	1.729.325,00	100,00%				
RENTA DIGNIDAD			67.203.204,00	82.408.443,00	39.100.048,19	47,45%				
UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO			6.932.382,00	6.932.382,00	4.451.999,84	64,22%				
FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACION CIVICO PATRIOTICA			313.611,00	549.395,00	260.666,98	47,45%				

73200. Transf.Corr a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. Púb Desc.,Ent. d/Ctrol. Def y Uni p/ Sub. Subv			10.851.927,00	10.851.927,00	5.332.338,00	49,14%				
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAE SARACHO			4.253.580,00	0,00	0,00	0,00%				
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAE SARACHO (YACUIBA)			0,00	953.600,00	953.600,00	100,00%				
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAE SARACHO (CARAPARI)			0,00	1.999.980,00	1.999.980,00	100,00%				
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAE SARACHO (VILLA MONTES)			0,00	1.300.000,00	0,00	0,00%				
281 1 OFICINA TECNICA DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO			2.756.252,00	2.756.252,00	1.378.126,00	50,00%				
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO SEDERI			1.374.000,00	1.374.000,00	0,00	0,00%				
ENTIDAD EJECUTORA MEDIO AMBIENTE Y AGUA EMAGUA			2.468.095,00	2.468.095,00	1.000.632,00	40,54%				
71630. Otros de Carácter Social Establecidos por Norma Legal			8.572.996,00	8.572.996,00	3.508.877,97	40,93%				
FESTIVIDAD DE SAN ROQUE LEY 3132			121.800,00	121.800,00	0,00	0,00%				
FESTIVIDAD DE CANTO CUECA Y BAILECITO NILO SORUCO LEY 3383			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%				
COMPLEJO CONVENTUAL SAN FRANCISCO LEY 3463			199.510,00	199.510,00	0,00	0,00%				
0 1 OBSERVATORIO SANTA ANA			412.281,00	412.281,00	0,00	0,00%				
0 1 COMITE DE VIGILANCIA DE PERSONAS DISCAPACITADAS			3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67%				
0 1 CENTRO DE REHABILITACION Y CAPAC. P/CIEGOS-CERECI			681.000,00	681.000,00	681.000,00	100,00%				
0 1 MUSEO NACIONAL PALEONTOLOGICO ARQUEOLOGICO			455.000,00	455.000,00	0,00	0,00%				
1 5 CASA DE LA CULTURA Y CASA DORADA			1.150.000,00	1.150.000,00	702.000,00	61,04%				
FESTIVAL DE LA FRONTERA FESTIFRONT			280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%				
12 22 TRANSFERENCIAS POR LEY BERMEJO			908.405,00	908.405,00	99.999,98	11,01%				
15 25 TRANSFERENCIAS POR LEY VILLA MONTES			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%				

HOMENAJE A ALA OBRA POETICA OSCAR ALFARO			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%				
7 17 TRANSFERENCIAS POR LEY MENDEZ			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%				
9 19 TRANSFERENCIAS POR LEY O'CONNOR			400.000,00	400.000,00	25.877,99	6,47%				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			430.629.843,00	457.381.834,00	84.548.383,77	18,49%				
7.7.1 Transferencias de Capital al Órgano Ejecutivo del			2.473.748,00	2.473.748,00	2.473.748,00	100,00%				
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS			2.473.748,00	2.473.748,00	2.473.748,00	100,00%				
7.7.2 Transf.Cap. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst.			34.415.038,00	48.165.038,00	21.915.037,00	45,50%				
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAE SARACHO			6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00%				
INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA			4.915.038,00	4.915.038,00	4.915.038,00	100,00%				
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAE SARACHO (YACUIBA)			11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00%				
INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (YACUIBA)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%				
INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (VILLA MONTES)			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%				
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (VILLA MONTES)			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%				
FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL			0,00	13.750.000,00	9.999.999,00	72,73%				
TRANSF. DE CAPITAL A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (cA Instituciones Privadas sin Fines de Lucro)			3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67%				
FONDO INTEGRAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD LEY 3691			3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67%				
TRANSF. DE CAPITAL A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (carácter económico – productivo)			390.741.057,00	403.743.048,00	58.159.598,77	14,41%				

PROGRAMA SOLIDARIO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN PROSOL LEY 3741			200.046.329,00	200.046.329,00	0,00	0,00%				
PROG.SOLIDARIO DE APOYO PRODUCT. PROSOL YACUIBA LEY 3741			32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00%				
PROG.SOLIDARIO DE APOYO PRODUCT. PROSOL CARAPARI LEY 3741			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%				
PROG.SOLIDARIO DE APOYO PRODUCT. PROSOL VILLA MONTES LEY 3741			28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00%				
FONDO ROTATORIO FOMENTO PRODUC.REG.YACUIBA LEY-3384			40.231.575,00	44.565.572,00	18.193.469,35	40,82%				
FONDO ROTATORIO FOMENTO PRODUC.REG.CARAPARI LEY-3384			40.231.576,00	44.565.573,00	23.202.972,33	52,06%				
FONDO ROTATORIO FOMENTO PRODUC.REG.VILLAMONTES LEY-3384			40.231.577,00	44.565.574,00	16.763.157,09	37,61%				
D.- GASTO CORRIENTE			519.551.268,00	605.824.148,00	193.516.653,82	31,94%				
a. GASTO DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL			198.304.754	281.417.597	77.127.906	27,41%				
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL (SECRETARÍA DE HACIENDA)			74.968.655	121.145.000	34.135.374	28,18%				
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL (SECRETARÍA EJECUTIVA)			0	36.004.000	0	0,00%				
REPRESENTACIÓN LA PAZ			1.455.888	1.575.362	470.348	29,86%				
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL YACUIBA			26.637.858	26.385.858	8.827.933	33,46%				
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL CARAPARI			28.092.243	28.309.267	9.341.102	33,00%				
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL BERMEJO			9.638.817	10.126.817	3.034.034	29,96%				
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL YUNCHARA			3.184.815	3.184.815	1.100.617	34,56%				
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL EL PUENTE			4.439.757	4.439.757	1.601.133	36,06%				
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL VILLA MONTES			27.248.735	26.633.735	9.158.360	34,39%				
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL CERCADO			5.473.785	6.098.785	2.171.829	35,61%				

DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL PADCAYA			4.453.238	4.553.238	1.834.069	40,28%				
DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL SAN LORENZO			3.110.020	3.360.020	1.167.826	34,76%				
DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL AVILEZ			4.139.353	4.139.353	1.987.865	48,02%				
DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL O'CONNOR			5.461.590	5.461.590	2.297.418	42,06%				
b. GASTO DE FUNCIONAMIENTO UNIDADES DESCONCENTRADAS			245.499.113	247.161.772	90.671.911	36,69%				
FUNCIONAMIENTO ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL			29.527.110	29.621.490	10.230.749	34,54%				
FUNCIONAMIENTO ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO			13.000.000	13.100.000	4.541.977	34,67%				
PROVISA			7.252.369	7.252.369	1.171.644	16,16%				
CEVITA			4.665.911	4.665.911	1.047.658	22,45%				
PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA PERTT			2.708.272	3.395.448	948.865	27,95%				
SAN JACINTO			10.730.697	10.730.697	1.678.560	15,64%				
FODEPRO			655.403	655.403	48.374	7,38%				
GNV			3.333.077	3.596.849	966.324	26,87%				
PLAN DE EMPLEO URGENTE YACUIBA			1.082.107	1.082.107	214.543	19,83%				
PLAN DE EMPLEO URGENTE CARAPARI			6.500.000	6.455.000	3.018.389	46,76%				
PLAN DE EMPLEO URGENTE VILLA MONTES			1.290.081	1.245.100	409.281	32,87%				
COORDINACION CON AUTONOMIAS MUNICIPALES			1.241.245	1.241.245	345.069	27,80%				
APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD			3.744.995	4.102.307	1.808.255	44,08%				
INSTITUTO CONTABILIDAD SUPERIOR TARIJA (INCOS)			279.227	304.227	71.763	23,59%				
TECNOLOGICO TARIJA			113.000	138.000	43.587	31,58%				
INTRAID			173.431	373.431	84.689	22,68%				
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - TGN			159.202.188	159.202.188	64.042.185	40,23%				
CODEFAUNA			4.377.308	4.492.808	1.023.409	22,78%				
CODEFAUNA TARIJA(SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE)			1.478.743	1.478.743	366.361	24,78%				
CODEFAUNA YACUIBA			518.002	518.002	92.179	17,80%				

CODEFAUNA VILLA MONTES			1.808.806	1.808.806	433.679	23,98%				
CODEFAUNA PADCAYA			362.652	478.152	101.933	21,32%				
CODEFAUNA O'CONNOR			101.195	101.195	11.463	11,33%				
CODEFAUNA BERMEJO			107.910	107.910	17.793	16,49%				
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO - SEDAG			19.510.056	19.528.556	6.173.310	31,61%				
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO - SEDAG VILLA MONTES			4.423.117	4.423.117	1.699.266	38,42%				
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO - SEDAG CARAPARI			3.654.693	3.654.693	1.149.510	31,45%				
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO - SEDAG YACUIBA			3.183.797	3.183.797	941.312	29,57%				
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG O'CONNOR			813.728	793.978	208.638	26,28%				
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO SEDAG CENTRAL			7.434.721	7.472.971	2.174.585	29,10%				
UNIDAD DEL PROSOL			7.416.551	8.103.551	1.757.414	21,69%				
UNIDAD DEL PROSOL YACUIBA			1.160.452	1.160.452	348.913	30,07%				
UNIDAD DEL PROSOL VILLAMONTES			1.763.342	2.078.342	412.190	19,83%				
UNIDAD DEL PROSOL DPTAL			4.492.757	4.492.757	990.969	22,06%				
UNIDAD DEL PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL(CARAPARI)			0	372.000	5.343	1,44%				
COMITÉ DE DESARROLLO			1.324.325	1.324.325	223.846	16,90%				
COMITÉ DE DESARROLLO O'CONNOR			126.424	126.424	11.667	9,23%				
COMITÉ DE DESARROLLO CERCADO			182.697	182.697	10.859	5,94%				
COMITÉ DE DESARROLLO PADCAYA			81.118	81.118	20.956	25,83%				
COMITÉ DE DESARROLLO AVILES			143.767	143.767	37.094	25,80%				
COMITÉ DE DESARROLLO BJO			229.930	229.930	43.077	18,74%				
COMITÉ DE DESARROLLO YUNCHARA			148.941	148.941	52.842	35,48%				
COMITÉ DE DESARROLLO EL PUENTE			182.740	182.740	31.661	17,33%				
COMITÉ DE DESARROLLO SAN LORENZO			228.708	228.708	15.689	6,86%				
GOBERNABILIDAD CIUDADANA			2.694.547	2.794.547	701.633	25,11%				
GOBERNABILIDAD CIUDADANA CENTRAL			524.897	524.897	117.738	22,43%				
GOBERNABILIDAD CIUDADANA YACUIBA			448.050	448.050	140.967	31,46%				

GOBERNABILIDAD CIUDADANA VILLA MONTES			909.600	921.600	54.617	5,93%				
GOBERNABILIDAD CIUDADANA CARAPARI			800.000	900.000	388.311	43,15%				
GOBERNABILIDAD CIUDADANA CERCADO			12.000	0	0	0,00%				
APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL			8.205.721	8.598.799	1.834.004	0				
APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL YACUIBA			879.533	879.533	307.443	0				
APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL VILLA MONTES			1.508.633	1.508.633	434.237	0				
APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL			2.305.224	2.698.302	1.092.324	0				
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL - TGN			3.512.331	3.512.331	0	0				
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINO SEDECA			24.125.025	24.125.025	12.402.404	1				
SERV. DPTAL. CAMINOS 15%			24.125.025	10.394.109	7.815.458	1				
SERV. DPTAL. CAMINOS YACUIBA			0,00	2.886.563	1.315.528	0				
SERV. DPTAL. CAMINOS CARAPARI			0,00	2.823.909	938.654	0				
SERV. DPAL. CAMINOS VILLAMONTES			0,00	8.020.444	2.332.765	0				
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE			8.093.868	8.277.168	1.600.816	0				
SERVICIO DEPARTAMENTAL DEPORTE CERCADO 15% (YACUIBA)			1.129.738	1.002.138	274.252	0				
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES (CARAPARI)			2.500.000	2.510.900	460.749	0				
PROG DPTAL DEPORTE 15% CENTRAL			4.364.130	2.891.583	615.738	0				
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES			100.000	100.000	0	0				
APOYO AL DEPORTE BERMEJO			0,00	216.500,00	42.723,85	0,20				
APOYO AL DEPORTE VILLAMONTES			0,00	1.556.047,00	207.353,32	0,13				
E.- PREVISIONES FINANCIERAS			68.687.567,00	384.805.458,00	48.862.053,92	12,70%				
ADMINISTRACION CENTRAL			53.687.567,00	349.927.832,00	30.598.169,00	8,74%				
SECRETARIA EJECUTIVA DEPARTAMENTAL			16.598.169,00	147.839.191,00	0,00	0,00%				
PREVISIONES FINANCIERAS (Acciones y Participaciones de Capital en Empresas) SETAR			16.598.169,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!				

PREVISIONES FINANCIERAS (Acciones y Participaciones de Capital en Empresas) ENTAGAS			0,00	25.000.000,00	0,00	0,00%				
Provisiones para Gastos de Capital			0,00	122.839.191,00	0,00	0,00%				
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE HACIENDA			37.089.398,00	202.088.641,00	30.598.169,00	15,14%				
PREVISIONES FINANCIERAS (Incremento de Caja y Bancos)			22.954.991,00	3.297.975,00	0,00	0,00%				
PREVISIONES FINANCIERAS (Del Gobierno Autónomo Departamental) SETAR			0,00	16.598.169,00	16.598.169,00	100,00%				
PREVISIONES FINANCIERAS (Del Gobierno Autónomo Departamental) EMTAGAS			14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00%				
PREVISIONES FINANCIERAS (Incremento de Caja y Bancos) IDH			134.407,00	134.407,00	0,00	0,00%				
Provisiones para Gastos de Capital			0,00	168.058.090,00	0,00	0,00%				
GOB. AUTONOMO DPTAL. SECCION GRAN CHACO YACUIBA			7.000.000,00	14.877.626,00	5.000.000,00	33,61%				
PREVISIONES FINANCIERAS (Acciones y Participaciones de Capital en Empresas) SETAR			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%				
PREVISIONES FINANCIERAS (Del Gobierno Autónomo Departamental) EMTAGAS			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%				
PREVISIONES FINANCIERAS (Incremento de Caja y Bancos) REGALIAS			0,00	7.877.626,00	0,00	0,00%				
GOB. AUTONOMO DPTAL. SECCION GRAN CHACO CARAPARI			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
PREVISIONES FINANCIERAS (Del Gobierno Autónomo Departamental) EMTAGAS			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
GOB. AUTONOMO DPTAL. SECCION GRAN CHACO VILLAMONTES			7.000.000,00	19.000.000,00	12.263.884,92	64,55%				
PREVISIONES FINANCIERAS (Acciones y Participaciones de Capital en Empresas) SETAR			4.000.000,00	14.000.000,00	12.263.884,92	87,60%				
PREVISIONES FINANCIERAS (Del Gobierno Autónomo Departamental) EMTAGAS			3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%				
F.- SERVICIO DE LA DEUDA			37.329.015,00	37.329.015,00	17.811.656,97	47,72%				
ADMINISTRACION CENTRAL			37.329.015,00	667.181,00	667.181,00	100,00%				

DEUDA RECURRENTE Y COMERCIAL (ADM CENTRAL)			8.240.238,00	0,00	0,00	0,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios personales (ADM CENTRAL)			299.000,00	0,00	0,00	0,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers. (ADM CENTRAL)			7.236.238,00	0,00	0,00	0,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Retenciones (ADM CENTRAL)			530.000,00	0,00	0,00	0,00%				
Otros Gastos No Pagados (ADM CENTRAL)			100.000,00	0,00	0,00	0,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios personales (ADM CENTRAL)			25.000,00	0,00	0,00	0,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers. (ADM CENTRAL)			50.000,00	0,00	0,00	0,00%				
DEUDA INTERNA (ADM CENTRAL)			6.204.468,00	0,00	0,00	0,00%				
Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo			483.495,00	0,00	0,00	0,00%				
Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo plazo			1.060.155,00	0,00	0,00	0,00%				
Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo			660.385,00	0,00	0,00	0,00%				
Obligaciones por Afectaciones al Tesoro General			4.000.433,00	0,00	0,00	0,00%				
DEUDA EXTERNA (ADM CENTRAL)			15.637.230,00	0,00	0,00	0,00%				
Amortización de la Deuda Pública Externa a Corto plazo			13.031.491,00	0,00	0,00	0,00%				
Intereses de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo			2.605.739,00	0,00	0,00	0,00%				
DEUDA DE CAPITAL (ADM CENTRAL)			7.247.079,00	667.181,00	667.181,00	100,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios			170.000,00	0,00	0,00	0,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.			4.824.079,00	667.181,00	667.181,00	100,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Retenciones			520.000,00	0,00	0,00	0,00%				
Otros Gastos No Pagados			100.000,00	0,00	0,00	0,00%				

Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.			200.000,00	0,00	0,00	0,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Retenciones			20.000,00	0,00	0,00	0,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios			140.000,00	0,00	0,00	0,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.			1.049.000,00	0,00	0,00	0,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Retenciones			124.000,00	0,00	0,00	0,00%				
Otros Gastos No Pagados			100.000,00	0,00	0,00	0,00%				
SECRETARIA DE HACIENDA			0,00	34.242.491,00	15.486.060,04	45,22%				
DEUDA RECURRENTE Y COMERCIAL (HACIENDA)			0,00	9.622.405,00	4.420.985,86	45,94%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.			0,00	7.414.623,00	3.552.932,40	47,92%				
Gastos Devengados No Pagados por Retenciones			0,00	844.259,00	845.772,46	100,18%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios			0,00	72.564,00	0,00	0,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Retenciones			0,00	610,00	0,00	0,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.			0,00	21.558,00	21.558,00	100,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Retenciones			0,00	1.268.791,00	723,00	0,06%				
DEUDA INTERNA (HACIENDA)			0,00	6.204.468,00	1.419.925,06	22,89%				
Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo			0,00	483.495,00	246.135,95	50,91%				
Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo plazo			0,00	1.060.155,00	0,00	0,00%				
Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo			0,00	660.385,00	0,00	0,00%				
Obligaciones por Afectaciones al Tesoro General			0,00	4.000.433,00	1.173.789,11	29,34%				
DEUDA EXTERNA (HACIENDA)			0,00	15.637.230,00	7.777.677,09	49,74%				

Amortización de la Deuda Pública Externa a Corto plazo			0,00	13.031.491,00	6.465.746,26	49,62%				
Intereses de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo			0,00	2.605.739,00	1.311.930,83	50,35%				
DEUDA DE CAPITAL (HACIENDA)			0,00	2.778.388,00	1.867.472,03	67,21%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.			0,00	1.628.480,00	936.956,50	57,54%				
Gastos Devengados No Pagados por Retenciones			0,00	929.908,00	929.907,59	100,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.			0,00	200.000,00	0,00	0,00%				
Otros Gastos No Pagados			0,00	20.000,00	607,94	3,04%				
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION GRAN CHACO YACUIBA			0,00	1.398.090,00	1.389.542,65	99,39%				
DEUDA RECURRENTE Y COMERCIAL			0,00	329.879,00	327.843,02	99,38%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.			0,00	329.879,00	327.843,02	99,38%				
DEUDA DE CAPITAL			0,00	1.068.211,00	1.061.699,63	99,39%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.			0,00	1.694,00	846,95	50,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Retenciones			0,00	977.598,00	971.933,88	99,42%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.			0,00	1.826,00	1.826,00	100,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.			0,00	87.093,00	87.092,80	100,00%				
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION GRAN CHACO VILLAMONTES			0,00	914.915,00	182.219,65	19,92%				
DEUDA RECURRENTE Y COMERCIAL			0,00	250.371,00	72.252,36	28,86%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios			0,00	12.000,00	0,00	0,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.			0,00	225.871,00	72.252,36	31,99%				
Gastos Devengados No Pagados por Retenciones			0,00	12.500,00	0,00	0,00%				

Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.			0,00	0,00	0,00	0,00%				
DEUDA DE CAPITAL			0,00	664.544,00	109.967,29	16,55%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.			0,00	35.000,00	0,00	0,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Retenciones			0,00	573.986,00	75.238,29	13,11%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.			0,00	20.000,00	0,00	0,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.			0,00	35.558,00	34.729,00	97,67%				
PROVISA			0,00	43.970,00	39.789,33	90,49%				
DEUDA RECURRENTE Y COMERCIAL			0,00	43.970,00	39.789,33	90,49%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.			0,00	43.970,00	39.789,33	90,49%				
FFODEPRO			0,00	7.530,00	7.500,00	99,60%				
DEUDA RECURRENTE Y COMERCIAL			0,00	7.530,00	7.500,00	99,60%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.			0,00	7.530,00	7.500,00	99,60%				
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL			0,00	45.380,00	39.364,30	86,74%				
DEUDA RECURRENTE Y COMERCIAL			0,00	45.380,00	39.364,30	86,74%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.			0,00	45.380,00	39.364,30	86,74%				
Gastos Devengados No Pagados por Retenciones			0,00	0,00	0,00	0,00%				
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD			0,00	7.058,00	0,00	0,00%				
DEUDA RECURRENTE Y COMERCIAL			0,00	3.567,00	0,00	0,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.			0,00	3.567,00	0,00	0,00%				
DEUDA DE CAPITAL			0,00	3.491,00	0,00	0,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers.			0,00	3.491,00	0,00	0,00%				
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL SECCION GRAN CHACO VILLAMONTES			0,00	2.400,00	0,00	0,00%				



Secretaría Dptal. de Planificación e Inversión
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA
TARIJA - BOLIVIA

DEUDA RECURRENTE Y COMERCIAL			0,00	2.400,00	0,00	0,00%				
Gastos Devengados No Pagados por Servicios			0,00	2.400,00	0,00	0,00%				
TOTAL GOBIERNO AUTONOMO DPTAL DE TARIJA			4.236.207.764	4.878.370.511	1.310.144.854	26,86%				